



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

JOSÉ ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA
Secretario de Gobierno

24 DE FEBRERO DE 2024



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 11078

ACUERDO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE NACAJUCA, TABASCO.

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN**

2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"



LIC. SHEILA DARLIN ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, TABASCO, A SUS HABITANTES HAGO SABER:

QUE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 60 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 64, 65 FRACCIÓN VI, PÁRRAFO SEXTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 2, 4, 19, 29, 47, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; SE APROBÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA
LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

CONSIDERANDOS

PRIMERO: QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II, III Y IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 65, FRACCIÓN V Y VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, 2, 29 FRACCIÓN V, 107 Y 112 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, EN SONDE EL MUNICIPIO LIBRE TIENE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PROPIA Y AUTONOMÍA EN EL RÉGIMEN INTERIOR PARA ADMINISTRAR SU HACIENDA.

SEGUNDO: EL AYUNTAMIENTO PARA EL MEJOR Y MÁS EXPEDITO DESAHOGO DEL ESTUDIO, VIGILANCIA Y ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL; SE ORGANIZA EN COMISIONES DENTRO DEL CABILDO YA SEA PERMANENTE O TEMPORAL, Y QUE A SU VEZ CUENTA CON LA FACULTAD Y EL DERECHO DE INICIAR REGLAMENTOS, ACUERDOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL; DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 46 FRACCIÓN I, Y 47 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.

TERCERO: DE CONFORMIDAD DE LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, ES FACULTAD DEL AYUNTAMIENTO EXAMINAR, DISCUTIR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOBRE LA BASE SUS INGRESOS DISPONIBLES Y DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

EN CASO DE QUE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES SEA INFERIOR A LOS INGRESOS ESTIMADOS EN LA LEY DE INGRESO, EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO RESULTANTE, POR NINGÚN MOTIVO AFECTARA LOS PROGRAMAS MUNICIPALES PRIORITARIOS Y QUE EN TODOS CASOS SE SUBSANARA CON OTRA FUENTE DE INGRESOS O CON LA DISMINUCIÓN DEL GASTO CORRIENTE.

CUARTO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 69 FRACCIÓN IV Y 80 FRACCIONES, IV Y VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, PREVIO ACUERDO DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES: DE GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, ASÍ COMO EL DE HACIENDA, SE LLEVARON A CABO LAS REUNIONES CON LA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE NACAJUCA, TABASCO.

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN**



2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, CON LA FINALIDAD DE FORMULAR LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

QUINTO: COMO LO MANDATA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, EN EL QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SE ELABORARA CON BASE EN OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS, QUE DEBERÁN SER CONGRUENTES. ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS INCLUYENDO LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL SECTOR PÚBLICO Y CON LAS PRIORIDADES EMPLEADAS PARA LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES.

SEXTO: LA GESTIÓN MUNICIPAL TIENE COMO OBJETIVO COADYUVAR AL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SU COMPETENCIA. PARA ELLO REQUIERE DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS, SIEMPRE EN EL PRESUPUESTO PÚBLICO DE EGRESOS. LA IMPORTANCIA DEL MISMO RADICA EN EL MONTO Y SU ASIGNACIÓN, REFLEJADA EN LAS PRIORIDADES DE GASTO DEL AYUNTAMIENTO PARA PROPICIAR EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS.

EL GASTO CORRIENTE SE AJUSTARA ESTRICTAMENTE A LO INDISPENSABLE, SIN DETRIMENTO A LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD CON QUE SE DEBEN PROPORCIONAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO COMO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES LABORALES, FISCALES Y PAGOS A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES LABORALES, FISCALES Y PAGOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA EN SU CASO. DE NINGUNA MANERA SE DESTINAN RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE NO TENGAN BENEFICIO DIRECTO CON LA CIUDADANÍA.

ASÍ MISMO, EN ESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL, SE CONTEMPLAN INCREMENTOS POR LA INFLACIÓN ESTIMADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. PREVIENDO TAMBIÉN LAS NEGOCIACIONES SALARIALES.

EN CONGRUENCIA CON LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y LA DEL ESTADO, ASÍ COMO LAS LEYES FEDERALES Y ESTATALES DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CONLLEVA A LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA ADMINISTRACIÓN; ASÍ COMO EL IMPACTO SOCIAL EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO, ORIENTADOS EN EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.

LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ES PRIORIDAD EN LA GESTIÓN PARA RESULTADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE MARCAN LOS CONSEJOS, NACIONAL Y ESTATAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, COÑAC Y SEAC, RESPECTIVAMENTE; DANDO SEGUIMIENTO PARA LA RETROALIMENTACIÓN A LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. ESTA INFORMACIÓN DEBE VINCULARSE AL PRESUPUESTO CON LA FINALIDAD DE UN MEJOR DESTINO A LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS PARA LA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO.

2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

SÉPTIMO: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CONTEMPLA LAS EVALUACIONES ESPECÍFICAS, DE OPERACIÓN Y RESULTADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LOS FONDOS III Y IV, DEL RAMO GENERAL 33, Y QUE EN BASE A LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN, SE TRABAJARA CON LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) QUE SE IMPLEMENTARAN.

LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) SE CONSIDERAN PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024.

MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 CON BASE EN LA **CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO**, SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO	
Total	\$663,636,605.71
Gasto corriente	\$ 608,270,942.91
Gasto de Capital	\$ 55,365,662.80

[Firma manuscrita]

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 CON BASE EN LA **CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO**, EN EL NIVEL DE DESAGREGACIÓN (ESPECÍFICA) SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

C.O.G.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11101	DIETAS	7,233,057.00
11301	SUELDOS DE BASE	108,066,689.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,711,762.00
13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,562,332.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,673,689.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	51,253,608.00
13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	8,558,150.00
13415	COMPENSACIONES	70,302,897.00
14106	APORTACIONES AL ISSET	26,064,432.00
14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	3,000,000.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,500,000.00

[Firma manuscrita]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO.

2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

15302	PRESTACIONES ESTATALES DE RETIRO	125,328.00
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	22,491,956.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	9,451,360.00
15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,264,768.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,439,279.00
	TOTAL DEL CAPITULO 1000	350,699,307.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,615,648.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	99,438.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	92,757.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	115,751.00
21503	MATERIAL IMPRESO	640,373.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,585,197.00
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	24,036.00
21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	76,067.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	145,806.00
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	400,000.00
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	60,672.00
22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN	26,052.00
23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5,000.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	389,912.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	49,831.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	336,266.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,080,612.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	159,948.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	34,076.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	545,914.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,216.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	4,739.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	266,481.00
25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	29,243.00
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	13,465,599.88
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,488.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,268,590.00
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	389,110.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	155,650.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,000.00
28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	16,740.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,459,776.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	64,929.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,116.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	88,218.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,692,521.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,451,387.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	167,073.00
	TOTAL DEL CAPITULO 2000	54,053,232.88
31101	ENERGIA ELECTRICA	34,200,000.00
31301	SERVICIOS DE AGUA	443,941.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	208,645.00
31603	SERVICIOS DE INTERNET	275,916.00
31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	116,388.00
31801	SERVICIO POSTAL	11,346.00
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	626,400.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	758,195.00

[Handwritten signatures and marks on the right side of the table]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024 DIRECCION DE PROGRAMACIÓN



CONCORDIA PARA EL PROGRESO N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	509,178.00
32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	7,225,000.00
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,820,336.00
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	27,074.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00
33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	980,000.00
33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	876,960.00
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	337,974.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	300,000.00
34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	90,890.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,295,643.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,300.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,000.00
35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	303,572.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,285,873.00
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,150.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	143,292.00
36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	822,280.00
36301	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y PUBLICIDAD	31,900.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,143.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	14,247,008.00
38401	EXPOSICIONES	4,200,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,277.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	10,000,000.00
39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	28,160.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	8,031,458.00
	TOTAL DEL CAPITULO 3000	91,269,299.00
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	780,000.00
44113	COOPERACIONES DIVERSAS	9,460,000.00
	TOTAL DEL CAPITULO 4000	10,240,000.00
54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS FINAL DEL FORMULARIO	11,500,000.00
	TOTAL DEL CAPITULO 5000	11,500,000.00
61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,734,076.11
61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	10,574,621.46
61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN	10,705,068.44
62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	5,986,521.67
62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,865,375.12
	TOTAL DEL CAPITULO 6000	43,865,662.80
79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	102,009,104.03
	TOTAL DEL CAPITULO 7000	102,009,104.03
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	663,636,605.71

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 CON BASE EN SU CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO, SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA:

INTEGRACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN



2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

Total	663,636,605.71
Gobierno	385,111,174.91
Desarrollo Social	253,745,555.80
Desarrollo Económico	24,779,875.00

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO
INTEGRACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024
CLASIFICADOR POR PROGRAMA Y PROYECTOS

Num.	Modalidad	Clave	DESCRIPCION PROGRAMA Y PROYECTO	Aprobado
1	E	E001	AGUA POTABLE	0.00
2	E	E002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
3	E	E003	SANEAMIENTO	0.00
4	E	E019	VIGILANCIA DEL TRANSITO	4,644,736.00
		012-12-E019	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	3,302,898.00
		030-12-E019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACIÓN VIA HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	57,000.00
		047-12-E019	GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	1,284,838.00
5	E	E029	PROTECCION CIVIL	4,408,683.00
		017-17-E029	GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIDAD PROTECCION CIVIL	4,408,683.00
6	E	E056	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	98,342,893.00
		021-08-E056	SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	8,342,893.00
7	E	E057	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00
8	E	E058	ALUMBRADO PUBLICO	0.00
9	E	E060	SERVICIO A PANTEONES	370,000.00
		024-08-E060	MANTENIMIENTO DE PANTEONES DE ESTE MUNICIPIO	370,000.00
10	F	F001	DESARROLLO AGRICOLA	600,000.00
		057-06-F001	MANTENIMIENTO DE TRACTORES AGRICOLAS E IMPLEMENTOS	600,000.00
11	F	F006	FOMENTO A LA INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES	4,130,077.00

[Handwritten signatures and initials on the right margin of the table]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN



2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

			007-07-F006	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	4,130,077.00
12	F	F009	APOYO A LA ECONOMIA POPULAR		6,500,000.00
			040-14-F009	APOYO CON DESPENSA A ADULTOS DE 65 AÑOS EN ADELANTE	6,500,000.00
13	F	F015	APOYO A LA VIVIENDA		5,986,521.67
			067-08-F015	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MPIO. DE NACAJUCA LOCALIDAD SECTOR APARCEROS II (FRACC. LA SELVA)	5,986,521.67
14	F	F021	APOYO Y FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL		3,008,558.00
			016-16-F021	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	3,008,558.00
15	F	F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION		650,000.00
			054-09-F029	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA EN ESTE MUNICIPIO (CICLO ESCOLAR 2024-2025)	650,000.00
16	F	F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES		6,795,000.00
			055-09-F030	CONMEMORACION DEL DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS	200,000.00
			052-07-F030	FERIA ESTATAL 2024	2,000,000.00
			059-07-F030	FERIA MUNICIPAL 2024	3,500,000.00
			025-09-F030	APOYO A ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	485,000.00
			028-09-F030	CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS	400,000.00
			029-09-F030	FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA	210,000.00
17	F	F031	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES		24,689,648.00
			046-03-F031	APOYO CON EL PAGO DEL 50% DEL IMPUESTO PREDIAL A ADULTOS MAYORES	410,000.00
			014-14-F031	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,576,185.00
			018--18-F031	GASTOS OPERATIVOS DE LA COORDINACIÓN DEL DIF	17,523,463.00
			036-14-F031	DONATIVOS	3,180,000.00
18	F	F032	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		150,000.00
			032-18-F032	DOTACION DE SILLAS DE RUEDA	150,000.00
19	F	F035	FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACION		13,280,000.00
			031-09--F035	FIESTAS DECEMBRINAS	1,780,000.00
			043-18-F035	CELEBRACION DEL DIA DE REYES	2,500,000.00
			048-09-F035	CELEBRACION DEL CARNAVAL	400,000.00
			049-18--F035	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	3,000,000.00
			050-18-F035	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	3,500,000.00
			051-09-F035	CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	1,800,000.00
			058-10-F035	FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	300,000.00
20	F	F036	BIENESTAR DE LOS GRUPOS INDIGENAS		2,278,599.00



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE NACAJUCA, TABASCO.

2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"

			019-19-F036	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	2,278,599.00
21	K	K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE		0.00
22	K	K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00
23	K	K004	ELECTRIFICACION		3,734,076.11
			071-08-K004	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO 2 (EL PANTEÓN), MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. LOMITAS	1,785,243.09
			072-08-K004	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS JIMENEZ, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. GUASIMO	1,948,833.02
24	K	K005	URBANIZACION		21,279,689.90
			063-08-K005	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL LATERAL DE LA IGLESIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD COL. CENTRO	1,786,995.57
			064-08-K005	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LATERAL A A DEPORTIVA MPAL. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD COL. CENTRO	2,885,594.55
			065-08-K005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL TRAMO LATERAL DEL CAMINO PRINCIPAL CON OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. SAN SIMÓN	5,902,031.34
			066-08-K005	REHABILITACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL SECTOR EL CARMEN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CENTRO, NACAJUCA	3,898,957.15
			068-08-K005	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO EL PUENTE HASTA LA ENTRADA PRINCIPAL A LA RANCHERIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD RA. EL TIGRE	1,973,128.41
			069-08-K005	REHABILITACIÓN DE CAMINO CERRADA LOS JIMENEZ A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. CORRIENTE 1A. SECCIÓN	1,989,051.77
			070-08-K005	REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL KM 0+000 AL KM 0+700 (DESDE LA RA. LA LOMA ENTRONQUE CON EL POB. GUATACALCA) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. LA LOMA	2,843,931.11
25	K	K012	EDIFICIOS PUBLICOS		12,865,375.12
			062-08-K012	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL " RAQUEL GARCIA SANTOS" Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CIUDAD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA	12,865,375.12
26	K	K014	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA		0.00
27	K	K021	INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO		0.00
28	K	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES		11,500,000.00
			053-08-K024	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA	11,500,000.00

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN



2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

29	K	K028	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA		0.00
30	L	L001	OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES		10,000,000.00
			033-13-L001	PAGO DE LAUDOS LABORALES (INGRESOS DE GESTION)	10,000,000.00
31	M	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO		111,405,392.00
			009-09-M001	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	25,947,888.00
			010-10-M001	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	30,727,220.00
			013-13-M001	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	5,980,486.00
			026-10-M001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (FIV 2024)	22,800,000.00
			044-10-M001	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (I.G. 2024)	11,400,000.00
			006-06-M001	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	14,549,798.00
32	N	N001	DESASTRES NATURALES		1,000,000.00
			027-10-N001	CONTINGENCIA AMBIENTAL O POR FENOMENOS NATURALES	1,000,000.00
33	O	O001	EVALUACION Y CONTROL		6,670,158.00
			005-05-O001	GASTOS OPERATIVOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	6,670,158.00
34	P	P002	ORDENAMIENTO TERRITORIAL		29,855,400.00
			008-08-P002	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	29,855,400.00
35	P	P005	POLITICA Y GOBIERNO		39,961,816.00
			001-01-P005	GASTOS OPERATIVOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,537,531.00
			002-01-P005	GASTOS OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,779,285.00
			023-01-P005	GASTOS DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO	645,000.00
36	P	P007	SEGURIDAD PUBLICA		103,178,174.88
			011-11-P007	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	103,178,174.88
37	P	P008	ADMINISTRACION FISCAL		8,031,458.00
			045-03-P008	IMPUESTO SOBRE NOMINA	8,031,458.00
38	P	P009	ADMINISTRACION FINANCIERA		15,300,475.00
			003-03-P009	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	15,300,475.00
39	P	P010	ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA		109,227,968.03
			004-04-P010	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	5,472,699.00
			020-04-P010	GASTOS OPERATIVOS DE LA COORDINACION DEL RAMO 33	1,746,165.00
			035-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RAMO 33, FONDO III PROGRAMA NORMAL 2024)	63,846,054.32
			039-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (RAMO 33, FISE PROGRAMA NORMAL 2024)	12,140,550.00

[Handwritten signatures and initials on the right margin of the table]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN



2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

			041-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS, PROGRAMA NORMAL 2024	9,808,403.00
			042-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES, PROGRAMA NORMAL 2024	5,641,152.00
			056-04-P010	RECURSOS POR APLICAR DEL FEIEF 2024	300,000.00
			060-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (INGRESOS DE GESTION PROGRAMA NORMAL 2024)	2,055,376.71
			061-04-P010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO POR COORDINACION PREDIAL 2024	8,217,568.00
40	P	P013	EQUIDAD DE GENERO		2,811,907.00
			015-15-P013	GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2,571,907.00
			022-15-P013	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	80,000.00
			037-15-P013	TALLERES DE VIOLENCIA DE GENERO, EQUIDAD DE GENERO, SEXO Y GENERO DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES	80,000.00
			038-15-P013	CONMEMORACION DE LOS DIAS NARANJAS (25 DE CADA MES)	80,000.00
41	P	P018	EVALUACION DEL DESEMPEÑO		980,000.00
			034-04-P018	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	980,000.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024					663,636,605.71

Indicadores de Desempeño por Programa Presupuestario para el Ejercicio fiscal 2024.

#	Modalidad	Programa Presupuestario	Objetivo Anual	Estrategia	Indicadores	Método de calculo	Meta anual
1	E001	Agua Potable	Mejorar la eficiencia en el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado del municipio	Mantener el abastecimiento del servicio de agua, a través de la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.	Eficiencia en la implementación del programa en materia de agua potable	Es el cociente de dividir las acciones realizadas del programa en materia de agua potable o entre las acciones en materia de agua potable programadas, el resultado se multiplica por 100.	Realizar el 100% de las acciones programadas.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024 DIRECCION DE PROGRAMACIÓN



CONCORDIA PARA EL PROGRESO
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

2	E002	Drenaje y Alcantarillado	Mejorar la eficiencia en el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado del municipio	Mantener el abastecimiento del servicio de drenaje y alcantarillado, a través de la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura.	Eficiencia en la implementación del programa en materia de drenaje y alcantarillado	Es el cociente de dividir las acciones realizadas del programa en materia de drenaje y alcantarillado entre las acciones en materia de drenaje y alcantarillado programadas, el resultado se multiplica por 100.	Realizar el 100% de las acciones programadas.
3	E003	Saneamiento	Mejorar la eficiencia en el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado del municipio	Mantener el abastecimiento del servicio de saneamiento, a través de la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura	Eficiencia en la implementación del programa en materia de saneamiento	Es el cociente de dividir las acciones realizadas del programa en materia de saneamiento entre las acciones en materia de saneamiento programadas, el resultado se multiplica por 100.	Realizar el 100% de las acciones programadas.
4	E019	Vigilancia de Tránsito	Disminuir la incidencia de accidentes viales en el municipio	Establecer operativos de inspección vehicular, patrullajes, e implementar un programa de capacitación y actualización a los agentes de tránsito municipal.	Porcentaje de operativos realizados	Es el cociente de dividir los operativos realizados entre los operativos programados, el resultado se multiplica por 100	Realizar el 100% de los operativos programados
5	E029	Protección Civil	Garantizar la protección de las familias ante situaciones de riesgo mediante la adecuada planeación, prevención y auxilio en casos de emergencia o desastres naturales	Promover la cultura de autoprotección mediante programas de capacitación, acciones y simulacros que orienten a la protección de la sociedad civil ante desastres originados por fenómenos naturales.	Registrar el número de personas atendidas mediante solicitudes de apoyo por emergencias o accidentes.	Se medirá el número de solicitudes de atención por casos fortuitos y el número de personas involucradas en áreas de riesgo.	Alcanzar el 100% de atención de solicitudes.

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE NACAJUCA, TABASCO.

**2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"**

6	E056	Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos	Garantizar la cobertura eficaz de los servicios de limpia, recolección y disposición final de residuos	Mejorar el manejo de los residuos sólidos	Eficacia del servicio de recolección y limpia	Porcentaje que se obtiene al comparar el número de días en los que se cumple con las rutinas de recolección con respecto de los días programados; multiplicado por 100.	Al menos el 80%
7	E057	Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos.	Garantizar a la ciudadanía la cobertura eficaz de los servicios de Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos	Eficientar las acciones en materia de Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos	Eficiencia de mantenimiento de vialidades del Municipio	Cociente de cobertura de las acciones de mantenimiento de vialidades realizadas en comparación con las programadas, el resultado se multiplica por 100.	Al menos el 80%
8	E058	Alumbrado Público	Mantener un sistema de iluminación eficiente, para ofrecer una mayor seguridad a los habitantes del municipio, cuidando el medio ambiente	Implementar programas permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo de todo el sistema de alumbrado público, que permitan mantener iluminado al municipio.	Porcentaje de programas de mantenimiento preventivo y correctivo	Se divide el número de programas de mantenimiento preventivo y correctivo realizados entre número de programas de mantenimiento preventivo y correctivo programados, el resultado se multiplica por 100.	Realizar el 100% de las acciones programadas
9	E060	Servicio a Panteones	Mejorar el servicio de panteones en el municipio	Revisar el marco jurídico respecto a la administración de los panteones del municipio y establecer un programa de mantenimiento a la infraestructura	Eficiencia en el programa de mantenimiento de panteones	Se obtiene al dividir las acciones en los panteones realizadas entre las acciones en los panteones programadas, multiplicando el resultado por 100	Realizar el 100% de las acciones programadas
10	F001	Desarrollo Agrícola	Fortalecer la producción agrícola en el municipio	Promover programas y acciones para el desarrollo agrícola en la zona rural	Porcentaje de programas realizados	El cociente del número programas realizados entre los programas de apoyo entregados contra el número de apoyos estimados.	Alcanzar el 100% de atención de solicitudes

[Handwritten signatures and marks on the right margin of the table]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO.

2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

11	F006	Fomento a la Industria y Atracción de Inversiones	Incrementar los estándares económicos de sector empresarial en el municipio.	Implementar programas de apoyo en materia económica	Porcentaje de programas implementados	El cociente de dividir el número de programas implementados entre el número de programas previstos, el resultado se multiplica por 100.	Realizar el 100% de las acciones programadas
12	F009	Apoyo a la Economía Popular	Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.	Implementar programas de apoyo a la economía popular	Porcentaje de programas implementados.	Es el cociente de dividir el número de programas realizados entre el número de programas estimados, el resultado se multiplica por 100.	Al menos el 90%
13	F015	Apoyo a la Vivienda	Mejorar la calidad de vida de las familias que carecen de una vivienda digna	Gestionar recursos Estatales, Federales y con otras instancias para establecer acuerdos que detonen la inversión en el sistema de vivienda	Porcentaje acciones en materia de mejora a la vivienda	Es el cociente de dividir el número de acciones en materia de mejora a la vivienda realizadas entre el número de acciones en materia de mejora a la vivienda programadas, el resultado se multiplica por 100.	Cumplir con el 100% de los programas
14	F021	Apoyo al fomento de la cultura ambiental	Fomentar y promover la cultura de cuidado y protección al ambiente y mitigar el impacto de la contaminación en el municipio	Implementar un programas de concientización ambiental para la formación de una cultura de protección y cuidado del medio ambiente, incluyente y participativa	Porcentaje del cumplimiento del programa	Es el cociente de dividir el número de acciones realizadas del programa entre el número de acciones del programa el resultado se multiplica por 100	Cumplir el 100% del programa
15	F029	Apoyo y Fomento a la Educación	Promover el desarrollo de los servicios educativos para que los individuos del municipio tengan acceso a servicios de calidad, en igualdad de oportunidades como una medida para incrementar el	Gestionar ante las instancias federales recursos para fortalecer la infraestructura del sistema educativo	Porcentaje de gestiones realizadas en apoyo a la educación	Se divide el número de gestiones logradas entre el número de gestiones realizadas, el resultado se multiplica por 100.	Lograr el 90% de las gestiones realizadas



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN



2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

			capital humano.				
16	F030	Apoyo y Fomento a la Cultura y las Artes	Acceso a la cultura, representaciones artísticas, a través de acciones incluyentes, para coadyuvar en el desarrollo social de los habitantes	Implementar espacios de divulgación de la cultura en diferentes disciplinas, fortaleciendo las tradiciones y costumbres, fomentando la diversidad de representaciones artísticas para la sana convivencia.	Incremento de los eventos culturales	Se obtiene del número de eventos realizados del año actual entre el número de eventos del año anterior menos 1, multiplicado por 100	Al menos el 10%
17	F031	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	Contribuir a la disminución de la brecha de desigualdad	Implementar políticas públicas en apoyo a sectores vulnerables, teniendo como referencia el ejercicio pleno de los derechos sociales, educativos, deportivos y culturales	Eficiencia en la ejecución de las acciones implementadas para la atención de grupos vulnerables	Se obtiene al dividir el número de acciones realizadas y apoyos otorgados entre el número de acciones y apoyos programados; multiplicando el cociente por 100.	Al menos 80%
18	F032	Atención a Personas con Discapacidad	Otorgar a las personas vulnerables la oportunidad de insertarse en el campo laboral y social	Implementar programas de apoyo para mejorar el entorno en los individuos y grupos.	Porcentaje de personas con alguna discapacidad que recibieron apoyo o ayuda de programas	El cociente del número de personas que presentan alguna discapacidad que reciben algún tipo de apoyo para atender su condición laboral	Alcanzar el 100% de atención de solicitudes
19	F035	Fomento al Deporte y a la Recreación	Fomentar la práctica del deporte, la cultura física y las actividades recreativas entre los	Efectuar eventos en el que se lleven a cabo diferentes actividades deportivas y recreativas en beneficio de los	Porcentaje de actividades realizadas	Es el cociente de dividir el número de eventos realizados entre el número de eventos programados, el resultado se multiplica por 100	Realizar el 100% de los eventos programados

[Handwritten signatures and marks on the right margin of the table]



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE NACAJUCA, TABASCO.

**2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"**

			habitantes del municipio	habitantes del municipio			
20	F036	Bienestar de los Grupos Indígenas	Impulsar actividades de integración para los distintos grupos étnicos	Implementar programas de apoyo para mejorar las condiciones de los distintos grupos étnicos	Porcentaje de actividades para mejorar las condiciones de los grupos étnicos.	Es el cociente al dividir el número de actividades para grupos étnicos realizadas entre número de actividades para grupos étnicos programadas, el resultado se multiplica por 100.	Alcanzar el 100%
21	K002	Infraestructura para el agua potable	Suministrar agua suficiente y de calidad a la población ampliando y mejorando las condiciones de la infraestructura hidráulica y garantizar la correcta operación de la planta por estabilizadora	Mantener el abastecimiento del servicio de agua a través de la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica	Índice de calidad del agua	Es el cociente de dividir los parámetros de potabilización cumpliendo entre los parámetros de potabilización requeridos al resultado se multiplica por 100	Cumplir el 100% del proceso de potabilización
22	K003	Drenaje y Alcantarillado	Mejorar la infraestructura del servicio de drenaje y alcantarillado del municipio	Implementar acciones encaminadas a la gestión y edificación de las obras de servicios municipales	Porcentaje de cumplimiento en el programa.	Es el cociente de dividir el número de acciones realizadas entre el número de acciones programadas, el resultado se multiplica por 100.	Realizar el 100% de las acciones programadas
23	K004	Electrificación	Mejorar el Servicio de Alumbrado Público	Ampliar, rehabilitar y mantener el servicio de alumbrado público	Porcentaje de cumplimiento en el programa	Es el cociente de dividir el número de mantenimientos realizados entre el número de mantenimientos programados, el resultado se multiplica por 100	Realizar el 100% de los mantenimientos programados

[Firmas manuscritas]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN



2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

24	K005	Urbanización	Contar con infraestructura vial para una movilidad segura y eficiente	Desarrollar infraestructura vial segura e inclusiva.	Porcentaje de infraestructura vial construida	Es el cociente de dividir el número de acciones realizadas entre el número de acciones programadas, el resultado se multiplica por 100.	Cumplir al 100% las acciones programadas.
25	K012	Edificios Públicos	Mejorar la infraestructura de los edificios públicos para una mejor atención.	Desarrollar infraestructura en los edificios públicos óptimas para las acciones administrativas y atención a la ciudadanía	Porcentaje de infraestructura vial construida.	Es el cociente de dividir el número de acciones realizadas entre el número de acciones programadas, el resultado se multiplica por 100.	Cumplir al 100% las acciones programadas.
26	K014	Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva	Mejorar la infraestructura del en general del municipio	Implementar acciones encaminadas a la gestión y edificación de las obras de servicios municipales	Porcentaje de cumplimiento en el programa.	Es el cociente de dividir el número de acciones realizadas entre el número de acciones programadas, el resultado se multiplica por 100.	Realizar el 100% de las acciones programadas
27	K021	Infraestructura para el Turismo	Impulsar al municipio en materia turística como fuente de creación de empleos y recursos económicos	Promover actividades y proyectos turísticos en coordinación con los organismos estatales y federales correspondientes	Porcentaje de cumplimiento en el programa.	Es el cociente de dividir el número de acciones realizadas entre el número de acciones programadas, el resultado se multiplica por 100.	Realizar el 100% de las acciones programadas
28	K024	Adquisición de Bienes Muebles	Administrar de manera eficiente los recursos materiales y humanos en apego a los principios de racionalidad, eficacia y economía.	Implementar acciones para optimizar la adquisición de bienes y servicios y la adecuada gestión de los recursos humanos.	Porcentaje de actualización del inventario.	Es el cociente de dividir el número bienes inventariados entre el número de bienes, el resultado se multiplica por 100	Mantener el 100% de actualización del inventario
29	K028	Infraestructura para la Seguridad Pública	Mejorar la infraestructura del servicio de Seguridad Pública del municipio	Implementar acciones encaminadas a la gestión y edificación de las obras de servicios municipales	Porcentaje de cumplimiento en el programa.	Es el cociente de dividir el número de acciones realizadas entre el número de acciones programadas, el resultado se multiplica por 100.	Realizar el 100% de las acciones programadas

[Handwritten signatures and marks on the right margin of the table]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO.

2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

30	L001	Obligaciones Jurídicas Ineludibles	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	M001	Actividades de Apoyo Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	N001	Desastres Naturales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	O001	Evaluación y Control	Evitar actos de corrupción y faltas administrativas cometidas por personas servidoras públicas y particulares	Establecer mecanismos y medidas para el seguimiento y evaluación de la actuación de las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones y de los particulares en actividades que involucren su participación.	Eficacia del sistema de control interno.	Es el cociente de dividir el número de acciones del sistema de control interno realizadas entre el número de acciones del sistema de control interno programadas, el resultado se multiplica por 100.	Establecer al 100% el sistema de control interno
34	P002	Ordenamiento Territorial	Contar con obras que contengan estudios y proyectos previos para su aplicación eficiente	Realizar propuestas técnicas para la toma de decisiones de las obras en beneficio de la ciudadanía.	Eficacia en la entrega de propuestas de ordenamiento territorial.	Número de propuestas realizadas entre la cantidad de propuestas contempladas multiplicado por 100.	Elaborar el 100% de los proyectos propuesta
35	P005	Política y Gobierno	Propiciar la participación de sectores sociales y comunitarios en la construcción de gobierno democrático y eficiente	Coadyuvar en las gestiones y los programas en beneficio de cada una de sus comunidades ante los organismos municipales correspondientes	Porcentaje de atención de demandas ciudadanas gestionadas	Es el cociente de dividir el número de demandas ciudadanas atendidas entre el número de demandas ciudadanas recibidas, el resultado se multiplica por 100.	Atender al menos el 90% las demandas ciudadanas
36	P007	Seguridad Pública	Mejorar la percepción ciudadana en materia de seguridad pública.	Atención a los reportes emitidos por la ciudadanía y recorridos constantes	Registros de incidencia delictiva del fuero común en el municipio de Nacajuca	Medir el incremento o disminución de eventos delictivos por tipo, comparando el número de eventos en igual mes a los registrados en el mismo mes del año anterior.	Al menos el 10%

[Handwritten signatures and marks on the right margin of the table]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024 DIRECCION DE PROGRAMACIÓN



CONCORDIA PARA EL PROGRESO N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

37	P008	Administración Fiscal	Aumentar la recaudación tributaria del municipio	Implementar medidas y acciones alternativas para el ingreso de contribuciones	Porcentaje de recaudación	Es el cociente de dividir los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal a evaluar entre los ingresos estimados en la Ley de Ingresos, el resultado se multiplica por 100.	Recaudar el 100% de lo estimado en la Ley de Ingresos
38	P009	Administración Financiera	Procurar el Cumplimiento de la carga tributaria del municipio	Implementar acciones para el cumplimiento de obligaciones tributarias	Porcentaje en el cumplimiento de la carga tributaria	Es el cociente de dividir el número de cargas realizadas en materia tributaria entre el número de cargas en materia tributaria según la ley, el resultado se multiplica por 100.	Cumplir con el 100% con la carga tributaria
39	P010	Administración Programática y Presupuestaria	Fortalecer los procesos de planeación, programación y control presupuestario para eficientar la administración pública municipal en beneficio de la ciudadanía.	Implementar el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), como instrumentos de medición de políticas públicas municipales.	Porcentaje de aplicación de proceso del ciclo presupuestario	Es el cociente de dividir el número de parámetros aplicados del ciclo presupuestario entre el número de parámetros requeridos del ciclo presupuestario, el resultado se multiplica por 100.	Aplicar el 100% de los parámetros del ciclo presupuestario
40	P013	Equidad De Genero	Consolidar la equidad con perspectiva de género en un marco donde los individuos puedan desarrollarse a plenitud en igualdad de circunstancias, garantizando la integridad e independencia de la mujer	Promover acciones encaminadas a buscar la equidad de género en el municipio	Porcentaje de acciones para consolidar una cultura de equidad de genero	Se divide el número de acciones en materia de equidad de género realizadas entre las acciones en materia de equidad de género programadas, el resultado se multiplica por 100.	Realizar el 100% de las acciones programadas
41	P018	Evaluación Del Desempeño	Contar con un gasto público normado por el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño	Implementar el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), como instrumentos de	Eficiencia en la administración del programa	Se obtiene al dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas en el periodo en evaluación, multiplicando el resultado por 100	Cumplir el 100% del Programa Anual de Evaluaciones

[Handwritten signatures and marks on the right margin of the table]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024 DIRECCION DE PROGRAMACIÓN



2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

				medición de políticas públicas municipales.			
--	--	--	--	---	--	--	--

POLÍTICA DE EGRESOS

SIN DETRIMENTO A LO ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, Y EN CONCORDANCIA CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE MUNICIPIO, DEBERÁN OBSERVAR SIN MENOSCAVO, LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, HONESTIDAD, LEGALIDAD, RACIONALIDAD, REDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A ESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS.

LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ES LLEVAR A CABO UN CONTROL ADECUADO, DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA GARANTIZAR EL USO EFICIENTE ES LOS SERVICIOS QUE POR LEY PRESTA ESTE AYUNTAMIENTO, TRANSFORMÁNDOLOS EN PROGRAMAS DE BIENESTAR PARA LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO.

TRANSITORIOS

PRIMERO: ESTE ACUERDO ENTRARA EN VIGOR EL DÍA DE PUBLICACIÓN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, PARA SU OBSERVANCIA Y APLICACIÓN.

DADO EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, TABASCO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO.

Los Regidores de la Administración Municipal 2021-2024

[Firma manuscrita]

LIC. SHEILA DARLIN ÁLVAREZ HERNÁNDEZ PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTA MUNICIPAL

[Firma manuscrita]

LIC. CARLOS OVANDO LÁZARO SEGUNDO REGIDOR Y SÍNDICO DE HACIENDA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE NACAJUCA, TABASCO.

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE NACAJUCA, TABASCO 2021-2024
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN**



CONCORDIA PARA EL PROGRESO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

2024, "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"

ING. GABY DEL CARMEN RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
3ª. REGIDORA

LIC. CARMEN REMEDIO
LÓPEZ DE LA CRUZ
4ª. REGIDOR

MTRA. ALEJANDRINA HERNÁNDEZ
GERÓNIMO
5ª. REGIDORA

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN V PÁRRAFO SEGUNDO,
DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; SE EMITE EL PRESENTE
ACUERDO PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA,
TABASCO A LOS DOS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO.

LIC. SHEILA DARLIN ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTA MUNICIPAL



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO

ING. CIRILO CRUZ DIONISIO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

No.- 11079

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cuarto Trimestre 2023																	
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa	Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Apoyos Federales para las Entidades Federales y Municipales	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportación para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente) / (Sumatoria de proyectos de proyectos correspondientes a la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cesión	Eficacia	Descendente	0	0	0	0	0	0	0	100	Validado

(Handwritten marks and signatures)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO											PERIODO: Cuarto Trimestre 2023																																												
Ramo	33 - Aportaciones Federales para la Entidad	Unidad	416 - Dirección General de Planeación y Presupuesto Municipal	Programa Presupuestario	1005	Nombre del Programa	FORTAMUN	Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Clave del Indicador	179967	Nombre del Indicador	Indice de Dependencia Financiera	Programa Presupuestario	1005	Definición del Indicador	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México. Los ingresos propios incluyen: impuestos predial, nóminas y otros impuestos, así como otros productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	Método de Cálculo	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Nivel del Indicador	Propósito	Frecuencia de Medición	Semestral	Unidad de Medida	Otra	Tipo	Estratégico	Dimensión del Indicador	Eficacia	Sentido	Descendente	Meta programada	3,85 031	Justificación		Meta Modificada	3,85 031	Justificación		Realizado en el Periodo	2,26999	Justificación		Avance (%)	169,62	Validado		Flujo	

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO													PERIODO: Cuarto Trimestre 2023													
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Apoyos Federales para la Entidad y Federales y Municipios	416 - Dirección General de Programas y Presupuestos Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicio a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	1004	Permita conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	39.3 9394		39.3 9394		32.99969		83.74	Validado
33 - Apoyos Federales para la Entidad y Federales y Municipios	416 - Dirección General de Programas y Presupuestos Municipios	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicio a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México aprobados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		91.2788		91.28	Validado

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES

Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	416 - Dirección General de Planeación y Presupuesto Municipal	1005	FORTAM UN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182204	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	1005	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio anterior. Los ingresos disponibles se refieren al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	$\frac{\text{Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México en el año } t - \text{Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del año } t-1}{t-1} \times 100$	Prepósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia Ascendente	48,772,14	48,772,14	48,772,14	48,772,14	4	48,772,14	100	Validado	

Handwritten signature and initials.

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

ENTIDAD: TABASCO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO													PERIODO: Cuarto Trimestre 2023														
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo		
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales	416 - Dirección General del Programa de Desarrollo y Bienestar Social	1005	FORTAMUN	Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182548	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	1005	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta	$\frac{((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derchos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN})) * 100$	Comunitario	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	100	100	100	Validado

[Handwritten signatures and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cuarto Trimestre 2023															
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal y Presupuesto Municipal	416 - Dirección General de Programas y Presupuestos Municipales	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182546	Porcentaje de recursos recibidos por municipio y demandas territoriales de la Ciudad de México	1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México * 100	Combinado	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100	67.01031		100	Validado
33 - Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal y Presupuesto Municipal	416 - Dirección General de Programas y Presupuestos Municipales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS durante el año. La clasificación de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente	1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Activo	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Decendente	60.60606		60.60606	67.01031		90.44	Validado

R
 b

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
------	--------	-------------------------	------------------------------------	-----------------	---------	------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------------	------	-------------------------	---------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-------------------------	---------------	------------	-------

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN

PERIODO: 4

TRIMESTRE: 4

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MUNICIPIO: NACAJUCA

CICLO: 2023

DETALLE:



PRESIDENCIA

LIC. SHEILA DARJIN ALVAREZ
 HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
 DIRECTOR DE FINANZAS

L.C.P. JOSEFINA AVALOS LEON
 DIRECTORA DE PROGRAMACION

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegro	Rendimiento Financiero	Convenio - Especifico	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Periodo de Registro
RENTREGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$330.47 SEGUN CLAVE DE RASTREO 202011440014 BET0000401056810 DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2022 (\$377.52) Y 202204124014 BET0000402571390 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2022 (\$32.85)	NAVA		Sin Control Proyectos	Sin Control Proyectos	\$1,898,650.00	\$1,898,650.00	\$1,898,650.00	\$1,898,650.00	\$1,898,650.00	\$1,898,650.00	\$0.00	1- 132 - Premios o reconocimientos o distinciones o gratificaciones de fin de año	1- 132 - Premios o reconocimientos o distinciones o gratificaciones de fin de año				R080	FEIEF	Provisión 23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Periodo 2021 a general	
CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	NAVA		Sin Control Proyectos	Sin Control Proyectos	\$331.64	\$331.64	\$331.64	\$331.64	\$331.64	\$331.64	\$0.00	1- 216 - Material de limpieza	1- 216 - Material de limpieza				R080	FEIEF	Provisión 23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Periodo 2021 a general	
CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	NAVA		Sin Control Proyectos	Sin Control Proyectos	\$2,207.22	\$2,207.22	\$2,207.22	\$2,207.22	\$2,207.22	\$2,207.22	\$0.00	1- 242 - Cemento y productos de concreto	1- 242 - Cemento y productos de concreto				R080	FEIEF	Provisión 23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Periodo 2021 a general	
CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	NAVA		Sin Control Proyectos	Sin Control Proyectos	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	1- 247 - Artículos materiales para la construcción	1- 247 - Artículos materiales para la construcción				R080	FEIEF	Provisión 23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Periodo 2021 a general	
CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	NAVA		Sin Control Proyectos	Sin Control Proyectos	\$332,719.90	\$332,719.90	\$332,719.90	\$332,719.90	\$332,719.90	\$332,719.90	\$0.00	1- 249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1- 249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación				R080	FEIEF	Provisión 23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Periodo 2021 a general	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Description Ramo	Clave Ramo	Description Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Periodo 2021 a generacion	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	FEIEF	R080	FEIEF	FEIEF	Programa Fondo			1 - Gest. o comite	1 - 201 - Herramientas o menores	\$0.00	\$2,520.65	\$2,520.65	\$2,520.65	\$2,520.65	\$2,520.65	\$2,520.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	
Periodo 2021 a generacion	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	FEIEF	R080	FEIEF	FEIEF	Programa Fondo			1 - Gest. o comite	1 - 799 - Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$1,288.90	\$1,288.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE AGREGARON \$117.31 DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
Programa presupuestario	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	FEIEF	R080	FEIEF	FEIEF	Programa Fondo	\$117.31	\$0.00	Total del Programa Presupuestario		\$0.00	\$2,238,407.31	\$2,237,138.41	\$2,237,138.41	\$2,237,138.41	\$2,237,138.41	\$2,237,138.41			\$1,859,690.00		
Periodo 2021 a generacion	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	FEIEF	U083	Fondo para entidades federativas y municipios producidos por el gobierno de Tabasco	U083	HIDROCARBuros			1 - Gest. o comite	1 - 122 - Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$40,400.00	\$40,400.00	\$40,400.00	\$40,400.00	\$40,400.00	\$40,400.00	\$40,400.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

Periodo 2021	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Clave Descripción	Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Periodo 2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión 23	Fondo para el desarrollo de las actividades económicas y municipales de producción de hidrocarburos	U003	HIDROCARBUROS	HIDROCARBUROS			1 - 241 - Gastos o productos de minerales no metálicos	\$0.00	\$20,189.40	\$20,189.40	\$20,189.40	\$20,189.40	\$20,189.40	\$20,189.40	\$20,189.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	
Periodo 2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión 23	Fondo para el desarrollo de las actividades económicas y municipales de producción de hidrocarburos	U003	HIDROCARBUROS	HIDROCARBUROS			1 - 242 - Gastos o productos de cemento, concreto	\$0.00	\$26,029.18	\$26,029.18	\$26,029.18	\$26,029.18	\$26,029.18	\$26,029.18	\$26,029.18	\$26,029.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.
Periodo 2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión 23	Fondo para el desarrollo de las actividades económicas y municipales de producción de hidrocarburos	U003	HIDROCARBUROS	HIDROCARBUROS			1 - 246 - Material electrónico y electrónico	\$0.00	\$1,232,730.48	\$1,232,730.48	\$1,232,730.48	\$1,232,730.48	\$1,232,730.48	\$1,232,730.48	\$1,232,730.48	\$1,232,730.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegro	Rendimiento Financiero	Programa Fondo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Tipo de Registro
	N/A		Sin Contratos	Sin Contratos	\$105,888.15	\$105,888.15	\$105,888.15	\$105,888.15	\$105,888.15	\$105,888.15	\$0.00	1- 247 - Artículos metálicos para la construcción	Costo como insumo			Programa Fondo HIDROCA RBUROS	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión Salarios y Económicas	2021	Parcial
	N/A		Sin Contratos	Sin Contratos	\$73,357.83	\$73,357.83	\$73,357.83	\$73,357.83	\$73,357.83	\$73,357.83	\$0.00	1- 248 - Cintas materiales y artículos de construcción y reparación	Costo como insumo			Programa Fondo HIDROCA RBUROS	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión Salarios y Económicas	2021	Parcial
	N/A		Sin Contratos	Sin Contratos	\$67,542.78	\$67,542.78	\$67,542.78	\$67,542.78	\$67,542.78	\$67,542.78	\$0.00	1- 256 - Fibras sintéticas, hule, plásticos y derivados	Costo como insumo			Programa Fondo HIDROCA RBUROS	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión Salarios y Económicas	2021	Parcial

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Partida generica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Partida generica	2021	FEDERACION (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión 23 para Salarios y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de Hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gasto de nómina profesional, científica y técnica integradas	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	Sin Contratos	Sin Proyectos		N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	
Partida generica	2021	FEDERACION (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión 23 para Salarios y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de Hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS			2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para inversión en abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$2,185,051.61	\$2,185,051.61	\$2,185,051.61	\$2,185,051.61	\$2,185,051.61	\$2,185,051.61	\$2,185,051.61	Sin Contratos	Sin Proyectos		N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.
Partida generica	2021	FEDERACION (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión 23 para Salarios y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de Hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS			2 - Gasto de inversión	614 - División de Inversión y obra de subvención	\$0.00	\$4,188,036.80	\$4,188,036.80	\$4,188,036.80	\$4,188,036.80	\$4,188,036.80	\$4,188,036.80	\$4,188,036.80	Sin Contratos	Sin Proyectos		N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Periodo 2021 a 2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión 23 para Salarios y Económicas	Fondo para entidades federativas y municipios productores de Hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS	Programa Fondo	Convenio - Especifico			2 - Gasto de inversión en comunicación	615 - Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$5,398,767.77	\$5,398,767.77	\$5,398,767.77	\$5,398,767.77	\$5,398,767.77	\$5,398,767.77	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VALE CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	
Periodo 2021 a 2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión 23 para Salarios y Económicas	Fondo para entidades federativas y municipios productores de Hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS	Programa Fondo	Convenio - Especifico			1 - Gasto corriente	789 - Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$85,594.27	\$85,594.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VALE CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE AGREGARON \$24,933,660 DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Periodo 2021 a 2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión 23 para Salarios y Económicas	Fondo para entidades federativas y municipios productores de Hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS	Programa Fondo	Convenio - Especifico			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	\$0.00	\$76,497.58	\$76,497.58	\$76,497.58	\$76,497.58	\$76,497.58	\$76,497.58	\$76,497.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	REINTEGRO DE ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$79,227.75 SEGUN DEPOSITO BANCARIO DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2022. RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$12,545.16 SEGUN DEPOSITOS BANCARIO DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2022 Y 11 DE ABRIL DEL 2022. RENDIMIENTOS POR CONCEPTO DE SANACIONES POR LAS CANTIDADES DE \$3,171.41 (PARA EL FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS) Y \$1,075.04 (PARA EL FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES) SEGUN DEPOSITOS BANCARIO DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2022.

U.T.4

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Progr 2021 Presupuestario	2021	FEDERACION	Provisión Salarios y Económicas	23	Fondo para actividades federativas y municipales producido por hidrocarburos	UR03	Programa Especifico	\$24,623.60	\$0.00	1 - Gastos especiales	Total del Programa Presupuestario	\$0.00	\$13,622,485.65	\$13,622,485.65	\$13,622,485.65	\$13,622,485.65	\$13,622,485.65	\$13,622,485.65	\$0.00	\$0.00	\$12,558,144.00	Finalizado		
Progr 2022 Presupuestario	2022	FEDERACION	Provisión Salarios y Económicas	23	Fondo para actividades federativas y municipales producido por hidrocarburos	R080	Programa Especifico	\$0.07	\$0.00	1 - Gastos especiales	Total del Programa Presupuestario	\$0.00	\$6,283.07	\$6,283.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,283.00	Finalizado		
Progr 2022 Presupuestario	2022	FEDERACION	Provisión Salarios y Económicas	23	Fondo para actividades federativas y municipales producido por hidrocarburos	UR03	Programa Especifico			1 - Gastos especiales	241 - Productos o intereses no metálicos	\$0.00	\$33,993.90	\$33,993.90	\$33,993.90	\$33,993.90	\$33,993.90	\$33,993.90	\$33,993.90	\$0.00	\$0.00	\$33,993.90	Finalizado	

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Parcial 2022 a generica	FEDERALES	APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y COMEN (IOS)	Provisión 23 para Salud Económicas y municipales y productos de Hidrocarburos	U003	Fondo para el desarrollo de las actividades económicas y municipales y productos de Hidrocarburos	U003	HIDROCARBUROS			1- 242 - Gasto con contrato	242 - Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	NAVA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	
Parcial 2022 a generica	FEDERALES	APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y COMEN (IOS)	Provisión 23 para Salud Económicas y municipales y productos de Hidrocarburos	U003	Fondo para el desarrollo de las actividades económicas y municipales y productos de Hidrocarburos	U003	HIDROCARBUROS			1- 246 - Gasto con contrato	246 - Material eléctrico	\$0.00	\$1,929,092.92	\$1,929,092.92	\$1,929,092.92	\$1,929,092.92	\$1,929,092.92	\$1,929,092.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	NAVA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	
Parcial 2022 a generica	FEDERALES	APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y COMEN (IOS)	Provisión 23 para Salud Económicas y municipales y productos de Hidrocarburos	U003	Fondo para el desarrollo de las actividades económicas y municipales y productos de Hidrocarburos	U003	HIDROCARBUROS			1- 247 - Gasto con contrato	247 - Aditivos para la construcción	\$0.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	NAVA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	

[Handwritten signatures and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegro	Rendimiento Financiero	Programa Fondo Convento - Especifico	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Tipo de Registro
NA Va CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.			Sin Contratos	Sin Contratos	\$8,386.00	\$8,386.00	\$8,386.00	\$8,386.00	\$8,386.00	\$8,386.00	\$0.00	1 - 291 - Herramientas y memorias	1 - Gasto corriente			PROGRAMA FONDO HIDROCARBUROS	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	2022	Periodo generica
NA Va CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.			Sin Contratos	Sin Contratos	\$10,953,896.56	\$10,953,896.56	\$10,953,896.56	\$11,335,719.12	\$11,335,719.12	\$11,335,719.12	\$0.00	2 - 015 - Construcción de Vías de Inver comunicación	2 - Gasto Inver			PROGRAMA FONDO HIDROCARBUROS	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	2022	Periodo generica
SE AGREGARON \$31,037.39 DE LOS REINDEMENTOS FINANCIEROS. REINTEGRO DE ECONOMIA POR UN MONTO TOTAL DE \$418.87 DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: \$213.18 (FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS) SECCION DEPOSITO BANCARIO DE FECHA 31/03/2023 Y \$205.69 (FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES) SEGUN DEPOSITO BANCARIO DE FECHA 31/03/2023			Sin Contratos	Sin Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,894.58	\$1,729,894.58	\$0.00	799 - Otras erogaciones especiales	1 - Gasto corriente			PROGRAMA FONDO HIDROCARBUROS	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	2022	Periodo generica

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegro	Rendimiento Financiero	Convenio - Especifico	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Tipo de Registro
		\$13,475,827.00			\$12,978,866.38	\$12,978,866.38	\$12,978,866.38	\$13,260,888.94	\$15,090,533.52	\$15,090,533.52	\$0.00	Total del Programa Presupuestario			\$331,037.39	0303 Sin Especifica	1003 Sin Especifica	Fondo para entidades federativas y municipales producido por el ejercicio de los recursos federales	23	Proveedores para el suministro de bienes y servicios	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa presupuestario	
					\$3,765.89	\$3,765.89	\$3,765.89	\$3,765.89	\$3,765.89	\$3,765.89	\$0.00	241 - Productos o materiales no metálicos	1 - Gasto corriente				1004 FAIS	Municipalidad y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa presupuestario	
					\$88,651.03	\$88,651.03	\$88,651.03	\$88,651.03	\$88,651.03	\$88,651.03	\$0.00	242 - Cemento y productos de concreto	1 - Gasto corriente				1004 FAIS	Municipalidad y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa presupuestario	
					\$4,231,568.74	\$4,231,568.74	\$4,231,568.74	\$4,231,568.74	\$4,231,568.74	\$4,231,568.74	\$0.00	246 - Material eléctrico y electrónico	1 - Gasto corriente				1004 FAIS	Municipalidad y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa presupuestario	

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo a generar	2023	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	1004	FAIS			1 - Gastos o contribuciones	1 - 247 - Adquisición de materiales para la construcción	\$0.00	\$784,788.00	\$784,788.00	\$784,788.00	\$784,788.00	\$784,788.00	\$784,788.00	Sin Contratos	Sin Proyectos		N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	
Periodo a generar	2023	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	1004	FAIS			1 - Gastos o contribuciones	1 - 249 - Otros materiales y servicios de construcción y reparación	\$0.00	\$583.40	\$583.40	\$583.40	\$583.40	\$583.40	\$583.40	\$583.40	Sin Contratos	Sin Proyectos		N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.
Periodo a generar	2023	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	1004	FAIS			1 - Gastos o contribuciones	1 - 256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$7,593.30	\$7,593.30	\$7,593.30	\$7,593.30	\$7,593.30	\$7,593.30	\$7,593.30	Sin Contratos	Sin Proyectos		N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.
Periodo a generar	2023	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	1004	FAIS			1 - Gastos o contribuciones	1 - 357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipos y herramienta	\$0.00	\$5,295,201.20	\$5,295,201.20	\$5,295,201.20	\$5,295,201.20	\$5,295,201.20	\$5,295,201.20	\$5,295,201.20	Sin Contratos	Sin Proyectos		N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. DE LOS RESULTADOS GENERADOS EN ESTA PARTIDA LA CANTIDAD DE \$583,208.54

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Periodo 2023 a generar la	2023	FEDERACIONES APORTE FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD (AFORDES) SUBSIDIOS Y CONVENCIONES (S)	33 Aportes Federales para el Desarrollo de la Entidad (AFORDES)	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004 FAS	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			2 - Gasto de inversión	611 - Edificación o de habilitación	\$0.00	\$10,776,353.04	\$10,776,353.04	\$10,776,353.04	\$10,776,353.04	\$10,776,353.04	\$10,776,353.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.
Periodo 2023 a generar la	2023	FEDERACIONES APORTE FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD (AFORDES) SUBSIDIOS Y CONVENCIONES (S)	33 Aportes Federales para el Desarrollo de la Entidad (AFORDES)	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004 FAS	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			2 - Gasto de inversión	612 - Edificación no de habilitación	\$0.00	\$2,695,314.32	\$2,695,314.32	\$2,695,314.32	\$2,695,314.32	\$2,695,314.32	\$2,695,314.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.
Periodo 2023 a generar la	2023	FEDERACIONES APORTE FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD (AFORDES) SUBSIDIOS Y CONVENCIONES (S)	33 Aportes Federales para el Desarrollo de la Entidad (AFORDES)	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004 FAS	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$13,019,117.32	\$13,019,117.32	\$13,019,117.32	\$13,019,117.32	\$13,019,117.32	\$13,019,117.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. DE LOS RESULTADOS GENERADOS EN EL EJERCICIO SE UTILIZARON EN ESTA PARTIDA LA CANTIDAD DE \$398,472.88
Periodo 2023 a generar la	2023	FEDERACIONES APORTE FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD (AFORDES) SUBSIDIOS Y CONVENCIONES (S)	33 Aportes Federales para el Desarrollo de la Entidad (AFORDES)	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004 FAS	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$37,510,549.66	\$37,510,549.66	\$37,510,549.66	\$37,510,549.66	\$37,510,549.66	\$37,510,549.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. DE LOS RESULTADOS GENERADOS EN EL EJERCICIO SE UTILIZARON EN ESTA PARTIDA LA CANTIDAD DE \$913,959.61

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Parcial 2023	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos Federales para las Entidades Federales y Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Programa Fondo	\$0.00		2 - Gasto de inversión	802 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	NA/VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.		
Parcial 2023	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos Federales para las Entidades Federales y Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Programa Fondo	\$91,818,982.00		1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$91,818,982.00	\$70,207.20	\$70,207.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	NA/VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE AGREGARON \$45,169.66 DEL SALDO DE LOS RENOVIMIENTOS FINANCIEROS	
Parcial 2023	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos Federales para las Entidades Federales y Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Programa Fondo	\$0.00		1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	\$0.00	\$13,170,093.32	\$13,170,093.32	\$13,170,093.32	\$13,170,093.32	\$13,170,093.32	\$13,170,093.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	NA/VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.		
Programa presupuestario	2023	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos Federales para las Entidades Federales y Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	\$2,082,841.53	\$0.00	Total del Programa Presupuestario	Total del Programa Presupuestario	\$91,818,982.00	\$93,971,823.53	\$93,901,823.53	\$93,831,416.33	\$91,799,806.15	\$91,799,806.35	\$91,799,806.35	\$91,799,806.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	\$91,818,982.00		

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Pérdida generada	2023	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$37,037,615.24	\$37,037,615.24	\$37,037,615.24	\$37,037,615.24	\$37,037,615.24	\$37,037,615.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		
Pérdida generada	2023	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$2,752,536.55	\$2,752,536.55	\$2,752,536.55	\$2,752,536.55	\$2,752,536.55	\$2,752,536.55	\$2,752,536.55	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	
Pérdida generada	2023	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$15,419,686.04	\$15,419,686.04	\$15,419,686.04	\$15,419,686.04	\$15,419,686.04	\$15,419,686.04	\$15,419,686.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	
Pérdida generada	2023	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gasto corriente	134 - Compensaciones	\$0.00	\$5,441,770.45	\$5,441,770.45	\$5,441,770.45	\$5,441,770.45	\$5,441,770.45	\$5,441,770.45	\$5,441,770.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo a general	2023	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos Federales para Entidades Federales, Estados y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1 - Gasto o comisión	141 - Aportaciones (de seguridad social)	\$0.00	\$9,763,006.65	\$9,763,006.65	\$9,763,006.65	\$9,763,006.65	\$9,763,006.65	\$9,763,006.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		
Periodo a general	2023	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos Federales para Entidades Federales, Estados y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1 - Gasto o comisión	144 - Aportaciones para seguros	\$0.00	\$942,320.62	\$942,320.62	\$942,320.62	\$942,320.62	\$942,320.62	\$942,320.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		
Periodo a general	2023	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos Federales para Entidades Federales, Estados y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1 - Gasto o comisión	154 - Prestaciones contractuales	\$0.00	\$4,347,234.10	\$4,347,234.10	\$4,347,234.10	\$4,347,234.10	\$4,347,234.10	\$4,347,234.10	\$4,347,234.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	
Periodo a general	2023	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos Federales para Entidades Federales, Estados y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1 - Gasto o comisión	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,048,250.00	\$3,048,250.00	\$3,048,250.00	\$3,048,250.00	\$3,048,250.00	\$3,048,250.00	\$3,048,250.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Iabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegro	Rendimiento Financiero	Programa - Especifico	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Tipo de Registro	
N/A Va Cifras Preliminares Al 31 DE Enero del 2023	0		Sin Contratos	Sin Contratos	\$733,541.76	\$733,541.76	\$733,541.76	\$733,541.76	\$733,541.76	\$733,541.75	\$0.00	1- 171 - Gest. Estimulos o comite			FORTAM UN	1005	FORTA MUN	FORTA MUN	33	FEDERA LES (APORT ACION S, SUBSID OS Y CONVEN IOS)	Periodo 2023 a gener ica			
N/A Va Cifras Preliminares Al 31 DE Enero del 2023	0		Sin Contratos	Sin Contratos	\$157,302.55	\$157,302.55	\$157,302.55	\$157,302.55	\$157,302.55	\$157,302.55	\$0.00	1- 211 - Gest. Materiales, o utilidades y comite menores de oficina			FORTAM UN	1005	FORTA MUN	FORTA MUN	33	FEDERA LES (APORT ACION S, SUBSID OS Y CONVEN IOS)	Periodo 2023 a gener ica			
N/A Va Cifras Preliminares Al 31 DE Enero del 2023	0		Sin Contratos	Sin Contratos	\$1,656.48	\$1,656.48	\$1,656.48	\$1,656.48	\$1,656.48	\$1,656.48	\$0.00	1- 214 - Gest. Materiales, o utilidades y comite menores de oficina tecnologias de la informacion y comunicacion			FORTAM UN	1005	FORTA MUN	FORTA MUN	33	FEDERA LES (APORT ACION S, SUBSID OS Y CONVEN IOS)	Periodo 2023 a gener ica			
N/A Va Cifras Preliminares Al 31 DE Enero del 2023	0		Sin Contratos	Sin Contratos	\$18,483.62	\$18,483.62	\$18,483.62	\$18,483.62	\$18,483.62	\$18,483.62	\$0.00	1- 216 - Gest. Material o comite			FORTAM UN	1005	FORTA MUN	FORTA MUN	33	FEDERA LES (APORT ACION S, SUBSID OS Y CONVEN IOS)	Periodo 2023 a gener ica			

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Partida a generar	2023	FEDERACION	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1 - Gastos o comisión de viaje	240 - Otros materiales y artículos de consumo	\$0.00	\$2,249.68	\$2,249.68	\$2,249.68	\$2,249.68	\$2,249.68	\$2,249.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		
Partida a generar	2023	FEDERACION	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1 - Gastos o comisión de viaje	251 - Combustibles, lubricantes y otros aditivos	\$0.00	\$2,042,973.10	\$2,042,973.10	\$2,042,973.10	\$2,042,973.10	\$2,042,973.10	\$2,042,973.10	\$2,042,973.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	
Partida a generar	2023	FEDERACION	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1 - Gastos o comisión de viaje	271 - Vestuario y uniformes	\$0.00	\$3,957,865.20	\$3,957,865.20	\$3,957,865.20	\$3,957,865.20	\$3,957,865.20	\$3,957,865.20	\$3,957,865.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	
Partida a generar	2023	FEDERACION	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1 - Gastos o comisión de viaje	292 - Relaciones y accesories menores de edificios	\$0.00	\$9,739.44	\$9,739.44	\$9,739.44	\$9,739.44	\$9,739.44	\$9,739.44	\$9,739.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo 2023 a generancia		FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gastos o acciones como equipo de oficina y tecnologías de la información	254 - Relaciones o acciones como equipo de oficina y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va del 01 al 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		
Periodo 2023 a generancia		FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gastos o acciones como equipo de transporte	258 - Relaciones o acciones como equipo de transporte	\$0.00	\$1,109,800.80	\$1,109,800.80	\$1,109,800.80	\$1,109,800.80	\$1,109,800.80		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va del 01 al 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		
Periodo 2023 a generancia		FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gastos o acciones como equipo de oficina	311 - Energía eléctrica	\$0.00	\$16,069,255.00	\$16,069,255.00	\$16,069,255.00	\$16,069,255.00	\$16,069,255.00	\$16,069,255.00		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va del 01 al 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	
Periodo 2023 a generancia		FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gastos o acciones como equipo de oficina	313 - Agua	\$0.00	\$19,216.00	\$19,216.00	\$19,216.00	\$19,216.00	\$19,216.00	\$19,216.00		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va del 01 al 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento	Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Partido 2023 Generación	2023	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO (FEDERACIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	005	FORTAM UN				1- Gasto de adquisición de equipo de oficina y mobiliario	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de oficina y mobiliario y mobiliario	\$0.00	\$58,772.33	\$58,772.33	\$58,772.33	\$58,772.33	\$58,772.33	\$58,772.33	Sin Contratos	Sin Proyectos		N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	
Partido 2023 Generación	2023	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO (FEDERACIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	005	FORTAM UN				1- Gasto de investigación científica y desarrollo	335 - Gastos de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$181,182.00	\$181,182.00	\$181,182.00	\$181,182.00	\$181,182.00	\$181,182.00	\$181,182.00	Sin Contratos	Sin Proyectos		N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Partido 2023 Generación	2023	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO (FEDERACIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	005	FORTAM UN				1- Gasto de mobiliario y patrimoniales	345 - Gastos de mobiliario y patrimoniales	\$0.00	\$467,630.79	\$467,630.79	\$467,630.79	\$467,630.79	\$467,630.79	\$467,630.79	\$467,630.79	Sin Contratos	Sin Proyectos		N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Partido 2023 Generación	2023	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO (FEDERACIONES)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	005	FORTAM UN				1- Gasto de equipo de transporte	355 - Gastos de equipo de transporte	\$0.00	\$202,182.05	\$202,182.05	\$202,182.05	\$202,182.05	\$202,182.05	\$202,182.05	\$202,182.05	Sin Contratos	Sin Proyectos		N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Partida a generar	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			2 - Gasto de inversión	819 - Otros subsidios y servicios de administración	\$0.00	\$18,974.25	\$18,974.25	\$18,974.25	\$18,974.25	\$18,974.25	\$18,974.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	
Partida a generar	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			2 - Gasto de inversión	812 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,086,192.35	\$2,086,192.35	\$2,086,192.35	\$2,086,192.35	\$2,086,192.35	\$2,086,192.35	\$2,086,192.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Partida a generar	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			2 - Gasto de inversión	815 - Construcción de obras de inversión comunicacion	\$0.00	\$27,599,181.25	\$27,599,181.25	\$27,599,181.25	\$27,599,181.25	\$27,599,181.25	\$27,599,181.25	\$27,599,181.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Partida a generar	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$133,533,412.00	\$55,774.04	\$55,274.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE AGREGARON \$11,331.34 DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegro	Rendimiento	Programa Fondo Convento - Especifico	Clave Programa	Programa	Descripción	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Tipo de Registro
		\$133,533,412.00			\$121,887,895.20	\$121,887,895.20	\$121,887,895.20	\$13,544,746.34	\$13,544,746.34	\$13,544,746.34	\$13,533,412.00	Total del Programa Presupuestario			\$11,324.34	Programa Sin Especifica	1005	FORTA MUN		33	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipales	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Progr 2023 presupuesto	Programa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,989,424.96	\$12,989,424.96	\$12,989,424.96	\$0.00	615 - Construcción de vías de inversión	2 - Gasto de inversión			FEIEF	R080	FEIEF		23	Proyectos Sociales y Económicos	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Period 2023 operativa	Programa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,273.23	\$637,273.23	\$637,273.23	\$0.00	799 - Otras erogaciones especiales	1 - Gasto corriente			FEIEF	R080	FEIEF		23	Proyectos Sociales y Económicos	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Period 2023 operativa	Programa
		\$13,604,020.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,606,696.19	\$13,606,696.19	\$13,606,696.19	\$0.00	Total del Programa Presupuestario			\$2,078.19	Programa Sin Especifica	R080	FEIEF		23	Proyectos Sociales y Económicos	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Progr 2023 presupuesto	Programa

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Periodo	Ciclo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Clave Descripción Programa	Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagos	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)			
Periodo 2023	generica	LES	FEDERACION	Provisiones Salariales y Económicas y Subsidios y Convenios (COS)	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	RECURSOS	Programa Fondo				1- Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,653,767.52	\$4,653,767.52	\$4,653,767.52	\$4,653,767.52	\$4,653,767.52	\$4,653,767.52	0	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.		
Periodo 2023	generica	LES	FEDERACION	Provisiones Salariales y Económicas y Subsidios y Convenios (COS)	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	RECURSOS	Programa Fondo				2- Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$1,331,277.51	\$1,331,277.51	\$1,331,277.51	\$1,331,277.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.
Periodo 2023	generica	LES	FEDERACION	Provisiones Salariales y Económicas y Subsidios y Convenios (COS)	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	RECURSOS	Programa Fondo				2- Gasto de inversión	615 - Construcción de obras de líneas de comunicación	\$0.00	\$5,078,066.14	\$5,078,066.14	\$5,078,066.14	\$5,078,066.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegro	Rendimiento Financiero	Programa Fondo Convento - Especifico	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Tipo de Registro
NA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. SE AGREGARON \$16,588.11 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.			Sin Central Proyecciones	Sin Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,600.79	\$1,724,600.79	\$0.00	1-759 - Otras erogaciones especiales	Gastos de operación			HIDROCA RECURSOS	UM93	Fondo para el desarrollo de las actividades económicas y municipales productivas de hidrocarburos	23	FEDERACION FEDERAL DE APORTACIONES ECONOMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS (FEDERACION ECONOMICA Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Progr 2023	Presupuestario
		\$13,771,124.85			\$4,653,767.52	\$4,653,767.52	\$4,653,767.52	\$12,063,113.17	\$13,787,713.96	\$13,787,713.96	\$0.00	Total del Programa Presupuestario			\$16,588.11	UM93 Sin Especificar	UM93	Fondo para el desarrollo de las actividades económicas y municipales productivas de hidrocarburos	23	FEDERACION FEDERAL DE APORTACIONES ECONOMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS (FEDERACION ECONOMICA Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Progr 2023	Presupuestario



PRESIDENCIA

[Signature]
 L.C.P. JOSEFINA AVALOS LEON
 DIRECTORA DE PROGRAMACION

[Signature]
 LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
 DIRECTOR DE FINANZAS

LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACION:

ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: NACAJUCA
 PAGADO SHCP: N/A
 DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE NACAJUCA

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 80

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MONTEADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB23040226735	2023	33- Apoyos a las Entidades Federativas para la Promoción y Desarrollo de las Actividades Económicas, Culturales, Sociales y Deportivas	004- FUS Municipios Federales	Proyecto de inversión			Proyecto de inversión	\$1,196,531.86	\$1,190,480.30	(ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196531.86, modificado:1190480.3))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PIPILA EN NACAJUCCA LOCALIDAD MAZATEUPA ASENTAMIENTO MAZATEUPA MUNICIPIO DE NACAJUCCA. - 144818	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	144818	S	1010	985	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:919.0, meta_modificado:1093.75))
TAB23040226736	2023	33- Apoyos a las Entidades Federativas para la Promoción y Desarrollo de las Actividades Económicas, Culturales, Sociales y Deportivas	004- FMS Municipios Federales	Proyecto de inversión			Proyecto de inversión	\$83,214.78	\$0.00	(ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83214.78, modificado:0.0))	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIPROPOSITO EN NACAJUCCA LOCALIDAD JIMENEZ ASENTAMIENTO JIMENEZ DEL MUNICIPIO DE NACAJUCCA. - 286376	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ubicación	Sin Identificar	286376	S	220	550	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificado:1.0))

[Handwritten marks and signatures]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							PERIODO: Cuarto Trimestre 2023						
FOLIO	DEREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	CONPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTIVO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TA6230302246735	(pro1; lve_municipio13; localidad15; direccion;CALLE CALLE EL PIPILA PUEBLO MAZATEUPA, 80230 MAZATEUPA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA EL PIPILA Y CALLE MAZATEUPA, GUAYTALPA, CALLE LOS PESCADORES SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE EL POBLADO MAZATEUPA, (in-30.0088628, lat:19.20710394))	15-08-2023	28-09-2023	\$1,190,480.30	\$1,190,480.30	\$1,190,480.30	\$1,190,480.30	\$1,190,480.30	(foto1; [ipo_obra;Obras, numero_contrato;MAC-CONF-DOOTSMA-0202023, contratista;COSE ALEJANDRO PEREZ ZEBADUA, convocacion;MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto;214875.08, importe_modificac;214875.08])	(meta1; [unidad_medida;Metros Cuadrados, avances;100075])	(2248735/proyecto_INICIO fecha_FIN: 2248735/proyecto_FIN: 2248735/proyecto_PROCE SO)	En Ejecución	Unidad o Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TA6230402285438	(pro1; lve_municipio13; localidad15; direccion;CALLE PRINCIPAL DE JIMENEZ RANCHERA JIMENEZ 80243 JIMENEZ, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE JIMENEZ-NACAJUCA Y CALLE JIMENEZ-GUACIMO, CALLE JIMENEZ-HORMIGUERO SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y ESCUELA SECUNDARIA DE, (co-92.93334437, lat:18.16102853))	15-11-2023	20-11-2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(foto1; [ipo_obra;Administración directa, numero_contrato;140774, contratista, convocacion;MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto;32280.0, importe_modificac;32280.0])	(meta1; [unidad_medida;Plazas, avances;0])	(2285438/proyecto_INICIO fecha_FIN: 2285438/proyecto_FIN: 2285438/proyecto_PROCE SO)	Cancelado	Cancelada	(foto1; [observacion;LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: EQUIPO, trimestre;4.0, usuario;elzabelljime nez, fecha;2024-01-14], obs2: [observacion; EL PROYECTO SE CANCELO DEBIDO A QUE EL RECURSO SE UTILIZARA PARA UNA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD, trimestre;4.0, usuario;elzabelljime nez, fecha;2024-01-15])	(foto1; [observacion;LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: EQUIPO, trimestre;4.0, usuario;elzabelljime nez, fecha;2024-01-14], obs2: [observacion; EL PROYECTO SE CANCELO DEBIDO A QUE EL RECURSO SE UTILIZARA PARA UNA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD, trimestre;4.0, usuario;elzabelljime nez, fecha;2024-01-15])

[Handwritten signatures and marks]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUICA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 80

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MONITOREADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB2030224655	2023	33- Apoyos Municipales Federales para Demarcaciones Entidades Federales y Distritos Municipales	1004- Apoyos Municipales Federales para Demarcaciones Entidades Federales y Distritos Municipales				Proyecto de Inversión	\$2,103,649.10	\$2,063,223.53	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103649.1, modificado:2030223.53))	CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN NACAJUICA LOCALIDAD SAN ISIDRO 1RA. SECCION CALLE SANTA FE Y EL PANTEON ASENTAMIENTO SAN ISIDRO 1RA. SECCION - 127504	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viabilidades	Sin identificar	127504	S	555	505	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2380.0, meta_modificada:2465.30))
TAB2030224434	2023	33- Apoyos Municipales Federales para Demarcaciones Entidades Federales y Distritos Municipales	1004- Apoyos Municipales Federales para Demarcaciones Entidades Federales y Distritos Municipales				Proyecto de Inversión	\$243,135.19	\$239,321.12	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243135.19, modificado:239321.12))	REHABILITACION DE PREPARATORIA U HOMOLOGO BANDA PERIMETRAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES NUMERO 39 EN NACAJUICA LOCALIDAD EL TIGRE ASENTAMIENTO EL TIGRE. MUNICIPIO DE NACAJUICA. - 130462	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	130462	S	488	438	0	(meta: (unidad_medida:Metros Lineales, meta:540, meta_modificada:540))
TAB2030224712	2023	33- Apoyos Municipales Federales para Demarcaciones Entidades Federales y Distritos Municipales	1004- Apoyos Municipales Federales para Demarcaciones Entidades Federales y Distritos Municipales				Proyecto de Inversión	\$5,390,812.51	\$5,343,991.07	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5390812.51, modificado:5343991.07))	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NACAJUICA LOCALIDAD TECOLUTA 2DA. SECCION ASENTAMIENTO TECOLUTA 2DA. SECCION - 146769	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viabilidades	Sin identificar	146769	S	1016	940	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2442.0, meta_modificada:2575.32))

[Handwritten signature and initials]

Informa sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAUIJCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES		
FOLIO	COORDENARIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES
TAB23030224385	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:29, direccion:CALLE SAN ISIDRO TERA RANCHERIA SAN ISIDRO IRA, SECCION, 86233 SAN ISIDRO IRA, TABASCO ENTRE CALLE CALLE SANTA FE Y CALLE SAN ISIDRO- GUAYTALPA SE ENCUENTRA SOBRE EL PANTEON DE SAN ISIDRO, loc: 03.03.085136, lat:18.22154012))	15-07-2023	31-08-2023	\$2,083,223.53	\$2,083,223.53	\$2,083,223.53	\$2,083,223.53	\$2,083,223.53	(cve1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANACONT-DOOTSM411/2023, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante: MUNICIPIO DE NACAUIJCA, monto:2083223.53, importe_modificado:2083223.53))	(metad: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2465.33)) Z2433554proy ecb_FIN Z2433554proy ecb_PROCE SO)	(Z2433554proy ecb_FIN Z2433554proy ecb_PROCE SO)	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
TAB230302244341	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:34, direccion:CALLE EL TIGRE LA LOMA RANCHERIA EL TIGRE, 86245 EL TIGRE, NACAUIJCA TABASCO ENTRE CALLE CALLE EL TIGRE LA LOMA Y CALLE CARRETERA EL TIGRE EL GUACIMO, SE ENCUENTRA SOBRE EL COLEJO DE BACHILLERES PLANTEL, NUMERO 28, Y A UN Km. 02.85503188, lat:18.102241))	03-07-2023	31-08-2023	\$209,821.12	\$209,821.12	\$209,821.12	\$209,821.12	\$209,821.12	(cve1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANACONT-DOOTSM411/2023, contratista:HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE NACAUIJCA, monto:240176.67, importe_modificado:240176.67))	(metad: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0))	(Z243341proy ecb_FIN Z243341proy ecb_PROCE SO)	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
TAB230302247112	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE CARRETERA TECOLUTA NACAUIJCA PUELO TECOLUTA 2DA SECCION, 86203 TECOLUTA 2DA SECCION, NACAUIJCA TABASCO ENTRE CALLE TECOLUTA - NACAUIJCA Y SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL POBALDO TECOLUTA 2DA, loc:03.01.050523, lat:18.24388587))	03-07-2023	31-08-2023	\$5,343,091.97	\$5,343,091.97	\$5,343,091.97	\$5,343,091.97	\$5,343,091.97	(cve1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANACONT-DOOTSM411/2023, contratista:GRUPO OBRADEX S.A. DE C.V, convocante: MUNICIPIO DE NACAUIJCA, monto:5343091.14, importe_modificado:5343091.14))	(metad: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2575.32))	(Z247112proy ecb_FIN Z247112proy ecb_PROCE SO)	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

TOTAL DE PROYECTOS: 80

DETALLE DEL PROYECTO

FOUO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO COORDINADO	SUJETOS FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB23040233520	2023	33-003-0305	Fondo Especial para el Desarrollo Municipal	2023	33-003-0305	Fondo Especial para el Desarrollo Municipal	Proyecto de Inversión	\$2,875,937.06	\$1,132,140.22	RF1: (cdo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_prae:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725590.25, modificado:0.0), RF2: (cdo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_prae:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150372.83, modificado:1132140.22)	REHABILITACION 11 DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION EN NACAJUCA LOCALIDAD CALLE ELERDIO CASTILLO NACAJUCA ASENTAMIENTO NACAJUCA - 175197	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	175197	5	170	160	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.0, meta_modificada:2377.3))
TAB23040233525	2023	23-003-0305	Provisión de Salarios Económicos	2023	23-003-0305	Provisión de Salarios Económicos	Proyecto de inversión	\$1,283,387.45	\$1,283,387.45	RF1: (cdo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_prae:83, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283387.45, modificado:1283387.45)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE LA LUZ DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EL SAMARANDA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	437-00-K005	8	1484	1401	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.8, meta_modificada:279.8))
TAB230402335318	2023	23-003-0305	Provisión de Salarios Económicos	2023	23-003-0305	Provisión de Salarios Económicos	Proyecto de inversión	\$5,590,233.53	\$5,596,233.53	RF1: (cdo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_prae:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5596233.53, modificado:5596233.53)	REHABILITACION DE LA PROLONGACION DE LA CALLE CARLOS PELLICER CÁMARA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CON CERA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POBLADO TIPOTZINCO	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	465-00-K005	9	1715	1557	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5020.0, meta_modificada:5020.0))
TAB230402335350	2023	23-003-0305	Provisión de Salarios Económicos	2023	23-003-0305	Provisión de Salarios Económicos	Proyecto de inversión	\$1,895,967.50	\$1,895,967.50	RF1: (cdo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_prae:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895967.5, modificado:1895967.5)	REHABILITACION DE CAMBIO CERCA LOS FIOS A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA CORRIENTE 1ª SECCION	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	465-00-K005	8	693	622	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS				FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
FUO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERENDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
TAB230402352209	{(ent1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTO PALMA CIUDAD NACAJUCA, 6220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CRISANTO PALMA Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, A 500 METROS DE EL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, lat: 03.01563181, lon: 18.18655013})}	23-08-2023	21-10-2023	\$1,132,140.22	\$1,132,140.22	\$1,132,140.22	\$1,132,140.22	\$1,132,140.22	{(ent1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-030/2023, contrato:CONSTRUCTORA FUMA S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2830350.57, importe_modificado:2830350.57})}	{(ent1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.3})}	2352201.jpg 2352202.jpg 2352203.jpg	En Ejecución	Valido o avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES REVISION CAPTURISTA	Sin observaciones				
TAB230402352325	{(ent1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:23VR-41C Samarandea, Tabasco, km: 92, 800783, lat: 18.044156})}	01-10-2023	14-11-2023	\$1,285,147.35	\$1,285,147.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{(ent1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-068/2023, contrato:SHERON CHABLE VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1285147.35, importe_modificado:1285147.35})}	{(ent1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}	2335235.jpg	En Ejecución	Valido o Registrar avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES	Sin observaciones				
TAB23040235318	{(ent1: {cve_municipio:13, localidad:03, direccion:8230 TAPOTZINGO, km: 83.018881, lat: 18.205482})}	01-12-2023	29-01-2024	\$5,520,305.03	\$5,520,305.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{(ent1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-059/2023, contrato:CONSTRUDPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:52305.03, importe_modificado:52305.03})}	{(ent1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0})}	2335318.jpg	En Ejecución	Valido o Registrar avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES	Sin observaciones				
TAB23040235339	{(ent1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:8237, CORRIENTE (RA SECCION, km: 82.934405, lat: 18.155998})}	15-12-2023	26-01-2024	\$1,872,537.57	\$1,872,537.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{(ent1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-068/2023, contrato:OBRAMEX S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1872537.57, importe_modificado:1872537.57})}	{(ent1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0})}	2335339.jpg	En Ejecución	Valido o Registrar avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES	Sin observaciones				

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

TOTAL DE PROYECTOS: 80

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	M1. CICLO DE RECURSO	M1. RAMO	M2. CICLO DE RECURSO	M2. RAMO	M3. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTA APROBADO	MONTA GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB23030235358	2023	22- Provisiones Salario Económicas			004- FEED	Proyecto de inversión	\$1,232,137.47	\$1,232,137.47	(f1: (c1eb, recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232137.47, modificado:123137.47))	REHABILITACION DEL CAMINO ALEMANO AL BORDO IZQUIERDO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OXACAJQUE	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	48720-K06	9	1010	1057	0	(meta1: (unidad_medidas:Metros lineales, meta:3000, meta_modificada:0))
TAB23030244398	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Municipales			004- FAS	Proyecto de inversión	\$728,023.14	\$728,218.84	(f1: (c1eb, recurso:2023, ramo:33, modalidad:R, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728028.14, modificado:72818.84))	REHABILITACION DE DE TECHUMBRE EN CAMCHA DE USOS MULTIPLES DE UNIFICACION TECNICA N. 6 PREPARATO, FONOLOGO TECNICO EN AREA DE INGENIERIA EN EDUCACION FISICA EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA, ASENTAMIENTO NACAJUCA - 19339	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	13039	9	352	305	0	(meta1: (unidad_medidas:Frazas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB23030246128	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Distritos Municipales			004- FAS	Proyecto de inversión	\$2,010,829.08	\$1,895,352.88	(f1: (c1eb, recurso:2023, ramo:33, modalidad:R, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010829.08, modificado:195392.88))	CONSTRUCCION DE TEJADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN NACAJUCA LOCALIDAD POMCOCA ASENTAMIENTO POMCOCA VALLE REAL MUNICIPIO DE NACAJUCA - 149357	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	14937	9	965	890	0	(meta1: (unidad_medidas:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:574.2))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FORMA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	
FOLIO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERENDIDO	PAGADO	CONTRATOS	IMPORTE FISICOS	FORMA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	
TAB203002303598	[tipo]: [cve_municipio]:13, [localidad]:20, [direccion]:372-3P Nacajuca, Tabasco, [lat]: 92.947803, [lat]:18.210131	13-12-2023	28-01-2024	\$1,217,303.84	\$1,217,303.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[meta]: [tipo_obra]:Otra, numero_contrato:MAC-CONT-0007SM0692/2023, contratista:ESCALA CONSTRU MAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, importe_modificado:1217303.84, importe_modificado:1217303.84	[meta]: [unidad_medida]:Metros lineales, avance:0.00	Validad o / Registrar avance	En Ejecución	Validad o / Registrar avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2030024409	[tipo]: [cve_municipio]:13, [localidad]:1, [direccion]:CALLE CRISANTO PALMA CIUDAD NACAJUCA, 9220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CRISANTO PALMA Y AVENIDA EUSEBIO CASTILLO, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA Y EN FRENTE DEL CEN, [cve]: 93 01678578, [lat]:18.18545547	03-07-2023	31-05-2023	\$728,218.84	\$728,218.84	\$728,218.84	\$728,218.84	\$728,218.84	[meta]: [tipo_obra]:Otra, numero_contrato:MAC-CONT-0007SM0162/2023, contratista:HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, importe:731557.45, importe_modificado:731557.48	[meta]: [unidad_medida]:Piezas, avance:1.00	Validad o / Registrar avance	En Ejecución	Validad o / Registrar avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20300230246128	[tipo]: [cve_municipio]:13, [localidad]:66, [direccion]:CALLE VALLE REAL, FINCA ENCLAVAMIENTO POMUCA VALLE REAL, 92677 POMUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE VALLE REAL Y CALLE DE MEXICO, CALLE TRES VALLES SE ENCUENTRA ALADO DEL OJO DE VALLE REAL DEL SECTOR 4 POR LA UNIDAD DEPORTIVA Q. [cve]: 92.91627965, [lat]:18.05102042	15-07-2023	27-09-2023	\$1,089,392.66	\$1,089,392.66	\$1,089,392.66	\$1,089,392.66	\$1,089,392.66	[meta]: [tipo_obra]:Otra, numero_contrato:MAC-CONT-0007SM00172/2023, contratista:RUISEN ARTURO PERILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, importe:1089473.21, importe_modificado:1089473.21	[meta]: [unidad_medida]:Metros Cuadrados, avance:574.23	Validad o / Registrar avance	En Ejecución	Validad o / Registrar avance	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

TOTAL DE PROYECTOS: 80

DETALLE DEL PROYECTO

FOUO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO APROBADO	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB23002246841	2023	33- Apoyos a las acciones Municipales para la Demanda de Evidencias Federales del Sistema y Distrito Municipal	1004- Apoyos Municipales al Desarrollo de las Entidades Federales	2023	33- Apoyos a las acciones Municipales para la Demanda de Evidencias Federales del Sistema y Distrito Municipal	1004- Apoyos Municipales al Desarrollo de las Entidades Federales	Proyecto de inversión	\$50,877.37	\$761,147.30		(FT: (solo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90877.37, modificado:761147.3))	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PIPILA NACAJUCA LOCALIDAD MAZATEUPA ASENTAMIENTO MAZATEUPA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 145513	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Aqua y saneamiento	Sin identificar	145513	5	150	120	0	(meta:1: unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificado:116.0))
TAB23002247067	2023	33- Apoyos a las acciones Municipales para la Demanda de Evidencias Federales del Sistema y Distrito Municipal	1004- Apoyos Municipales al Desarrollo de las Entidades Federales	2023	33- Apoyos a las acciones Municipales para la Demanda de Evidencias Federales del Sistema y Distrito Municipal	1004- Apoyos Municipales al Desarrollo de las Entidades Federales	Proyecto de inversión	\$416,182.40	\$410,366.86		(FT: (solo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416182.4, modificado:410366.86))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NACAJUCA LOCALIDAD MAZATEUPA ASENTAMIENTO MAZATEUPA MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 146628	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viaductos	Sin identificar	146628	5	940	850	0	(meta:1: unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificado:195.0))
TAB23002247154	2023	33- Apoyos a las acciones Municipales para la Demanda de Evidencias Federales del Sistema y Distrito Municipal	1004- Apoyos Municipales al Desarrollo de las Entidades Federales	2023	33- Apoyos a las acciones Municipales para la Demanda de Evidencias Federales del Sistema y Distrito Municipal	1004- Apoyos Municipales al Desarrollo de las Entidades Federales	Proyecto de inversión	\$4,968,978.25	\$1,950,141.22		(FT: (solo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281386.05, modificado:0), (P: (solo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687591.1, modificado:1950141.22))	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA CENTRO CALLES CRISANTO PALMA Y ELISERO CASTILLO EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO NACAJUCA. - 147108	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viaductos	Sin identificar	147108	5	696	900	0	(meta:1: unidad_medida:(Metros lineales, meta:500.0, meta_modificado:232.71))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES					
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROBETITO	DEBIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
7AB230302246841	(geo: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO MAZATEUPA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE PESCADORES, CALLE MAZATEUPA, GUAYTALA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DE LA IGLESIA SAN LAZARO DE LA COMUNIDAD, Ino: 93.00885447, lat:18.20110431})	01-08-2023	20-05-2023	\$78,147.30	\$78,147.30	\$78,147.30	\$78,147.30	{cve: {geo_obras:Ctra. numero_contrato:ANAC-CONT-DOTSM-0202023-8, contratista:JOSE ALEJANDRO PEREZ ZEBADUA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2148975.06, importe_modificado:2148975.06}}	{metr: {unidad_medida:Metros lineal, avance:118.0}}	{foto: {cve: {geo_obras:Ctra. numero_contrato:ANAC-CONT-DOTSM-0202023-8, contratista:JOSE ALEJANDRO PEREZ ZEBADUA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2148975.06, importe_modificado:2148975.06}}	Z246841proy yeco_INICIO Z246841proy yeco_PROCE SO, Z246841proy yeco_FIN	En Ejecucion	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB230302247087	(geo: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO MAZATEUPA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE PESCADORES, CALLE MAZATEUPA, GUAYTALA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PARQUE Y LA IGLESIA PRINCIPAL DEL PUEBLO PIPILA MAZATEUPA, Ino: 93.00892865, lat:18.20110431})	03-08-2023	18-08-2023	\$410,386.86	\$410,386.86	\$410,386.86	\$410,386.86	{cve: {geo_obras:Ctra. numero_contrato:ANAC-CONT-DOTSM-0202023-4, contratista:JOSE ALEJANDRO PEREZ ZEBADUA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2148975.06, importe_modificado:2148975.06}}	{metr: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}}	{foto: {cve: {geo_obras:Ctra. numero_contrato:ANAC-CONT-DOTSM-0202023-4, contratista:JOSE ALEJANDRO PEREZ ZEBADUA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2148975.06, importe_modificado:2148975.06}}	En Ejecucion	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones	
7AB230302247154	(geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTO PALMA CIUDAD NACAJUCA, 6620 NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CRISANTO PALMA Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, CALLE MANUEL PERES MEY SE ENCUENTRA FRENTE AL RECINTO DE REFIA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA Y A 500 METROS, Ino: 93.02955014, lat:18.16573013})	23-08-2023	20-11-2023	\$1,950,141.22	\$1,950,141.22	\$1,950,141.22	\$1,950,141.22	{cve: {geo_obras:Ctra. numero_contrato:ANAC-CONT-DOTSM-0202023-1, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA ZURIGA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:4875353.05, importe_modificado:4875353.06}}	{metr: {unidad_medida:Metros lineal, avance:272.71}}	{foto: {cve: {geo_obras:Ctra. numero_contrato:ANAC-CONT-DOTSM-0202023-1, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA ZURIGA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:4875353.05, importe_modificado:4875353.06}}	En Ejecucion	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones	

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 80

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	m1 CICLO DE RECURSO	m1 RAMO	m1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m2 CICLO DE RECURSO	m2 RAMO	m2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	MEFAS
TAB230407285192	2023	33- Apoyos a las Entidades Federales del Distrito Municipal	1004- FAS Municipales para las Demarcaciones Federales del Distrito Municipal				Proyecto de inversión	572,822.32	50.00	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:R, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72822.32, modificado:0))	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD SANJUAN ASENTAMIENTO SANDIAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA - 285295	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	285295	S	240	440	0	(meta1: (unidad_medida:Plazas, meta:17.0, meta_modificada:0.0))
TAB23040233378	2023	23- Promoción Social y Económica	1004- FAS Municipales para las Demarcaciones Federales del Distrito Municipal				Proyecto de inversión	\$4,393,789.59	\$4,393,789.59	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4393789.5, modificado:4393789.5))	REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS (VERBETE LOS RAMONES Y LEYVA) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA RIVERA ALTA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y Viaductos	Sin identificar	503-08-K005	S	282	271	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetros Cuadrados, meta:8509.18, meta_modificada:8509.18))
TAB23000224322	2023	33- Apoyos a las Entidades Federales del Distrito Municipal	1004- FAS Municipales para las Demarcaciones Federales del Distrito Municipal				Proyecto de inversión	\$4,623,282.00	\$4,765,892.02	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:R, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4623282.0, modificado:4765892.02))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO PREMEXCLADO EN LA CARRETERA ENTRONQUE A ORILLA DEL RIO EN NACAJUCA LOCALIDAD TECOLUTA IRA SECCIÓN ASENTAMIENTO TECOLUTA IRA SECCIÓN- 124247	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	124247	S	543	512	0	(meta1: (unidad_medida:Kilómetros Cuadrados, meta:3733.6, meta_modificada:3810.6))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUICA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES					
FOUN	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECORRIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB230402285192	[geo]: [cve_municipio]: 13, [localidad]: 03, [direccion]: CALLE PRINCIPAL SANDIAL PUEBLO SANDIAL, 80236 SANDIAL, NACAJUICA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL SANDIAL Y CALLE SANDIAL - BANCERA, CALLE SANDIAL - LA CRUZ A 100 METROS DEL PANTEON DEL POBLADO SANDIAL, [lat]: 92.89681647, [lat]: 18.166106371]	05-11-2023	09-12-2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[meta]: [unidad_medida]: Pts. [zas_avance]: 0.01]	(2285152)proyecto_INICIO	Cancelado	Cancelado	Cancelado	[obs1]: [observacion]: EL PROYECTO SE CANCELO DEBIDO A QUE EL RECURSO SE UTILIZARA PARA UNA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD, [tiempo]: 4.0, [usuario]: [cve_municipio]: 13, [localidad]: 03, [direccion]: CALLE PRINCIPAL SANDIAL PUEBLO SANDIAL, 80236 SANDIAL, NACAJUICA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL SANDIAL Y CALLE SANDIAL - BANCERA, CALLE SANDIAL - LA CRUZ A 100 METROS DEL PANTEON DEL POBLADO SANDIAL, [lat]: 92.89681647, [lat]: 18.166106371]
TAB23040233378	[geo]: [cve_municipio]: 13, [localidad]: 03, [direccion]: Carretera NacaJUICA - Jiquila Mendoc, Km. 0+400, Ejido Rivera Alta, 80220 Tal., [lat]: 93.02353, [lat]: 18.179201]	15-01-2024	28-02-2024	\$4,350,275.52	\$4,350,278.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[obs1]: [tipo_contrato]: Obra, numero_contrato: MMAC-CONT-DOOTSMN49152023, [comprador]: UCOR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., [comprador_municipio]: MUNICIPIO DE NACAJUICA, [monto]: 4350278.52, [importe_modificado]: 4350278.52]	[meta]: [unidad_medida]: Mts. [zas_avance]: 0.01]	(33837)obra	En Ejecucion	Valido	Sin observaciones
TAB23030224322	[geo]: [cve_municipio]: 13, [localidad]: 03, [direccion]: CALLE TECOLUTA SEGUNDA PUEBLO TECOLUTA 1RA, SECCION, 80239 TECOLUTA 1RA, SECCION, NACAJUICA TABASCO ENTRE CALLE TECOLUTA POR ORILLA DEL RIO Y, SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL DEL POBLADO Y A 400 METROS DE LA ES, [lat]: 93.0193941, [lat]: 18.254007391]	15-07-2023	12-10-2023	\$4,785,892.02	\$4,785,892.02	\$4,785,892.02	\$4,785,892.02	\$4,785,892.02	[obs1]: [tipo_contrato]: Obra, numero_contrato: MMAC-CONT-DOOTSMN49152023, [comprador]: GRUPO OBRAMEX S.A. DE C.V., [comprador_municipio]: MUNICIPIO DE NACAJUICA, [monto]: 5343083.14, [importe_modificado]: 5343083.14]	[meta]: [unidad_medida]: Mts. [zas_avance]: 3810.6]	(224322)proyecto_INICIO	En Ejecucion	Valido	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 80

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO

FOUN	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO DE PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO DE PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB20230302247685	33-2023	004- FAS Aporta Municipios Federales para las Demarcaciones Federales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$1,316,567.72	\$1,301,804.55	[F1: Gasto, recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. area-4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316567.72, modificado:1301804.55]	MANTENIMIENTO DE CALLE CON BACHEO HIDRAULICO EN NACAJUCA LOCALIDAD POMMCA ASENTAMIENTO POMMCA DE EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 134159	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	134159	0	692	695	0	[meta]: (unidad, medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0)
TAB20230302247687	33-2023	004- FAS Aporta Municipios Federales para las Demarcaciones Federales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$463,335.06	\$451,557.55	[F1: Gasto, recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. area-4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463335.06, modificado:45557.55]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIPILA EN NACAJUCA LOCALIDAD MAZATEPA ASENTAMIENTO MAZATEPA MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 145265	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	145265	0	140	120	0	[meta]: (unidad, medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0)
TAB20230302247683	33-2023	004- FAS Aporta Municipios Federales para las Demarcaciones Federales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$5,500,515.10	\$6,411,155.64	[F1: Gasto, recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog. area-4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500515.1, modificado:6411155.64]	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO NACAJUCA. - 145644	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	145644	0	2870	2200	0	[meta]: (unidad, medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						PERIODO: Cuarto Trimestre 2023							
FOLIO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	ELABORADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB203002245085	[geo1: fove_municipio:13, localidad:88, direccion:CALLE MANGLALES FRACCIONAMIENTO POMOKA, 46247 POMOKA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE MANGLALES Y CALLE EL GUANO, CALLE POMOKA PASADO DE CORRALILLO SE ENCUENTRA AL REDEDOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO DEL FRACCIONAMIENTO POMOKA, km:462.47098992, lat:18.04832677]	16-07-2023	27-06-2023	\$1,304,904.55	\$1,304,904.55	\$1,304,904.55	\$1,304,904.55	\$1,304,904.55	[foto1: [foto_obra:Obra_numero_contrato:MMAC-CONF-DOOTSM-01/2023, contrato:SERVICIOS INTEGRALES MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALU S.A. DE C.V., coordenadas:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1304861.41, importe_modificado:1304861.41]]	[foto1: [foto_obra:Obra_numero_contrato:MMAC-CONF-DOOTSM-01/2023, contrato:SERVICIOS INTEGRALES MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALU S.A. DE C.V., coordenadas:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1304861.41, importe_modificado:1304861.41]]	2246503/proyecto_PRCC ESO, 2246505/proyecto_INICIO, 2246508/proyecto_FIN]	En Ejecución	Valididad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB203002246807	[geo1: fove_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO MAZATEPEA, 86230 MAZATEPEA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE LOS PESCADORES CALLE CARRTERA MAZATEPEA GUAYTALA SE ENCUENTRA A 800 METROS DEL PARQUE DE MAZATEPEA Y DE LA IGLESIA SAL LAZARO DE [geo: 80.00879499, lat:18.20110431]]	17-07-2023	15-06-2023	\$455,557.55	\$455,557.55	\$455,557.55	\$455,557.55	\$455,557.55	[foto1: [foto_obra:Obra_numero_contrato:MMAC-CONF-DOOTSM-02/2023, A, contratista:JOSE ALEJANDRO PEREZ ZEDERA DIAZ, coordenadas:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2148675.06, importe_modificado:2148675.06]]	[foto1: [foto_obra:Obra_numero_contrato:MMAC-CONF-DOOTSM-02/2023, A, contratista:JOSE ALEJANDRO PEREZ ZEDERA DIAZ, coordenadas:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2148675.06, importe_modificado:2148675.06]]	2246807/proyecto_PRCC ESO, 2246807/proyecto_INICIO, 2246807/proyecto_FIN]	En Ejecución	Valididad o avance	[foto1: [observacion:LA MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METODOS CUADRADOS, trimestre:4.0, usuario:elabohline@naca, fecha:2024-01-12]]	Sin observaciones
TAB203002247093	[geo1: fove_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EUSEBIO CASTILLO CIUDAD NACAJUCA, 86120 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y CALLE ORISNTO PALMA, CALLE SIMON BOLIVAR SE ENCUENTRA FRENTE ALA CIUDAD DEPORTIVA Y ALADO DE LA GLORETA DE BENITO JUAREZ DE [geo: 83.01731179, lat:18.15146547]]	03-07-2023	31-06-2023	\$6,411,155.64	\$6,411,155.64	\$6,411,155.64	\$6,411,155.64	\$6,411,155.64	[foto1: [foto_obra:Obra_numero_contrato:MMAC-CONF-DOOTSM-01/2023, contratista:CONSTRUCTORA FILMA S.A. DE C.V., coordenadas:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:6411155.64, importe_modificado:6411155.64]]	[foto1: [foto_obra:Obra_numero_contrato:MMAC-CONF-DOOTSM-01/2023, contratista:CONSTRUCTORA FILMA S.A. DE C.V., coordenadas:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:6411155.64, importe_modificado:6411155.64]]	2247093/proyecto_PRCC ESO, 2247093/proyecto_INICIO, 2247093/proyecto_FIN]	En Ejecución	Valididad o avance	[foto1: [observacion:LA MEDIDA CORRECTA DEBE SER: POSTES trimestre:4.0, usuario:elabohline@naca, fecha:2024-01-13]]	Sin observaciones

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

TOTAL DE PROYECTOS: 80

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	01 - CICLO DE RECURSO	01 - RAMO	01 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	02 - CICLO DE RECURSO	02 - RAMO	02 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO EJECUTADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230402335267	2023	23-0003-01	Fondo Especial para Salarios y Económicos y otros				Proyecto de inversión	\$2,870,785.42	\$2,870,785.42	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:83, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870785.42, modif:cafo:23(0785.42))	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vías	Sin identificar	474-08-K005	5	5782	5170	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1:1604.73, meta_modificada:1604.73))
TAB230402335268	2023	23-0003-01	Fondo Especial para Salarios y Económicos y otros				Proyecto de inversión	\$1,336,679.22	\$1,336,679.22	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:83, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336679.22, modif:cafo:1336679.22))	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. EL CARMEN (ETAPA II), MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CIUDAD, NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	475-08-K002	5	5782	5170	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:732.0, meta_modificada:732.0))
TAB230402335269	2023	23-0003-01	Fondo Especial para Salarios y Económicos y otros				Proyecto de inversión	\$390,539.10	\$390,539.10	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:83, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390539.1, modif:cafo:390539.1))	REHABILITACION DEL DRENAJE POR COLAPSO DE TUBERIA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SECTOR 17 DE JULIO, MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD CIUDAD	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	476-08-K003	5	5782	5170	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	COMERCIALES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB230402335067	{@type: 'com_municipio13', localid: 1, direccion: 'Carretera 68220 Nacajuca, Tab., Int: 63.02622, lat: 18.166133}}	15-12-2023	27-02-2024	\$2,831,700.75	\$2,831,700.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{@type: 'com_municipio13', localid: 1, direccion: 'Carretera 68220 Nacajuca, Tab., Int: 63.02622, lat: 18.166133', importe_modificado: 2831700.75}	{@type: 'com_municipio13', localid: 1, direccion: 'Carretera 68220 Nacajuca, Tab., Int: 63.02622, lat: 18.166133', importe_modificado: 2831700.75}	En Ejecución	Validad o / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB230402335266	{@type: 'com_municipio13', localid: 1, direccion: 'XIG-OM Nacajuca, Tabasco, Int: 93.02333, lat: 18.16945}}	13-12-2023	28-01-2024	\$1,331,277.51	\$1,331,277.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{@type: 'com_municipio13', localid: 1, direccion: 'XIG-OM Nacajuca, Tabasco, Int: 93.02333, lat: 18.16945', importe_modificado: 1331277.51}	{@type: 'com_municipio13', localid: 1, direccion: 'XIG-OM Nacajuca, Tabasco, Int: 93.02333, lat: 18.16945', importe_modificado: 1331277.51}	En Ejecución	Validad o / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB230402335269	{@type: 'com_municipio13', localid: 1, direccion: '7 de Julio, 16020 Nacajuca, Tab., Int: 63.02619, lat: 18.17332}}	13-12-2023	28-12-2023	\$381,822.56	\$381,822.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{@type: 'com_municipio13', localid: 1, direccion: '7 de Julio, 16020 Nacajuca, Tab., Int: 63.02619, lat: 18.17332', importe_modificado: 381822.56}	{@type: 'com_municipio13', localid: 1, direccion: '7 de Julio, 16020 Nacajuca, Tab., Int: 63.02619, lat: 18.17332', importe_modificado: 381822.56}	En Ejecución	Validad o / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 80

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	m. CICLO DE RECURSO	m. RAMO	m. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO ADOPTADO	RENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB23030252288	2023	33- Apoyos Federales para Entidades Federales	1004- Apoyos Federales para Entidades Federales	Proyecto de inversión	\$3,391,537.34	\$1,347,599.32	[R]: (dcto_recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20302288, modificado:0.0); [E]: (dcto_recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159814.84, modificado:1341598.52)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NACAJUCA LOCALIDAD GUATACALCA ASENTAMIENTO GUATACALCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA - 175884	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	175884	5	1870	840	0	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0)
TAB23030252272	2023	33- Apoyos Federales para Entidades Federales	1004- Apoyos Federales para Entidades Federales	Proyecto de inversión	\$3,253,440.89	\$1,253,873.96	[R]: (dcto_recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852086.13, modificado:0.0); [E]: (dcto_recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331878.76, modificado:1293873.96)	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NACAJUCA LOCALIDAD ARROYO ASENTAMIENTO ARROYO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA - 176081	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	176081	5	720	620	0	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.0, meta_modificada:1488.82)
TAB230402335973	2023	33- Apoyos Federales para Entidades Federales	1005- Apoyos Federales para Entidades Federales	Proyecto de inversión	\$11,645,710.79	\$11,645,716.78	[R]: (dcto_recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,845716787, modificado:1,1645716787)	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL CAMARON A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. EL CEDRO	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	504-08-K005	5	3194	2971	0	[meta]: (unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:1800.0)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES						
FOLIO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECLAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB23020226228	[geo]: [cve_municipio]:13, [localidad]:13, [direccion]:CALLE GUATACALCA-NACAJUCA, PUEBLO GUATACALCA, 86237 GUATACALCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE GUATACALCA-NACAJUCA Y CALLE ROYPROSA, CALLE EL PARQUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL POBLADO GUATACALCA DONDE SE ENCUENTRA. [lat]:-92.97865107, [lon]:18.10592189]	23-08-2023	20-11-2023	\$1,347,509.52	\$1,347,509.52	\$1,347,509.52	\$1,347,509.52	\$1,347,509.52	[cve]: [tipo_obra]:Otra, numero_contrato:MAAC-CONT-0001SM-0252023-1, contratista:GUILLERMO MARIA PEREZ JIMENEZ, convocacion:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3368773.81, importe_modificado:3368773.81]	[meta]: [unidad_medida]:Metros Cuadrados, avances:1440.0)	[232226]pro yecto_PROCE ESCO, [232226]pro yecto_INICIO, [232226]pro yecto_FIN)	En Ejecución	Validación aviones	Sin observaciones
TAB230202352372	[geo]: [cve_municipio]:13, [localidad]:13, [direccion]:CALLE CHARRUTERA ARROYO, NACAJUCA RANCHERIA ARROYO, 86500/ARROYO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CHARRUTERA ARROYO-NACAJUCA Y SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA DEPORTIVA EL TECO DE LA MISMA RANCHERIA ARROYO, [lat]:-92.99051735, [lon]:18.12461059]	28-08-2023	25-11-2023	\$1,283,873.96	\$1,283,873.96	\$1,283,873.96	\$1,283,873.96	\$1,283,873.96	[cve]: [tipo_obra]:Otra, numero_contrato:MAAC-CONT-0001SM-0252023-1, contratista:CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocacion:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2309884.91, importe_modificado:3309884.91]	[meta]: [unidad_medida]:Metros Cuadrados, avances:1486.02)	[232327]pro yecto_INICIO Ejecución [232327]pro yecto_PROCE SO, [232327]pro yecto_FIN)	En Ejecución	Validación aviones	Sin observaciones
TAB230402335973	[geo]: [cve_municipio]:13, [localidad]:13, [direccion]:EL CEDRO, [lat]:-92.947632, [lon]:18.03000089]	15-07-2024	14-03-2024	\$11,601,777.10	\$11,601,777.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[cve]: [tipo_obra]:Otra, numero_contrato:MAAC-CONT-0001SM-0772023, contratista:CONSTRUCTORA FUMA S.A. DE C.V., convocacion:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1,1601777.10, importe_modificado:1,1601777.10]	[meta]: [unidad_medida]:Metros lineales, avances:0.0)	[233597]pro yecto_INICIO Ejecución	En Ejecución	Validación aviones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

TOTAL DE PROYECTOS: 80

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO DE PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230302252324	REHABILITACION DE DRENAJE PLUMAL EN NACAJUCA LOCALIDAD GUATACALCA ASENTAMIENTO GUATACALCA - 175243	Aguay	Sin identificar	175243	951	850	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:530.84))
TAB230302252334	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NACAJUCA LOCALIDAD ARROYO ASENTAMIENTO ARROYO MUNICIPIO DE NACAJUCA - 175859	Transportes y viabilidad	Sin identificar	175859	9	778	650	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2035.0, meta_modificada:214.0))
TAB23030225101	AMPLIFICACION A LA RED DE ELECTRIFICACION EN NACAJUCA LOCALIDAD SALVADOR ALLENDE TRAMO LOS AHUMADOS ASENTAMIENTO SALVADOR ALLENDE MUNICIPIO DE NACAJUCA - 134340	Urbanización	Sin identificar	134340	6	25	13	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0))

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FECHAS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECLUIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FECHAS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2300225226	[pco]: [pco_municipio:13, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL GUATACALCA - NACAJUCA PUEBLO GUATACALCA 86237 GUATACALCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE GUATACALCA-NACAJUCA Y CALLE ROTUNDOSA, CALLE CONSTITUCION ESTA SOBRE EL PARQUEER CENTRAL Y LA IGLESIA SAN MARCOS DE [pco]: 02.07030693, lat:16.16670958]	23-08-2023	20-11-2023	\$1,823,088.91	\$1,823,985.91	\$1,823,988.91	\$1,823,985.91	\$1,823,988.91	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:530.84], [meta]: [pco_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-0007584020231, contratista:CONSTRUCION PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, monto:459872.28, importe_modificado:459872.28]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:530.84], [meta]: [pco_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-0007584020231, contratista:CONSTRUCION PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, monto:459872.28, importe_modificado:459872.28]	23/08/2023 20/11/2023	En Ejecucion	Validar avance	Sin observaciones
TAB2300225234	[pco]: [pco_municipio:13, direccion:CALLE CARRETERA ARROYO NACAJUCA RANCHERIA ARROYO 86240 ARROYO NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA-ARROYO NACAJUCA Y SE ENCUNETRA A 100 METROS DE LA PERFORIVA EL TIECO DE LA MESMA RANCHERIA ARROYO [pco]: 02.06029842, lat:16.12569598]	28-08-2023	25-11-2023	\$1,951,476.33	\$1,951,476.33	\$1,951,476.33	\$1,951,476.33	\$1,951,476.33	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2424.0], [meta]: [pco_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-0007584020231, contratista:CSSE LUIS MATTRETT MOO, convenio:MMIN/CIPRO DE NACAJUCA, monto:4878650.83, importe_modificado:4878650.83]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2424.0], [meta]: [pco_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-0007584020231, contratista:CSSE LUIS MATTRETT MOO, convenio:MMIN/CIPRO DE NACAJUCA, monto:4878650.83, importe_modificado:4878650.83]	28/08/2023 25/11/2023	En Ejecucion	Validar avance	Sin observaciones
TAB23002245101	[pco]: [pco_municipio:13, direccion:CALLE SALVA ELIDO SALVADOR ALLENDE 85240 SALVADOR ALLENDE NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE DE MENDEZ, CARRETERA FRANCISCO VILLA ESTA A 500 METROS DEL RASTRO MUNICIPAL DONDE SE PROCEDE [pco]: 03.04033473, lat:16.15689341]	03-07-2023	31-03-2023	\$496,026.68	\$496,026.68	\$496,026.68	\$496,026.68	\$496,026.68	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0], [meta]: [pco_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-00075840192023, contratista:CONSTRUDIPA S.A. DE C.V., convenio:MMIN/CIPRO DE NACAJUCA, monto:496135.68, importe_modificado:496135.68]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0], [meta]: [pco_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-00075840192023, contratista:CONSTRUDIPA S.A. DE C.V., convenio:MMIN/CIPRO DE NACAJUCA, monto:496135.68, importe_modificado:496135.68]	03/07/2023 31/03/2023	En Ejecucion	Validar avance	Sin observaciones

Handwritten initials and marks, including a large 'X' and some illegible text.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 80

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																	
FOLIO	TIPO DE RECURSO	TIPO PROGRAMA	TIPO RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230302245075	2023	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión	\$1,038,433.91	\$1,038,731.17	(R1; (debe_recurso:2023_ramo:33; modalidad; prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:1038433.91; modificado:1020781.17)	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD POMOCCA ASENTAMIENTO POMOCCA MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 134059	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	134059	950	890	0	{(meta: {unidad_medida:Piezas, meta:10, meta_modificada:10})}	
TAB230302252383	2023	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión	\$9,269,942.24	\$3,680,933.15	(R1; (debe_recurso:2023_ramo:33; modalidad; prog_pres:3; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:5981993.34; modificado:0); R2; (debe_recurso:2023_ramo:33; modalidad; prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:3707972.8; modificado:3680933.15)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NACAJUCA LOCALIDAD SIMON BOLIVAR ASENTAMIENTO NACAJUCA. - 176138	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	176138	450	400	0	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.4})}	
TAB230402339037	2023	22- Provisiones para Salarios Económicos municipales productivos hidrocarburos	U083- Provisiones para Salarios Económicos municipales productivos hidrocarburos	Proyecto de Inversión	\$2,002,382.27	\$2,002,382.27	(R1; (debe_recurso:2023_ramo:23; modalidad; prog_pres:50; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:2002382.27; modificado:2002382.27)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE LAS ROSAS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD E.J. SAMARANDA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	438-08-K005	1484	1401	0	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1278.0, meta_modificada:1278.0})}	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES_PRCIOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_PRCIOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB230002246073	[pro1: [pro_municipio:13, localid:498, direccion:CALLE AVENIDA SIAMARANDA FRACCIONAMIENTO POMOKA, 80247 POMOKA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE SIAMARANDA Y CALLE MANGUILLERES, CALLE EL GUANO SE ENCUENTRA ENFRETE DE LA PLAZA CENTRAL DEL FRACCIONAMIENTO POMOKA Y EFENE D LA ESCUELA PRL, [loc:82.93037883, [lat:18.04886654]]	15-07-2023	27-09-2023	\$1,026,781.17	\$1,026,781.17	\$1,026,781.17	\$1,026,781.17	\$1,026,781.17	[cdo1: [pro_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-0007SM-0182023, contratista:LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1026809.98, importe_modificado:1026809.98]]	[fecha1: [unidad_medida:[financ, avance:1.0]]	(224507)pro yecto_INICIO 224507)pro yecto_PROCE SO, 224507)pro yecto_FIN]	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230002252383	[pro1: [pro_municipio:13, localid:498, direccion:CALLE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR EJIDO NACAJUCA, 80220 SIMON BOLIVAR, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE ADAN MORALES ENCUENTRA A 500 METROS DE LA CLORETA BENTO JUAREZ GRACA ENTRAHA AL MUNICIPIO DE NACAJUCA, [loc:83.00826201, [lat:18.15585568]]	28-08-2023	25-11-2023	\$3,860,983.15	\$3,860,983.15	\$3,860,983.15	\$3,860,983.15	\$3,860,983.15	[cdo1: [pro_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-0007SM-027023-4, contratista:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3202407.85, importe_modificado:3202407.85]]	[fecha1: [unidad_medida:[financ, avance:1.206.4]]	(225233)pro yecto_INICIO 225233)pro yecto_PROCE SO, 225233)pro yecto_FIN]	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230002335037	[pro1: [pro_municipio:13, localid:498, direccion:av. pascual y castro, [loc:82.889131, [lat:18.049593]]	01-10-2023	14-11-2023	\$1,081,220.04	\$1,081,220.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[cdo1: [pro_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-0007SM-020, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JINESET, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:181220.04, importe_modificado:181220.04]]	[fecha1: [unidad_medida:[financ, avance:0.0]]	(233502)pro yecto_INICIO	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUICA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 80

DETALLE DEL PROYECTO																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO GLOBAL	MONTO RECORRIDO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402284179	33-1004-2023	Apoyos Municipales Federales para las Demarcaciones Federales del Istmo y Distrito Municipales	Proyecto de inversión	\$59,000.74	\$87,804.07	(FI: 0406_recurso_2023_ramo33_modalidad_1_prog_pres_4 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 99000.74, modificado: 97904.07)	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUICA LOCALIDAD POMOCA ASENTAMIENTO SECTOR VALLE REAL 3. DEL MUNICIPIO DE NACAJUICA. - 281069	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Unidad	Sin identificar	281069	\$	200	550	0	(meta:1 (unidad, medida: Pizcas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))
TAB220402284851	33-1004-2023	Apoyos Municipales Federales para las Demarcaciones Federales del Istmo y Distrito Municipales	Proyecto de inversión	\$85,143.93	\$69,039.01	(FI: 0406_recurso_2023_ramo33_modalidad_1_prog_pres_4 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 91433.93, modificado: 99439.01)	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUICA LOCALIDAD MAZATEPA ASENTAMIENTO MAZATEPA DEL MUNICIPIO DE NACAJUICA. - 284947	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Unidad	Sin identificar	284947	\$	320	420	0	(meta:1 (unidad, medida: Pizcas, meta: 3.0, meta_modificada: 1.0))
TAB220402286095	33-1004-2023	Apoyos Municipales Federales para las Demarcaciones Federales del Istmo y Distrito Municipales	Proyecto de inversión	\$1,068,373.09	\$1,068,264.20	(FI: 0406_recurso_2023_ramo33_modalidad_1_prog_pres_4 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1068373.09, modificado: 1068994.21)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN NACAJUICA LOCALIDAD EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE EN EL MUNICIPIO DE NACAJUICA. - 288960	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidades	Sin identificar	288960	\$	420	350	0	(meta:1 (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 284.0, meta_modificada: 1533.01))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUICA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES							
FOLIO	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECLAMADO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB230402284179	[geo: {cve_municipio:13, localidad:48, direccion:CALLE AVENIDA VALLE REAL POMOCHA, 8820 POMOCHA, NACAJUICA TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA VALLE REAL SECTOR 3 Y CALLE VALLE VERDE, ALADO DEL TANQUE ELVADO DE AGUA Y ALAJO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA DE VALLE REAL DEL, loc:32.8247742, lat:18.65006559}]	15-12-2023	21-12-2023	\$57,804.07	\$57,804.07	\$57,804.07	\$57,804.07	\$57,804.07	[foto: {fpo_obra:Administración directa, numero_contrato:140734, contratista, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:176804.81, importe_modificado:90407}]	[meta: {unidad_medida:Piezas, avencer:1.0}]	[2284179proy ecto_INICIO, 2284179proy ecto_FIN]	Terminado	Validad o avanca s	[obs: {observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: EQUIPAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:elzab@hmmexm, fecha:2024-01-13}]	Sin observaciones
TAB230402254881	[geo: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL MAZATEUPA, NACAJUICA PUEBLO MAZATEUPA, 88230 MAZATEUPA, NACAJUICA TABASCO ENTRE CALLE MAZATEUPA-NACAJUICA Y CALLE DELEGACION, CALLE LAZARO SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA DELAGACION QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE, loc:83.0098793, lat:18.20548886}]	05-11-2023	11-11-2023	\$89,039.01	\$89,039.01	\$89,039.01	\$89,039.01	\$89,039.01	[foto: {fpo_obra:Administración directa, numero_contrato:140770, contratista, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:138182.94, importe_modificado:89039.01}]	[meta: {unidad_medida:Piezas, avencer:1.0}]	[2284891proy ecto_INICIO, 2284891proy ecto_FIN, 2284891proy ecto_PROCE SO]	Terminado	Validad o avanca s	[obs: {observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: EQUIPAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:elzab@hmmexm, fecha:2024-01-14}]	Sin observaciones
TAB230402256095	[geo: {cve_municipio:13, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL EL ZAPOTE RANCHERIA EL ZAPOTE 88237 EL ZAPOTE NACAJUICA TABASCO ENTRE CALLE ZAPOTE Y CALLE ZAPOTE GUAYACALCA, SE ENCUENTRA 200 METROS DEL FRACCIONAMIENTO REFE DEL RIVERO, loc:82.8669583, lat:18.14190332}]	15-09-2023	31-10-2023	\$1,065,894.20	\$1,065,894.20	\$1,065,894.20	\$1,065,894.20	\$1,065,894.20	[foto: {fpo_obra:Obra, numero_contrato:ANAC-CONT-D00TSM403302023, contratista:OMIDIO RUIZ RAMON, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:1065892.15, importe_modificado:1065892.18}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avencer:1533.01}]	[2286056proy ecto_INICIO, 2286056proy ecto_FIN]	Terminado	Validad o avanca s	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

TOTAL DE PROYECTOS: 80

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO RECIBIDO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230402281003	2023	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipales	004- FAS Municipal	Proyecto de Inversión			Proyecto de Inversión	\$59,843.26	\$52,480.24	RFI: (Ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59843.26, modificado:54480.24)	EQUIPAMIENTO EN ALBERGADO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD ARROYO ASENTAMIENTO ARROYO 287889	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	287889	6	320	300	0	meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0)
TAB230402282024	2023	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipales	004- FAS Municipal	Proyecto de inversión			Proyecto de inversión	\$51,216.49	\$59,574.12	RFI: (Ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51216.49, modificado:59574.12)	EQUIPAMIENTO DE ALBERGADO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD GUAYTALA ASENTAMIENTO GUAYTALA - 289657	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	289657	9	435	330	0	meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:1.0)
TAB230402283751	2023	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipales	004- FAS Municipal	Proyecto de inversión			Proyecto de inversión	\$609,330.32	\$609,136.12	RFI: (Ciclo recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609330.32, modificado:609109.12)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE DRENAJE SANITARIO EN NACAJUCA LOCALIDAD VANILLA ASENTAMIENTO VANILLA MUNICIPIO DE NACAJUCA - 279135	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	279135	5	676	625	0	meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO			AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOUO	CONFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	[meta]: [unidad_medida]:Pie zas; avances:12.0)	CARTELA_FOTOS	Terminado	Validad o avance	[obs]: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: LUMINARIAS, trimestre:4.0, usuario:alvarezjim reznr, fecha:2024-01- 13))	OBSERVACIONES CAPTURISTA	Sin observaciones
TAB230402281803	[pro]: [cve_municipio]:13, localidad:2, direccion:CALLE ARROYO LOMITAS EJIDO ARROYO, 86249 ARROYO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE ARROYO LOMITAS Y CALLE ARROYO SALOYA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA PSIVARIA DEL EJIDO ARROYO, lat: 82.64625846, lon: 18.08828087)	15-10-2023	15-10-2023	\$58,460.24	\$58,460.24	\$58,460.24	\$58,460.24	\$58,460.24	[pro]: [cve_obra_administracion]:directa, numero_contrato:140726, contratista: convocante:MMAS001016 (RAI, monto:59649.26, importe_modificado:59489.24))	[meta]: [unidad_medida]:Pie zas; avances:12.0)	2281803proy ecio_PROCE SO, 2281803proy ecio_FIN]	Terminado	Validad o avance	[obs]: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: LUMINARIAS, trimestre:4.0, usuario:alvarezjim reznr, fecha:2024-01- 13))	OBSERVACIONES CAPTURISTA	Sin observaciones
TAB230402282024	[pro]: [cve_municipio]:13, localidad:14, direccion:CALLE GUAYTALA-NACAJUCA FUERTE GUAYTALA, 86233 GUAYTALA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE GUAYTALA-NACAJUCA Y CALLE EXODO CALLE ARIAS TORRES A 100 METROS DE LA IGLESIA DEL POBLADO GUAYTALA, lat: 85.03104668, lon:18.21440093)	10-11-2023	19-11-2023	\$59,574.12	\$59,574.12	\$59,574.12	\$59,574.12	\$59,574.12	[pro]: [cve_obra_administracion]:directa, numero_contrato:140767, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:120780.81, importe_modificado:59574.12)	[meta]: [unidad_medida]:Pie zas; avances:1.0)	[2282024proy ecio_PROCE SO, 2282024proy ecio_FIN]	Terminado	Validad o avance	[obs]: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: EQUIPAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:alvarezjim reznr, fecha:2024-01- 14))	OBSERVACIONES	Sin observaciones
TA5230402283761	[pro]: [cve_municipio]:13, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL VANILLA - NACAJUCA RANCHERIA VANILLA, 86249 VANILLA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE VANILLA-NACAJUCA Y CALLE VANILLA-JALUPA, SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA RANCHERIA VANILLA, lat: 93.01657174, lon:18.15554853)	15-08-2023	31-08-2023	\$608,109.12	\$608,109.12	\$608,109.12	\$608,109.12	\$608,109.12	[pro]: [cve_obra_administracion]:directa, numero_contrato:150093, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:609320.32, importe_modificado:608109.12)	[meta]: [unidad_medida]:Pie zas; avances:1.0)	[228375proy ecio_PROCE SO, 228375proy ecio_INICIO]	Terminado	Validad o avance	[obs]: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: CARCINO, trimestre:4.0, usuario:alvarezjim reznr, fecha:2024-01- 12))	OBSERVACIONES	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO

TOTAL DE PROYECTOS: 80

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230402283851	2023	33- Aportaciones Federales al Fideicomiso para el Desarrollo Municipal	1004- Fideicomisos Municipales	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales al Fideicomiso para el Desarrollo Municipal	1004- Fideicomisos Municipales	Proyecto de Inversión	\$421,808.55	\$421,808.00	RF1: (fido_recurso:2023_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421808.55, modificador:421254.01)	MANTENIMIENTO DE RED DE ALcantarillado y Regulas en NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO NACAJUCA 1A SECC MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 276687	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	276687	5	372	360	0	0 (meta:1; (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB230402284390	2023	33- Aportaciones Federales al Fideicomiso para el Desarrollo Municipal	1004- Fideicomisos Municipales	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales al Fideicomiso para el Desarrollo Municipal	1004- Fideicomisos Municipales	Proyecto de Inversión	\$149,895.04	\$149,895.23	RF1: (fido_recurso:2023_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149895.04, modificador:149825.23)	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD POMOCHA ASENTAMIENTO POMOCHA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 281975	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	281975	5	200	300	0	0 (meta:1; (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB230402285970	2023	33- Aportaciones Federales al Fideicomiso para el Desarrollo Municipal	1004- Fideicomisos Municipales	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales al Fideicomiso para el Desarrollo Municipal	1004- Fideicomisos Municipales	Proyecto de Inversión	\$1,072,801.90	\$1,028,731.17	RF1: (fido_recurso:2023_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072801.9, modificador:1028761.17)	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD POMOCHA ASENTAMIENTO POMOCHA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 285553	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	285553	5	200	750	0	0 (meta:1; (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023															
DETALLE DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO										
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
TAB230402283851	[proj]: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NACAJUJUCA 1 CIUDAD NACAJUJUCA LA SECC. 80220 NACAJUJUCA NACAJUJUCA TABASCO ENTRE CALLE NACAJUJUCA Y CALLE CALLE UNO, CALLE CALLE DOS A 200 METROS DE LA DEPORTIVA DE NACAJUJUCA,, [cve]:03,0141897, [cve]:18, [cve]:16341917]	04-08-2023	20-08-2023	\$421,254.00	\$421,254.00	\$421,254.00	\$421,254.00	\$421,254.00	[cve]: [cveobra:Administración directa, numero_contrato:140892, contratista: convocante MUNICIPIO DE NACAJUJUCA, monto:421899.55, importe_modificado:421254.00]	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:10]	[228385] [proyecto_INICIO] [cve]: [cveobra:Administración directa, numero_contrato:140892, contratista: convocante MUNICIPIO DE NACAJUJUCA, monto:421899.55, importe_modificado:421254.00]	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402284390	[proj]: [cve_municipio:13, localidad:88, direccion:CALLE AVENIDA POMCOA FRACCION POMCOA, 86247 POMCOA NACAJUJUCA TABASCO ENTRE CALLE JON AVENIDA POMCOA-CORRALILLO Y CALLE SAMARANDA, BRECHA GUAO SE ENCUENTRA ENFRETE DE LA PLAZA POMCOA Y A 200 METROS DEL SEGURO SOCIAL DE POMCOA, [cve]:43,83931403, [cve]:18,04659865]	18-12-2023	21-12-2023	\$149,525.29	\$149,525.29	\$149,525.29	\$149,525.29	\$149,525.29	[cve]: [cveobra:Administración directa, numero_contrato:140721, contratista: convocante MUNICIPIO DE NACAJUJUCA, monto:299120.33, importe_modificado:149525.29]	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:10]	[2284390] [proyecto_INICIO] [cve]: [cveobra:Administración directa, numero_contrato:140721, contratista: convocante MUNICIPIO DE NACAJUJUCA, monto:299120.33, importe_modificado:149525.29]	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402285970	[proj]: [cve_municipio:13, localidad:88, direccion:CALLE POMCOA FRACCIONAMIENTO POMCOA, 86247 POMCOA NACAJUJUCA TABASCO ENTRE CALLE POMCOA Y CALLE MANGLARES, CALLE SAMARANDA ESTA ENFRETE DE LA DEPORTIVA DEL FRACCIONAMIENTO POMCOA,, [cve]:42,8392182, [cve]:18,04773454]	20-05-2023	19-10-2023	\$1,026,781.17	\$1,026,781.17	\$1,026,781.17	\$1,026,781.17	\$1,026,781.17	[cve]: [cveobra:Obras, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-1862023, contratista:LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS, convocante MUNICIPIO DE NACAJUJUCA, monto:1026801.96, importe_modificado:1026801.96]	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:10]	[2285970] [proyecto_INICIO] [cve]: [cveobra:Obras, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-1862023, contratista:LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS, convocante MUNICIPIO DE NACAJUJUCA, monto:1026801.96, importe_modificado:1026801.96]	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 80

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	m. CICLO DE RECURSO	m. RAMO	m. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m. CICLO DE RECURSO	m. RAMO	m. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO GLOBAL	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230402289159	2023	33- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Federales del Estado de Tabasco	1004- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Federales del Estado de Tabasco	2023	33- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Federales del Estado de Tabasco	1004- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Federales del Estado de Tabasco	Proyecto de inversión	\$2,814,088.46	\$2,569,104.85	\$2,569,104.85	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814088.46, modificado:2569104.85)	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CRISANTO PALMA NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO NACAJUCA - 289177	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización y viviendas	Sin identificar	289177	\$	330	320	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740.0, meta_modificada:1557.81))
TAB230402289169	2023	33- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Federales del Estado de Tabasco	1004- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Federales del Estado de Tabasco	2023	33- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Federales del Estado de Tabasco	1004- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Federales del Estado de Tabasco	Proyecto de inversión	\$15,533.38	\$15,533.38	\$15,533.38	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15533.38, modificado:15533.38)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD SAN ISIDRO IRA, SECCION ASENTAMIENTO SAN ISIDRO IRA, SECCION - 287714	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	287714	\$	400	350	0	(meta:1: (unidad_medida:Placas, meta:12.0, meta_modificada:1.0))
TAB230402289260	2023	33- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Federales del Estado de Tabasco	1004- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Federales del Estado de Tabasco	2023	33- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Federales del Estado de Tabasco	1004- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Federales del Estado de Tabasco	Proyecto de inversión	\$19,020.24	\$19,020.24	\$19,020.24	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19020.24, modificado:19020.24)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD TAPOTZINGO, MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 289263	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	289263	\$	410	375	0	(meta:1: (unidad_medida:Placas, meta:15.0, meta_modificada:1.0))

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES								
FOLIO	COORDENARIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABUDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_PISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
TAB23040228169	(cat): (jefe_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTO PALMA CIUDAD NACAJUCA, 86200 NACAJUCA, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE ELISBERO CASTILLO Y CALLE PEREZ MEY, CALLE PIPILA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL RECINTO DE FERIA MUNICIPAL DEL CENTRO DE NACAJUCA, localidad:93,01532, lat:18.18591864))	15-09-2023	30-11-2023	\$2,589,104.85	\$2,589,104.85	\$2,589,104.85	\$2,589,104.85	\$2,589,104.85	(cat): (jefe_oficina:04, numero_contrato:MMAC-CONT-DOT/MTM/03/2023, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ MANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2589104.85, importe_modificado:2589104.85)	(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:1657.81)	2281769/proy ecto_FIN, 2281769/proy ecto_PROCE SO, 2281769/proy ecto_FIN	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB230402281759	(jefe): (jefe_municipio:13, localidad:26, direccion:CALLE SAN ISIDRO 1RA, NACAJUCA RANCHERIA SAN ISIDRO 1RA, SECCION, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE SAN ISIDRO 1RA, NACAJUCA Y CALLE TECOLUTA, SAN ISIDRO, SE ENCUENTRA 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMAR, lat:93.03160583, lat:18.22177451)	20-09-2023	30-09-2023	\$15,539.36	\$15,539.36	\$15,539.36	\$15,539.36	\$15,539.36	(cat): (jefe_oficina:Administración directa, numero_contrato:140730, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:15539.36, importe_modificado:15539.36))	(meta): (unidad_medida:Piezas, avances:1.0)	2281769/proy ecto_INICIO, 2281769/proy ecto_PROCE SO, 2281769/proy ecto_FIN	Terminado	Validad o avances	(obs): (observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: EQUIPAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:alfredojimenez, fecha:2024-01-13)	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402282060	(jefe): (jefe_municipio:13, localidad:83, direccion:CALLE TAPOTZINGO/AMAZATEUPA PUEBLO TAPOTZINGO, 86230 TAPOTZINGO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE TAPOTZINGO/AMAZATEUPA Y CALLE GREGORIO MENDEZ, A 200 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL PUEBLADO TAPOTZINGO, lat: 8.204308146)	10-11-2023	16-11-2023	\$10,620.24	\$10,620.24	\$10,620.24	\$10,620.24	\$10,620.24	(cat): (jefe_oficina:Administración directa, numero_contrato:140745, contratista, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:39240.48, importe_modificado:19620.24)	(meta): (unidad_medida:Piezas, avances:1.0)	2282000/proy ecto_INICIO, 2282000/proy ecto_PROCE SO	Terminado	Validad o avances	(obs): (observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: EQUIPAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:alfredojimenez, fecha:2024-01-14)	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

TOTAL DE PROYECTOS: 80

ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO EJECUTADO	PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO DE PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230402283298	33-2023	1004-2023	Proyecto de inversión	\$22,955.06	\$23,989.08	(TI: (ciclo_recurso:2023, rmo:c3, modalidad: prog_porc4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22089.08, modificador:23989.08))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD TUCTA ASENTAMIENTO TUCTA- 276940	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	276940	5	226	206	0	(meta:1, (unidad_medida:Pasos, meta:100, moa_modificador:1.0))	
TAB230402283695	33-2023	1004-2023	Proyecto de inversión	\$1,427,120.25	\$4,028,838.85	(TI: (ciclo_recurso:2023, rmo:c3, modalidad: prog_porc4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427120.25, modificador:428838.85))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD APARCEROS ASENTAMIENTO APARCEROS FRACCIONAMIENTO LA SELVA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 276900	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	276900	9	55	47	0	(meta:1, (unidad_medida:Viviendas Construidas, meta:1255.1, moa_modificador:3591.92))	
TAB230402283716	33-2023	1004-2023	Proyecto de inversión	\$4,080,838.34	\$1,408,527.37	(TI: (ciclo_recurso:2023, rmo:c3, modalidad: prog_porc4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4080838.34, modificador:1408527.37))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD LIBERTAD ZONA SECCION ASENTAMIENTO APARCEROS DEL FRACCIONAMIENTO LA SELVA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 276902	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	276902	6	192	100	0	(meta:1, (unidad_medida:Aula, meta:389.9, moa_modificador:1255.14))	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUJCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES						
FOLIO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB230402263156	[foto1: /leva_municipio13, localidad55, direccion/CALLE PRINCIPAL TUCTA PUEBLO TUCTA 86230 TUCTA, NACAJUJCA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL TUCTA Y CALLE POPAL CALLE CERRO A 200 METROS DEL APORQUE Y LA IGLESIA DEL POSUADO TUCTA. km: 02.39474766, lat:18.1638642]	15-11-2023	20-11-2023	\$23,969.08	\$23,969.08	\$23,969.08	\$23,969.08	\$23,969.08	[foto1: /leva_cbrCbrCbr, numero_contratos/MNAC-CONF-000173M-044022-A, comprobante/140738, contratista/comunicacion/MUNICIPIO DE NACAJUJCA, monto:47908.16, importe_modificado:21660.08]	[meta1: [unidad_medida:Metros, avance:1.2]]	CARRETA_FOTOS 22832580proy yecto_INICIO 22832580proy esta_FIN 22832580proy esta_PROCE SO)	Terminado	Validad o avance s	Sin observaciones
TAB230402263156	[foto1: /leva_municipio13, localidad55, direccion/CALLE APARCEROS 86246 APARCEROS, NACAJUJCA TABASCO ENTRE CALLE APARCEROS LA FERRA Y CALLE APARCEROS TIPO GRAMMA, SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA CASA HABITAD DE BOSQUE DE SALOTA. km: 92.99816033, lat:18.01252377]	01-09-2023	15-10-2023	\$4,026,838.85	\$4,026,838.85	\$4,026,838.85	\$4,026,838.85	\$4,026,838.85	[foto1: /leva_cbrCbrCbr, numero_contratos/MNAC-CONF-000173M-044022-A, comprobante/PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., comprobante/MUNICIPIO DE NACAJUJCA, monto:663304.87, importe_modificado:468334.87]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.62]]	22832580proy yecto_PROCE SO, 22832580proy esta_FIN, 22832580proy esta_PROCE SO, 22832580proy esta_INICIO	Terminado	Validad o avance s	Sin observaciones
TAB230402263156	[foto1: /leva_municipio13, localidad55, direccion/CALLE APARCEROS 86246 LIBERTAD APARCEROS, NACAJUJCA TABASCO ENTRE CALLE APARCEROS 1 Y CALLE CALLE TELLES APARCEROS 1, SE ENCUENTRA AL FINAL DEL FRACCIONAMIENTO LA SELVA ALUN COSTADO DEL EJIDO TELLE. km: 62.67246555, lat:18.02600872]	01-09-2023	30-10-2023	\$1,408,527.37	\$1,408,527.37	\$1,408,527.37	\$1,408,527.37	\$1,408,527.37	[foto1: /leva_cbrCbrCbr, numero_contratos/MNAC-CONF-000173M-0312023, comprobante/PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., comprobante/MUNICIPIO DE NACAJUJCA, monto:1408527.37, importe_modificado:1408527.37]	[meta1: [unidad_medida:Au, avance:1251.14]]	22832580proy yecto_INICIO 22832580proy esta_FIN, 22832580proy esta_PROCE SO)	Terminado	Validad o avance s	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 80

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M3 - RAMO	M4 - CICLO DE RECURSO	M5 - RAMO	M6 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL RECIBIDO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230402284837	2023	33-1004-Apertura Municipal Federal para Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Municipal	33-1004-Apertura Municipal Federal para Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Municipal	Proyecto de Inversión			Proyecto de Inversión	\$15,905.53	\$15,741.41	(F1: Edo. recurso 2023, ramo 33, modalidad: prog. pres 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 16905.53, modificando: 16741.41)	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD LA SELVA, ASENTAMIENTO TABASCO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 283818	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	283818	200	350	0	0	(meta: (unidad, medida: Piezas, metros L.O. meta, modificad: 1.0))
TAB230402284873	2023	33-1004-Apertura Municipal Federal para Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Municipal	33-1004-Apertura Municipal Federal para Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Municipal	Proyecto de Inversión			Proyecto de Inversión	\$109,421.05	\$105,003.20	(F1: Edo. recurso 2023, ramo 33, modalidad: prog. pres 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 109421.05, modificando: 105003.20)	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD BOLLIVAR ASENTAMIENTO GUILTALUCA MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 283989	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	283989	400	650	0	0	(meta: (unidad, medida: Piezas, metros L.O. meta, modificad: 1.0))
TAB230402281144	2023	33-1004-Apertura Municipal Federal para Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Municipal	33-1004-Apertura Municipal Federal para Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Municipal	Proyecto de Inversión			Proyecto de Inversión	\$3,532,517.09	\$3,488,065.72	(F1: Edo. recurso 2023, ramo 33, modalidad: prog. pres 4, tipo recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3532517.09, modificando: 348065.72)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NACAJUCA LOCALIDAD SIMÓN BOLLIVAR ASENTAMIENTO NACAJUCA. - 289123	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	289123	350	320	0	0	(meta: (unidad, medida: Metros Cuadrados, mts x 2023, 0, meta, modif: 64x2090.5))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES							
FOLIO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES
TAB20402254837	(geo: {leve_municipio:13, localidad:69, direccion:CALLE RESIDENCIAL TABASCO 1 TABASCO I, 8248 LA SELVA NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE TABASCO I Y A. 100 METROS DE LA CASA HABITAD DEL HAYINTAMIENTO DE NACAJUCA, kec:32, 96340316, lat:18.02341417})	25-10-2023	31-10-2023	\$16,741.41	\$16,741.41	\$16,741.41	\$16,741.41	\$16,741.41	(foto: {ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40718, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:33847.04, importe_modificado:16741.41})	(meta: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0})	(2284837)proyecto_PROCESO_2284837)proyecto_FIN_2284837)proyecto_INICIO	Terminado	Validado o avanzado	(foto: {observación:UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER EQUIPAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:skabell@inecra.mt, fecha:2024-01-13})	Sin observaciones
TAB20402254873	(geo: {leve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE RINBO ALA DEPORTIVA PUEBLO GUATACALCA, 86337 GUATACALCA NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE GUATACALCA Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PARQUE DEL CENTRO DEL POBLADO DE GUATACALCA Y CALLE DEL GUATACALCA Y CALLE DEL 92.87474169, lat:18.17452279})	01-11-2023	10-11-2023	\$105,003.20	\$105,003.20	\$105,003.20	\$105,003.20	\$105,003.20	(foto: {ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140772, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:213424.25, importe_modificado:105003.20})	(meta: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0})	(2284873)proyecto_PROCESO_2284873)proyecto_FIN_2284873)proyecto_INICIO	Terminado	Validado o avanzado	(foto: {observación:UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER EQUIPAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:skabell@inecra.mt, fecha:2024-01-14})	Sin observaciones
TAB2040228144	(geo: {leve_municipio:13, localidad:00, direccion:CALLE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR EJIDO NACAJUCA, 86220 SIMON BOLIVAR, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE ADAN MAGAÑA CALLE NACAJUCA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA LORIENTA DE BENITO JUAREZ Y LA GASOLINERA,, kec:03, 0097039, lat:18.15969997})	25-09-2023	08-11-2023	\$3,460,085.72	\$3,468,085.72	\$3,468,085.72	\$3,468,085.72	\$3,468,085.72	(foto: {ipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-DDOTSM-042/2023, contratista:CHINTHA VERDIANA SILVAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3488373.02, importe_modificado:3488373.02})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2090.8})	(2286144)proyecto_FIN_2286144)proyecto_PROCESO_2286144)proyecto_INICIO	Terminado	Validado o avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones

(Handwritten marks and signatures)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 80

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	m1_CICLO DE REGISTRO	m1_RAMO	m1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m2_CICLO DE REGISTRO	m2_RAMO	m2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB20402281351	2023	33- Apoyos Federales para las Entidades Federales del Sistema Municipal	1004- Apoyos Federales para las Entidades Federales del Sistema Municipal				Proyecto de inversión	\$13,786.20	\$13,698.99	(f1: (foto_recurso:2023_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13786.2, modificador:1638.99))	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD TECOLUTA 2DA. SECCION - 265437	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sm Identificar	265437	5	102	90	0	(meta:1: (unidad_medida:Plazas, meta:0, meta_modificada:1.0))
TAB23402281460	2023	33- Apoyos Federales para las Entidades Federales del Sistema Municipal	1004- Apoyos Federales para las Entidades Federales del Sistema Municipal				Proyecto de inversión	\$56,057.42	\$56,844.34	(f1: (foto_recurso:2023_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56057.42, modificador:5894.34))	EQUIPAMIENTO EN EL ALUMBRADO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD OXIMACQUE - 266032	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sm Identificar	266032	3	165	140	0	(meta:1: (unidad_medida:Plazas, meta:30.0, meta_modificada:1.0))
TAB20402281784	2023	33- Apoyos Federales para las Entidades Federales del Sistema Municipal	1004- Apoyos Federales para las Entidades Federales del Sistema Municipal				Proyecto de inversión	\$273,868.88	\$273,273.26	(f1: (foto_recurso:2023_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273868.88, modificador:273273.26))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO NACAJUCA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE NACAJUCA - 287828	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sm Identificar	287828	3	440	400	0	(meta:1: (unidad_medida:Plazas, meta:85.0, meta_modificada:65.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES						
FOLIO	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECUERDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
748230402281351	{geo: {lev: municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE TECOLUTA - NACAJUCA SECCION 88203 TECOLUTA 2DA. SECCION NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE TECOLUTA 2DA - NACAJUCA Y A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL POBLADO TECOLUTA 2DA., lev: 93.01865448, lat: 18.24570773}}	01-08-2023	15-08-2023	\$13,696.99	\$13,696.99	\$13,696.99	\$13,696.99	\$13,696.99	{cbo: {ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140771, contrato:convencio:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:13798.2, importe_modificado:13696.99}}	{meta: {unidad_medida:Piezas, avances:0}}	{2281151}proyecto_INICIO {2281151}proyecto_FIN {2281151}proyecto_PROCESO	Terminado	Validad o avance s	Observaciones
748230402281460	{geo: {lev: municipio:13, localidad:20, direccion:CALLE ORANIQUE - NACAJUCA PUEBLO ORANIQUE 88205 ORANIQUE, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE ORANIQUE-NACAJUCA Y A 50METROS DEL PARQUE CENTRAL DEL POBLADO ORANIQUE, lev: 92.94655322, lat: 18.21591061}}	24-11-2023	30-11-2023	\$56,944.34	\$56,944.34	\$56,944.34	\$56,944.34	\$56,944.34	{cbo: {ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140783, contrato:convencio:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:139718.84, importe_modificado:56944.34}}	{meta: {unidad_medida:Piezas, avances:0}}	{2281460}proyecto_FIN {2281460}proyecto_PROCESO {2281460}proyecto_INICIO	Terminado	Validad o avance s	Observaciones
748230402281784	{geo: {lev: municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTO PALMA CIUDAD NACAJUCA, 88200 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE ORANIQUE PALMA Y EUSEBIO CASTILLO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE EL HOSPITAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, lev: 93.01865791, lat: 18.16465537}}	01-11-2023	20-11-2023	\$273,273.29	\$273,273.29	\$273,273.29	\$273,273.29	\$273,273.29	{cbo: {ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140728, contrato:convencio:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:517272.17, importe_modificado:273273.29}}	{meta: {unidad_medida:Piezas, avances:85.0}}	{2281784}proyecto_INICIO {2281784}proyecto_FIN {2281784}proyecto_PROCESO	Terminado	Validad o avance s	Observaciones

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO

TOTAL DE PROYECTOS: 80

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO

FOJO	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA	M2_PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL RECIBIDO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230402261960	2023	33- Apoyos Federales al Desarrollo Municipal para las Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de Inversión		Proyecto de Inversión	\$169,253.86	\$169,531.07	(F1: (cdo_recurso:2023_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169253.86, modificado:16651.07))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD BOSQUE DE SALOYA. ASENTAMIENTO BOSQUE DE SALOYA. - 268617	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	268617	5	364	355	0	0 (meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:0, meta_modificada:1 (0))
TAB230402281969	2023	33- Apoyos Federales al Desarrollo Municipal para las Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de Inversión		Proyecto de Inversión	\$16,766.70	\$16,760.00	(F1: (cdo_recurso:2023_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16766.7, modificado:19766.8))	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD BRISAS DEL CARRIZAL. ASENTAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL. - 268658	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	268658	5	260	250	0	0 (meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:0, meta_modificada:1 (0))
TAB23040235467	2023	33- Apoyos Federales al Desarrollo Municipal para las Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de Inversión		Proyecto de Inversión	\$7,917.00	\$7,917.00	(F1: (cdo_recurso:2023_ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7917.0, modificado:7917.0))	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD EL SITIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 266569	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	266569	5	162	150	0	0 (meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:0, meta_modificada:1 (0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUJA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FUO	COORDENAM	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECUADRO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB230402231960	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:52, direccion:CALLE BOSQUE - CEDRO FRACCIONAMIENTO BOSQUE DE SALOYA, 66246 BOSQUE TABASCO ENTRE CALLE BOSQUE CEDRO Y CALLE AVENIDA DEL BOSQUE, CALLE BLANCA VAZQUEZ VAZQUEZ A 500 METROS DEL PUENTE GRIGALBA 3 DEL MUNICIPIO DE Ixcel, 92.9555027, lat:19.015582769}]	15-10-2023	29-10-2023	\$186,531.07	\$186,531.07	\$186,531.07	\$146,531.07	\$186,531.07	[cbo1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140773, contrato:convocatoria MUNICIPIO DE NACAJUJA, monto:182283.86, importe_modificado:186531.07}]	[meta1: {unidad_medida:Piezas, avances:1.0}]	2281960/proyecto_INICIO 2281960/proyecto_PROCESO 2281960/proyecto_FIN	Terminado	Validad o avance \$	[obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER: EQUIPAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:cezar@hijmexm, fecha:2024-01-14}]	Sin observaciones
TAB230402231969	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:58, direccion:CALLE CALLE CEIBA FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, 66246 BRISAS DEL CARRIZAL, NACAJUJA TABASCO ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE PINO, CALLE NANCHE SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA ENSUELA PRIMARIA DEL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CAR, km: 92.97146655, lat:18.01217584}]	20-10-2023	31-10-2023	\$10,796.80	\$10,796.80	\$10,796.80	\$10,796.80	\$10,796.80	[cbo1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140789, contrato:convocatoria MUNICIPIO DE NACAJUJA, monto:16796.7, importe_modificado:16796.8}]	[meta1: {unidad_medida:Piezas, avances:1.0}]	2281969/proyecto_INICIO 2281969/proyecto_PROCESO 2281969/proyecto_FIN	Terminado	Validad o avance \$	[obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER: EQUIPAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:cezar@hijmexm, fecha:2024-01-14}]	Sin observaciones
TAB230402235487	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:52, direccion:CALLE EL SITIO RANCHERIA EL SITIO, 66236 EL SITIO, NACAJUJA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL EL SITIO Y CALLE PRINCIPAL EL SITIO, A 300 METROS DEL PUENTE GRIGALBA 3 DEL MUNICIPIO DE Ixcel, 92.95704548, lat:18.21926688}]	06-12-2023	06-12-2023	\$7,917.00	\$7,917.00	\$7,917.00	\$7,917.00	\$7,917.00	[cbo1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140716, contrato:convocatoria MUNICIPIO DE NACAJUJA, monto:15934.0, importe_modificado:7617.0}]	[meta1: {unidad_medida:Piezas, avances:1.0}]	2285487/proyecto_INICIO 2285487/proyecto_PROCESO 2285487/proyecto_FIN	Terminado	Validad o avance \$	[obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER: EQUIPAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:cezar@hijmexm, fecha:2024-01-13}]	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 80

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	m1 - CICLO DE RECURSO	m1 - PAIS	m1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m2 - CICLO DE RECURSO	m2 - PAIS	m2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	MONTOS MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230402285500	2023	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios				Proyecto de Inversión	\$14,413.74	\$14,411.84	(F1: (delo_recurso2023_ramo33_modificad1_prog_pres4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14413.74, modificado:14111.84))	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD (ISLA GUADALUPE ASENTAMIENTO ISLA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA - 286817	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	286817	5	120	200	0	0 (meta1: (unidad_medida:Piezas, meta2:0, meta_modificad1:0))
TAB23040228557	2023	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios				Proyecto de Inversión	\$68,971.07	\$68,972.92	(F1: (delo_recurso2023_ramo33_modificad1_prog_pres4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68971.07, modificado:68972.92))	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD VANILLA ASENTAMIENTO VANILLA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA - 289842	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	289842	5	156	250	0	0 (meta1: (unidad_medida:Piezas, meta2:330, meta_modificad1:0))
TAB230402283811	2023	33- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004- Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios				Proyecto de Inversión	\$418,098.00	\$327,608.80	(F1: (delo_recurso2023_ramo33_modificad1_prog_pres4_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418098.00, modificado:327608.8))	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE PANAMA NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO 17 DE JULIO - 279423	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	279428	5	325	306	0	0 (meta1: (unidad_medida:Piezas, meta2:1.0, meta_modificad1:0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							PERIODO: Cuarto Trimestre 2023							
FOLIO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROBADO	DEBERADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FIGIOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
TAB20402285500	[obj:1] (lve_municipio13, localid:42, direccion: CALLE ISLA GUADALUPE RANCHERIA ISLA GUADALUPE, 86235 ISLA GUADALUPE, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE (IGNACIO ALLENDE, FRENTE A LA IGLESIA DE LA RANCHERIA ISLA, GUADALUPE, kpc, 92.94197104, lat:18.21466428))	11-11-2023	13-12-2023	\$14,411.84	\$14,411.84	\$14,411.84	\$14,411.84	\$14,411.84	[obj:1] (lve_municipio13, numero_contrato:140157, contrato: MONTO:28825.50, importe_modificado:14411.84)	[metr:1] (unidad_medida:Phzas, avance:1.0)	2285500/proy yeco_INICIO 2285500/proy ecta_FIN, 2285500/proy ecta_PROCE SO)	Terminado	Validad o avance s	[obj:1] (lve_municipio13, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: EQUIPAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:oktabellejmo neqm, fecha:2024-01-12)	Sin observaciones	OBSERVACIONES REVISIÓN
TAB2040228557	[obj:1] (lve_municipio13, localid:36, direccion: CALLE PRINCIPAL VAINILLA - NACAJUCA RANCHERIA VAINILLA, 86240 VAINILLA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE VAINILLA - NACAJUCA Y CALLE VAINILLA - JALUPA, SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, km-, 93.01500533, lat:18.15628246))	16-11-2023	25-11-2023	\$68,917.92	\$68,917.92	\$68,917.92	\$68,917.92	\$68,917.92	[obj:1] (lve_municipio13, numero_contrato:140757, contrato: MONTO:137868.00, importe_modificado:68917.92)	[metr:1] (unidad_medida:Phzas, avance:1.0)	228557/proy yeco_INICIO 228557/proy ecta_FIN, 228557/proy ecta_PROCE SO)	Terminado	Validad o avance s	[obj:1] (lve_municipio13, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: EQUIPAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:oktabellejmo neqm, fecha:2024-01-14)	Sin observaciones	OBSERVACIONES
TAB20402285811	[obj:1] (lve_municipio13, localid:1, direccion: CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CUADRO, 17 DE JULIO, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE AVENDADO PLAZA, CALLE MELCHOR OCAÑO SE ENCUENTRA EN FRENTE DE EL DIF MUNICIPAL DEL MUNICIPIO, km-, 93.0234186, lat:18.1723578))	26-09-2023	08-11-2023	\$327,636.80	\$327,636.80	\$327,636.80	\$327,636.80	\$327,636.80	[obj:1] (lve_municipio13, numero_contrato:MNAC-COMT-200318-04-03-2023, contrato: HERNANDEZ HERNANDEZ, municipio: NACAJUCA, numero_contrato:330, importe_modificado:409323.98)	[metr:1] (unidad_medida:Phzas, avance:1.0)	228331/proy yeco_INICIO 228331/proy ecta_FIN, 228331/proy ecta_PROCE SO)	Terminado	Validad o avance s	[obj:1] (lve_municipio13, UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: DESPLAZADOR, trimestre:4.0, usuario:oktabellejmo neqm, fecha:2024-01-11)	Sin observaciones	OBSERVACIONES

Handwritten signature and initials in the top right corner of the table area.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 80

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	m1_CICLO DE RECURSO	m1_RAMO	m1_PROGRAMA	m2_CICLO DE RECURSO	m2_RAMO	m2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO APROBADO	FRONTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB2304022698	2023	33- Apoyos Municipales para Demarcaciones Federales del Estado de México y Distrito Federal	1004- Apoyos Municipales para Demarcaciones Federales del Estado de México y Distrito Federal				Proyecto de inversión	\$78,302.51	\$77,111.58	(ff: 660, recurso:2023, memo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78302.51, modificado:77111.58)	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIPROPOSITO EN NACAJUCA LOCALIDAD TAXCO ASENTAMIENTO TAXCO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA - 287525	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	287525	5	330	475	0	(metas: unidad_medidas:Piezas, meta:220, meta_modificada:1 (0))
TAB230402269451	2023	33- Apoyos Municipales para Demarcaciones Federales del Estado de México y Distrito Federal	1004- Apoyos Municipales para Demarcaciones Federales del Estado de México y Distrito Federal				Proyecto de inversión	\$45,310.74	\$33,280.00	(ff: 660, recurso:2023, memo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45310.74, modificado:33280.00)	EQUIPAMIENTO DE ELECTRICIDAD CON UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA EN NACAJUCA LOCALIDAD CONGREGACION GUATACALCA ASENTAMIENTO GUATACALCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA - 345578	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	345578	5	85	60	0	(metas: unidad_medidas:Piezas, meta:10, meta_modificada:1 (0))
TAB230402263700	2023	33- Apoyos Municipales para Demarcaciones Federales del Estado de México y Distrito Federal	1004- Apoyos Municipales para Demarcaciones Federales del Estado de México y Distrito Federal				Proyecto de inversión	\$548,019.40		(ff: 660, recurso:2023, memo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48019.4, modificado:83378.02)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD MANUEL BUENDIA TELLEZ GRON ASENTAMIENTO MANUEL BUENDIA TELLEZ GRON DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA - 278889	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	278889	5	55	45	0	(metas: unidad_medidas:Metricas Cuadrados, meta:748.42, meta_modificada:748.42)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES						
FOLIO	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DENGUADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_RISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB23040228451	(geo1: fev_municipio:13, localidad:32, direccion:CALLE TAXCO RANCHERIA TAXCO, 88240 TAXCO, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE TAXCO-NACAJUCA Y CALLE TAXCO-ALFA MENDIZ SE ENCUENTRA ENFRENTA DE LA PRIMARIA DE LA RANCHERIA TAXCO, km. 03.00387468, lat:18.13704488)	22-11-2023	30-11-2023	\$77,111.58	\$77,111.58	\$77,111.58	\$77,111.58	\$77,111.58	(cbo1: tipo_obras:Administración directa, numero_contratos:140732, contratista: comarca:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:155144.09, importe_modificado:77111.58)	(nivel1: (unidad_medida:Piezas, avances:1.0))	(228568)/proy yedo_INCO (228568)/proy yedo_FIN (228568)/proy yedo_PROCE (0)	Terminado	Validad o avances	(cbo1: (observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: EQUIPO, EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTA, O utensilios de trabajo) numero, fecha:2024-01-13)	Sin observaciones
TAB23040228451	(geo1: fev_municipio:13, localidad:41, direccion:AVENIDA CONGREGACION GUATACALCA RANCHERIA GUATACALCA, 88237 GUATACALCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE GUATACALCA - ZAPOTE Y, SE ENCUENTRA ENTRE LA RANCHERIA ZAPOTE Y EL PCB GUATACALCA, km. 02.861927, lat:18.16320598)	20-06-2023	23-08-2023	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$38,280.00	(cbo1: tipo_obras:Administración directa, numero_contratos:10774, contratista: comarca:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:38280.00, importe_modificado:38280.00)	(nivel1: (unidad_medida:Piezas, avances:1.0))	(228545)/proy yedo_INCO (228545)/proy yedo_PROCE (0) (228545)/proy yedo_FIN (0)	Terminado	Validad o avances	(cbo1: (observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: EQUIPO, HERRAMIENTA, O utensilios de trabajo) numero, fecha:2024-01-13)	Sin observaciones
*AE23040228370	(geo1: fev_municipio:13, localidad:70, direccion:CALLE TELLES GIRON EJIDO MANUEL BUENOSA TELLEZ GIRON, 88240 MANUEL BUENOSA TELLEZ GIRON, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE TELLEZ GIRON Y CALLE VIRGEN DEL CARMEN, CALLE SAN MARCOS SE ENCUENTRA A EL FINAL DEL FRACCIONAMIENTO LA SELVA, km:49.5752659, lat:18.02537866)	01-09-2023	15-10-2023	\$838,798.02	\$838,798.02	\$838,798.02	\$838,798.02	\$838,798.02	(cbo1: tipo_obras:Obras, numero_contratos:MACCONT-0007SM0404/2023, contratista:PROYECTOS, DERAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., comarca:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:8833634.87, importe_modificado:8833634.87)	(nivel1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:746.42))	(2283706)/proy yedo_INCO (2283706)/proy yedo_PROCE (0) (2283706)/proy yedo_FIN (0)	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO

TOTAL DE PROYECTOS: 80

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	m_CICLO DE RECURSO	m_RAMO	m_CICLO DE RECURSO	m_RAMO	m_CICLO DE RECURSO	m_RAMO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO GLOBAL	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230402033500	2023	33- Apoyos a las Entidades Federativas del Sistema Municipal	33- Apoyos a las Entidades Federativas del Sistema Municipal	33- Apoyos a las Entidades Federativas del Sistema Municipal	33- Apoyos a las Entidades Federativas del Sistema Municipal	33- Apoyos a las Entidades Federativas del Sistema Municipal	Proyecto de inversión	\$121,632.63	\$120,731.73	(ff1: (dcto_recurso:2023, memo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), memo:121632.63, modificado:120731.73))	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN NACAJUCA LOCALIDAD BOSQUE DE SALOYA ASENTAMIENTO BOSQUE DE SALOYA MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 279198	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	279198-S	5	130	125	0	(meta1: (unidad_medidas:Minimor de meta, meta:70.0, meta_modificada:70.0))
TAB2304020335007	2023	33- Apoyos a las Entidades Federativas del Sistema Municipal	33- Apoyos a las Entidades Federativas del Sistema Municipal	33- Apoyos a las Entidades Federativas del Sistema Municipal	33- Apoyos a las Entidades Federativas del Sistema Municipal	33- Apoyos a las Entidades Federativas del Sistema Municipal	Proyecto de inversión	\$5,473,502.70	\$5,412,241.71	(ff1: (dcto_recurso:2023, memo:33, modalidad, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), memo:5473502.7, modificado:5412241.71))	REHABILITACION GENERAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO OCUATTIAN, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OCUATTIAN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Sin identificar	430-08-R005	5	977	873	0	(meta1: (unidad_medidas:Metros Cuadrados, meta:3158.15, meta_modificada:3158.15))
TAB2304020335001	2022	33- Provisión de Salas y Económicas	33- Provisión de Salas y Económicas	33- Provisión de Salas y Económicas	33- Provisión de Salas y Económicas	33- Provisión de Salas y Económicas	Proyecto de inversión	\$550,308.64	\$547,383.62	(ff1: (dcto_recurso:2022, memo:23, modalidad, prog_pres:0, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), memo:550308.64, modificado:547383.62))	INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTONOMO DE 5000 W. PARA VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. SANTA ROSA	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	477-08-R004	5	7	4	0	(meta1: (unidad_medidas:Equipim ento, meta:5.0, meta_modificada:5.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAUIUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	COMENTARIOS	OBSERVACIONES		
FUO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENGUADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	COMENTARIOS	OBSERVACIONES	
TAB2304023507	[geo]: [municipio]:13, [localidad]:0, [direccion]:CALLE BOSQUES DE SALOYA FRACCIONAMIENTO BOSQUE DE SALOYA, 88248 BOSQUE DE SALOYA, NACAUIUCA TABASCO ENTRE CALLE BOSQUE- CEDRO Y CALLE PASEO LA PRIMAVERA, METROS DE LA DEPORTIVA DE BOSQUE DE SALOYA, [coordenada]:92.95611458, [lat]:18.01632195}}	20-09-2023	18-10-2023	\$120,731.73	\$120,731.73	\$120,731.73	\$120,731.73	\$120,731.73	[meta]: [unidad_medida]:Metros Cuadrados, avance:(70.0) [foto]: [tipo_documento]:Acta, numero_documento:ACTA-CONT-DOOTSM-04/00/2023, contratista:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORRIELO, convocante:MUNICIPIO DE NACAUIUCA, monto:120758.81, importe_modificado:(20758.81)}	[meta]: [unidad_medida]:Metros Cuadrados, avance:(70.0) 22837684/proy ecto_FIN, 22837684/proy ecto_PROCE SO	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validad o avance	[objetivo]: [unidad_medida]:CORRECTA DEBE SER: METROS LINEALES, [importe]:4.0, [usuario]:[email]:[fecha]:2024-01-12}}	[objetivo]: [unidad_medida]:CORRECTA DEBE SER: METROS LINEALES, [importe]:4.0, [usuario]:[email]:[fecha]:2024-01-12}}	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2304023507	[geo]: [municipio]:13, [localidad]:0, [direccion]:8620 Oculatlan, Tab., [lat]:18.10984}}	15-05-2023	14-11-2023	\$5,412,341.71	\$5,412,341.71	\$5,412,341.71	\$5,412,341.71	\$5,412,341.71	[meta]: [unidad_medida]:Metros Cuadrados, avance:(50.15) [foto]: [tipo_documento]:Acta, numero_documento:ACTA-CONT-DOOTSM-03/00/2023, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAUIUCA, monto:5412341.72, importe_modificado:(5412341.72)}	[meta]: [unidad_medida]:Metros Cuadrados, avance:(50.15) 2335007/proy ecto_FIN, 2335007/proy ecto_JINCO	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validad o avance	[objetivo]: [unidad_medida]:CORRECTA DEBE SER: EQUIPOS, [importe]:4.0, [usuario]:[email]:[fecha]:2024-01-14}}	[objetivo]: [unidad_medida]:CORRECTA DEBE SER: EQUIPOS, [importe]:4.0, [usuario]:[email]:[fecha]:2024-01-14}}	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2304023507	[geo]: [municipio]:13, [localidad]:0, [direccion]:Bosques de Saloya, [coordenada]:92.956261, [lat]:18.06176}}	18-12-2023	22-12-2023	\$547,383.82	\$547,383.82	\$547,383.82	\$547,383.82	\$547,383.82	[meta]: [unidad_medida]:Metros Cuadrados, avance:(50) [foto]: [tipo_documento]:Acta, numero_documento:ACTA-CONT-DOOTSM-04/00/2023, convocante:MUNICIPIO DE NACAUIUCA, monto:547383.82, importe_modificado:(547383.82)}	[meta]: [unidad_medida]:Metros Cuadrados, avance:(50) 2335011/proy ecto_FIN, 2335011/proy ecto_PROCE SO	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validad o avance	[objetivo]: [unidad_medida]:CORRECTA DEBE SER: EQUIPOS, [importe]:4.0, [usuario]:[email]:[fecha]:2024-01-14}}	[objetivo]: [unidad_medida]:CORRECTA DEBE SER: EQUIPOS, [importe]:4.0, [usuario]:[email]:[fecha]:2024-01-14}}	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten marks and signatures in the right margin of the page.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 80

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																	
FOLIO	#1. CICLO DE RECURSO	#2. RAMO	#3. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230402281453	2023	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales del Distrito Municipal	1004- FUS- Municipios Federales	Proyecto de inversión	\$1,426,098.54	\$1,423,327.25	(ff: (cdo_recurso:2023, rmc:33, modalidad, prog_pes=4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426098.54, modificador:140327.25)	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA DE ELECTRICIDAD EN NACAJUCA LOCALIDAD CONGRUACION GUAJALUCA ASENTAMIENTO GUATACALCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, - 286179	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	286179	65	274	220	0	(meta:1 (unidad_medida:Meses, meta_modificador:0))
TAB230402281915	2023	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales del Distrito Municipal	1004- FUS- Municipios Federales	Proyecto de inversión	\$41,820.32	\$41,520.32	(ff: (cdo_recurso:2023, rmc:33, modalidad, prog_pes=4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41820.32, modificador:1820.32)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD RIVERA ALTA ASENTAMIENTO RIVERA ALTA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, - 286572	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	286572	S	312	275	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificador:1.0))
TAB230402282075	2023	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales del Distrito Municipal	1004- FUS- Municipios Federales	Proyecto de inversión	\$11,809.96	\$11,809.96	(ff: (cdo_recurso:2023, rmc:33, modalidad, prog_pes=4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11809.96, modificador:11809.96))	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD TECOLUTA 1BA SECCION ASENTAMIENTO TECOLUTA 1BA SECCION EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, - 289438	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	289438	S	330	292	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificador:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							PERIODO: Cuarto Trimestre 2023					
FOLIO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB230402281463	[geo]: [eve_municipio:13, localidad:41, direccion:CALLE CONGRESACION GUATACALCA-NACAJUCA EJIDO GUATACALCA 86337 GUATACALCA NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE GUATACALCA-NACAJUCA Y CALLE QUATACALCA. ZAPOTE SE ENCUENTRA LA OBRA A 600 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA IGLESIA CATOLICA. km: 74.86941911, lat:18.16338073]]	05-05-2023	19-10-2023	\$1,420,327.25	\$1,420,327.25	\$1,420,327.25	\$1,420,327.25	\$1,420,327.25	[foto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM4007/2023, contenido:SERVICIOS INTEGRALES MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALU S.A DE C.V. con sede en el MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1420330.49, importe_modificado:1420330.49]	[meta]: [unidad_medida:Metros, avances:0]	[2281483]proy ecto_FIN_2281483proy ecto_PROCE SO	Terminado	Validad o avance s	[foto]: [observación:LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERIA SER METROS LINEALES, no se actualizó el informe, fecha:2024-01-13]
TAB230402281915	[geo]: [eve_municipio:13, localidad:72, direccion:CALLE RIVERA ALTA-NACAJUCA EJIDO RIVERA ALTA, 86220 RIVERA ALTA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE RIVERA ALTA-NACAJUCA Y CALLE RIVERA ALTA -JALPA DE MENDEZ, SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CHONTALPA, Y, km: 83.03590461, lat:18.16006564]	05-10-2023	09-10-2023	\$41,820.32	\$41,820.32	\$41,820.32	\$41,820.32	\$41,820.32	[foto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140714, contenido:comercio:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:41820.32, importe_modificado:41820.32]	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avances:1.0]	[2281915]proy ecto_PROCE SO, 2281915proy ecto_FIN_2281915proy ecto_INICIO	Terminado	Validad o avance s	[foto]: [observación:LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERIA SER EQUIPAMIENTO, trimestre 4.0, usuario:afzab@hijm neqam, fecha:2024-01-13]
TAB230402282075	[geo]: [eve_municipio:13, localidad:33, direccion:CALLE TECOLUTA - NACAJUCA PUEBLO TECOLUTA IRA SECCIÓN 80333 TECOLUTA IRA SECCIÓN, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE TECOLUTA IRA-NACAJUCA Y SE ENCUENTRA ENFRENTA DE LA IGLESIA Y LA DELEGACION DEL POBLADO DELEGACION DEL POBLADO TECOLUTA IRA, km: 93.01588135, lat:18.25465711]	14-10-2023	17-10-2023	\$11,800.96	\$11,800.96	\$11,800.96	\$11,800.96	\$11,800.96	[foto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140731, contenido:comercio:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:23519.92, importe_modificado:1800.96]	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avances:1.0]	[2282075]proy ecto_FIN_2282075proy ecto_PROCE SO, 2282075proy ecto_INICIO	Terminado	Validad o avance s	[foto]: [observación:LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERIA SER EQUIPAMIENTO, trimestre 4.0, usuario:afzab@hijm neqam, fecha:2024-01-14]

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO

TOTAL DE PROYECTOS: 80

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	m_CICLO DE RECURSO	m_PROGRAMA	m_CICLO DE RECURSO	m_PROGRAMA	m_CICLO DE RECURSO	m_PROGRAMA	CATEGORIA	MORTO GLOBAL APROBADO	MORTO GLOBAL MONITOREADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB23040286397	2023	33- Apoyos Municipales Federales para la Democracia y el Desarrollo Municipal	1004- FNS	Proyecto de Inversión	\$381,637.14	\$381,199.20	Proyecto de Inversión	\$381,637.14	\$381,199.20	(RF: (folio_recurso:2023_ramo:33, modalidad: prog.ase-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381637.14, modificado:381199.20))	REHABILITACION DE LA PLANTA ELECTRICA RED DE ALCANTARILLADO EN NACAJUCA LOCALIDAD RIQUELME DE SALOYA ASENTAMIENTO BOSQUE DE SALOYA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA - 279536	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si Identificar	279536	650	650	600	600	0 (meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB23040286397	2023	33- Apoyos Municipales Federales para la Democracia y el Desarrollo Municipal	1004- FNS	Proyecto de Inversión	\$276,656.75	\$278,284.00	Proyecto de Inversión	\$276,656.75	\$278,284.00	(RF: (folio_recurso:2023_ramo:33, modalidad: prog.ase-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276656.75, modificado:278284.00))	MANTENIMIENTO ALAS REGILLAS LE RED DE ALCANTARILLADO EN NACAJUCA LOCALIDAD SALVADOR ALLENDE DE ASENTAMIENTO SALVADOR ALLENDE MUNICIPIO DE NACAJUCA - 279654	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si Identificar	279654	340	340	300	300	0 (meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB23040286392	2023	33- Apoyos Municipales Federales para la Democracia y el Desarrollo Municipal	1004- FNS	Proyecto de Inversión	\$73,471.87	\$72,142.43	Proyecto de Inversión	\$73,471.87	\$72,142.43	(RF: (folio_recurso:2023_ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73471.87, modificado:72142.43))	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD CORRIENTE IPA, SECCION ASENTAMIENTO CORRIENTE IPA, SECCION - 286133	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si Identificar	286133	460	460	450	450	0 (meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:1.0))

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	CONFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB230402283797	[pro1: [lpo: municipio:13, localidad:87, direccion:CALLE AVENIDA DEL BOSQUE FRACCIONAMIENTO BOSQUE DE SALOYA, 86207, TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA DEL BOSQUE Y AVENIDA AVENIDA LAS TORREAS A 300 METROS DEL PASADIZO DE LOS REYES DE SALOYA LA ESCUELA SECUNDARIA, bn:92.969736074, lat:18.01746972]	01-07-2023	11-07-2023	\$381,199.20	\$381,199.20	\$381,199.20	\$381,199.20	\$381,199.20	[cbo1: [lpo: obra:Administración directa, numero_contrato:140129, contrato:convocatoria:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:381199.2, importe_modificado:381199.2]	[meta1: [unidad_medida:Pile zas, avances:1.0]]	[2283397/pro yedo_PROCE ESO, 2283397/pro yedo_INICIO, 2283397/pro yedo_FIN]	Terminado	Validad o avance s	[cbo1: [observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION NIMASATA4.0, fecha:2024-01-12]	Sin observaciones
TAB230402283897	[pro1: [lpo: municipio:13, localidad:87, direccion:CALLE SALVADOR ALLENDE EJIDO SALVADOR ALLENDE, 86240, TABASCO ENTRE CALLE NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y JALUPA, CALLE SALVADOR ALLENDE, NACAJUCA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, bn:93.0343878, lat:18.15576135]	04-06-2023	18-06-2023	\$278,284.00	\$278,284.00	\$278,284.00	\$278,284.00	\$278,284.00	[cbo1: [lpo: obra:Administración directa, numero_contrato:140088, contrato:convocatoria:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:278956.75, importe_modificado:278284.0]]	[meta1: [unidad_medida:Pile zas, avances:1.0]]	[2283397/pro yedo_INICIO, 2283397/pro yedo_FIN, 2283397/pro yedo_PROCE SO]	Terminado	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402283992	[pro1: [lpo: municipio:13, localidad:87, direccion:CALLE RANCHERIA CORRIENTE 1RA SECCIÓN, 86207, TABASCO ENTRE CALLE CORRIENTE 1ERA - LA CRUZ DE NACAJUCA Y CALLE CORRIENTE 1ERA, GUATACALCA, A 200 METROS DE LA PRIMARIA DE LA COMUNI, bn:92.99430093, lat:18.15594401]]	13-11-2023	17-11-2023	\$72,142.43	\$72,142.43	\$72,142.43	\$72,142.43	\$72,142.43	[cbo1: [lpo: obra:Administración directa, numero_contrato:140759, contrato:convocatoria:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:145614.3, importe_modificado:142.43]]	[meta1: [unidad_medida:Pile zas, avances:1.0]]	[2283392/pro yedo_INICIO, 2283392/pro yedo_PROCE SO, 2283392/pro yedo_FIN]	Terminado	Validad o avance s	[cbo1: [observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: EQUIPAMIENTO, NIMASATA4.0, fecha:2024-01-14]]	Sin observaciones

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

TOTAL DE PROYECTOS: 80

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFIBRADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB23040226114	2023	33- Apoyos Municipales Federales para acciones Federales del Sector y Distrito Municipales	004- FALD Municipales				Proyecto de Inversión	\$4,801,450.95	\$4,755,185.26	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog_jvncs, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); memo:18691430.05, modificado:4750185.26))	REHABILITACION DEL PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO ASPALTADO EN NACAJUCA LOCALIDAD LA LOMA ASENTAMIENTO LA LOMA MUNICIPIO DE NACAJUCA - 236035	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transparencia y vialidades	Sh identificar	236035	\$	480	450	0	(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1913.0, meta_modificada:950.0)
TAB23040235601	2023	33- Apoyos Municipales Federales para acciones Federales del Sector y Distrito Municipales	1005- FORTA MUN				Proyecto de Inversión	\$10,666,924.18	\$10,585,682.44	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog_jvncs, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); memo:106692418E7, modificado:10585624E7))	REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL (TRAMO DE PUENTE A PUENTE) A BASE DE CONCRETO ASPALTADO CON OBRA COMPLEMENTARIA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OCCURTITAN	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Sh identificar	423-03-0005	\$	877	873	0	(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7281.99, meta_modificada:12811.98)
TAB23040235987	2023	33- Apoyos Municipales Federales para acciones Federales del Sector y Distrito Municipales	005- FORTA MUN				Adquisición	\$18,974.25	\$18,974.25	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog_jvncs, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); memo:18974.25, modificado:18974.25))	ADQUISICION DE DESBROZADORA A GASOLINA PARA SERUTILIZADA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sh identificar	400-11-0024	\$	5762	5170	0	(unidad_medida:Equipomiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)

[Handwritten signatures and marks]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES						
FOLIO	COORDENACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROBADO	DEVENADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_RISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB230402285114	[geo]: [cve_municipio]:13, [localidad]:61, direccion:CHALLE LA LOMA NARHERA LA LOMA, 96237 LA LOMA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE LA LOMA LA CRUZ Y CALLE LA LOMA - GUATACALCA SE ENCUENTRA SOBRE LA NACAJUCAGUATACALCA A 100 METROS DEL ACILO DE AVIACIONES DEL MUNICIPIO DE N.A., tel:3923992894, lat:18.17138583]	20-09-2023	18-11-2023	\$4,756,185.26	\$4,756,185.26	\$4,756,185.26	\$4,756,185.26	\$4,756,185.26	[cbo]: [ipo_obra]:Otra, numero_contrato:AMUC-CON-1407SM18052023, contratista:ROGER GUERRA RUIZ SANCHEZ, comocambio:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:14756262.27, importe_modificado:14756262.27]	[meta]: [unidad_medida]:Metros Cuadrados, avance:1390.0]	(2385114)pro yecbo_PROC ESO, 2385114)pro yecbo_FIN, 2385114)pro yecbo_INICIO	Terminado	Validad o avance	Observaciones: Sin observaciones
TAB230402335001	[geo]: [cve_municipio]:13, [localidad]:619, direccion:570CHFF Ocamutin, Tabasco, loc: 992399066, lat:18.19064]	25-09-2023	23-11-2023	\$10,585,062.44	\$10,585,062.44	\$11,565,082.44	\$10,585,062.44	\$10,585,062.44	[cbo]: [ipo_obra]:Otra, numero_contrato:AMUC-CON-1407SM18052023, contratista:EDORAS TARRACENA GOMEZ, comocambio:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:105850754E7, importe_modificado:105850754E7]	[meta]: [unidad_medida]:Metros Cuadrados, avance:1281.99]	(2335001)pro yecbo_PROC ESO, 2335001)pro yecbo_INICIO, 2335001)pro yecbo_FIN	Terminado	Validad o Registro avance	Observaciones: Sin observaciones
TAB230402335087	[geo]: [cve_municipio]:13, [localidad]:1, direccion:5XGH4P Nacajuca, Tabasco, loc: 99202045, lat:18.17433]	01-10-2023	31-10-2023	\$18,974.25	\$18,974.25	\$18,974.25	\$18,974.25	\$18,974.25	[cbo]: [ipo_obra]:Administración directa, comocambio:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:23200.0, importe_modificado:(974.25)]	[meta]: [unidad_medida]:Equipo, avance:1.0]		Terminado	Validad o Registro avance	Observaciones: Sin observaciones

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 80

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	m1_CICLO DE RECURSO	m1_RAMO	m1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m2_CICLO DE RECURSO	m2_RAMO	m2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL RECIBIDO	PUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230402281813	2023	33- Apoyos a las Entidades Federales del Municipio	104- FMS Municipios	Proyecto de Inversión	\$314,167.09	\$308,927.30	Proyecto de Inversión (ff: febo_recurso:2023, memo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14167.09, modificaciones:09327.2)	\$314,167.09	\$308,927.30	Equipamiento en alumbrado de espacio público multiterminado en Nacajuca, localidad Camilias Asentamiento Comitas, Municipio de Nacajuca. - 287938	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	287938	315	275	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:1.0))
TAB23040228182	2023	33- Apoyos a las Entidades Federales del Municipio	104- FMS Municipios	Proyecto de Inversión	\$57,919.47	\$57,824.84	Proyecto de Inversión (ff: febo_recurso:2023, memo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57919.47, modificaciones:57824.94)	\$57,919.47	\$57,824.84	Equipamiento en alumbrado de espacio público multiterminado en Nacajuca, localidad Arroyo Asentamiento Arroyo, Municipio de Nacajuca. - 276182	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	276182	230	210	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:1.0))
TAB23040228181	2023	33- Apoyos a las Entidades Federales del Municipio	104- FMS Municipios	Proyecto de Inversión	\$482,310.86	\$450,449.22	Proyecto de Inversión (ff: febo_recurso:2023, memo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452310.86, modificaciones:450449.22)	\$482,310.86	\$450,449.22	Rehabilitación de Parque Público del Parque Cholul en Nacajuca, localidad Pomoca Asentamiento Pomoca. - 289491	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	289491	1100	1200	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						PERIODO: Cuarto Trimestre 2023							
FOLIO	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBIDO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB230402281813	[geo:1; feve; municipio:13; localidad:17; direccion:CALLE LOMITAS 86251 POMOCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE LOMITAS MACAJUCA Y CALLE ANTONIO ZURITA, ENGLENTRA A 800 METROS DEL PROYECTO PRINCIPAL DEL EL DDO LOMITAL, loc: 92.99419357, lat:16.035328852]	20-10-2023	31-10-2023	\$306,927.30	\$306,927.30	\$306,927.30	\$306,927.30	\$306,927.30	[geo:1; feve; obra:Administración directa, numero_contrato:140723, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:31467.08, importe_modificado:306927.30]	[meta:1; (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)]	[2281813]proyecto_INICIO [2281813]proyecto_FIN [2281813]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado o avances	[obs:1; (observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: EQUIPAMIENTO, importe:4.0, usuario:elab:elab:jine nazm, fecha:2024-01-13)]	Sin observaciones
TAB230402253282	[geo:1; feve; municipio:13; localidad:8; direccion:CALLE ARROYO+NACAJUCA PANCHERIA ARROYO, 86240 ARROYO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE ARROYO NACAJUCA Y CALLE ARROYO TAXCO A 200 METROS DE LA DELEGACION MUNICIPAL Y LA PLANTA DE AGUA EL MANCO, loc: 92.98866549, lat:16.12263824]	04-12-2023	09-12-2023	\$57,824.94	\$57,824.94	\$57,824.94	\$57,824.94	\$57,824.94	[geo:1; feve; obra:Administración directa, numero_contrato:140768, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:115744.41, importe_modificado:57824.94]	[meta:1; (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)]	[238282]proyecto_INICIO [238282]proyecto_FIN	Terminado	Validado o avances	[obs:1; (observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: EQUIPAMIENTO, importe:4.0, usuario:elab:elab:jine nazm, fecha:2024-01-14)]	Sin observaciones
TAB230402285951	[geo:1; feve; municipio:13; localidad:8; direccion:CALLE POMOCA FRACCIONAMIENTO POMOCA, 86271 POMOCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE POMOCA Y CALLE AVENIDA SAMARRANDA, CALLE CHOLUL A 200 METROS DE LA PLAZA POMOCA Y ENFRENTE DE LA DEPORTIVA DE POMOCA, loc: 92.99394916, lat:16.04971351]	20-09-2023	31-10-2023	\$450,449.22	\$450,449.22	\$450,449.22	\$450,449.22	\$450,449.22	[geo:1; feve; obra:Obra, numero_contrato:MNC-CONT-DOOTSM4032023, contratista:HERNANDEZ+HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:450471.45, importe_modificado:450471.45]	[meta:1; (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)]	[218595]proyecto_INICIO [218595]proyecto_FIN [218595]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado o avances	[obs:1; (observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, importe:4.0, usuario:elab:elab:jine nazm, fecha:2024-01-13)]	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 80

PERIODO: Cuarto Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																					
FOUO	II - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO EJECUTADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	EJECUCIONES	METAS
TAB23440225083	2023	33- Acciones Municipales Federales para las Entidades Federativas y Municipios Federales	005- FORTA MUN	005- FORTA MUN	2023	33- Acciones Municipales Federales para las Entidades Federativas y Municipios Federales	005- FORTA MUN	Proyecto de Inversión	\$1,516,958.93	\$1,524,581.06	IFI: Gasto, recurso 2023, ramo 33, modificado: prop. pres. 4. Tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) modificado: 1504581.0683, modificado: 1504581.0683	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIPROPOSITO EN NACAJUCA LOCALIDAD POMUCA ASENTAMIENTO POMUCA VALLE REAL SECTOR 3 DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, - 288917	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	288917	S	500	850	0	0 (metas: Unidad, medida: Pza, meta, modificada: 1 0)
TAB23440233487	2023	33- Acciones Municipales Federales para las Entidades Federativas y Municipios Federales	005- FORTA MUN	005- FORTA MUN	2023	33- Acciones Municipales Federales para las Entidades Federativas y Municipios Federales	005- FORTA MUN	Proyecto de Inversión	\$2,103,743.87	\$2,086,182.35	IFI: Gasto, recurso 2023, ramo 33, modificado: prop. pres. 5. Tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) modificado: 2103743.87, modificado: 2081182.355	REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD OCL CENTRO	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Sin identificar	425-01-0028	S	5782	5170	0	0 (metas: Unidad, medida: Otros, meta, modificada: 1 0)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						PERIODO: Cuarto Trimestre 2023							
FOLIO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REGISTRADO	COMPROBETIDO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_RISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB231402260083	(geo:1, (cve_municipio:13, localidad:88, direccion:CAMENTO POMOCA FRACCIONAMIENTO POMOCA VALLE REAL, 88247 POMOCA, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA VALLE REAL Y CALLE CALLE 4, CALLEJON CALLE SECTOR3 SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA POMOCA VALE REAL SECTOR3 POR DONDE ESTA EL TANO, km²: 82.8250469, lat:18.050986651))	20-09-2023	18-11-2023	\$1,504,561.06	\$1,504,561.06	\$1,504,561.06	\$1,504,561.06	\$1,504,561.06	(cve:1, (cve_cobra:08ra, numero_contrato:MNAC-CONT-DUOT8M-0946223), contratada:OE CAROLINEZ LOPEZ, comecias:MUNICIPIO DE NACAJUCA, meta:180481.06, importe_modificado:180481.06)	(meta:1, (unidad_medida:Porzas, avanse:1.0))	(2256083)proy ecto_PROCE SO, 2256083)proy ecto_FIN	Terminado	Validad o avance s	(obs:1, (observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, trimestre:4.0, usuario:elzaberi@ine nez, fecha:2024-01-13))	Sin observaciones
TAB23040234887	(geo:1, (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:5XGH+4P NACAJUCA, Tabasco, km²: 83.02083, lat:18.17531))	20-08-2023	03-11-2023	\$2,086,192.35	\$2,086,192.35	\$2,086,192.35	\$2,086,192.35	\$2,086,192.35	(cve:1, (cve_cobra:08ra, numero_contrato:MNAC-CONT-DUOT8M-0946223), contratada:CONSTRUCTORA AL DEL SURESTE SA, DE CV, comecias:MUNICIPIO DE NACAJUCA, meta:2086192.35, importe_modificado:2086192.35)	(meta:1, (unidad_medida:Obra, avanse:1.0))	(2234987)proy ecto_INICIO SO, 2334987)proy ecto_PROCE SO, 2334987)proy ecto_FIN	Terminado	Validad o avance s	(obs:1, (observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: EDIFICIO, trimestre:4.0, usuario:elzaberi@ine nez, fecha:2024-01-14))	Sin observaciones



PRESIDENCIA

LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN
 CICLO: 2023
 TRIMESTRE: 4
 INSTITUCION EJECUTORA: MUNICIPIO DE NACAJUCA
 ENTIDAD RESPONSABLE: 27 TABASCO
 MUNICIPIO-RESPONSABLE: 13 NACAJUCA
 TIPO GEORREFERENCIA: 1

(Signature)
 L.C.P. JOSEFINA VALDES LEÓN
 DIRECTORA DE PROGRAMACION

(Signature)
 LIC. SHEILA DARIN ALVAREZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

(Signature)
 DIRECTOR DE FINANZAS
 C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON



Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

NO APLICA

27 - TABASCO
13 - Nacajuca





Sistema de Evaluación del Desempeño

NO APLICA

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

13 - Nacajuca

Programa Evaluado

NO APLICA

Año de la Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Específicas del desempeño

Costo (\$)

661,200.00

Fuente de Financiamiento

Recursos fiscales

Modalidad de Contratación

Adjudicación directa

Evaluador

VISION Y SINERGIAS ESTRATEGICAS DAH7

Coordinador de la Evaluación

L.C.P. JOSEFINA AVALOS LEON

Objetivos de la Evaluación

Efectuar una Evaluación Específica de Desempeño a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM DF), Recursos: K005 Urbanización y K021 Infraestructura para el Turismo, así como para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN DF), Recursos: P007 Seguridad Pública, del Ejercicio Fiscal inmediato anterior, con el propósito de ampliar, actualizar y mejorar la información disponible sobre el destino, ejercicio del presupuesto y los resultados, fomentando la cultura de la Evaluación en el Municipio; además complementarlo con los resultados de la gestión, la operación, los resultados de indicadores y la rendición de cuentas de los Fondos.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La importancia de la evaluación del Ramo General 33, es que coadyuva a: transparentar los resultados y las acciones gubernamentales ante la ciudadanía, y ayuda a la vigilancia del quehacer gubernamental; mejora a partir de información objetiva y bien documentada sobre las acciones de política pública que funcionan



Handwritten signatures and a box at the bottom right of the page.



Sistema de Evaluación del Desempeño

mejor y las áreas de oportunidad, así como disponer de alternativas viables para su implementación, con el fin de lograr mejores resultados; y permite contar con evidencia para valorar si la descentralización es un elemento efectivo de la política de desarrollo social. Por ello, cumpliendo con la obligatoriedad de la evaluación, el Municipio de Nacajuca, Tabasco, en el periodo 2021-2023, que tomó posesión como Presidenta Municipal la Lic. Sheila Darlin Álvarez Hernández, ha dispuesto de Evaluador Externo, para que por Ejercicio Fiscal se evalúen los recursos. En esta ocasión la evaluación fue realizada para el FISM DF, recursos del Ejercicios Fiscal 2022 de K005 Urbanización y K021 Infraestructura para el Turismo, así como, FORTAMUN DF en lo correspondiente a P007 Seguridad Pública, en una Evaluación Específica de Desempeño como lo permite la Ley. Para agendar la evaluación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) considera que se pueden realizar evaluaciones establecidas en los programas anuales de evaluaciones, cuyo objeto es establecer los programas de los entes públicos sujetos a Evaluación, los tipos de evaluaciones que se aplicarán a estos programas y el calendario de ejecución de las evaluaciones, para lo cual su publicación no puede exceder al último día hábil de abril de cada Ejercicio Fiscal. La Unidad de Evaluación del Desempeño (UED), con las atribuciones que tiene conferidas y a solicitud de la alcaldesa, emitió el veinte de abril del año en curso el Programa Anual de Evaluación Municipal (PAEM) 2023.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo.pdf	Resumen Ejecutivo
Evaluación integral	Evaluacion Especifica de Desempeño de los Programas Presupuestarios con Recursos 2022.pdf	Informe Final



PRESIDENCIA


 L.C.P. JOSEFINA AYALOS LEON
 DIRECTORA DE PROGRAMACION



 LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
 DIRECTOR DE FINANZAS



INDICE TEMATICO

No. Pub.	Contenido	Página
No.- 11078	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.....	2
No.- 11079	INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CORRESPONDIENTES AL INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023 (MODULO DE INDICADORES, EJERCICIO DEL GASTO, DESTINO DEL GASTO Y EVALUACIONES). - AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, TABASCO.....	22
	INDICE.....	109



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Roviroso # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: te9z3NPCSRasj0nGn2//7lmbCCpzejESgaMqc0yTawPBUDKZZhC9Llzh7qYyMoeK9so8c6a1IAL
NTDT2539/LwAcmDuttpv5ISQQ+4+Gye5Ywn27PSiemy9WzyugOW+nSyepbk8UOW8ZQHS3xl4fv+0PTL1rdo8o8
R/2t4dhbj6U80l8p/mleECWyfzah4EEK4S0Vh/FsIDPdoe9FP3SxoB7Ws08LYetd/ziZluHGArZGmRIsVHLpYxGG+T
MNPLY2MyKpD03WY594wAgpjx0oZN9H0RvvMegd9fNUnepCVbKdPYcgu3JhtPfrOadZHRlK6O/12WZSWRi/zaa
MNgRIA==