



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

8 DE MARZO DE 2023



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No.- 8535

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegro	Rendimiento Financiero	Programa Fondo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Periodo de Registro
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$339.47 SEGUN DEPOSITOS BANCARIOS DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2022 (\$277.62) Y 11 DE ABRIL DEL 2022 (\$62.85)	Va lid ad o	N/A	Sin Control Proyectos	Sin Control Contratos	\$1,896,690.00	\$1,896,690.00	\$1,896,690.00	\$1,896,690.00	\$1,896,690.00	\$1,896,690.00	\$0.00	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1 - Gasto corriente			FEIEF	R060	FEIEF	23	PROVISIÓN SALARIAL ECONOMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, ECONOMICAS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Periodo 2021 generativa	
	Va lid ad o	N/A	Sin Control Proyectos	Sin Control Contratos	\$331.64	\$331.64	\$331.64	\$331.64	\$331.64	\$331.64	\$0.00	216 - Material de limpieza	1 - Gasto corriente			FEIEF	R060	FEIEF	23	PROVISIÓN SALARIAL ECONOMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, ECONOMICAS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Periodo 2021 generativa	
	Va lid ad o	N/A	Sin Control Proyectos	Sin Control Contratos	\$2,267.22	\$2,267.22	\$2,267.22	\$2,267.22	\$2,267.22	\$2,267.22	\$0.00	242 - Cemento y productos de concreto	1 - Gasto corriente			FEIEF	R060	FEIEF	23	PROVISIÓN SALARIAL ECONOMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, ECONOMICAS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Periodo 2021 generativa	
	Va lid ad o	N/A	Sin Control Proyectos	Sin Control Contratos	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	247 - Alícuotas para la construcción	1 - Gasto corriente			FEIEF	R060	FEIEF	23	PROVISIÓN SALARIAL ECONOMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, ECONOMICAS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Periodo 2021 generativa	
	Va lid ad o	N/A	Sin Control Proyectos	Sin Control Contratos	\$332,719.90	\$332,719.90	\$332,719.90	\$332,719.90	\$332,719.90	\$332,719.90	\$0.00	248 - Otros materiales y artículos de consumo para construcción	1 - Gasto corriente			FEIEF	R060	FEIEF	23	PROVISIÓN SALARIAL ECONOMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, ECONOMICAS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Periodo 2021 generativa	

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Presupuesto general	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales Económicas y Subsidios	23	FEEF R000	R000	FEEF	Convenio - Especifico		1 - Gastos menores	281 - Herencias menores	\$0.00	\$2,520.65	\$2,520.65	\$2,520.65	\$2,520.65	\$2,520.65	\$2,520.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado		
Presupuesto general	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales Económicas y Subsidios	23	FEEF R000	R000	FEEF	Convenio - Especifico		1 - Gastos menores	709 - Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$1,268.90	\$1,268.90	\$1,268.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. SE AGREGARON \$117,311 DE LOS RENDIMIENTOS
Presupuesto general	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales Económicas y Subsidios	23	FEEF R000	R000	Sin Especifico		\$0.00	Total del Programa Presupuestario		\$0.00	\$2,238,407.21	\$2,238,407.21	\$2,237,138.41	\$2,237,138.41	\$2,237,138.41	\$2,237,138.41	\$2,237,138.41			\$1,898,690.00		
Presupuesto general	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales Económicas y Subsidios	23	U093	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gastos menores	127 - Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$40,400.00	\$40,400.00	\$40,400.00	\$40,400.00	\$40,400.00	\$40,400.00	\$40,400.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	

50

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo a generar	2021	FEDERALES (APORTE SALARIAL ECONOMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión para Salarios y Económicas y Subsidios y Convenios	23	Fondo para entidad federativa a las municipalidades productoras de hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gasto corriente	241 - Productos o materiales no metálicos	\$0.00	\$20,189.40	\$20,189.40	\$20,189.40	\$20,189.40	\$20,189.40	\$20,189.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado		
Periodo a generar	2021	FEDERALES (APORTE SALARIAL ECONOMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión para Salarios y Económicas y Subsidios y Convenios	23	Fondo para entidad federativa a las municipalidades productoras de hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$26,028.18	\$26,028.18	\$26,028.18	\$26,028.18	\$26,028.18	\$26,028.18	\$26,028.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Periodo a generar	2021	FEDERALES (APORTE SALARIAL ECONOMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión para Salarios y Económicas y Subsidios y Convenios	23	Fondo para entidad federativa a las municipalidades productoras de hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,232,730.48	\$1,232,730.48	\$1,232,730.48	\$1,232,730.48	\$1,232,730.48	\$1,232,730.48	\$1,232,730.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Periodo	Ciclo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo 2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones para el Salario y Económicas SUBSIDIOS Y CONVENIOS	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS				1 - 247 - Artículos médicos o construccional	1 - 247 - Artículos médicos para la construcción	\$0.00	\$105,888.15	\$105,888.15	\$105,888.15	\$105,888.15	\$105,888.15	\$105,888.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado		
Periodo 2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones para el Salario y Económicas SUBSIDIOS Y CONVENIOS	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS				1 - 248 - Otros artículos de construcción y reparación	1 - 248 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$73,357.83	\$73,357.83	\$73,357.83	\$73,357.83	\$73,357.83	\$73,357.83	\$73,357.83	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Periodo 2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones para el Salario y Económicas SUBSIDIOS Y CONVENIOS	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS				1 - 258 - Faltas de servicios, impuestos y demás	1 - 258 - Faltas de servicios, impuestos y demás	\$0.00	\$67,542.78	\$67,542.78	\$67,542.78	\$67,542.78	\$67,542.78	\$67,542.78	\$67,542.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo de gestión	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Subsidios Económicos	23	Fondo para el desarrollo de actividades federales y municipales de producción de Hidrocarburos	UW93	HIDROCARBUROS			1 - Gastos o provisiones para actividades	309 - Servicios profesionales, técnicos e integrales	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado		
Periodo de gestión	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Subsidios Económicos	23	Fondo para el desarrollo de actividades federales y municipales de producción de Hidrocarburos	UW93	HIDROCARBUROS			2 - Gastos o provisiones para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$2,165,051.61	\$2,165,051.61	\$2,165,051.61	\$2,165,051.61	\$2,165,051.61	\$2,165,051.61	\$2,165,051.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Periodo de gestión	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Subsidios Económicos	23	Fondo para el desarrollo de actividades federales y municipales de producción de Hidrocarburos	UW93	HIDROCARBUROS			2 - Gastos o provisiones para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	614 - División de lameros y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$4,168,036.80	\$4,168,036.80	\$4,168,036.80	\$4,168,036.80	\$4,168,036.80	\$4,168,036.80	\$4,168,036.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo 2021 a generancia	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proveedores Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS			2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$5,398,767.77	\$5,398,767.77	\$5,398,767.77	\$5,398,767.77	\$5,398,767.77	\$5,398,767.77	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Valeado		
Periodo 2021 a generancia	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proveedores Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$65,594.27	\$65,594.27	\$65,594.27	\$65,594.27	\$65,594.27	\$65,594.27	\$65,594.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Valeado	VALORES PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. SE AGREGARON \$24,623.60 DE LOS RENDIMIENTOS.
Periodo 2021 a generancia	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proveedores Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	\$0.00	\$76,497.58	\$76,497.58	\$76,497.58	\$76,497.58	\$76,497.58	\$76,497.58	\$76,497.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Valeado	REINTEGRO DE ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$79,227.75. SEGUN DEPOSITO BANCARIO DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2022. RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$12,545.16. SEGUN DEPOSITOS BANCARIO DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2022 Y 11 DE ABRIL DEL 2022. RENDIMIENTOS POR CONCEPTO DE SANCIONES POR LAS CANTIDADES DE \$3,171.41 (PARA EL FONDO PARA PRODUCTORES EN REGIONES HIDROCARBUROS) Y \$1,675.04 (PARA EL FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES) SEGUN DEPOSITOS BANCARIO DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2022.

Handwritten mark

Handwritten signature

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Periodo 2021 a 2022	FEDERAL	APORTACIONES ECONÓMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Provisión para Salarios Económicos y Subsidios y Convenios	23	Fondo para el desarrollo federal de las actividades municipales de producción de bienes de consumo	1003	Sin Especificar	\$24,623.00	\$0.00	1 - Total del Programa Presupuestario		\$0.00	\$13,622,485.85	\$13,622,485.85	\$13,536,891.58	\$13,536,891.58	\$13,536,891.58	\$13,536,891.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	\$12,559,144.00		
Periodo 2021 a 2022	FEDERAL	APORTACIONES ECONÓMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	1004	FAIS		\$0.00	1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,088,858.00	\$2,088,858.00	\$2,088,858.00	\$2,088,858.00	\$2,088,858.00	\$2,088,858.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vencido	
Periodo 2021 a 2022	FEDERAL	APORTACIONES ECONÓMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	1004	FAIS		\$0.00	1 - Gasto corriente	298 - Reparaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$124,615.90	\$124,615.90	\$124,615.90	\$124,615.90	\$124,615.90	\$124,615.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vencido	
Periodo 2021 a 2022	FEDERAL	APORTACIONES ECONÓMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para Entidades Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones y Territorios del Distrito Federal	1004	FAIS		\$0.00	1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$220,350.47	\$220,350.47	\$220,350.47	\$220,350.47	\$220,350.47	\$220,350.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vencido	

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Parti a gendr ica	2022	FEDERA LES (APORT ACION E S, SUBSIDI OS Y CONVEN IOS)	Aportac iones federa les para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y recreativas de los municipios	33	FAIS Municipio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3004	FAIS			2 - Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,291,689.78	\$2,291,689.78	\$2,291,689.78	\$1,694,156.13	\$1,694,156.13	\$1,694,156.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	Na CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	
Parti a gendr ica	2022	FEDERA LES (APORT ACION E S, SUBSIDI OS Y CONVEN IOS)	Aportac iones federa les para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y recreativas de los municipios	33	FAIS Municipio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$11,190,812.24	\$11,190,812.24	\$11,190,812.24	\$8,174,706.21	\$8,174,706.21	\$8,174,706.21	\$8,174,706.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	Na CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.
Parti a gendr ica	2022	FEDERA LES (APORT ACION E S, SUBSIDI OS Y CONVEN IOS)	Aportac iones federa les para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y recreativas de los municipios	33	FAIS Municipio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$25,707,666.22	\$25,707,666.22	\$25,707,666.22	\$25,707,666.22	\$25,707,666.22	\$25,707,666.22	\$25,707,666.22	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Periodo	Ciclo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo 2022 a generancia	FEDERALES (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Aportaciones Federales para Subsidios y Convenios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	FAIS				2 - Gasto de inversión	821 - Edificación habitacional	\$0.00	\$4,995,806.95	\$4,995,806.95	\$4,995,806.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	N/A	0	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. SE AGREGARON LOS INTERESES GENERADOS POR LOS PROYECTOS 447-08-F015-0201 Y 447-08-F015-0202 EN NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA SELVA (PASEO DE LA PRIMAVERA) POR LA CANTIDAD DE \$955,032.54 Y EL 437-08-F015 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA PERA POR LA CANTIDAD DE \$412,863.35 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,470,017.89	
Periodo 2022 a generancia	FEDERALES (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Aportaciones Federales para Subsidios y Convenios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	FAIS				2 - Gasto de inversión	822 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$12,849,707.39	\$12,849,707.39	\$12,849,707.39	\$2,860,729.12	\$2,860,729.12	\$2,860,729.12	0	0	N/A	0	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	
Periodo 2022 a generancia	FEDERALES (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Aportaciones Federales para Subsidios y Convenios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	FAIS				1 - Gasto corriente	789 - Otros especiales	\$88,331,186.00	\$434,203.44	\$434,203.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	N/A	0	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. SE AGREGARON \$181,087.47 DE LOS RENDIMIENTOS.

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA-JUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Progr a general	2022	FEDERA LES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad S, Subsidios y Convenios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS	\$1,651,105.36	\$0.00	1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	\$0.00	\$10,078,379.88	\$10,078,379.98	\$10,078,379.98	\$10,078,379.98	\$10,078,379.88	\$10,078,379.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lida do		
Progr a presupuestario	2022	FEDERA LES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad S, Subsidios y Convenios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS Especifico	\$1,651,105.36	\$0.00	Totales del Programa Presupuestario		\$68,331,186.00	\$69,892,291.36	\$69,892,291.36	\$69,848,087.92	\$50,769,463.02	\$50,769,463.02	\$50,769,463.02	\$68,331,186.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	\$68,331,186.00		
Progr a general	2022	FEDERA LES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad S, Subsidios y Convenios	33	FORTA Municipal	005	FORTAMUN			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$38,267,276.36	\$38,267,276.36	\$38,267,276.36	\$38,267,276.36	\$38,267,276.36	\$38,267,276.36	\$38,267,276.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lida do	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
Progr a general	2022	FEDERA LES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad S, Subsidios y Convenios	33	FORTA Municipal	005	FORTAMUN			1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$2,390,056.50	\$2,390,056.50	\$2,390,056.50	\$2,390,056.50	\$2,390,056.50	\$2,390,056.50	\$2,390,056.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lida do	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Retraso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Periodo 2022 a generica	FEDERA 2022	LES (APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005 FORTAMUN	FORTAMUN				1- Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$15,094,801.40	\$15,094,801.40	\$15,094,801.40	\$15,094,801.40	\$15,094,801.40	\$15,094,801.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va al 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	
Periodo 2022 a generica	FEDERA 2022	LES (APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005 FORTAMUN	FORTAMUN				1- Gasto corriente	134 - Compensaciones	\$0.00	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va al 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	
Periodo 2022 a generica	FEDERA 2022	LES (APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005 FORTAMUN	FORTAMUN				1- Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$10,080,763.14	\$10,080,763.14	\$10,080,763.14	\$10,080,763.14	\$10,080,763.14	\$10,080,763.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va al 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	
Periodo 2022 a generica	FEDERA 2022	LES (APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005 FORTAMUN	FORTAMUN				1- Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	\$0.00	\$832,699.57	\$832,699.57	\$832,699.57	\$832,699.57	\$832,699.57	\$832,699.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va al 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA, JUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo 2022 general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	33	FORTA MUN	005	FORTAM UN			1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones o contratos	\$0.00	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Va al 31 de Diciembre del 2022	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	
Periodo 2022 general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	33	FORTA MUN	005	FORTAM UN			1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones o económicas	\$0.00	\$3,187,650.00	\$3,187,650.00	\$3,187,650.00	\$3,187,650.00	\$3,187,650.00	\$3,187,650.00	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Va al 31 de Diciembre del 2022	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	
Periodo 2022 general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	33	FORTA MUN	005	FORTAM UN			1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	\$0.00	\$787,441.92	\$787,441.92	\$787,441.92	\$787,441.92	\$787,441.92	\$787,441.92	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Va al 31 de Diciembre del 2022	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	
Periodo 2022 general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	33	FORTA MUN	005	FORTAM UN			1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipo de oficina	\$0.00	\$293,604.41	\$293,604.41	\$293,604.41	\$293,604.41	\$293,604.41	\$293,604.41	\$293,604.41	Sin Contrato	Sin Proyecto	N/A	Va al 31 de Diciembre del 2022	CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA, JUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Periodo 2022 general	FEDERALES	APORTACIONES FEDERALES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para subsidios y convenios	33	FORTA MUN	805	FORTAM UN			1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de imprenta y reproducción	\$0.00	\$845.54	\$845.54	\$845.54	\$845.54	\$845.54	\$845.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Via Cifras Preliminares al 31 de Diciembre del 2022	
Periodo 2022 general	FEDERALES	APORTACIONES FEDERALES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para subsidios y convenios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipo menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$9,332.25	\$9,332.25	\$9,332.25	\$9,332.25	\$9,332.25	\$9,332.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Via Cifras Preliminares al 31 de Diciembre del 2022	
Periodo 2022 general	FEDERALES	APORTACIONES FEDERALES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para subsidios y convenios	33	FORTA MUN	805	FORTAM UN			1 - Gasto corriente	215 - Material de Impresión digital	\$0.00	\$10,225.40	\$10,225.40	\$10,225.40	\$10,225.40	\$10,225.40	\$10,225.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Via Cifras Preliminares al 31 de Diciembre del 2022	
Periodo 2022 general	FEDERALES	APORTACIONES FEDERALES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Aportaciones Federales para subsidios y convenios	33	FORTA MUN	805	FORTAM UN			1 - Gasto corriente	215 - Material de Impresión	\$0.00	\$75,448.72	\$75,448.72	\$75,448.72	\$75,448.72	\$75,448.72	\$75,448.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Via Cifras Preliminares al 31 de Diciembre del 2022	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Periodo	Ciclo de Recurso	Periodo	Clave Ramo	Descripcion Ramo	Clave Programa	Descripcion Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo 2022	2022	2022	33	Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTA MUN	FORTAM UN			1 - Gasto o como nite	221 - Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$422.24	\$422.24	\$422.24	\$422.24	\$422.24	\$422.24	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Valores Preliminares al 31 de Diciembre del 2022	
Periodo 2022	2022	2022	33	Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTA MUN	FORTAM UN			1 - Gasto o como nite	240 - Materiales electrónicos	\$0.00	\$145,851.58	\$145,851.58	\$145,851.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Valores Preliminares al 31 de Diciembre del 2022
Periodo 2022	2022	2022	33	Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTA MUN	FORTAM UN			1 - Gasto o como nite	247 - Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$28,188.07	\$28,188.07	\$28,188.07	\$28,188.07	\$47.90	\$47.90	\$47.90	\$47.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Valores Preliminares al 31 de Diciembre del 2022
Periodo 2022	2022	2022	33	Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTA MUN	FORTAM UN			1 - Gasto o como nite	240 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Valores Preliminares al 31 de Diciembre del 2022

20

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Periodo 2022 a general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN				1 - Gastos o suministros médicos	254 - Materiales, reactivos y suministros médicos	\$0.00	\$2,298.80	\$2,298.80	\$2,298.80	\$2,298.80	\$2,298.80	\$2,298.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	
Periodo 2022 a general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN				1 - Gastos o suministros médicos	281 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,167,325.34	\$3,167,325.34	\$3,167,325.34	\$3,167,325.34	\$3,167,325.34	\$3,167,325.34	\$3,167,325.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
Periodo 2022 a general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN				1 - Gastos o suministros médicos	271 - Vestuario y uniformes	\$0.00	\$3,931,369.25	\$3,931,369.25	\$3,931,369.25	\$3,931,369.25	\$3,931,369.25	\$3,931,369.25	\$3,931,369.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
Periodo 2022 a general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN				1 - Gastos o suministros médicos	275 - Bienes y otros productos con precios de venta	\$0.00	\$6,400.20	\$6,400.20	\$6,400.20	\$6,400.20	\$6,400.20	\$6,400.20	\$6,400.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Convento - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Pedido 2022 a general	2022	FEDERACION APORTE FEDERAL PARA ACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Apoyos Federales para la Entidad Federal de Infraestructura Municipal	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN				1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	\$0.00	\$5,854.48	\$5,854.48	\$5,854.48	\$5,854.48	\$5,854.48	\$5,854.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	
Pedido 2022 a general	2022	FEDERACION APORTE FEDERAL PARA ACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Apoyos Federales para la Entidad Federal de Infraestructura Municipal	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN				1 - Gasto corriente	292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$13,600.78	\$13,600.78	\$13,600.78	\$13,600.78	\$13,600.78	\$13,600.78	\$13,600.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
Pedido 2022 a general	2022	FEDERACION APORTE FEDERAL PARA ACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Apoyos Federales para la Entidad Federal de Infraestructura Municipal	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN				1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$6,248.72	\$6,248.72	\$6,248.72	\$6,248.72	\$6,248.72	\$6,248.72	\$6,248.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
Pedido 2022 a general	2022	FEDERACION APORTE FEDERAL PARA ACCIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Apoyos Federales para la Entidad Federal de Infraestructura Municipal	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN				1 - Gasto corriente	295 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagado Efectivo	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegrado	Rendimiento Financiero	Programa Fondo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Tipo de Registro
Va CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022		N/A	Sin Control Proyección	Sin Control	\$9,685,097.00	\$9,685,097.00	\$9,685,097.00	\$9,685,097.00	\$9,685,097.00	\$9,685,097.00	\$0.00	1 - 311 - Energía eléctrica	Gasto corriente		Programa Fondo Convênio - Especifico	0005 FORTAM UN	0005 FORTAM MUN	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	Partida
Va CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022		N/A	Sin Control Proyección	Sin Control	\$19,519.00	\$19,519.00	\$19,519.00	\$19,519.00	\$19,519.00	\$19,519.00	\$0.00	1 - 313 - Agua	Gasto corriente		Programa Fondo Convênio - Especifico	0005 FORTAM UN	0005 FORTAM MUN	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	Partida
Va CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022		N/A	Sin Control Proyección	Sin Control	\$52,896.00	\$52,896.00	\$52,896.00	\$52,896.00	\$52,896.00	\$52,896.00	\$0.00	1 - 323 - Amueblamiento o mobiliario y equipo de administración, educativa, recreativa y renovación	Gasto corriente		Programa Fondo Convênio - Especifico	0005 FORTAM UN	0005 FORTAM MUN	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	Partida
Va CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022		N/A	Sin Control Proyección	Sin Control	\$307,250.00	\$307,250.00	\$307,250.00	\$307,250.00	\$307,250.00	\$307,250.00	\$0.00	1 - 335 - Servicios de investigación científica y desarrollo	Gasto corriente		Programa Fondo Convênio - Especifico	0005 FORTAM UN	0005 FORTAM MUN	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	Partida

20

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Periodo a general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	005	FORTAM UN			1 - Gastos o contribuciones	345 - Seguro de bienes o patrimonio	\$0.00	\$148,237.32	\$148,237.32	\$148,237.32	\$148,237.32	\$148,237.32	\$148,237.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va del 01 al 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	
Periodo a general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	005	FORTAM UN			1 - Gastos o contribuciones	305 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,710.00	\$12,710.00	\$12,710.00	\$12,710.00	\$12,710.00	\$12,710.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va del 01 al 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	
Periodo a general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	005	FORTAM UN			1 - Gastos o contribuciones	375 - Viáticos en el país	\$0.00	\$1,948.08	\$1,948.08	\$1,948.08	\$1,948.08	\$1,948.08	\$1,948.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va del 01 al 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	
Periodo a general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	005	FORTAM UN			1 - Gastos o contribuciones	396 - Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$25,600.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va del 01 al 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	

100

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco														PERIODO: Cuarto Trimestre 2022											
MUNICIPIO: Nacajuca																									
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Retegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Pavida a generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad S. (Subsidios y Convenios)	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN				2 - Gasto de inversión en edificación no habitacional	612 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$6,500,765.15	\$6,500,765.15	\$6,500,765.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	
Pavida a generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad S. (Subsidios y Convenios)	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN				2 - Gasto de inversión en edificación no habitacional	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$175,824.99	\$175,824.99	\$175,824.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	
Pavida a generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad S. (Subsidios y Convenios)	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN				2 - Gasto de inversión en edificación no habitacional	615 - Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$4,020,467.36	\$4,020,467.36	\$4,020,467.36	\$578,891.36	\$578,891.36	\$578,891.36	\$578,891.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	
Pavida a generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad S. (Subsidios y Convenios)	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN				2 - Gasto de inversión en edificación no habitacional	622 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$253,034.80	\$253,034.80	\$253,034.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	

100

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022																								
Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Progr 2022	FEDERALES	APORTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN	CONVENIO - ESPECIFICO	\$9,759.92	\$0.00	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$112,126,105.00	\$9,759.92	\$112,135,864.99	\$112,126,092.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va Cifras Preliminares al 31 de Diciembre del 2022, Se agregaron \$9,736.99 de los o Rendimientos.	
Prog 2022	FEDERALES	APORTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS	33	FORTA MUN	1005	FORTAMUN	CONVENIO - ESPECIFICO	\$9,736.30	\$0.00	1 - Gasto corriente	Total del Programa Presupuestal	\$112,126,105.00	\$112,135,864.99	\$112,135,864.99	\$100,672,089.46	\$100,672,089.46	\$100,672,089.46	\$112,126,105.00						
Prog 2022	FEDERALES	APORTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS	23	FEIEF	R080	FEIEF	CONVENIO - ESPECIFICO	\$0.40	\$0.00	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$6,263.00	\$6,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va Cifras Preliminares al 31 de Diciembre del 2022.	
Prog 2022	FEDERALES	APORTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS	23	FEIEF	R080	FEIEF	CONVENIO - ESPECIFICO	\$0.40	\$0.00	1 - Gasto corriente	Total del Programa Presupuestal	\$0.00	\$6,263.00	\$6,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,263.00					

Handwritten mark

Handwritten signature

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA, JUCA, 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Partida a general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el estado federalizado y municipios productores de hidrocarburos.	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$33,993.00	\$33,993.00	\$33,993.00	\$33,993.00	\$33,993.00	\$33,993.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va al 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	
Partida a general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el estado federalizado y municipios productores de hidrocarburos.	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gasto corriente	242 - Cuentas y productos de concreto	\$0.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va al 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	
Partida a general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el estado federalizado y municipios productores de hidrocarburos.	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gasto corriente	246 - Materiales electrónicos	\$0.00	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va al 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	

Handwritten signature and date: 11/02

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reíntegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Pérdida general	2022	FEDERALES (APORTE A LA ACCIÓN S. SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Problemas para el desarrollo de las actividades económicas y sociales en las zonas rurales y urbanas	23	Fondo para el desarrollo de las actividades económicas y sociales en las zonas rurales y urbanas	U093	HIDROCA RIBUROS			1 - Gastos de inversión o construcción	1 - 247 - Actividades económicas para la construcción	\$0.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VIA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	
Pérdida general	2022	FEDERALES (APORTE A LA ACCIÓN S. SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Problemas para el desarrollo de las actividades económicas y sociales en las zonas rurales y urbanas	23	Fondo para el desarrollo de las actividades económicas y sociales en las zonas rurales y urbanas	U093	HIDROCA RIBUROS			1 - Gastos de inversión o construcción	1 - 291 - Hidrocarburos y minas	\$0.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VIA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.
Pérdida general	2022	FEDERALES (APORTE A LA ACCIÓN S. SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Problemas para el desarrollo de las actividades económicas y sociales en las zonas rurales y urbanas	23	Fondo para el desarrollo de las actividades económicas y sociales en las zonas rurales y urbanas	U093	HIDROCA RIBUROS			2 - Gastos de inversión o construcción	615 - Construcción de infraestructura	\$0.00	\$10,562,255.26	\$10,562,255.26	\$10,562,255.26	\$10,408,834.85	\$10,408,834.85	\$10,408,834.85	\$10,408,834.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VIA CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

11/10

**Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO**

ESTADO: Tabasco
MUNICIPIO: Nacajuca

Tipo de Registro		Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Progr 2022	FEDERALES	Provisión	23	Fondo para actividades de fomento a las actividades productivas de las comunidades rurales	U003	HIEROCCA RBLUROS	U003	Sin Especificar		\$337,037.38	\$0.00	1- Gastos de operación y mantenimiento	799 - Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$1,786,645.06	\$1,786,645.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va Cifras Preliminares al 31 de Diciembre del 2022, Se agregaron \$331,037.38 de los Rendimientos
Progr 2022	FEDERALES	Provisión	23	Fondo para actividades de fomento a las actividades productivas de las comunidades rurales	U003	HIEROCCA RBLUROS	U003	Sin Especificar		\$337,037.38	\$0.00	Total del Programa Presupuestal		\$0.00	\$13,808,864.30	\$13,808,864.30	\$11,644,807.61	\$0,162,545.37	\$0,162,545.37	\$0,162,545.37	\$0,162,545.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	\$ 13,475,627.00	

LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACION:


ENTIDAD: TABASCO
MUNICIPIO: NACAJUCA
PAGADO SHCP: NA
DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE NACAJUCA



PRESIDENCIA


 LIC. SHEILA DURÁN ALVÁREZ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. ADALBERTO RIVERA RAMON
 DIRECTOR DE FINANZAS


 LIC. P. JOSÉ MARÍA AVILA LEÓN
 DIRECTORA DE PROGRAMACION

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cuarto Trimestre 2022																	
Ramo	Unidad	Programa	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Fuño
33 - Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	416 - Dirección General de Planeación y Presupuesto Municipal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	60	60	60.82474	96.64	Validado				
33 - Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	416 - Dirección General de Planeación y Presupuesto Municipal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	40	40	38.17526	97.94	Validado				

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cuarto Trimestre 2022																	
Ramo	Unidad	Programa	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	2 - Desarrollo Social	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Apoyos Regionales para Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0		100	Validado

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA JUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO													PERIODO: Cuarto Trimestre 2022													
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Funcion	Subfuncion	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medicion	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Fuño
33 - Agencias Federales para el desarrollo Municipal	416 - Dirección General de Programas Municipales	005	FORTAM UN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	1005	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refieren al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	$(\frac{\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año } t-1}{\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año } t}) \cdot 100$	Propósito	Anual	Porcentaje	Estrategico	Eficiencia	Ascendente	53.1509	53.1509	100	Valido				

04

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO													PERIODO: Cuarto Trimestre 2022																
Ramo	Unidad	Programa	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo	
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	416 - Dirección General de Programas y Presupuestos	1005	FORTAMUN	UN	2 - Desarrollo o Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Indice en el Ejercicio de Recursos	1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje		Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100		89,78524	Programación original deficitario	69.79	Validado

10

8

Handwritten signature or mark.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	416 - Dirección General de Planeación y Presupuesto Municipal	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	1 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174452	Índice de Dependencia Financiera	1005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, rónimas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	3.42	515	3.42	515	1.76138	192.28	Validado	

30

8

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA-JUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo		
33 - Aportaciones Federales para la Entidad de Programas Federales y Municipios	416 - Dirección General de Planeación y Presupuesto Municipal	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fomento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	1005	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los distintos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública; maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100	Complemento	Anual	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendente	100	Justificación	100	Justificación	100	Justificación	100	Justificación	100	Validado

100

✓

8

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cuarto Trimestre 2022																																													
Ramo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Unidad	416 - Dirección General del Programa de Ingresos y Presupuestos Municipales	Programa	I005	Programa Presupuestario	FORTAMUN	Nombre del Programa Presupuestario	UN	Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Clave del Indicador	174459	Nombre del Indicador	Porcentaje de recursos recibidos por municipio y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Programa Presupuestario	I005	Definición del Indicador	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	Método de Cálculo	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Nivel del Indicador	Complemento	Frecuencia de Medición	Trimestral	Unidad de Medida	Porcentaje	Tipo	Gestión	Dimensión del Indicador	Eficiencia	Sentido	Ascendente	Meta programada	100	Justificación		Meta Modificada	100	Justificación		Realizado en el Periodo	100	Justificación		Avance (%)	100	Flujo	Valido

LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN

PERIODO: 4 TRIMESTRE: 4
 ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO MUNICIPIO: NACAJUCA
 CICLO: 2022 DETALLE:



[Signature]
 L.C. SHEILA DARLÍN ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 L.C.P. JOSEFINA VALDERRÓN
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

[Signature]
 ALBERTO RIVERA RAMÓN
 DIRECTOR DE FINANZAS

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 89

DETALLE DEL PROYECTO																					
FCUO	N.º CICLO DE REGISTRO	N.º SEMESTRE	N.º PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N.º CICLO DE REGISTRO	N.º SEMESTRE	N.º PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL RECIBIDO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	HUERO PROYECTO	POSICION BENSUNDA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	VEFAS	
TAB22020301001946	2022	33	003-Programa Fondo para la Salud y el Bienestar Económico y Social de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33	003-Programa Fondo para la Salud y el Bienestar Económico y Social de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión	\$420,369.71	\$615,627.96	[1]: [ciclo_iniciado:2022, rano:23, modificado:1], [2]: [ciclo_iniciado:2022, rano:23, modificado:1], [3]: [ciclo_iniciado:2022, rano:23, modificado:1], [4]: [ciclo_iniciado:2022, rano:23, modificado:1], [5]: [ciclo_iniciado:2022, rano:23, modificado:1]	BACHO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE MACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	112-08-K005	M	0	0	0	11289	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.3, meta_modificada:914.48]]
TAB220302100196	2022	33	004-Ayuda Social para el Bienestar de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33	004-Ayuda Social para el Bienestar de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión	\$84,664.70	\$83,478.79	[1]: [ciclo_iniciado:2022, rano:23, modificado:1], [2]: [ciclo_iniciado:2022, rano:23, modificado:1], [3]: [ciclo_iniciado:2022, rano:23, modificado:1], [4]: [ciclo_iniciado:2022, rano:23, modificado:1], [5]: [ciclo_iniciado:2022, rano:23, modificado:1]	EQUIPAMIENTO EN ALIMENTACION EN ESPACIOS COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA VALLE REAL - 75692	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	75692	S	110	100	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0]]
TAB2203021006972	2022	33	004-Ayuda Social para el Bienestar de las Entidades Federativas y Municipios	2022	33	004-Ayuda Social para el Bienestar de las Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión	\$245,086.04	\$240,280.43	[1]: [ciclo_iniciado:2022, rano:23, modificado:1], [2]: [ciclo_iniciado:2022, rano:23, modificado:1], [3]: [ciclo_iniciado:2022, rano:23, modificado:1], [4]: [ciclo_iniciado:2022, rano:23, modificado:1], [5]: [ciclo_iniciado:2022, rano:23, modificado:1]	EQUIPAMIENTO AL SISTEMA DE REEMBOLSO DEL AGUA POTABLE EN LA COMUNA DEL POB. TLECA EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA - 77921	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	77921	S	260	180	0	0	[meta:1: [unidad_medida:Personas, meta:4.0, meta_modificada:1.0]]

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'X' and a signature.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							PERIODO: Cuarto Trimestre 2022							
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	EFICENDIO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION	
TAB220202087946	{ipost: {ipost_municipio:13, ipost_estado:1, direccion:Calle Independencia delegada Menzies, 802201, lat:18.0224607, lon:101.070380}}	01-05-2022	14-06-2022	\$815,627.96	\$815,627.96	\$815,627.96	\$815,627.96	\$815,627.96	{ipost: {ipost_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-COINT-0007SM-0180202, contratista:PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:815628.75, importe_modificado:815628.75}}	{meta: {unidad_medida:Metricas Cuadrados, avance:994.49}}	{2108748 proyecto_J NICJO, 2108748 proyecto_FI N, 2007948 proyecto_P ROCCESO}	En Ejecución	Validad o avance s	{ipost: {observacion:La cantidad total de beneficiarios es de 11,289 (5,782 son Hombres y 5,507 son Mujeres), trimestre:4.0, usuario:alvarez ine mezm, fecha:2023-01-20}}	Sin observaciones	OBSERVACIONES REVISION
TAB220202106798	{ipost: {ipost_municipio:13, ipost_estado:1, direccion:CALLE AVENIDA VALLE REAL, FRACCIONAMIENTO FONMCCA VALLE REAL, 80347 FONMCCA, NACAJUCA, TABASCO, ENTRE CALLE VALLE DE MEXICO Y CALLE TRES VALLES, CALLE TRES VALLES A, A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL VALLE REAL, km-22.5 8020845, lat:18.05078136}}	01-05-2022	30-06-2022	\$93,476.78	\$93,476.78	\$93,476.78	\$93,476.78	\$93,476.78	{ipost: {ipost_obra:Administración directa, numero_contrato:129028, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:94684.7, importe_modificado:94684.7}}	{meta: {unidad_medida:Metricas Cuadrados, avance:1.0}}	{2108788 proyecto_J NICJO, 2108788 proyecto_FI N, 2108788 proyecto_P ROCCESO}	En Ejecución	Validad o avance s	{ipost: {observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER 1 MEJORAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:alvarez ine mezm, fecha:2023-01-12}}	Sin observaciones	OBSERVACIONES REVISION
TAB220202106872	{ipost: {ipost_municipio:13, ipost_estado:1, direccion:CALLE PENINSULAR PUERTO TUCTA, 80230 TUCTA, NACAJUCA, TABASCO, ENTRE CALLE LA ARENA Y CALLE TUCTA, MAZATEPIPA, A 800 METROS DE EL PARQUE CENTRAL DE EL POBLADO TUCTA, km-92.9980972, lat:18.19930775}}	15-04-2022	04-05-2022	\$240,260.43	\$240,260.43	\$240,260.43	\$240,260.43	\$240,260.43	{ipost: {ipost_obra:Administración directa, numero_contrato:129028, contratista: convocante:CRUZ DAMIAN ALVAREZ BEAUREGARD, monto:240986.04, importe_modificado:240986.04}}	{meta: {unidad_medida:Porz, avance:1.0}}	{2108729 proyecto_J NICJO, 2108729 proyecto_FI N, 2108729 proyecto_P ROCCESO, 2108729 proyecto_IN (ICD)}	En Ejecución	Validad o avance s	{ipost: {observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER 1 EQUIPAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:alvarez ine mezm, fecha:2023-01-12}}	Sin observaciones	OBSERVACIONES REVISION

170

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 69

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA	M. SUBPROGRAMA	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AMBADO	MONTO GLOBAL RECIBIDO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402201861	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Municipales	005- Apoyos a las Entidades Federales y Municipales		Proyecto de Inversión			\$194,105.53	\$194,105.53	(F1: [pde_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194105.53, modificador:194105.53])	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL FRACC. BOSQUE DE SALOYA LOCALIDAD MUNICIPIO DE MACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Sin Identificar	431-08-4028	0	4775	4285	0	[meta:1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificadas:1.0]]
TAB220402203228	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Municipales	005- Apoyos a las Entidades Federales y Municipales		Proyecto de Inversión			\$2,800,092.67	\$2,800,092.67	(F1: [pde_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280092.67, modificador:280092.67])	MODERNIZACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPO DE SOFTBOL DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL LOCALIDAD MUNICIPIO DE MACAJUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin Identificar	428-08-4005	0	5226	5093	0	[meta:1: [unidad_medida:Paseo, meta:6.0, meta_modificadas:6.0]]
TAB220302103052	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Municipales	004- FAS		Proyecto de Inversión			\$576,812.03	\$566,797.36	(F1: [pde_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576812.03, modificador:566797.36])	CONSTRUCCION D CAMINO A BACE DE CONCRETO ACERCA DEL TRAMO CERRADO DE LA CARRETERA FEDERAL SAN SEBASTIAN SECCION DEL MUNICIPIO DE MACAJUCA. 114482	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	114482	0	80	100	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificadas:115.0]]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES_RISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	CONSEJALCIAS CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
FLUJO	DESCRIPTORES	FECHA_MICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_RISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	CONSEJALCIAS CAPTURISTA	OBSERVACIONES
TAB220402201861	[pro1: [cve_municipio:13, localidad:30, direccion:228+R3 Bosque de Sateya, Bosques de Sateya, Tab., lat:22.06376, lng:101.7233]]	15-01-2023	14-02-2023	\$193,335.37	\$193,335.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[pro1: [cve_obra:Obras, numero_contrato:MMNC-CONT-1007SM1962022-A, contratacion:COOPERATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MACAJUCA, monto:250034.6, importe_modificado:250034.6]]	[mas1: [unidad_medida:En apartamento, avance:0.0]]	[22038]proyecto_MICIO)	En Ejecución	Validado o Registrado	Observación: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, EL CUAL NO SE ENCONTRÓ EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA DEL PORTAL, trimestre:4.0, usuario:elzabeh@me neam, fecha:2023-01-12]]	Sin observaciones
TAB220402203228	[pro1: [cve_municipio:13, localidad:30, direccion:C. Tututepe 437, Centro, 80220 Nacajuca, Tab., lat:20.01513, lng:101.6969]]	01-12-2022	29-01-2023	\$2,752,352.89	\$2,752,352.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[pro1: [cve_obra:Obras, numero_contrato:MMNC-CONT-1007SM1962022, contratista:DANIEL ALEJANDRO PERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE MACAJUCA, monto:2752352.89, importe_modificado:2752352.89]]	[mas1: [unidad_medida:Por m2, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado o Registrado	Sin observaciones	
TAB220402109352	[pro1: [cve_municipio:13, localidad:30, direccion:CALLE CERRADA EL KINDEER SAN ISIDRO 2RA RANCHERA SAN ISIDRO 2DA SECCION, 80233 SAN ISIDRO 2DA. SECCION, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRITERA SAN ISIDRO-NACAJUCA Y A 300 METROS DE PUENTE QUE CONDUCE A EL POBLADO SAN, Inc., 92.05277092, lng:101.23244282]]	12-08-2022	11-09-2022	\$568,787.36	\$568,787.36	\$568,787.36	\$568,787.36	\$568,787.36	[pro1: [cve_obra:Obras, numero_contrato:MMNC-CONT-1007SM1962022, contratista:ESCALA CONSTRUIMAX SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MACAJUCA, monto:568787.32, importe_modificado:568787.32]]	[mas1: [unidad_medida:Por m2, avance:115.0]]	[210852]proyecto_MICIO, [210852]proyecto_FI N, [210852]proyecto_P ROCESD)	En Ejecución	Validado o Registrado	Sin observaciones	

[Handwritten signatures and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 69

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	M. RAMO	M. PROGRAMA	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA	CATEGORIA	MONT. GLOBAL APROBADO	MONT. GLOBAL INCORPORADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	HOMBRES	MUJERES	BENEFICIOS	METAS
TAB220302109402	33-	0004- Aporta ciones Municipales y de las Entidad es Federa les para el Desarrollo y Oportu nidades de las y Entida des Federa les y Oportu nidades Municipa les	2022	33-	0004- Aporta ciones Municipales y de las Entidad es Federa les para el Desarrollo y Oportu nidades de las y Entida des Federa les y Oportu nidades Municipa les	Proyecto de Inver sion	\$645,381.97	\$838,036.56	(#1: (obje _recurso:2022, ramo:33, modalidat:, prog _pres:4, tipo _recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645381.97, modificado:638036.56))	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRALCO EN EL CALLEJON TUATEPEC EN LA CABEERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MACAJUCA. - 114744	Proyecto de Inver sion de Infraestructura Social	Transportes y viabilidat	Sin identificar	114744	65	60	60	0	(metas: (unidad _medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta _modificado:454.99))
TAB22040220739	23-	0003- Fondo para el fortalecimiento de las y Entida des Federa les y Oportu nidades Municipa les	2022	23-	0003- Fondo para el fortalecimiento de las y Entida des Federa les y Oportu nidades Municipa les	Proyecto de Inver sion	\$1,923,803.06	\$1,923,803.06	(#1: (obje _recurso:2022, ramo:23, modalidat:, prog _pres:3, tipo _recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923803.06, modificado:1923803.06))	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL ENTRADA LA PERRA CALIENTE CON OBRA EN LA RA, VAINILLA LOCALIDAD MUNICIPIO DE INCIJACK	Programa de Inver sion de Mantenimiento	Urbanizaci3n	Sin identificar	371-08-K005	\$	858	600	0	(metas: (unidad _medida:Metros lineales, meta:350.7, meta _modificado:350.7))
TAB22040220770	33-	0005- Aporta ciones Municipales y de las Entida des Federa les para el Desarrollo y Oportu nidades de las y Entida des Federa les y Oportu nidades Municipa les	2022	33-	0005- Aporta ciones Municipales y de las Entida des Federa les para el Desarrollo y Oportu nidades de las y Entida des Federa les y Oportu nidades Municipa les	Proyecto de Inver sion	\$362,618.35	\$362,618.35	(#1: (obje _recurso:2022, ramo:33, modalidat:, prog _pres:3, tipo _recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362618.35, modificado:362618.35))	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. TAPOTZINGO LOCALIDAD MUNICIPIO DE MACAJUCA	Programa de Inver sion de Mantenimiento	Urbanizaci3n	Sin identificar	467-08-K005	\$	1715	1567	0	(metas: (unidad _medida:Metros Cuadrados, meta:408.7, meta _modificado:408.7))

Handwritten signature and initials on the right side of the page.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	COMENTARIOS	OBSERVACIONES
ROLLO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	EFECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	COMENTARIOS	OBSERVACIONES	
TAB220302705402	{geo: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TUXTEPEC CIUDAD MACAJUCA, 86250 MACAJUCA, MACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE TUXTEPEC Y CALLE EL ANGELO, CALLE OMBRO, AV. LIBERTAD, AV. CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MACAJUCA, loc: 93.01548986, lat: 18.1695822}}	15-09-2022	29-09-2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{cbo: {tipo_obr:Obr, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM/27/2022, contratista:MASTER GTO OBRAS & CONSULTORIAS S.A. DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE MACAJUCA, monto:33043.84, importe_modificado:33043.84}}	(media: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:(54,30)])	(2109402/proyecto_01)	En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB22040201739	{geo: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:AVD-999 Vanilia, Tabasco, loc: 93.02381, lat: 18.14851}}	05-11-2022	19-12-2022	\$1,903,803.06	\$1,908,111.92	\$1,329,863.06	\$1,329,863.06	\$1,329,863.06	{cbo: {tipo_obr:Obr, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM/19H-46/2022, contratista:CONSTRUDPA S.A. DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE MACAJUCA, monto: 1908111.92, importe_modificado: 1908111.92}}	(media: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.00])	(2201739/proyecto_01)	En Ejecución	Validad o Registrar avance	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB22040201770	{geo: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:AVD-44+4G Tapozingo, Tabasco, loc: 93.01875, lat: 18.26559}}	15-01-2023	14-02-2023	\$361,158.10	\$361,158.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	{cbo: {tipo_obr:Obr, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM/27/2022-A, contratista:VISUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE MACAJUCA, monto: 1088468.75, importe_modificado: 1088468.75}}	(media: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2201770/proyecto_01)	En Ejecución	Validad o Registrar avance	Sin observaciones	Sin observaciones	

30

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 69

DETALLE DEL PROYECTO																
FOLIO	TIPO DE RECURSO	TIPO DE PROGRAMA	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	MONTOS MODIFICADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO DE PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO DE PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
748220402201803	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión	\$239,118.03	\$239,118.03	(F1: fido_recurso:2022_ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239118.03, modificado:239118.03)	CONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL PASO DE SALOYA CON ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA RA, SALOYA 1A, SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	448-08-K003	69	1877	1479	0	(meta: [unidad_medida:Posa, meta:0, meta_modificada:0])
748220402201805	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión	\$80,558.11	\$80,558.11	(F1: fido_recurso:2022_ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80558.11, modificado:80558.11)	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PRACC, POMUCHA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Sin identificar	432-08-K028	9	1872	14820	0	(meta: [unidad_medida:Equipa, meta:1.0, meta_modificada:1.0])
748220302109431	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de Inversión	\$3,420,905.11	\$3,394,638.79	(F1: fido_recurso:2022_ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420905.11, modificado:3394638.79)	PANMENTACION DE CALLES GREGORIO MERQUEZ Y CERRAS DE LA FLORENTINA, A HORAS DE CONCRETO MANUEL BUESA EN EL CARRIZAL, LOCALIDAD GIRON DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA - 114683	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	114683	9	110	100	0	(meta: [unidad_medida:Metre Cuadrado, meta:2387.0, meta_modificada:2387.0])

10

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA-JUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES			
ROLLO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	GENERADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB220402201885	[pro_f: [eve_municipio:13, localidad:24, direccion:Car Villanueva, s/n a la Sección, 86245 Nacajuca, Tab., tel:9234065, lat: 19.09286]]	15-01-2023	15-02-2023	\$235,363.81	\$235,363.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[foto_f: [pro_obra:Obra, numero_contrato:MMNC-CONT-DOOTSMAR052022, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACA-JUCA, monto:235363.81, importe_modificado:235363.81]]	[metri: [unidad_medida:Porcentaje, avance:0.0]]	[2201885]proyecto_NICIO	En Ejecución	Validad o / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402201885	[pro_f: [eve_municipio:13, localidad:38, direccion:Francoarrieta Pemoa, 88247 Lantitas, Tab., tel:9239217, lat: 18.0486]]	25-11-2022	18-12-2022	\$50,098.43	\$50,098.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[foto_f: [pro_obra:Obra, numero_contrato:MMNC-CONT-DOOTSMAR052022-S, contratista:CORPORATIVO MARK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NACA-JUCA, monto:253934.8, importe_modificado:253934.8]]	[metri: [unidad_medida:Eq. viciado, avance:0.0]]	[2201885]proyecto_NICIO	En Ejecución	Validad o / Registrado avances	[obs: [observacion:LA CORRECTA DEBE SER: REABILITACION, EL CUAL NO SE ENCONTRO EN EL CANTONADO DE UNIDAD DE MEDIDA DEL POSTAL, febrero 4.0, usuario:alvarezlma nesca, fecha:2023-01-12]]	Sin observaciones
TAB220302109431	[pro_f: [eve_municipio:13, localidad:70, direccion:CALLE TELLES GIRON E/DO MANUEL BUENIA TELLEZ GIRON, 86246 MANUEL BUENIA TELLEZ GIRON, NACA-JUCA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE LA PRIMISA, A 100 METROS DE LA PRIMARIA DEL FRECUANMEX O MANUEL BUENIA TELLEZ, km- 82.97507501, lat:19.0254033]]	22-08-2022	22-10-2022	\$3,394,628.79	\$3,394,628.79	\$3,394,628.79	\$3,394,628.79	\$3,394,628.79	[foto_f: [pro_obra:Obra, numero_contrato:MMNC-CONT-DOOTSMAR052022, contratista:PROYECTOS OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NACA-JUCA, monto:3394672.61, importe_modificado:3394672.61]]	[metri: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2307.0]]	[2109431]proyecto_NICIO, [2109431]proyecto_FI, [2109431]proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validad o / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

10

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 69

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M. CICLO DE REGISTRO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M. CICLO DE REGISTRO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO EJECUTADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220602171031	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales y Distritos Municipales	1004- FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Distritos Municipales				Proyecto de Inversión	\$3,098,230.18	\$3,098,230.18	(IFI: (ciclo_municipio:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recursos:federales) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098230.18, modificado:3098230.18)	CONSTRUCCIÓN DE BARRIDA PERMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO NUMERO VEINTISIETE EN COLONIA CENTRO EN NACAJUCA LOCALIDAD CENTRO. - 297874	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	297874	5	370	350	0	(metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:716.0, meta_modificada:716.0))
TAB22060214837	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales y Distritos Municipales	1004- FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Distritos Municipales				Proyecto de Inversión	\$2,178,238.71	\$2,178,238.71	(IFI: (ciclo_municipio:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recursos:federales) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178238.71, modificado:2178238.71)	AMPLIACIÓN A LA RED DE ENERGÍA DE ELECTROFICACIÓN EN NACAJUCA LOCALIDAD BARRIDOS ENTRADA LA BUDOTEA, MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO. - 316737	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	316737	5	140	100	0	(metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:731.0, meta_modificada:731.0))
TAB220302108901	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Demarcaciones Territoriales Federales y Distritos Municipales	1004- FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Distritos Municipales				Proyecto de Inversión	\$1,447,444.02	\$1,447,444.02	(IFI: (ciclo_municipio:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recursos:federales) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447444.02, modificado:1447444.02)	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNANDEZ EN EL SECTOR VALLE REAL DEL FRACCIONAMIENTO POMOCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. 112774	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	112774	5	300	320	0	(metas: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0))

Handwritten mark

Handwritten signature

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO			AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FLUJO	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMENDADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
TAB22040217031	[pro]: [evn_municipio:13, localidad:1, direccion: CALLE DON LA PREFA CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE DON LA PREFA Y CALLE PERIFERICO, CALLE CUARITEMOC SE ENCUENTRA FRENTE AL PERIFERICO DE NACAJUCA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTELA 27, km-92.00210336, lat:18.19966387]	01-12-2022	31-12-2022	\$3,066,869.95	\$3,066,869.95	\$309,556.89	\$309,556.89	\$309,556.89	[ccto]: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-0872022, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3066869.95, importe_modificado:3066869.95]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:214.82]	[2171031]proyecto_P ROCESO, [2171031]proyecto_INICIO	En Ejecución	FLUJO	Sin observaciones	OBSERVACIONES OBSERVACIONES		
TAB220402174837	[pro]: [evn_municipio:13, localidad:4, direccion: CALLE ROVIROSA E RDO BANGERAS (GUATACALCA 2DA SECCION), 86208 BANGERAS (GUATACALCA 2DA SECCION), NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE ROVIROSA Y CALLE LA BIBLIOTECA, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD ALADO DE LA IGLESIA Y EN, km-92.68976511, lat:18.15290735]	20-11-2022	30-12-2022	\$2,141,247.97	\$2,141,247.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[ccto]: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-COOTSMA-06162022, contratista:EDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:214247.97, importe_modificado:214247.97]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	[2174837]proyecto_NICIO	En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones		
TAB230302108901	[pro]: [evn_municipio:13, localidad:80, direccion: CALLE AVENIDA VALLE REAL FRACCIONAMIENTO POMUCA, 86207 POMUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA VICTORIA Y CALLE VICTORIA B, CALLE VICENTE GERRERO A 360 METROS DE LA DEPORTIVA Y DELA ESCUELA SECUNDARIA DEL PUEBLO VALLE REAL, km-82.85140706, lat:18.04921243]	13-08-2022	13-10-2022	\$1,487,444.02	\$1,487,444.02	\$1,487,444.02	\$1,487,444.02	\$1,487,444.02	[ccto]: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-0242022, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1486505.51, importe_modificado:1486505.51]	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:2.0]	[2108901]proyecto_NICIO, [2108901]proyecto_PROCESO, [2108901]proyecto_FIN	En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones		

44

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 69

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
IDUO	II - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	IV - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	V - CLAS. DE RECURSO	VI - RAMO	VII - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTA APROBADO	MONTA EJECUTADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	MEAS
TAB220402171098	2022	33 - Acorta FAS para las Entidades Federales y Distritos Municipales	004 - FAS Municipales	01 - Demarcaciones Territoriales y Distritos Municipales	01 - Demarcaciones Territoriales y Distritos Municipales	01 - Demarcaciones Territoriales y Distritos Municipales	Proyecto de Inversión	\$642,453.45	\$642,453.45	(I): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:01, prog_presc:4, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:642453.45, modificado:644493.49)	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA LETES DE REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA, CLOM CENTRO MUNICIPIO MACAJUCA - 298160	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	298160	0	170	150	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.1))
TAB220402187342	2022	33 - Acorta FAS para las Entidades Federales y Distritos Municipales	004 - FAS Municipales	01 - Demarcaciones Territoriales y Distritos Municipales	01 - Demarcaciones Territoriales y Distritos Municipales	01 - Demarcaciones Territoriales y Distritos Municipales	Proyecto de Inversión	\$603,347.02	\$603,347.02	(I): (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:01, prog_presc:4, tipo_recurso:FEDERALES) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:603347.02, modificado:603347.02)	REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN EL KINDER AMERICA RUIZ DE CHAN DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA LOCALIDAD CO. MACAJUCA - 359274	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	359274	0	70	60	0	(meta1: (unidad_medida:Conchales) , meta:1.0, meta_modificada:1.0))

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPRERA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402171098	[geo1: {eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TASCOS CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE TASCOS Y CALLE EMETERIO RUIZ, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, km-93.01378388, lat:18.17311273}]	01-12-2022	31-12-2022	\$840,111.40	\$840,111.40	\$207,407.29	\$207,407.29	\$207,407.29	[Edto1: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-059/2022, contratista:LUIS ARTURO BANCHEZ VILLEGAS, comocanal:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:840111.40, importe_modificado:840111.40}]	[meta1: {unidad_medida:Km avances:64.00}]	(2171098/proyecto_NICIO, 2171098/proyecto_PROCESO, 2171098/proyecto_INICIO, 2171098/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones
TAB220402187342	[geo1: {eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO RUIZ CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE ANTONIO RUIZ Y CALLE CRISANTO PALMA, CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO CULTURAL DE MUSICA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, km-93.02186880, lat:18.16678516}]	01-12-2022	30-12-2022	\$598,143.00	\$598,143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[Edto1: {ipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-059/2022, contratista:ROGER HERRERA BANCHEZ SANCHEZ, comocanal:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:598143.00, importe_modificado:598143.00}]	[meta1: {unidad_medida:Ca nales avances:0.00}]	(2187342/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones

Handwritten mark

Handwritten signature

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 69

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOJO	R1 - CICLO DE RECURSO	R1 - RAMO	R1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2 - CICLO DE RECURSO	R2 - RAMO	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL RODRIGADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB2204021862	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales para el Desarrollo y la Inclusión Social	1004- Apoyos a las Entidades Federales para el Desarrollo y la Inclusión Social				Proyecto de Inversión	\$3,278,487.00	\$3,848,534.49	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3278487.0, modificado:3848534.49))	CONCLUSION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD NACAJUCA - 360936	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	360936	5	350	300	0	(metas: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB22040220781	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales para el Desarrollo y la Inclusión Social	1005- FORTA MUN				Proyecto de Inversión	\$731,983.73	\$731,983.73	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731983.73, modificado:731983.73))	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. TECOLUTA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	458-08-1005	5	643	609	0	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.5, meta_modificada:748.5))
TAB22040220780	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales para el Desarrollo y la Inclusión Social	1005- FORTA MUN				Proyecto de Inversión	\$2,741,758.45	\$2,741,758.45	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741758.45, modificado:2741758.45))	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA. SAN ISIDRO 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	458-08-1005	5	625	611	0	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3138.9, meta_modificada:3138.9))

1/1

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							FOTOS			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DESHUADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CAPRETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
TAB220402017802	[pro1: [lno_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA CIUDAD NACAJUCA, 85220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE OACATEMPA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA ENFRENTA DEL PARQUE Y EL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, lno=33.0102656, lat=18.169796397]	01-12-2022	31-12-2022	\$3,848,534.49	\$3,848,534.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[info: [lno_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM064/2022, contratista:MIRO ENRIQUE PEREZ NARDEZ, comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3848534.49, importe_modificado:3848534.49]]	[meta: [unidad_medidas:Piezas, avance:0.0]]	[Z187862]proywebch_NCCO)	En Ejecución	Validad e inicio a	[objet: [observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre:4.0, usuario:SRF, fecha:2023-01-03, obsz: [observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: OBRA, trimestre:4.0, usuario:elzab@jime necm, fecha:2023-01-19]]	Sin observaciones	OBSERVACIONES REVISION
TAB22040201781	[pro1: [lno_municipio:13, localidad:33, direccion:733,HFF Teolula, Tabasco, lno=93.01748, lat:18.25416]]	15-01-2023	28-02-2023	\$728,340.65	\$728,340.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[info: [lno_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM077/2022, contratista:RUSM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1095488.76, importe_modificado:1095488.76]]	[meta: [unidad_medidas:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	[Z201781]proywebch_NCCO)	En Ejecución	Validad e inicio a	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB22040201780	[pro1: [lno_municipio:13, localidad:20, direccion:OXOF-QV Nacajuca, Tabasco, lno=93.02534, lat:18.22712]]	15-01-2023	28-02-2023	\$2,733,519.15	\$2,733,519.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[info: [lno_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM078/2022, contratista:HERIB SAMUEL ENVERA VALENCIA, comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2733519.15, importe_modificado:2733519.15]]	[meta: [unidad_medidas:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	[Z201780]proywebch_NCCO)	En Ejecución	Validad e inicio a	Sin observaciones	Sin observaciones	

27/

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 69

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAYO	M. PROGRAMA	M. CICLO DE RECURSO	M. RAYO	M. PROGRAMA	CATEGORIA	MONTA. CLASIF.	MONTA. CLASIF. MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	CONORTE	TPO. PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302109386	2022	33-	1004- Apoyos Municipales al y de las Entidades Federales para el Desarrollo Municipal	2022	33-	1004- Apoyos Municipales al y de las Entidades Federales para el Desarrollo Municipal	Proyecto de Inversión	\$377,865.10	\$382,659.44	(F1: (ejido_recurso:2022_ramo:33_modificado:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377865.1, modificado:382659.44))	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 A FINOS EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 114838	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	114838	5	60	100	0	(metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:210.0))
TAB220302116844	2022	33-	1004- Apoyos Municipales al y de las Entidades Federales para el Desarrollo Municipal	2022	33-	1004- Apoyos Municipales al y de las Entidades Federales para el Desarrollo Municipal	Proyecto de Inversión	\$111,138.15	\$110,614.75	(F1: (ejido_recurso:2022_ramo:33_modificado:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111138.15, modificado:110614.75))	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CERRAJA DE FRANCISCO VILLA EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA DE LA CIUDAD DE NACAJUCA. - 146845	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	146845	5	60	180	0	(metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:200.0))
TAB220302171073	2022	33-	1004- Apoyos Municipales al y de las Entidades Federales para el Desarrollo Municipal	2022	33-	1004- Apoyos Municipales al y de las Entidades Federales para el Desarrollo Municipal	Proyecto de Inversión	\$594,866.98	\$594,866.98	(F1: (ejido_recurso:2022_ramo:33_modificado:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594866.98, modificado:594866.98))	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE GUADALUPE CONCHA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 287998	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	287998	5	130	120	0	(metas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

120

120

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FINCIOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDO	COMPROMETIDO	DESTINADO	EJECUCO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINCIOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
TAB220302109386	(geo:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD NACAJUCA, 8020 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CARRETERA SALVADOR ALLENDE A 500 METROS DE PASTRO MUNICIPAL, loc:83.02718738, lat:18.16595326)	12-08-2022	13-09-2022	\$382,659.44	\$382,659.44	\$382,659.44	\$382,659.44	\$382,659.44	(folio:1, tipo_obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOO7SM-030/2022, contratista:MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:382659.44, importe_modificado:382659.44)	(meta:1, unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0)	(2109386/proyecto_N, 2109386/proyecto_P, 2109386/proyecto_ROCESO, 2109388/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validad o avance 4	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302116844	(geo:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD NACAJUCA, 8020 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GREGORIO MENDEZ, SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PASTRO MUNICIPAL, loc:83.02721686, lat:18.16590229)	01-08-2022	30-08-2022	\$110,614.75	\$110,614.75	\$110,614.75	\$110,614.75	\$110,614.75	(folio:1, tipo_obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOO7SM-020/2022, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ MANDEZ, comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:110614.75, importe_modificado:110614.75)	(meta:1, unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0)	(2116844/proyecto_IN, 2116844/proyecto_P, 2116844/proyecto_ROCESO, 2116844/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validad o avance 5	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402111073	(geo:1, direccion:CALLE CUHUTEMO CIUDAD NACAJUCA, 8020 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLEJON CUHUTEMO Y CALLE REVOLUCION, CIRCUITO DEPORTIVA A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, loc:83.015803142, lat:18.16736692)	01-12-2022	31-12-2022	\$588,743.44	\$588,743.44	\$134,278.55	\$134,278.55	\$134,278.55	(folio:1, tipo_obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOO7SM-559/2022, contratista:OMAR PERALTA RAMON, comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:588743.44, importe_modificado:588743.44)	(meta:1, unidad_medida:Au, avance:0.0)	(2171073/proyecto_N, 2171073/proyecto_P, 2171073/proyecto_ROCESO)	En Ejecución	Validad o avance 5	Sin observaciones	Sin observaciones	

Handwritten signature and initials on the right side of the table.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 69

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO

FECHA	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA	#1 SUBPROGRAMA	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302109410	2022	33-	004-	004-	Proyecto de inversión	\$654,976.84	\$978,315.26	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984918.84, modificado:478315.26))	PAVIMENTACION DE LA CERRADA DE LA PRIMARIA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA RA. BELÉN DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. 114790	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	114790	6	80	80	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2397.0, meta_modificada:154.0))
TAB220402109396	2022	33-	004-	004-	Proyecto de inversión	\$1,471,524.69	\$1,471,524.69	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471524.69, modificado:1471524.69))	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANTINA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNANDEZ EN EL SECTOR VALLE REAL DEL PRUCC FOMOGAL LOCALIDAD NACAJUCA - 250953	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	250953	6	95	90	0	(meta:1: (unidad_medida:Canchales, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB220402170903	2022	33-	004-	004-	Proyecto de inversión	\$1,505,804.77	\$1,494,893.87	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505804.77, modificado:1490893.87))	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO NACAJUCA LOCALIDAD GUACIMO - 207397	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	207397	9	110	100	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:734.0, meta_modificada:734.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA-JUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO			AVANCE FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	DIRECCIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEMANDADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	PROYECTO_P	PROYECTO_IN	VALIDAD O AVANCE	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
7AB22032100416	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:6], direccion:CARRETERA BELLEN-CARRERA OVALA DE BELLEN, BELLEN, 40537 TABASCO, NACA-JUCA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA BELLEN-OXACUQUE Y A 500 METROS DEL PUENTE DE OXACUQUE, lat:48.94970098, lon:18.20447981)	15-06-2022	14-06-2022	\$670,315.26	\$670,315.26	\$676,315.26	\$076,315.26	\$670,315.26	(info1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-0280022, contratista:FERMIN ALVAREZ TORRES, convenio:MUNICIPIO DE NACA-JUCA, monto:670326.92, importe_modificado:670326.92])	(met1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0])	210916/proyecto_P 210916/proyecto_IN ROCESO, 210916/proyecto_IN (CIC)	En Ejecución	Validad o Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB220402102638	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:8], direccion:CARRETERA VICTORIA CIUDAD POMACA VALLE REAL, 86247 POMACA, NACA-JUCA TABASCO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE VICTORIA B, CALLE AVENIDA VALLE REAL, SE ENCUENTRA 500 METROS DE LA SECUNDARIA Y DE LA DEPORTIVA DEL SECTOR VALLE REAL, lon:92.91557639, lat:18.04834842)	05-11-2022	19-12-2022	\$1,456,480.56	\$1,456,480.56	\$200,257.92	\$200,257.92	\$200,257.92	(info1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-0460022, contratista:CONSTRUCCIONES INTIGRULLES CONTEMPORANEO Y CONSTRUCCION PERALU S.A. DE CV., convenio:MUNICIPIO DE NACA-JUCA, monto:1456480.56, importe_modificado:1456480.56])	(met1: [unidad_medida:Cuadrado, avance:0.4])	216203/proyecto_P ROCESO, 216203/proyecto_IN (CIC)	En Ejecución	Validad o Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
7AB220402170903	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:12, direccion:CARRETERA GUANCIMO-JIMENEZ RANCHERIA EL GUASIMO, 96243 EL GUASIMO, NACA-JUCA TABASCO ENTRE CALLE GUASIMO-JIMENEZ Y SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA RANCHERIA JIMENEZ, lon:92.80015375, lat:18.15233732)	01-12-2022	31-12-2022	\$1,480,863.87	\$1,480,863.87	\$1,172,030.92	\$1,172,030.92	\$1,172,030.92	(info1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-0530022, contratista:ARIQ ENRIQUE PEREZ MANDEZ, convenio:MUNICIPIO DE NACA-JUCA, monto:1480863.87, importe_modificado:1480863.87])	(met1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:87.2])	217603/proyecto_P ROCESO, 217603/proyecto_IN (CIC)	En Ejecución	Validad o Avance	Sin observaciones	Sin observaciones

10

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 69

DETALLE DEL PROYECTO																		
FOLIO	M. CLAS. DE RECURSO	M. RAMO	SI PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SI PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL RECORRIDO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	MONTO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB22040210935	2022	33-	004-	004-	Proyecto de Inversión	\$1,496,346.70	\$1,481,679.61	(P1: [objeto_recurso:2022, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496346.7, modificado:1481679.61])	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION A UN COSTADO DE LA IGLESIA MUNICIPIO MACAJUCA LOCALIDAD OCUAJITAN. - 201905	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	201905	9	110	100	0	(meta: [unidad_medida:Mezclas, meta:445.0, meta_modificada:446.0])
TAB22040201710	2022	23-	003-	003-	Proyecto de Inversión	\$1,783,716.52	\$1,783,716.52	(P1: [objeto_recurso:2022, ramo:23, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783716.52, modificado:1783716.52])	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON OBRA COMPLEMENTARIA A LADO DEL PARQUE CENTRAL EN LA RA. TAMCO LOCALIDAD MUNICIPIO DE MACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	309-06-K005	5	1033	1104	0	(meta: [unidad_medida:Mezclas, meta:373.0, meta_modificada:373.0])
TAB22040201726	2022	23-	003-	003-	Proyecto de Inversión	\$1,516,436.83	\$1,516,436.83	(P1: [objeto_recurso:2022, ramo:23, modalidad:, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516436.83, modificado:1516436.83])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN LAS CALLES EJIDAL Y FORTAL DE BELLEN EN EL ENDO SAMARANGA, LOCALIDAD MUNICIPIO DE MACAJUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	370-06-K005	5	1451	1464	0	(meta: [unidad_medida:Mezclas Cuadrados, meta:1879.05, meta_modificada:1879.05])

Handwritten signature/initials

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES - FISCOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	REVISIONES
FOLIO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	REVISIONES	REVISIONES
TAB22040217065	(pro1: (pro_municipio:13, localidad:10, direccion:CALLE DON EL CUSTARDO DE LA IGLESIA CUESTADO OCUANTIAN, 66237 TABASCO, TABASCO, TABASCO, CALLE DON EL CUSTARDO CALLE DEL PARQUE EN FRENTE DE LA IGLESIA Y EL PARQUE PRINCIPAL DE OCUANTIAN, km= 92.94076228, lat=18.19183716))	01-12-2022	31-12-2022	\$1,461,979.61	\$1,461,979.61	\$925,984.50	\$925,984.50	\$925,984.50	(pro1: (pro_obr:Obr_numero_contrato:MMNC-CONT-0007SM-402022, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, comocante:MUNICIPIO DE MACAJUCA, monto:1481878.61, importe_modificado:1481878.61))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:358.8))	(217635)proyecto_P ROCESO, 217635)proyecto_IN (ICO)	En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402201716	(pro1: (pro_municipio:13, localidad:32, direccion:0202+46, 66240 Tanco, Tab, km=03.00117, lat=18.13819))	07-11-2022	21-12-2022	\$1,763,718.52	\$1,731,986.00	\$1,265,841.98	\$1,265,841.98	\$1,265,841.98	(pro1: (pro_obr:Obr_numero_contrato:MMNC-CONT-0007SM-442022, contratista:CARLOS FRANCISCO GASANOVA MENDOZA, comocante:MUNICIPIO DE MACAJUCA, monto:1731866.8, importe_modificado:1731866.8))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:335.7))	(220718)proyecto_P ROCESO, 220718)proyecto_IN (ICO)	En Ejecución	Validad o Registrar avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402201728	(pro1: (pro_municipio:13, localidad:27, direccion:2380+PZ, Medellín y Plaza 2da Sec, Tabasco, km= 92.91104, lat=18.04223))	07-11-2022	21-12-2022	\$1,516,438.93	\$1,474,857.05	\$1,168,708.00	\$1,168,708.00	\$1,168,708.00	(pro1: (pro_obr:Obr_numero_contrato:MMNC-CONT-0007SM-402022, contratista:CONSTRUCTORA AL DEL SURESTE S.A. DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE MACAJUCA, monto:1741637.05, importe_modificado:1741637.05))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.09))	(220728)proyecto_P INICIO, 220728)proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validad o Registrar avance	Sin observaciones	Sin observaciones

120

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 69

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FUO	M. CICLO DE RECUBRIMIENTO	M. RAMO	M. PROGRAMA	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA	CATEGORIA	MONTA AFERIDO	MONTA GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POSICION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220202087628	2022	23-	0083-	Provisi ones para Salari es y Econó micas	0083-	Fondo para entidad es Econó micas	Proyecto de Inversión	\$207,240.33	\$686,801.17	(F1: [cdo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687240.33, modificado:0880117])	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Utilización	Sin Identificar	111-06-4005	N	0	0	11289	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.34, meta_modificada:811.34])
TAB220302100940	2022	33-	0004-	Apoyos a las Entida des Federa les y Distri tos	0004-	FAS Municip al y Distri tos	Proyecto de Inversión	\$2,178,655.03	\$2,147,264.50	(F1: [cdo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217855.03, modificado:2147264.5])	REHABILITACION DE CALLES AFUERA TORRES, DEMOCRACIA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL POBLADO GUYTALPA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. 112915	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viabilidad	Sin Identificar	112915	S	170	150	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0])
TAB220302100905	2022	33-	0004-	Apoyos a las Entida des Federa les y Distri tos	0004-	FAS Municip al y Distri tos	Proyecto de Inversión	\$5,338,115.21	\$5,268,139.51	(F1: [cdo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5338115.21, modificado:5268139.5])	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. NACAJUCA IVA SECTOR LA FLOR DE NACAJUCA EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO NACAJUCA IVA SECC. 113112	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viabilidad	Sin Identificar	113112	S	330	300	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11584.0, meta_modificada:11585.42])

02

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	VALIDO O AVANCE	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOUO	COORDINADORAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	VALIDO O AVANCE	OBSERVACIONES
7AB220202007920	[geo1: fwa_municipio:13, localidat1: direccion:Calle Jose Maria Morelos y Pared, 9520, lat: 93.02349, lon: 18.17219]	20-05-2022	03-07-2022	\$666,801.17	\$666,801.17	\$666,801.17	\$666,801.17	\$666,801.17	[meta1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-POOTSM4172022, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IMA S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE MACAJUCA, monto:666804.41, importe_modificado:666804.41]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.34]	[2087920]proyecto_FIN, [2087920]proyecto_PROCESO, [2087920]proyecto_INICIO	En Ejecución	Valido o avance	Sin observaciones
7AB220202008940	[geo1: fwa_municipio:13, localidat1: direccion:CALLE DEL EXODO PUEBLO GUAYTALA, 86233 GUAYTALA, MACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE ARIAS TORRES A 500 METROS DEL PARQUE Y IGLESIA DEL POBLADO GUAYTALA, lat: 93.0321871, lon: 18.21578917]	13-06-2022	13-10-2022	\$2,147,254.90	\$2,147,254.90	\$2,147,254.90	\$2,147,254.90	\$2,147,254.90	[meta1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-POOTSM4022022, contratista:ESCUELA CONSTRUUMAX S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE MACAJUCA, monto:2157217.9, importe_modificado:2157217.9]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:400.6]	[2108940]proyecto_FINICIO, [2108940]proyecto_PROCESO, [2108940]proyecto_FIN	En Ejecución	Valido o avance	Sin observaciones
7AB220202008005	[geo1: fwa_municipio:13, localidat1: direccion:CALLE LA FLOR DE MACAJUCA COLONIA MACAJUCA 1A SECC. 86220 MACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE NACAJUCA CALLE IVO Y CALLE NACAJUCA CALLE DOS, CALLE NACAJUCA CALLE TRES A 200 METROS DE LA UNIDAD DE PORTIVA DEL MUNICIPI, lat: 93.01359676, lon: 18.18392923]	13-08-2022	13-10-2022	\$5,268,199.51	\$5,268,199.51	\$5,268,199.51	\$5,268,199.51	\$5,268,199.51	[meta1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-POOTSM4022022, contratista:RVSIM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE MACAJUCA, monto:5268140.77, importe_modificado:5268140.77]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1195.42]	[2109005]proyecto_FINICIO, [2109005]proyecto_PROCESO, [2109005]proyecto_FIN	En Ejecución	Valido o avance	Sin observaciones

dy

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuanto Trimestre 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 69

DETALLE DEL PROYECTO																	
FOLIO	FT. CICLO DE RECURSO	FT. RAMO	FT. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTD. GLOBAL APROBADO	MONTD. GLOBAL MONEDADO	FECHAS DE EJECUCION	NOMBRE	TPO. PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	RENTAS
TAB220402163507	2022	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Distritos Municipales	1004- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Distritos Municipales	Proyecto de Inversión	\$1,716,402.50	\$1,716,402.50	(ft: (ejido_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_prea:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716402.5, modificado:1716402.5))	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA RA, SALOYA 1RA. SECCION LOCALIDAD NACAJUCA. - 259318	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	259318	5	92	60	0	(metat: (unidad_medida:Caebahq) ,meta:1.0, meta_modificada:1.0)
TAB220402171116	2022	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Distritos Municipales	1004- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Distritos Municipales	Proyecto de Inversión	\$695,338.03	\$695,338.03	(ft: (ejido_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_prea:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695338.03, modificado:695338.03))	CONSTRUCCION DE BARRA PERMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS AMERICA MARQUEZ DE RODRIGUEZ EN LA LOCALIDAD SALOYA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 259335	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	259335	5	50	50	0	(metat: (unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.25))
TAB220402201756	2022	23- Provisión de Salarios Económicos para las productoras de hidrógeno	1003- Fondo para Salarios Económicos para las productoras de hidrógeno	Proyecto de Inversión	\$3,875,592.54	\$3,875,592.54	(ft: (ejido_recurso:2022_ramo:23_modalidad:1_prog_prea:03_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3875592.54, modificado:3875592.54))	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRALICO EN LAS CALLES CARLOS HANK GONZALEZ, SALVADOR NEME CASTILLO, CALLE 1, CALLE 2 EN EL MANUEL BUENOSA TELLEZ GIRON LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	372.08.1005	5	652	079	0	(metat: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2494.38, meta_modificada:2494.38)

Handwritten mark

Handwritten signature

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA-JUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES, FOTOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	DESCRIPCIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES, FOTOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
TAB220402163507	[datos]: [municipio:13, localidat:24, direccion:CALLE RANCHERIA SALOYA IRA SECCION, MAGAS SALOYA IRA, SECCION, NACALIJCA, TABASCO ENTRE CALLE SALOYA-NACALIJCA KM0 Y, SE ENCUENTRA A 500 METROS DE EL PUENTE PRINCIPAL DE SALOYAIRA Y ENFRENTA DE LA PRIMARIA DE, km-92-84724913, lat:18.09671143]	05-11-2022	18-12-2022	\$1,700,795.50	\$1,700,795.50	\$757,299.61	\$757,299.61	\$757,299.61	[datos]: [municipio:13, localidat:24, direccion:CALLE RANCHERIA SALOYA IRA SECCION, MAGAS SALOYA IRA, SECCION, NACALIJCA, TABASCO ENTRE CALLE SALOYA-NACALIJCA KM0 Y, SE ENCUENTRA A 500 METROS DE EL PUENTE PRINCIPAL DE SALOYAIRA Y ENFRENTA DE LA PRIMARIA DE, km-92-84724913, lat:18.09671143]	[datos]: [municipio:13, localidat:24, direccion:CALLE RANCHERIA SALOYA IRA SECCION, MAGAS SALOYA IRA, SECCION, NACALIJCA, TABASCO ENTRE CALLE SALOYA-NACALIJCA KM0 Y, SE ENCUENTRA A 500 METROS DE EL PUENTE PRINCIPAL DE SALOYAIRA Y ENFRENTA DE LA PRIMARIA DE, km-92-84724913, lat:18.09671143]	[datos]: [municipio:13, localidat:24, direccion:CALLE RANCHERIA SALOYA IRA SECCION, MAGAS SALOYA IRA, SECCION, NACALIJCA, TABASCO ENTRE CALLE SALOYA-NACALIJCA KM0 Y, SE ENCUENTRA A 500 METROS DE EL PUENTE PRINCIPAL DE SALOYAIRA Y ENFRENTA DE LA PRIMARIA DE, km-92-84724913, lat:18.09671143]	En Ejecución	Validad o avance	[datos]: [municipio:13, localidat:24, direccion:CALLE RANCHERIA SALOYA IRA SECCION, MAGAS SALOYA IRA, SECCION, NACALIJCA, TABASCO ENTRE CALLE SALOYA-NACALIJCA KM0 Y, SE ENCUENTRA A 500 METROS DE EL PUENTE PRINCIPAL DE SALOYAIRA Y ENFRENTA DE LA PRIMARIA DE, km-92-84724913, lat:18.09671143]	Sin observaciones	
TAB220402171116	[datos]: [municipio:13, localidat:24, direccion:AL KINDER RANCHERIA SALOYA IRA, SECCION, 86245 NACALIJCA TABASCO ENTRE CALLEJON ENTRADA AL KINDER Y CALLE SALOYA-NACALIJCA, CALLE SALOYA-TIGRE SE ENCUENTRA PRINCIPAL DE SALOY, km-92-84330986, lat:18.09720233]	01-12-2022	31-12-2022	\$891,748.85	\$891,748.85	\$94,013.20	\$94,013.20	\$94,013.20	[datos]: [municipio:13, localidat:24, direccion:AL KINDER RANCHERIA SALOYA IRA, SECCION, 86245 NACALIJCA TABASCO ENTRE CALLEJON ENTRADA AL KINDER Y CALLE SALOYA-NACALIJCA, CALLE SALOYA-TIGRE SE ENCUENTRA PRINCIPAL DE SALOY, km-92-84330986, lat:18.09720233]	[datos]: [municipio:13, localidat:24, direccion:AL KINDER RANCHERIA SALOYA IRA, SECCION, 86245 NACALIJCA TABASCO ENTRE CALLEJON ENTRADA AL KINDER Y CALLE SALOYA-NACALIJCA, CALLE SALOYA-TIGRE SE ENCUENTRA PRINCIPAL DE SALOY, km-92-84330986, lat:18.09720233]	[datos]: [municipio:13, localidat:24, direccion:AL KINDER RANCHERIA SALOYA IRA, SECCION, 86245 NACALIJCA TABASCO ENTRE CALLEJON ENTRADA AL KINDER Y CALLE SALOYA-NACALIJCA, CALLE SALOYA-TIGRE SE ENCUENTRA PRINCIPAL DE SALOY, km-92-84330986, lat:18.09720233]	En Ejecución	Validad o avance	[datos]: [municipio:13, localidat:24, direccion:AL KINDER RANCHERIA SALOYA IRA, SECCION, 86245 NACALIJCA TABASCO ENTRE CALLEJON ENTRADA AL KINDER Y CALLE SALOYA-NACALIJCA, CALLE SALOYA-TIGRE SE ENCUENTRA PRINCIPAL DE SALOY, km-92-84330986, lat:18.09720233]	Sin observaciones	
TAB220402201756	[datos]: [municipio:13, localidat:24, direccion:Parque de Recreación, Tabasco, km-92-8716, lat:18.022963]	07-11-2022	21-12-2022	\$3,875,592.54	\$3,890,867.01	\$2,478,129.84	\$2,478,129.84	\$2,478,129.84	[datos]: [municipio:13, localidat:24, direccion:Parque de Recreación, Tabasco, km-92-8716, lat:18.022963]	[datos]: [municipio:13, localidat:24, direccion:Parque de Recreación, Tabasco, km-92-8716, lat:18.022963]	[datos]: [municipio:13, localidat:24, direccion:Parque de Recreación, Tabasco, km-92-8716, lat:18.022963]	En Ejecución	Validad o avance	[datos]: [municipio:13, localidat:24, direccion:Parque de Recreación, Tabasco, km-92-8716, lat:18.022963]	Sin observaciones	

Handwritten mark

Handwritten signature

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUICA, 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 69

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	#1 - CICLO DE REGISTRO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE REGISTRO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402201821	2022	33- Apoyos directos federales para las Entidades de las Federales, Estados y Municipios	1005- FORTA MUN				Proyecto de Inversión	\$288,726.72	\$288,726.72	{#1: {cda_recursos:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres5, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288726.72, modificado:288726.72}}	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL PERPERCO CON ALUMBRADO PUBLICO, SERALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA CIUDAD LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUICA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	480-08-1005	\$ 5228 6003			0	meta1: (unidad_medida:Poels, meta:5.0, meta_modificada:5.0)
TAB220402201822	2022	33- Apoyos directos federales para las Entidades de las Federales, Estados y Municipios	1005- FORTA MUN				Proyecto de Inversión	\$178,411.58	\$178,411.58	{#1: {cda_recursos:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres5, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178411.58, modificado:178411.58}}	REHABILITACION DEL ABENTAMIENTO OCASIONADO POR EL DRENALJE SANITARIO EN EL POB. OMACAQUE LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUICA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agu y saneamiento	Sin Identificar	435-08-1003	\$ 1010 1097			0	meta1: (unidad_medida:Poels, Contribucion:120.0, meta_modificada:120.0)
TAB220402201823	2022	33- Apoyos directos federales para las Entidades de las Federales, Estados y Municipios	1005- FORTA MUN				Proyecto de Inversión	\$3,826,220.86	\$3,826,220.86	{#1: {cda_recursos:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres5, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3826220.86, modificado:3826220.86}}	MODERNIZACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUICA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	425-08-1005	\$ 5228 6003			0	meta1: (unidad_medida:Poels, meta:10.0, meta_modificada:10.0)

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	TIPO	OBSERVACIONES	
FOLIO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DESIGNADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FOTOS	ESTATUS	TIPO	OBSERVACIONES
TAB220402201821	(geo1: (env_municipio:13, localidad:1, direccion:Crissabo Palma 114, Centro, 80220 Nacajuca, Tab., lat: 93.01895, lat:18.16590))	15-01-2023	15-02-2023	\$283,194.29	\$283,194.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(meta1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-00075M0802022, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:283194.29, importe_modificado:283194.29))	(meta1: (unidad_medida:Porcentaje, avance:0))	En Ejecución	VALIDO	Sin observaciones
TAB220402201822	(geo1: (env_municipio:13, localidad:1, direccion:Carretera Nacajuca-Tehuacan, 80220 Nacajuca, Tab., lat:92.94891, lat:18.21491))	10-12-2022	26-12-2022	\$175,824.99	\$175,824.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(meta1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-00075M0802022, contratista:COOPERATIVA MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:175824.99, importe_modificado:175824.99))	(meta1: (unidad_medida:Porcentaje, avance:0))	En Ejecución	VALIDO	Sin observaciones
TAB220402202020	(geo1: (env_municipio:13, localidad:1, direccion:Carretera Nacajuca-Tehuacan, 80220 Nacajuca, Tab., lat:93.0193, lat:18.17076))	01-12-2022	26-01-2023	\$3,757,412.26	\$3,757,412.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(meta1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-00075M0802022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3757412.26, importe_modificado:3757412.26))	(meta1: (unidad_medida:Porcentaje, avance:0))	En Ejecución	VALIDO	Sin observaciones

120

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 69

DETALLE DEL PROYECTO																		
FOLIO	TIPO PROGRAMA	TIPO PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	TIPO PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL RECORRIDO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB20A02160897	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	\$2,868,000.22	\$1,148,882.90	(F1: 6546 recurso 2022 ramo 33, modalidad 1, prog. area 3, tipo recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739304.13, modificado:0), RZ: (solo recurso 2022, ramo:33, modalidad 1, prog. area 4, tipo recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159596.09, modificado:1148882.90))	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA, COLONIA CENTRO CALLE ANTONIO RUIZ E - 245004	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	245004	6	500	400	0	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1945.0, meta_modificada:1394.09))
TAB20A02160898	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	\$2,301,734.92	\$912,565.56	(F1: (solo recurso 2022, ramo:33, modalidad 1, prog. area 3, tipo recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381400.64, modificado:0), RZ: (solo recurso 2022, ramo:33, modalidad 1, prog. area 4, tipo recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920003.07, modificado:912565.56))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RANCHERA TAJCO, ENTRADA EL ANZUELO - 246011	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	246011	9	90	80	0	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1945.0, meta_modificada:1394.09))
TAB20A02161840	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	\$2,705,440.70	\$1,071,213.05	(F1: 6546 recurso 2022, ramo:33, modalidad 1, prog. area 3, tipo recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933269.67, modificado:0), RZ: (solo recurso 2022, ramo:33, modalidad 1, prog. area 4, tipo recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082179.92, modificado:1071213.05))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA LOCALIDAD EJIDO SAMARINDA DIVERSAS CALLES - 250994	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	250994	9	250	200	0	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1293.0, meta_modificada:907.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtención de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO								PERIODO: Cuarto Trimestre 2022					
FOLIO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAMPLISTA	OBSERVACIONES REGION
TAB220402190067	(pro1: [jw_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO RUZ CIUDAD NACAJUCA, 86229 NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE ANTONIO RUZ Y CALLE GREGORIO MENDEZ, CALLE GREGORIO MENDEZ, MAGAÑA SE ENCUENTRA LA CALLE SOBRE EL MERCADO MUNICIPAL, BENTO JUAREZ GARCIA, km-63.0195109, tel: 18.19791865])	19-09-2022	17-11-2022	\$1,143,892.96	\$1,143,892.96	\$1,143,892.96	\$1,143,892.96	\$1,143,892.96	(pro1: [jw_obs:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-00075M4032022, contratista:CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:287207.4, importe_modificado:287207.4])	(mas1: [unidad_medida:Me, metros Cuadrados, avances:584.0])	(216087)proyecto_F (NACAJUCA) (216087)proyecto_P (ROCISEO) (216087)proyecto_JN (ICIO)	Terminado	Validad o avances	(obj1: [observacion a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ytulayvayegh@naca.2022-01-19], obj2: [observacion a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ytulayvayegh@naca.2022-01-19], obj3: [observacion a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ytulayvayegh@naca.2022-01-19], obj4: [observacion a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ytulayvayegh@naca.2022-01-19], obj5: [observacion a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ytulayvayegh@naca.2022-01-19]])	(obj1: [observacion a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ytulayvayegh@naca.2022-01-19], obj2: [observacion a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ytulayvayegh@naca.2022-01-19], obj3: [observacion a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ytulayvayegh@naca.2022-01-19], obj4: [observacion a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ytulayvayegh@naca.2022-01-19], obj5: [observacion a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:ytulayvayegh@naca.2022-01-19]])
TAB220402190068	(pro1: [jw_municipio:13, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA TAXCO, NACAJUCA RANCHERA TAXCO, 86240 TAXCO, 86240 TAXCO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA TAXCO-NACAJUCA Y CALLE CARRETERA TAXCO-JALAPA, SE ENCUENTRA ENFRENTA DE EL CAMPO DE FUTURO Y BERRIO DE LA RANCHERA TAXCO, tel: 93.0982992, tel18.1402653])	19-09-2022	02-11-2022	\$912,565.56	\$912,565.56	\$912,565.56	\$912,565.56	\$912,565.56	(pro1: [jw_obs:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-00075M4032022, contratista:MPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2281413.91, importe_modificado:2281413.91])	(mas1: [unidad_medida:Me, metros Cuadrados, avances:1545.0])	(216086)proyecto_F (NACAJUCA) (216086)proyecto_P (ROCISEO) (216086)proyecto_JN (ICIO)	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402190069	(pro1: [jw_municipio:13, localidad:27, direccion:CALLE SAMARRANGA EJIDO SAMARRANGA, 8624 SAMARRANGA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLEON LUPTA DAYONA Y CALLEON CORTA DE BELLEZA EN LA ENCUENTRA LOS MUETOS DE LA PRIMARIA Y DE LA DELEGACION EJIDAL DE LA COMUNIDAD, tel: 82.99019301, tel18.05300388])	19-09-2022	18-09-2022	\$1,071,213.05	\$1,071,213.05	\$1,071,213.05	\$1,071,213.05	\$1,071,213.05	(pro1: [jw_obs:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-00075M4032022, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2876032.84, importe_modificado:2876032.84])	(mas1: [unidad_medida:Me, metros Cuadrados, avances:867.6])	(216140)proyecto_F (NACAJUCA) (216140)proyecto_P (ROCISEO) (216140)proyecto_JN (ICIO)	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2/2

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 89

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	m1_CICLO DE RECURSO	m1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m2_CICLO DE RECURSO	m2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL RECORRIDO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402178134	2022	33-0004-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	2022	33-0004-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	Proyecto de Inversión Inmaterial	\$228,845.51	\$228,180.61	IF1: (Globo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228845.51, modificado:228180.61)	CONSTRUCCION DE BARDA PERMETRAL EN LA PRIMARIA MIGUEL SOBERANES RIVERA EN EL FRACCIONAMIENTO POMKCA SECTOR VALLE REAL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POMKCA - 330772	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	330772	9	160	150	0	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificado:0.0}}
TAB220402153382	2022	33-0004-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	2022	33-0004-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	Proyecto de Inversión Material	\$24,348.77	\$30,640.70	IF1: (Globo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24348.77, modificado:38640.70)	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD SAMARKANDA ASENTAMIENTO SAMARKANDA - 218811	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	218811	5	80	100	0	{metas: {unidad_medida:Conchales, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}

1/2

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUICA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES							
FOLIO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB22040217134	(pg01: lpa_municipio:13, localid:27, direccion:CALLE AVENIDA VICTORIA FRACCIONAMIENTO NACAJUICA, ENTRE FOMUCA Y CALLE VICTORIA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE VICTORIA A SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA DEPORTIVA DEL SECTOR VALLE REAL, lpa: 92.91647618, lat:18.061732146)	01-12-2022	31-12-2022	\$226,180.61	\$226,180.61	\$226,180.61	\$226,180.61	\$226,180.61	Ido1: (lpa_obra:Obra, numero_contrato:MNAAC-CONT-00075M-65692022, contratista:EDWIN NUÑEZ TOLEDO, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:226425.55, importe_modificado:226425.55)	AVANCES FISICOS	CARRETA, FOTOS	Terminado	Validad o avance s	Observaciones	Sin observaciones
TAB22040215382	(pg01: lpa_municipio:13, localid:27, direccion:CARRETERA CERROGUA DEPORTIVO SAMARCANDA, 8624 EJIDO SAMARCANDA, 8624 SAMARCANDA, NACAJUICA, TABASCO ENTRE CALLE CABRETERA SAMARCANDA - LAGARTERA 1RA Y CALLE DON PAULINO, CALLE DON EJIDAL SAMARCANDA SE ENCUENTRA A, lpa: 92.90284468, lat:18.05173898)	10-09-2022	30-09-2022	\$36,640.79	\$36,640.79	\$36,640.79	\$36,640.79	\$36,640.79	Ido1: (lpa_obra:Administración directa, numero_contrato:129079, contratista, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:36640.79, importe_modificado:36640.79)	AVANCES FISICOS	ROCESO, FOTOS	Terminado	Validad o avance s	Observaciones	Observaciones

11

X

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 69

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	CI/CL DE RECURSO	TI/ TIPO	TI/ PROGRAMA	CI/ CL DE RECURSO	TI/ TIPO	CI/ PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402170740	2022	33- Aporta ciones Municipales Federales para Entidades Federales del Territorio y Distrito Municipales	1004- Aporta ciones Municipales Federales para Entidades Federales del Territorio y Distrito Municipales	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	\$63,861.38	\$62,170.35	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50901.38, modificado:42170.35))	REHABILITACION DE DRENAJE Y TPAS DE REGISTRO SANTUARIO EN NACAJUCA LOCALIDAD BRISAS DEL CARRIZAL - 286801	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	208001	9	200	150	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0))	
TAB220402170609	2022	33- Aporta ciones Municipales Federales para Entidades Federales del Territorio y Distrito Municipales	1004- Aporta ciones Municipales Federales para Entidades Federales del Territorio y Distrito Municipales	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	\$37,339.21	\$374,184.16	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37339.21, modificado:374184.16))	REHABILITACION DE DRENAJE SANTUARIO EN EL ANADADOR EL TINTO DEL FRACCIONAMIENTO DE SALOYA MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD BOSQUE DE SALOYA - 30844	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	330644	5	160	150	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:45.2, meta_modificada:42.0))	
TAB220402178112	2022	33- Aporta ciones Municipales Federales para Entidades Federales del Territorio y Distrito Municipales	1004- Aporta ciones Municipales Federales para Entidades Federales del Territorio y Distrito Municipales	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	\$268,815.37	\$268,387.58	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268815.37, modificado:268387.58))	CONSTRUCCION DE DRENAJE FLUMINAL EN LAS PROLONGACION ELISEBO CASTILLO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA - 330707	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	330707	9	98	80	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:180.0))	

11

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RESERVADO	COMPROMETIDO	DEVOLVIDO	EFECTIVO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB220402170740	01-12-2022	862,170.35	862,170.35	862,170.35	862,170.35	862,170.35	<p>[obj1: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-D007SM492022-4, contratista:COOPERATIVO COCO S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:453465.05, importe_modificado:453465.05]]</p>	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0]]</p>	<p>(2170740)proyecto_N (NCAJUCA) (ROCESO)</p>	Terminado	<p>Validad o avance a</p>	<p>[obj1: [observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que al son solventadas antes de su envío al SRFET, se podrá continuar con el proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, Trimestre:4.0, usuario:SRFT, fecha:2023-01-03]]</p>	<p>Sin observaciones</p>
TAB220402170809	01-12-2022	\$374,194.16	\$374,194.16	\$374,194.16	\$374,194.16	\$374,194.16	<p>[obj1: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-D007SM492022-5, contratista:COOPERATIVO COCO S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:549934.64, importe_modificado:549934.64]]</p>	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0]]</p>	<p>(217089)proyecto_IN (NCAJUCA) (ROCESO)</p>	Terminado	<p>Validad o avance a</p>	<p>[obj1: [observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que al son solventadas antes de su envío al SRFET, se podrá continuar con el proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, Trimestre:4.0, usuario:SRFT, fecha:2023-01-03]]</p>	<p>Sin observaciones</p>
TAB220402178112	01-12-2022	\$265,307.58	\$265,307.58	\$265,307.58	\$265,307.58	\$265,307.58	<p>[obj1: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-D007SM492022-6, contratista:ESCUELA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:265307.52, importe_modificado:265307.62]]</p>	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0]]</p>	<p>(217811)proyecto_N (NCAJUCA) (ROCESO)</p>	Terminado	<p>Validad o avance a</p>	<p>[obj1: [observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que al son solventadas antes de su envío al SRFET, se podrá continuar con el proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, Trimestre:4.0, usuario:SRFT, fecha:2023-01-03]]</p>	<p>Sin observaciones</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUICA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 69

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO																					
FOUN	#1. CICLO DE REGISTRO	#1. RAMO	#1. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	#2. CICLO DE REGISTRO	#2. RAMO	#2. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFICADO	MONTO GLOBAL RECIBIDO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	RETRAS	
TAB22040210682	2022	33- Apoyos a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento del Desarrollo Municipal	33- Apoyos a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento del Desarrollo Municipal			Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	\$781,151.49	\$725,748.35	(PT: jobs_recurso:2022_remo:33, modificaci, prog_presc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781151.49, modificado:725748.35)	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO CAMPO DE BESISOL, FERMIN SUBBAR DENIS EN NACAJUICA LOCALIDAD NACAJUICA - 281821	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	351821	5	110	100	0	0	(UNIT: [unidad_medida:Plazas, metas:1.0, meta_modificada:1.0])
TAB22040210682	2022	33- Apoyos a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento del Desarrollo Municipal	33- Apoyos a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento del Desarrollo Municipal			Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	\$499,231.72	\$492,389.94	(PT: jobs_recurso:2022_remo:33, modificaci, prog_presc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499231.72, modificado:492389.94)	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDA Y BAJA TENSION EN LA GERONDA LOS PEÑA MUNICIPIO NACAJUICA LOCALIDAD ELIDO SIROTO - 287346	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	287346	5	50	60	0	0	(UNIT: [unidad_medida:Metros lineales, metas:100.0, meta_modificada:100.0])

(Handwritten signatures and initials)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA-JUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FORMS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO		(meta: [cantidad]proyecto_P [cantidad]proyecto_IN [CICD] [N])	Terminado	Visidad o avances	(obs: [observacion]El proyecto tiene observaciones, entonces se cancela el BRPT, si no se cancela podría continuar el proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre 4.0, usando RPT, fecha:2023-01-03), obs: (observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, trimestre 4.0, usando el tabuladino nuevo, fecha:2023-01- 15))	Sin observaciones
TAB22040210490	([pro: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CURHUENYO CIUDAD NACA-JUCA, 86220 NACA-JUCA, NACA-JUCA TABASCO ENTRE CALLE COMUTEMOC Y CALLE REVOLUCION, CALLE DEPORTIVA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MUNICIPIO DE NACA-JUCA. Ref: 93.0159382, lat:16.1663304(0)]	01-10-2022	30-10-2022	\$725,748.35	\$725,748.35	\$725,748.35	\$725,748.35	\$725,748.35	([cat: [lpo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT- DOOTSM-0002022, contrato:CONSTRUYEREGADOS HOPELCHEN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NACA-JUCA, monto:777158.52, importe_modificado:777158.52])	([meta: [cantidad]proyecto_P [cantidad]proyecto_IN [CICD] [N])	Terminado	Visidad o avances	(obs: [observacion]El proyecto tiene observaciones, entonces se cancela el BRPT, si no se cancela podría continuar el proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre 4.0, usando RPT, fecha:2023-01-03), obs: (observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, trimestre 4.0, usando el tabuladino nuevo, fecha:2023-01- 15))	Sin observaciones
TAB22040210682	([pro: [cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CERROJUA LOS PERAS EJIDO ARROYO, 86216 ARROYO, NACA-JUCA TABASCO ENTRE CERROJA LOS PERAS Y CALLE EJIDO MAYOLCANTAS, CALLEJON MAYOLCANTAS Y CALLEJON DE ENCUENTRA 400 A FRENTE DE LA CAJONIA Y LA DIRECCION DEL EJIDO ARROYO. Ref: 92.5463338, lat:16.0916611(1)]	01-12-2022	31-12-2022	\$492,389.94	\$492,389.94	\$492,389.94	\$492,389.94	\$492,389.94	([cat: [lpo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT- DOOTSM-0002022, contrato:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE NACA-JUCA, monto:493408.99, importe_modificado:493408.99])	([meta: [cantidad]proyecto_P [cantidad]proyecto_IN [CICD] [N])	Terminado	Visidad o avances	(obs: [observacion]El proyecto tiene observaciones, entonces se cancela el BRPT, si no se cancela podría continuar el proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre 4.0, usando RPT, fecha:2023-01-03), obs: (observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, trimestre 4.0, usando el tabuladino nuevo, fecha:2023-01- 15))	Sin observaciones

Handwritten mark

Handwritten signature

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUICA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 89

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	#1 CICLO DE RECORSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECORSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL RECIBIDO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB22040217871	2022	33- Aporta ciones Municipales Federales al 7 de las Entidades Federativas y Estados Unidos Mexicanos	1004- Aporta ciones Municipales Federales al 7 de las Entidades Federativas y Estados Unidos Mexicanos				Proyecto de inversión	\$177,626.57	\$173,506.14	(#1: (cdo_recursos:2022, ramo:33, modificado:1, prog_mes:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177626.57, modificado:173506.14))	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NACAJUICA LOCALIDAD VANILLA - 322947	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	322947	0	60	0	0	(meta: (unidad_medida:Meses, meta:18.0, meta_modificada:18.0))
TAB22040217808	2022	33- Aporta ciones Municipales Federales al 7 de las Entidades Federativas y Estados Unidos Mexicanos	1004- Aporta ciones Municipales Federales al 7 de las Entidades Federativas y Estados Unidos Mexicanos				Proyecto de inversión	\$665,424.50	\$648,434.37	(#1: (cdo_recursos:2022, ramo:33, modificado:1, prog_mes:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665424.50, modificado:648434.37))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENTO JUEREZ Y INSODIB NACAJUICA LOCALIDAD NACAJUICA - 322947	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	322947	\$ 180	150	0	0	(meta: (unidad_medida:Meses, meta:3.0, meta_modificada:1.0))

Handwritten initials/signature.

Handwritten signature.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUICA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						PERIODO: Cuarto Trimestre 2022						
FOLIO	COORDENADAS	FECHA_MICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402175971	[geo1: {epw_municipio:13, localidad:26, direccion:CALLE VANILLA RANCHERA VANILLA, 80240 VANILLA, NACAJUICA TABASCO ENTRE CALLE VANILLA Y CARRETERA VANILLA- NACAJUICA, CALLE VANILLA- JALPA A 300 METROS DE LA DEPORTIVA Y DEL PARQUE DE LA RANCHERIA VANILLA, ltr:03.01297624, ltr:18.1919721}]	01-12-2022	31-12-2022	\$173,588.14	\$173,588.14	\$173,588.14	\$173,588.14	\$173,588.14	[mes1: {unidad_medida:Medios lineales, avances:18.00}]	[217971/proyecto_P NICO, 217971/proyecto_P N, 217971/proyecto_P ROCCSO]	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402176038	[geo1: {epw_municipio:13, localidad:26, direccion:CALLE TASCOS CIUDAD NACAJUICA 80250 NACAJUICA, NACAJUICA TABASCO ENTRE CALLE JUESES, CALLE XVI TERCER ENCRUJERA PARQUE CENTRAL Y LA IGLESIA CATOLICA DE LA CIUDAD DE NACAJUICA, ltr:03.01276615, ltr:18.17348359}]	01-12-2022	31-12-2022	\$648,434.37	\$648,434.37	\$648,434.37	\$648,434.37	\$648,434.37	[mes1: {unidad_medida:Piezas, avances:1.00}]	[217603/proyecto_P NICO, 217603/proyecto_P N, 217603/proyecto_P ROCCSO]	Terminado	Validad o avance	[obs1: {observacion:El proyecto tiene observaciones, observaciones:Se solicita que se envíe al SISET, para que se pueda continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre 4.0, usuario:RSF, fecha:2023-01-03, obs2: {observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, trimestre 4.0, usuario:alvarez@inecrazam, fecha:2023-01-15}}]	Sin observaciones

1/0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 69

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	m. CICLO DE RECURSO	n1. RAMO	m1. PROGRAMA	m2. CICLO DE RECURSO	n2. RAMO	m2. PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO. GLOBAL. APROBADO	MONTO. GLOBAL. MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	HOMBRE	TIPO. PROGRAMA. PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO. PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB202040217976	2022	33-	1004- Apoyos Municipales al y de las Entidades para acciones Federales del Sistema y Distritos Municipales	1004- FAS Municipal y de las Entidades para acciones Federales del Sistema y Distritos Municipales			Proyecto de Inversión	\$48,448.53	\$45,634.31	(f1: (gdb: recurso:2022, ramo:33, modificado:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66448.53, modificado:49834.31))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LAS TORRES, SECTOR CARLOS A. MADRAZO EL VIVERO, MACAJUCA LOCALIDAD LIBERTAD - 330228	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	330228	9	130	100	0	(metas: (jurisdic: estados (Pueblos), metas:1.0, metas_modificadas:1.0))
TAB202040218730	2022	33-	1004- Apoyos Municipales al y de las Entidades para acciones Federales del Sistema y Distritos Municipales	1004- FAS Municipal y de las Entidades para acciones Federales del Sistema y Distritos Municipales			Proyecto de Inversión	\$153,360.68	\$152,414.52	(f1: (gdb: recurso:2022, ramo:33, modificado:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153360.68, modificado:152414.52))	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA DE DRENAJE SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS VICTORIO CHAN MORALES MACAJUCA LOCALIDAD EL CEDRO - 360705	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	360705	9	65	60	0	(metas: (jurisdic: estados (Pueblos), metas:1.0, metas_modificadas:1.0))

[Handwritten signature]

117

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCE - FISIOS	FEOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
FOLIO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECORRIDO	COMPROMETIDO	DEVENADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE - FISIOS	FEOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB20402177918	(proy. / folio_municipio:13, localid:16, direccion:CALLE AVENIDA LAS TORRES FRACCIONAMIENTO LIBERTAD, 46246 LIBERTAD, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE AV LAS TORRES Y CALLE DIANA LAURA, CALLE ANDADOR LUIS DONALDO SE ENSIENTRA A 200 METROS DEL AREA VERDE DE LOS TUBOS DE PEMEX, POR LA, tel:92.99553714, lat:18.022546427)	01-12-2022	31-12-2022	\$45,634.31	\$45,634.31	\$45,634.31	\$45,634.31	\$45,634.31	(proy. / folio_obraOtra_numero_contrato:BNAC-CONT-DOOTSMAC02022-C, contrato:COOPERATIVO MARK S.A. DE C.V. con domicilio en MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:92997.54, importe_modificado:92997.54)	(folio: [217791]proyecto, inicio, 217791proyecto, FI N, 217791proyecto, P ROCESO)	Terminado	VALORES o avances	(objet: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de ser enviado al SRFI, se podrán continuar con el proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre:4.0, usuario:RFI, fecha:2023-01-03), obj2: (observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, trimestre:4.0, usuario:alvarezhene nezam, fecha:2023-01-20))	(objet: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de ser enviado al SRFI, se podrán continuar con el proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre:4.0, usuario:RFI, fecha:2023-01-03), obj2: (observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: FOSA, trimestre:4.0, usuario:alfarabjimen ezam, fecha:2023-01-15))	Sin observaciones
TAB20402187790	(proy. / folio_municipio:13, localid:16, direccion:CALLE PRINCIPAL CEDRO EJIDO EL CEDRO, 80247 EL CEDRO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL CEDRO, BOSQUE DE SOALOYA Y ENFRENTA DE LA SECUNDARIA Y PRIMARIA DEL EJIDO EL CEDRO, km: 92.94287796, lat:18.04031317)	01-12-2022	31-12-2022	\$152,414.52	\$152,414.52	\$152,414.52	\$152,414.52	\$152,414.52	(proy. / folio_obraOtra_numero_contrato:BNAC-CONT-DOOTSMAC02022, contrato:COOPERATIVO MARK S.A. DE C.V. con domicilio en MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:152414.88, importe_modificado:152414.88)	(folio: [2187790]proyecto, FI N, 2187790proyecto, P ROCESO, 2187790proyecto, JH ICI)	Terminado	VALORES o avances	(objet: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de ser enviado al SRFI, se podrán continuar con el proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre:4.0, usuario:RFI, fecha:2023-01-03), obj2: (observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: FOSA, trimestre:4.0, usuario:alfarabjimen ezam, fecha:2023-01-15))	Sin observaciones	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 69

DETALLE DEL PROYECTO																	
FOLIO	Nº. CICLO DE REGISTRO	Nº. RAMO	Nº. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL RECIBIDO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NÚMERO DE PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	MEZAS
TAB22940215457	2022	33- Apoyos a las Entidades Federativas y a las Entidades Locales	004- FIAS Municipales	Proyecto de inversión	\$153,846.62	\$152,666.91	(IFI: (606_recurso2022_anno33_modalidad1, prog_uns4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153846.62, modificado:152666.91))	REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE INFRAS-ESTRUCTURA DE EDUCACION FISICA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA - 212827	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	212827	65	70	60	0	(mezal: (unidad_medida:Canchales), meza:1.0, meza_modificada:0.0)
TAB229402155416	2022	33- Apoyos a las Entidades Federativas y a las Entidades Locales	004- FIAS Municipales	Proyecto de inversión	\$21,540.25	\$44,843.38	(IFI: (606_recurso2022_anno33_modalidad1, prog_uns4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31540.25, modificado:44843.38))	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD EL HORRAGUERO ASENTAMIENTO EL HORRAGUERO - 217041	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	217041	5	50	100	0	(mezal: (unidad_medida:Canchales), meza:1.0, meza_modificada:1.0)

11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 69

DETALLE DEL PROYECTO																		
FOLIO	M . CICLO DE RECORSO	M . RAMO	R1 . PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL ROBRADO	FUENTES . FINANCIAMIENTO	HOMBRE	TIPO . PROGRAMA . PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NOMBRE . PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
TAB220402160932	2022	33- Apoyos Federales para las Entidades Federales y Municipios	1003- FIAS Entidades Federales	Proyecto de Inversión	\$7,238,822.94	\$2,868,758.06	(FI: (cdo_recurso:2022_remo:33_modalidad:1_prog_prea:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4343173.76, modificado:0), RZ: (cdo_recurso:2022_remo:33_modalidad:1_prog_prea:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2894445.18, modificado:289798.00))	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA POBLADO GUATACALCA, CARRETERA PRINCIPAL - 245776	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	245776	5	800	800	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1388.0, meta_modificada:1388.0))
TAB220402160939	2022	33- Apoyos Federales para las Entidades Federales y Municipios	1004- FIAS Municipios	Proyecto de Inversión	\$644,074.06	\$837,297.78	(FI: (cdo_recurso:2022_remo:33_modalidad:1_prog_prea:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64074.68, modificado:63287.78))	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MACAJUCA LOCALIDAD BSA GUADALUPE MUNICIPIO DE MACAJUCA - 277820	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	277820	5	160	140	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Lineales,meta:400.0, meta_modificada:355.0))

100

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS		AVANCES FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OBSERVACIONES							
ROLLO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMROMETIDO	DEVIADO	ENDIDO	PAGADO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMROMETIDO	DEVIADO	ENDIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OBSERVACIONES
7AB220402160892	(geo1; [rev_municipio:13, localidat:13, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL GUANTALCALCA-MACAJUCA, GUANTALCALCA-MACAJUCA, TABASCO ENTRE BARRIO GUANTALCALCA-MACAJUCA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ROURSA LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE LA PRINCIPAL DEL POBLADO, , loc-92.37899438, lat-18.10862446])	08-05-2022	05-11-2022	\$2,868,798.06	\$2,868,798.06	\$2,868,798.06	\$2,868,798.06	\$2,868,798.06	([obj1; (ipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-020/2022, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, comprobante:MUNICIPIO DE MACAJUCA, monto:711995.14, importe_modificado:711995.14)])	([obj1; (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1388.0)])	(216832/proyecto_FI N. 216832/proyecto_P (ROCESO))	Terminado	Validad o avance	([obj1; (observación:El proyecto tiene algunas etapas que se han solventado sobre de su servicio al SIRT, se podrán continuar con el proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser elabulado de la plataforma MDS, trimestre 4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-19), obj2; (observación: solicitud del ejecutor, trimestre 4.0, usuario:yuliasapagon, fecha:2023-01-19))	([obj1; (observación: solicitud de ejecutor, trimestre 4.0, usuario:yuliasapagon, fecha:2023-01-19), obj2; (observación: solicitud de ejecutor, trimestre 4.0, usuario:yuliasapagon, fecha:2023-01-19))							
7AB220402166889	(geo1; [rev_municipio:13, localidat:42, direccion:CALLE ISLA GUADALUPE RANCHERIA ISLA GUADALUPE, 92333 ISLA GUADALUPE, MACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE ISLA GUADALUPE-ORIOCKQUE Y, SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL POBLADO DE ORIOCKQUE Y FRENTE DEL PARQUE DE LA RANCHERIA ISLA GUADALUPE, loc-92.4000654, lat-18.2569463])	01-12-2022	31-12-2022	\$837,297.78	\$837,297.78	\$837,297.78	\$837,297.78	\$837,297.78	([obj1; (ipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-054/2022, contratista:CONSTRUCTORA AL DEL SURESTE S.A. DE C.V., comprobante:MUNICIPIO DE MACAJUCA, monto:637397.74, importe_modificado:637397.74)])	([obj1; (unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0)])	(216889/proyecto_FI N. 216889/proyecto_P (ROCESO))	Terminado	Validad o avance	([obj1; (observación: Sin observaciones)])	([obj1; (observación: Sin observaciones)])							

20

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 69

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	CLASIFICACION	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOBBRES	RENERCIAMOS	METAS
TAB220402167014	35-1004-Agencia Municipal y de las Entidades Federativas para el Desarrollo del Estado de Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	279421	69	350	300	0	[meta: [unidad_medida:Punto(s), meta:1.1, meta_modificable:1.0]
TAB220402170608	35-8004-Agencia Municipal y de las Entidades Federativas para el Desarrollo del Estado de Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	296604	5	120	100	0	[meta: [unidad_medida:Punto(s), meta:23.0, meta_modificable:23.0]

100

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						PERIODO: Cuarto Trimestre 2022								
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOCOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
TAB220402167014	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:CALLE TUCTA PUEBLO TUCTA, 86230 TUCTA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE TUCTA - ACCIONES QUE TRANSFORMA Y SE ENCUENTRA ALADO DEL FRACCIONAMIENTO ACCIONES QUE TRANSFORMAN, HUBICADO EN EL POBLADO TUCTA, NIT: 85.01000698, ICFE: 18.10471347})	01-12-2022	31-12-2022	\$344,678.34	\$344,678.34	\$344,678.34	\$344,678.34	\$344,678.34	(geo1: {ipo_obra:administración directa, numero_contrato:129012, contrato: convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:344678.34, importe_modificado:344678.34})	(meta1: {unidad_medida:Porcentaje, avance:100})	(216151){proyecto_F IN, 216334}{proyecto_P ROCESO, 216371}{proyecto_IN IC(O)}	Terminado	Validad o avance s	(obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, usuario:elcabe@hijmexm, fecha:2023-01-19})	(obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, usuario:elcabe@hijmexm, fecha:2023-01-19})	Sin observaciones
TAB220402170688	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:CALLE SOCCORRO VILLA MIL FRACCION BOSQUE DE SALOYA, 86248 BOSQUE DE TABASCO ENTRE CALLE ANADOR PINO Y CALLE ANADOR MAGAYO, CALLE ANADOR JAVIN A 500 METROS DE PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUE DE SALOYA, ICFE: 18.01741026})	01-12-2022	31-12-2022	\$98,577.15	\$98,577.15	\$98,577.15	\$98,577.15	\$98,577.15	(geo1: {ipo_obra:obra, numero_contrato:MANC-CONT-000318408/022-8, contrato:COOPERATIVO COCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:63365.05, importe_modificado:63365.05})	(meta1: {unidad_medida:Porcentaje, avance:21.0})	(217098){proyecto_F IN, 217068}{proyecto_P ROCESO, 217068}{proyecto_IN IC(O)}	Terminado	Validad o avance s	(obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, usuario:elcabe@hijmexm, fecha:2023-01-19})	(obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, usuario:elcabe@hijmexm, fecha:2023-01-19})	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 69

DETALLE DEL PROYECTO																	
FOLIO	III. CICLO DE RECORSO	II. RAMO	II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II. TIPO DE INVERSIÓN	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB20A02177923	2022	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Distritos Municipales	1004- FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales	Proyecto de Inversión	\$186,300.00	\$185,321.58	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186300.00, modificado:185321.58))	REHABILITACION DE DRENALIE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. LA SELVA MUNICIPALIDAD DE MACAJUCA LOCALIDAD LA SELVA - 300008	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aqua y saneamiento	Sin identificar	330008	6	200	150	0	(meta: (unidad_medida:Chicamec a), meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB220A02170608	2022	33- Apoyos Federales para las Demarcaciones Federales y Distritos Municipales	1004- FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales	Proyecto de Inversión	\$281,989.45	\$278,683.56	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281989.45, modificado:278683.56))	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRETIA MUNICIPIO NACAJUCA LOCALIDAD TAPOTZINGO - 297101	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	297101	5	120	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0))

1/1

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES, FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
FOLIO	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES, FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
TAB22040217088	[geo]: [municipio:13, localidad:63, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOCCO MURRIETA PUEBLO TAPOTZINCO, 94230 TAPOTZINCO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOCCO MURRIETA Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, BRECHA NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL COLEGIO DE BACHILLERES, loc:18.20646314]	01-12-2022	31-12-2022	\$185,321.56	\$185,321.56	\$185,321.56	\$185,321.56	\$185,321.56	[mota]: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSMAS03/2022-B, contratista:CORPORATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:270082.54, importe_modificado:20907.54]	[mota]: [unidad_medida:Avances(10)]	[Z177923]proyecto_P ROCEO, [Z177923]proyecto_IN ICIO, [Z177923]proyecto_FI NI	Terminado	Validad o avance s	[obs1]: [observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que al ser solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre 4.0, usuario:RF T, fecha:2023-01-03], [obs2]: [observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, trimestre 4.0, usuario:alfzabeh@inecruz, fecha:2023-01-15]]	[obs1]: [observación:Sin observaciones	
TAB22040217088	[geo]: [municipio:13, localidad:63, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOCCO MURRIETA PUEBLO TAPOTZINCO, 94230 TAPOTZINCO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOCCO MURRIETA Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, BRECHA NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL COLEGIO DE BACHILLERES, loc:18.20646314]	01-12-2022	31-12-2022	\$278,693.56	\$278,693.56	\$278,693.56	\$278,693.56	\$278,693.56	[mota]: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSMAS03/2022, contratista:CONSTRUCTORA MI DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:270082.54, importe_modificado:270082.54]]	[mota]: [unidad_medida:Avances(125.0)]	[Z170808]proyecto_J NICIO, [Z170808]proyecto_FI N, [Z170808]proyecto_P ROCEO	Terminado	Validad o avance s	[obs1]: [observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que al ser solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre 4.0, usuario:RF T, fecha:2023-01-19], [obs2]: [observación:La unidad de medida correcta debe ser: REHABILITACION, trimestre 4.0, usuario:alfzabeh@inecruz, fecha:2023-01-15]]	[obs1]: [observación:solicitud del ejecutor, trimestre 4.0, usuario:alfzabeh@inecruz, fecha:2023-01-19], [obs2]: [observación:solicitud del ejecutor, trimestre 4.0, usuario:alfzabeh@inecruz, fecha:2023-01-19], [obs3]: [observación:solicitud del ejecutor, trimestre 4.0, usuario:alfzabeh@inecruz, fecha:2023-01-19], [obs4]: [observación:solicitud del ejecutor, trimestre 4.0, usuario:alfzabeh@inecruz, fecha:2023-01-19]]	

dy

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 69

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	Nº. CICLO DE RECURSO	Nº. RAMO	Nº. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	Nº. CICLO DE RECURSO	Nº. RAMO	Nº. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	MONTOS GLOBAL	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	RETRAS
TAB220402180258	2022	33-	1003- FAS Apoyos a las Entidades Federales para Establecer y operar Centros Federales de Atención Municipal	2022	33-	1004- FAS Apoyos Municipales para acciones de desarrollo y bienestar Municipal	Proyecto de inversión	\$5,810,020.00	\$3,467,528.88	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526012.0, modificado:0), (R2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3524008.0, modificado:467026.88))	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA, CIUDAD MACAJUCA, COLONIA CENTRO. 242529	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	242529	5	800	600	0	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0))
TAB220402175893	2022	33-	1004- FAS Apoyos Municipales para acciones de desarrollo y bienestar Municipal		33-	1004- FAS Apoyos Municipales para acciones de desarrollo y bienestar Municipal	Proyecto de inversión	\$29,917.87	\$22,747.35	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29197.87, modificado:26274.35))	REHABILITACION DE TARAS DE REGISTRO DE PROPIEDADES Y DUEÑOS CALLES DE LA COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE MACAJUCA. - 321960	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	321960	5	120	100	0	(metas: (unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0))

Y

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES REVISION		OBSERVACIONES CAPTURISTA		OBSERVACIONES REVISION		
FOLIO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERENDADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB220402180259	[obj1: [lva_municipio:13, localidat1: direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ACATEMPA, CALLE PEREZ MEY ENFRENTA DEL PARQUE MUNICIPAL Y LA IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO EN LA PARTE DE ATRAZ EL, [lva-93.019598, lat: 18.18967406]]	15-08-2022	15-12-2022	\$3,487,628.68	\$3,487,628.68	\$3,487,628.68	\$3,487,628.68	\$3,487,628.68	[obj1: [lva_obra:Obra numero contrato:ANAC-CONT-DOOTSM1802022, contratista:JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:8719071.69, importe_modificado:8719071.69]]	Avances físicos: 100% (18/03/2023)	CARRERA_FOTOS	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	OBSERVACIONES REVISION
TAB220402178803	[obj1: [lva_municipio:13, localidat1: direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TUITEPICO, CALLE LEON ACATEMPA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, [lva-93.01852517, lat:18.172844]]	01-12-2022	31-12-2022	\$262,747.55	\$262,747.55	\$262,747.55	\$262,747.55	\$262,747.55	[obj1: [lva_obra:Obra numero contrato:ANAC-CONT-DOOTSM1802022-6, contratista:COOPERATIVO COCO S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:453465.05, importe_modificado:453465.05]]	Avances físicos: 100% (18/03/2023)	CARRERA_FOTOS	Terminado	Validad o avance	El proyecto tiene observaciones, se está en fase de aclaración al SEPT, se está en proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, Trimestre 4.0, usuario: SFT, fecha: 2023-01-03	OBSERVACIONES REVISION

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 69

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL RECORRIDO	PUNTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB22040216542	2022	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	1004- FIAS Municipios	2022	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	1004- FIAS Municipios	Proyecto de Inversión	\$15,917.86	\$16,585.53	(F1: (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15917.86, modificado:16585.53))	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD EL ZAPOTE. ASENTAMIENTO EL ZAPOTE - 217164	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	217164	69	60	60	0	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, mta_modificada:1.0))
TAB220402160317	2022	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	1003- FIAS Entidades	2022	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y los Municipios	1004- FIAS Municipios	Proyecto de Inversión	\$1,241,132.04	\$491,578.77	(F1: (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744679.22, modificado:0.0), F2: (solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496452.82, modificado:491578.77))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA PROLONGACION EUSEBIO CASTILLO. COLONIA CENTRO EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA - 242867	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	242867	5	130	120	0	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, mta_modificada:460.0))

ca

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 69

DETALLE DEL PROYECTO												
EJERCICIO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	TIPO DE PROYECTO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO GASTADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO
TAB202402170658	2022	33- Aporta ciones Municip Federa al y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Municipal	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Municipal	Proyecto de Inversión	\$891,158.38	\$881,095.91	(F1) (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891158.38, modificado:881095.91)	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE FRANCISCO RABELO MUNICIPIO MACAJUCA LOCALIDAD EJIDO LOMITAS - 29722	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	29722
												POBLACION BENEFICIARIA
												MUJERES
												HOMBRES
												BENEFICIARIOS
												NETS
TAB202402187030	2022	33- Aporta ciones Municip Federa al y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Municipal	004- FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Municipal	Proyecto de Inversión	\$701,160.32	\$696,880.36	(F1) (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701160.32, modificado:696880.36)	REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR VALLE REAL DEL FRACCIONAMIENTO POMOCA EN MACAJUCA LOCALIDAD POMOCA - 300149	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	300149
												POBLACION BENEFICIARIA
												MUJERES
												HOMBRES
												BENEFICIARIOS
												NETS

12

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES				
FOLIO	DIFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	
TAB22040217058	[meta]: (lote_municipio_13, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO RABELO EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO RABELO Y BRECHA MARIO TRUJILLO, CALLE JOSE ANGEL OCAÑA SE ENCUENTRA 400 METROS DEL MERCADO DEL EJIDO LOMITAS Y A 600 METROS DEL PARQUE P. km²- (92.96202096, lat: 18.05908191))	01-12-2022	31-12-2022	\$881,065.91	\$881,065.91	\$881,065.91	\$881,065.91	\$881,065.91	[meta]: (lote_municipio_13, direccion:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-030/2022, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:882472.85, importe_modificado:882472.85)	AVANCES FISICOS	CARRERA, FOTOS	Terminado	Validado o avanzado	[objet]: (observación:El proyecto tiene observaciones, mínimas que si son solventadas antes de ser enviado al SRF, su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre:4.0, usuario:RFI, fecha:2023-01-03))	Sin observaciones
TAB22040218730	[meta]: (lote_municipio_13, localidad:88, direccion:CALLE AVENIDA VALLE REAL, FRACCIONAMIENTO POMCOCA VALLE REAL, 86247 POMCOCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA VALLE REAL Y CALLE VALLE CENTRAL, CALLE VALLE VERDE SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL OXJO QUE ESTA AL LADO DE LA DEPORTIVA, km²- (92.32959597, lat: 18.05077759))	01-12-2022	31-12-2022	\$696,880.36	\$696,880.36	\$696,880.36	\$696,880.36	\$696,880.36	[meta]: (lote_municipio_13, direccion:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-002/2022, contratista:COOPERATIVO MARK S.A. DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:696880.7, importe_modificado:696880.7)	AVANCES FISICOS	CARRERA, FOTOS	Terminado	Validado o avanzado	[objet]: (observación:El proyecto tiene observaciones, mínimas que si son solventadas antes de ser enviado al SRF, su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre:4.0, usuario:RFI, fecha:2023-01-03))	[objet]: (observación:La solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:Yulianapriego, fecha:2023-01-19), obj2: (observación:La solicitud de ejecutar, trimestre:4.0, usuario:Yulianapriego, fecha:2023-01-19), obj3: (observación:La solicitud de ejecutar, trimestre:4.0, usuario:Yulianapriego, fecha:2023-01-19), obj4: (observación:La solicitud de ejecutar, trimestre:4.0, usuario:Yulianapriego, fecha:2023-01-19))

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 69

DETALLE DEL PROYECTO																	
FOLIO	m1_CICLO DE RECURSO	m1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB22040203241	2022	33- Apoyos a las autoridades Federales para la Erradicación de la Violencia y el Narcotráfico	1005- FORTA MUN	Proyecto de Inversión	\$584,166.05	\$579,891.36	(R1: {ciclo_recurso:2022, rrec:33, modificado:1, prog_gres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584166.05, modificado:578991.36})	REHABILITACION DE ACOTAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO AL POB. GUATACALCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	434-08-4005	5	2001	2035	0	(meta: {unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:1.0})
TAB22040210036	2022	33- Apoyos a las autoridades Federales para la Erradicación de la Violencia y el Narcotráfico	1004- FAS MUNICIPIO y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$467,924.83	\$459,042.21	(R1: {ciclo_recurso:2022, rrec:33, modificado:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467924.83, modificado:459042.21})	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELCTRICA EN MEDIDA Y BAJA TENSION EN LA CALLE NICOLAS MENDEZ MUNICIPIO NACAJUCA LOCALIDAD EL LOMITAS - 297194.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	297194	5	95	80	0	(meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:190.8})

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 69

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO																			
FOLIO	m1_CICLO DE RECURSO	m1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m2_CICLO DE RECURSO	m2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB2040278022	2022	33- Acciones Municipales y de las autoridades Federales del Poder Judicial de la Federación	1004- FALSA			Proyecto de inversión	\$50,338.85	\$49,707.28	(R1: (cdo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_mes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30538.85, modificado:49707.28))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ENTRADA PRINCIPAL SECTOR RESIDENCIAL TABASCO, MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD LA SELVA - 330383	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	330383	5	160	150	0	(meta: (unidad_medida:Circunofon, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Handwritten mark

Handwritten signature

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cuarto Trimestre 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES - RISCOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
FOLIO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBIDO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - RISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
TAB02040217622	(obj: linea_avaliacion:13, localidad:69, direccion:CALLE RESIDENCIAL TABASCO FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 8924 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE RESIDENCIAL TABASCO Y CALLE EL PORVENIR, BRECHA EL TRABAJO SE ENCIENTRA A 100 METROS DE LA CASA HABITAD DEL FRECCIONAMIENTO L, loc: 92.26235033, lat:16.02134761)	01-12-2022	31-12-2022	\$49,707.26	\$49,707.26	\$49,707.26	\$49,707.26	\$49,707.26	(obj: (tipo_obrera:Obrera, numero_contrato:MINAC-CONT-0007344502022-0, contratista:CORPORATIVO COCO S.A. DE C.V., concepto:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:92997.54, tipo:otro_modificado:92997.54))	AVANCES - RISCOS (fecha: [unidad_medida:CH, campo(1): avance(10)])	[2178022]proyecto_N, N, 2178022]proyecto_FI (ROCESO)	Terminado	Valores o avance	(obj: (observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que al ser solicitadas antes de su envío al SIFT, podran continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, usuario:YULIANAPRIEGO, fecha:2023-01-03), obj2: (observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, trimestre:4.0, usuario:alvarezherman, fecha:2023-01-15))	(obj: (observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:YULIANAPRIEGO, fecha:2023-01-10), obj2: (observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:YULIANAPRIEGO, fecha:2023-01-10), obj3: (observación:solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:YULIANAPRIEGO, fecha:2023-01-15))

LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN

CICLO: 2022

TRIMESTRE: 4

INSTITUCION EJECUTORA: MUNICIPIO DE NACAJUCA

ENTIDAD RESPONSABLE: 27 TABASCO

MUNICIPIO-RESPONSABLE: 13 NACAJUCA


TIPO GEOREFERENCIA: 1



PRESIDENCIA

[Signature]
 LIC. JOSÉ MANUEL VALDERRÓN
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

[Signature]
 LIC. ABALBERTO RIVERA RAMÓN
 DIRECTOR DE FINANZAS



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: l00001000000506252927l

Firma Electrónica: ts1WpNksNmtDfJFjrui/6lqmckL34eeCu9PjSq+sknqE2o+MM76GPdXC3WcW4a3K3fXM06kZHnYcBwUn5IM0bnEQIH8UiE/mf3Clq31M7J6U/pXs4MhWqDX3Cj6W4sGtq4z38tkE8+UToj5ltlVaCPvE3JdBdvmhb2tF ee7C+mxcv9AYPXGsktM1ftwxzCzrbWZr18uGWR+MNzIUvhWshK4Uh7kMwHnPizUesGnYkm/tVLNYxdA3uhfDN T1sf8i3NDtxkLglAHtgCLQDIIkD5OFCQxNJaQJG0loOIPuyxQN/6nHd3uZ4Y7G5WdweBCmjX5GmgIC0hzCw8GoR o04Dwg==