



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

30 DE AGOSTO DE 2023



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No. - 9767

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo general	2022	FEDERALES (APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Estados	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			1- Gasto corriente	246 - Material electrónico	\$0.00	\$2,094,746.04	\$2,094,746.04	\$2,094,746.04	\$2,094,746.04	\$2,094,746.04	\$2,094,746.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Variado		
Periodo general	2022	FEDERALES (APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Estados	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			1- Gasto corriente	258 - Accesorios o menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$124,615.60	\$124,615.60	\$124,615.60	\$124,615.60	\$124,615.60	\$124,615.60	\$124,615.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Variado	
Periodo general	2022	FEDERALES (APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Estados	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			1- Gasto corriente	307 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$220,350.47	\$220,350.47	\$220,350.47	\$220,350.47	\$220,350.47	\$220,350.47	\$220,350.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Variado	
Periodo general	2022	FEDERALES (APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Estados	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			2- Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,291,388.54	\$2,291,388.54	\$2,291,388.54	\$2,291,388.54	\$2,291,388.54	\$2,291,388.54	\$2,291,388.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Variado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Partida 2022 a generar	2022	FEDERACION FEDERAL DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FFDEF)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipales de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal	1004	FAIS	Programa Fondo			2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$11,184,657.65	\$11,184,657.65	\$11,184,657.65	\$11,184,657.65	\$11,184,657.65	\$11,184,657.65	Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Partida 2022 a generar	2022	FEDERACION FEDERAL DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FFDEF)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipales de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal	1004	FAIS	Programa Fondo			2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de obras de inversión	\$0.00	\$26,130,173.18	\$26,130,173.18	\$26,130,173.18	\$26,130,173.18	\$26,130,173.18	\$26,130,173.18	Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	VALOR DEL TOTAL DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (\$1,656,187.09) SE APERTURO UN PROYECTO: 464-06-K065.- PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CABEZAL DEL PUENTE EL VALERIO DEL LIBRAMIENTO (CIUDAD) DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA POR LA CANTIDAD DE \$178,708.22 QUEDANDO UNA CANTIDAD DE \$1,477,478.86

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo 2022 a generica	2022	FEDERACION (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	33	FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			2 - Gasto de Inversión	821 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$4,995,806.95	\$4,995,806.95	\$4,995,806.95	\$4,995,806.95	\$4,995,806.95	\$4,995,806.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	IVA	IVA DE LOS INTERESES GENERADOS RELEVANTE (\$1,477,478.86) SE APERTURARON DOS PROYECTOS: 447-08-F015.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA SELVA (FASE DE LA PRIMAVERA) POR LA CANTIDAD DE \$855,032.54 Y EL 437-08-F015.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA PEBIA POR LA CANTIDAD DE \$514,965.35, HACIENDO UN TOTAL DE \$1,470,017.89 QUEDANDO UNA CANTIDAD DE \$7,460.97 REINTEGRADOS CON LA LINEA DE CAPTURA 0023AMHS091063643462 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2023.	
Periodo 2022 a generica	2022	FEDERACION (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	33	FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$12,848,461.47	\$12,848,461.47	\$12,848,461.47	\$12,848,461.47	\$12,848,461.47	\$12,848,461.47	\$12,848,461.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	IVA	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Pérdida generada	2022	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			1 - Gastos corrientes	799 - Otras erogaciones especiales	\$68,331,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VALIDADO	REINTEGRO POR ECONOMIAS POR UN MONTO TOTAL DE \$11,321.93, DE LOS CUALES \$3,429.31 CORRESPONDEN A LA LINEA DE CAPTURA 0023AAHS09100634481, DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2023 Y \$7,892.62 CORRESPONDEN A LA LINEA DE CAPTURA 0023AAHS09100427447 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2023. CABE ACLARAR QUE LA LINEA DE CAPTURA REDONDEA A \$7,893.00. Y EXISTE UNA DIFERENCIA DE MAS DE 38 CENTAVOS, DE IGUAL FORMA SE HIZO UN REINTEGRO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$7,460.97 DE LOS CUALES \$2,379.25 CORRESPONDE A LA LINEA DE CAPTURA 0023AAHS09100364967 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2023 Y \$5,081.72 CORRESPONDEN A LA LINEA DE CAPTURA 0023AAHS09100634482 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2023. HACIENDO UN TOTAL DE REINTEGROS POR \$16,762.20
Pérdida generada	2022	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			1 - Gastos corrientes	853 - Otros convenios	\$0.00	\$10,078,379.98	\$10,078,379.98	\$10,078,379.98	\$10,078,379.98	\$10,078,379.98	\$10,078,379.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VALIDADO	

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo 2022 a la fecha	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005 FORTAM UN	Programa Fondo			1- Gastos corrientes	134 - Compensaciones	\$0.00	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Variado		
Periodo 2022 a la fecha	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005 FORTAM UN	Programa Fondo			1- Gastos corrientes	141 - Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$10,080,793.14	\$10,080,793.14	\$10,080,793.14	\$10,080,793.14	\$10,080,793.14	\$10,080,793.14	\$10,080,793.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Variado	
Periodo 2022 a la fecha	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005 FORTAM UN	Programa Fondo			1- Gastos corrientes	144 - Aportaciones para seguros	\$0.00	\$832,699.57	\$832,699.57	\$832,699.57	\$832,699.57	\$832,699.57	\$832,699.57	\$832,699.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Variado	
Periodo 2022 a la fecha	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005 FORTAM UN	Programa Fondo			1- Gastos corrientes	154 - Prestaciones contractuales	\$0.00	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Variado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo 2022 a la generación	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA 1005 MUN	FORTAM UN				1- Gastos o comisión	159 - Otras prestaciones o sociales y económicas	\$0.00	\$3,187,650.00	\$3,187,650.00	\$3,187,650.00	\$3,187,650.00	\$3,187,650.00	\$3,187,650.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vencido		
Periodo 2022 a la generación	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA 1005 MUN	FORTAM UN				1- Gastos o comisión	171 - Estímulos	\$0.00	\$787,441.92	\$787,441.92	\$787,441.92	\$787,441.92	\$787,441.92	\$787,441.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vencido		
Periodo 2022 a la generación	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA 1005 MUN	FORTAM UN				1- Gastos o comisión	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$293,604.41	\$293,604.41	\$293,604.41	\$293,604.41	\$293,604.41	\$293,604.41	\$293,604.41	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vencido	
Periodo 2022 a la generación	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA 1005 MUN	FORTAM UN				1- Gastos o comisión	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$845.64	\$845.64	\$845.64	\$845.64	\$845.64	\$845.64	\$845.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vencido	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Pareid a general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para la Entidad (CONVENIOS Municipales)	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gastos o compras de bienes muebles, como equipos electrónicos de tecnología de la información y comunicaciones	214 - Materiales, útiles y equipos electrónicos de tecnología de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.332.25	\$0.332.25	\$0.332.25	\$0.332.25	\$0.332.25	\$0.332.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado		
Pareid a general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para la Entidad (CONVENIOS Municipales)	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gastos o compras de bienes muebles, como equipos electrónicos de tecnología de la información y comunicaciones	214 - Material de impresión e información electrónica	\$0.00	\$10,225.40	\$10,225.40	\$10,225.40	\$10,225.40	\$10,225.40	\$10,225.40	\$10,225.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Pareid a general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para la Entidad (CONVENIOS Municipales)	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gastos o compras de bienes muebles, como equipos electrónicos de tecnología de la información y comunicaciones	216 - Material de Imprenta	\$0.00	\$75,448.72	\$75,448.72	\$75,448.72	\$75,448.72	\$75,448.72	\$75,448.72	\$75,448.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Pareid a general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para la Entidad (CONVENIOS Municipales)	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gastos o compras de bienes muebles, como equipos electrónicos de tecnología de la información y comunicaciones	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$422.24	\$422.24	\$422.24	\$422.24	\$422.24	\$422.24	\$422.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	

Handwritten signature or initials

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Partida genérica	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad (APORTE FEDERAL)	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$145,851.56	\$145,851.56	\$145,851.56	\$145,851.56	\$145,851.56	\$145,851.56	Sin Contratos	N/A		Válido		
Partida genérica	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad (APORTE FEDERAL)	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$28,188.07	\$28,188.07	\$28,188.07	\$28,188.07	\$28,188.07	\$28,188.07	\$28,188.07	Sin Contratos	N/A		Válido	
Partida genérica	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad (APORTE FEDERAL)	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	Sin Contratos	N/A		Válido	
Partida genérica	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad (APORTE FEDERAL)	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,286.80	\$2,286.80	\$2,286.80	\$2,286.80	\$2,286.80	\$2,286.80	\$2,286.80	Sin Contratos	N/A		Válido	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puede a general	2022	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoques para la Entidad Federal de Nacajuca	33 FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos con fines	201 - Contratación de honorarios y otros	\$0.00	\$3,167,225.34	\$3,167,225.34	\$3,167,225.34	\$3,167,225.34	\$3,167,225.34	\$3,167,225.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado		
Puede a general	2022	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoques para la Entidad Federal de Nacajuca	33 FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos con fines	271 - Vestuario y uniformes	\$0.00	\$3,931,369.25	\$3,931,369.25	\$3,931,369.25	\$3,931,369.25	\$3,931,369.25	\$3,931,369.25	\$3,931,369.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Puede a general	2022	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoques para la Entidad Federal de Nacajuca	33 FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos con fines	275 - Bienes y otros productos, excepto predios de VEDF	\$0.00	\$5,460.20	\$5,460.20	\$5,460.20	\$5,460.20	\$5,460.20	\$5,460.20	\$5,460.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Puede a general	2022	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoques para la Entidad Federal de Nacajuca	33 FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos con fines	201 - Materiales e insumos	\$0.00	\$5,854.48	\$5,854.48	\$5,854.48	\$5,854.48	\$5,854.48	\$5,854.48	\$5,854.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Pérdida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipales	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gastos con relación a otros municipios	282 - Relaciones y acciones con otros municipios	\$0.00	\$13,602.78	\$13,602.78	\$13,602.78	\$13,602.78	\$13,602.78	\$13,602.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale		
Pérdida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipales	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1003	FORTAM UN			1- Gastos con relación a otros municipios	284 - Relaciones y acciones con otros municipios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$6,246.72	\$6,246.72	\$6,246.72	\$6,246.72	\$6,246.72	\$6,246.72	\$6,246.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale	
Pérdida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipales	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gastos con relación a otros municipios	286 - Relaciones y acciones con otros municipios para equipo de transporte	\$0.00	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale	
Pérdida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para las Entidades Federales y Municipales	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gastos con relación a otros municipios	311 - Energía eléctrica	\$0.00	\$9,885,097.00	\$9,885,097.00	\$9,885,097.00	\$9,885,097.00	\$9,885,097.00	\$9,885,097.00	\$9,885,097.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA, JUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Periodo	Ciclo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo 2022	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportes Federales para Entidades Federales y Municipios	33 FORTA MUN	1005	FORTAMUN	Programa Fondo	Programa - Especifico			1- Gasto corriente	313 - Agua	\$0.00	\$19,519.00	\$19,519.00	\$19,519.00	\$19,519.00	\$19,519.00	\$19,519.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Válido		
Periodo 2022	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportes Federales para Entidades Federales y Municipios	33 FORTA MUN	1005	FORTAMUN	Programa Fondo	Programa - Especifico			1- Gasto corriente	323 - Adquisición o mobiliario de equipo de administración, educativa, recreativa y recreativo	\$0.00	\$52,895.00	\$52,895.00	\$52,895.00	\$52,895.00	\$52,895.00	\$52,895.00	\$52,895.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Válido	
Periodo 2022	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportes Federales para Entidades Federales y Municipios	33 FORTA MUN	1005	FORTAMUN	Programa Fondo	Programa - Especifico			1- Gasto corriente	335 - Servicio de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$307,250.00	\$307,250.00	\$307,250.00	\$307,250.00	\$307,250.00	\$307,250.00	\$307,250.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Válido	
Periodo 2022	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportes Federales para Entidades Federales y Municipios	33 FORTA MUN	1005	FORTAMUN	Programa Fondo	Programa - Especifico			1- Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$148,237.32	\$148,237.32	\$148,237.32	\$148,237.32	\$148,237.32	\$148,237.32	\$148,237.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Válido	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Periodo	Ciclo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado Ef	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Pard	2022	FEDERA	LES	Aportaciones Federales para Entidades Susodichas y Convenios Municipales	33 FORTA MUN	FORTA 1005 MUN	1005	FORTAM UN			1- Gasto de Reemplazo o mantenimiento o compra de equipo de oficina	355- Reemplazo y mantenimiento o compra de equipo de oficina	\$0.00	\$12,710.00	\$12,710.00	\$12,710.00	\$12,710.00	\$12,710.00	\$12,710.00	\$12,710.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale		
Pard	2022	FEDERA	LES	Aportaciones Federales para Entidades Susodichas y Convenios Municipales	33 FORTA MUN	FORTA 1005 MUN	1005	FORTAM UN			1- Gasto de compra de oficina	375- Viajeros en el país	\$0.00	\$1,949.08	\$1,949.08	\$1,949.08	\$1,949.08	\$1,949.08	\$1,949.08	\$1,949.08	\$1,949.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale	
Pard	2022	FEDERA	LES	Aportaciones Federales para Entidades Susodichas y Convenios Municipales	33 FORTA MUN	FORTA 1005 MUN	1005	FORTAM UN			1- Gasto de compra de oficina	396- Otros gastos por responsabilidades corrientes	\$0.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$25,600.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale	
Pard	2022	FEDERA	LES	Aportaciones Federales para Entidades Susodichas y Convenios Municipales	33 FORTA MUN	FORTA 1005 MUN	1005	FORTAM UN			2- Gasto de honorarios	612- Edificaciones habitacionales	\$0.00	\$6,509,743.34	\$6,509,743.34	\$6,509,743.34	\$6,509,743.34	\$6,509,743.34	\$6,509,743.34	\$6,509,743.34	\$6,509,743.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale	

Handwritten signature/initials

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción	Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo 2022 a generica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportes Federales para Entidades Federales y Municipios	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	Programa 1005	1005	FORTAMUN	Programa Fondo			2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Variado		
Periodo 2022 a generica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportes Federales para Entidades Federales y Municipios	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	Programa 1005	1005	FORTAMUN	Programa Fondo			2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de obras de telecomunicaciones	\$0.00	\$4,919,889.60	\$4,919,889.60	\$4,919,889.60	\$4,919,889.60	\$4,919,889.60	\$4,919,889.60	\$4,919,889.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Variado	
Periodo 2022 a generica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportes Federales para Entidades Federales y Municipios	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	Programa 1005	1005	FORTAMUN	Programa Fondo			2 - Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$253,033.28	\$253,033.28	\$253,033.28	\$253,033.28	\$253,033.28	\$253,033.28	\$253,033.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Variado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Presupuesto General	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos Federales para las Entidades Federales y Municipales	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN			1 - Gastos corrientes	799 - Otras erogaciones especiales	\$112,124,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA REINTEGRO DE ECONOMIA POR UN MONTO TOTAL DE \$1,624.20 DE LOS CUALES SE REINTEGRARON SEGUN LINEA DE CAPTURA 0023AA1V511094420422, DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023) POR UN IMPORTE DE \$1,001.00 Y \$23.00 SEGUN LINEA DE CAPTURA 0023AA1F591068717425 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2023) DE LOS CUALES EXISTE UNA DIFERENCIA POR \$0.20 CENTAVOS DEBIDO AL REDONDEO AL MOMENTO DE SOLICITAR EL REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS, ASI MISMO SE REINTEGRO POR REMIANTOS FINANCIEROS LA CANTIDAD DE \$9,738.99, SEGUN LINEA DE CAPTURA 0023AA1S101093484979 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2023. HACIENDO UN TOTAL DE REINTEGROS POR \$11,351.19	
Presupuesto	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos Federales para las Entidades Federales y Municipales	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar		\$0.00	1 - Gastos corrientes	Total del Programa Presupuestario	\$112,124,105.00	\$112,124,480.80	\$112,124,480.80	\$112,124,480.80	\$112,124,480.80	\$112,124,480.80	\$112,124,480.80				\$112,124,480.80	NO SE AGREGARON \$0.07 DE LOS REINTEGROS
Presupuesto	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas y Subsidios y Convenios	23	FEFEMUN	R080	FEFEMUN			1 - Gastos corrientes	799 - Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$5,283.07	\$5,283.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	NO SE AGREGARON \$0.07 DE LOS REINTEGROS	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión Salarios Económicos	23	FEIEF	R080	Programa Sin Especificar	\$0.07	\$0.00	1- Total del Programa Presupuestario		\$0.00	\$6,283.07	\$6,283.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$6,283.00		
Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión Salarios Económicos	23	Fondo para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y recreativas de los municipios	U093	HIDROCARBUROS			1- Gastos de mantenimiento	241 - Productos químicos no metálicos	\$0.00	\$33,993.90	\$33,993.90	\$33,993.90	\$33,993.90	\$33,993.90	\$33,993.90	\$33,993.90		\$33,993.90		
Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión Salarios Económicos	23	Fondo para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y recreativas de los municipios	U093	HIDROCARBUROS			1- Gastos de mantenimiento	242 - Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00		\$5,115.00		
Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión Salarios Económicos	23	Fondo para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y recreativas de los municipios	U093	HIDROCARBUROS			1- Gastos de mantenimiento	248 - Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86		\$1,341,695.86		

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA, JUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Periodo	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Clave Programa	Programa	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Periodo a generar	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones para Salarios y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios	U093	HIDROCARBUROS	Programa Fondo		1 - Gastos de construcción	247 - Materiales para la construcción	\$0.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	
Periodo a generar	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones para Salarios y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gastos de construcción	291 - Herramientas manuales	\$0.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	
Periodo a generar	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones para Salarios y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios	U093	HIDROCARBUROS			2 - Gastos de inversión	615 - Construcción de obras de comunicación	\$0.00	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	
Periodo a generar	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones para Salarios y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gastos de inversión	799 - Obras especiales	\$0.00	\$3,251,761.75	\$3,251,761.75	\$3,251,761.75	\$3,251,761.75	\$3,251,761.75	\$3,251,761.75	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	Revisión de recursos no ejercidos en 2 ejercicios, 1- \$206.00, clave de registro 8846CAP202303312214289779, con fecha 31/mar/2023 y 2- \$213.18, clave de registro 8846APAB202303312214292366 con fecha 31/mar/2023, dando una suma de \$418.87 de recursos no ejercidos

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

Progr ma presu puest ario	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
	2022	FEDERA LES (APORT ACIONE S, SUBSIDI OS Y CONVEN TOS)	Provisio nes Salaria les y Econó micas	23 Fondo para entida des federal es y municip ales product ivos de hidrocar buros	U093 Sin Especifica r			\$338,301.12	\$0.00	Total del Programa Presupuestal 0	\$0.00	\$15,095,947.25	\$15,095,947.25	\$11,844,085.50	\$11,844,085.50	\$11,844,085.50	\$11,844,085.50	\$11,844,085.50				\$14,759,546.13		[[Dependencia Ejecutora: "Municipio de Nacajuca", "Observación: "Total de Recaudado \$ 14,759,965.00 Se generaron reintegros financieros por \$ 338,301.12]]

LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN:

ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: NACAJUCA
 PAGADO SHCP: N/A
 DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE NACAJUCA



PRESIDENCIA

[Signature]
 L.C.P. JOSEFINA AVALOS LEON
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

[Signature]
 LIC. SHEILA DAGUIN ALVAREZ-HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
 DIRECTOR DE FINANZAS

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

ENTIDAD: TABASCO

Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Apoyos Federales para la Entidad y las Demarcaciones del Distrito Federal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / (Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	60		60		61.85567		97	Valida
33 - Apoyos Federales para la Entidad y las Demarcaciones del Distrito Federal	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto Municipal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto al total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / (Sumatoria total de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	40		40		38.14433		95.36	Valida

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cierre Definitivo 2022																
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	416 - Dirección General de Programas y Proyectos Federales y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Apoyos Regionales para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no registrado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente) / (Sumatoria de proyectos todos los trimestres correspondientes) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	Justificación	0	Justificación	0	Justificación	100	Valida

[Handwritten marks]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cierre Definitivo 2022																																					
Ramo	33 - Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto Municipios	Programa Presupuestario	1005	FORTAMUN	Programa Presupuestario	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Función	7 - Desarrollo Regional	Subfunción	6 - Fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Clave del Indicador	173169	Nombre del Indicador	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Programa Presupuestario	1005	Definición del Indicador	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas o Ingresos Derivados de Financiamientos.	Método de Cálculo	$\left[\frac{\text{Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México en el año } t}{\text{Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del año } (t-1)} \right] * 100$	Nivel del Indicador	Propósito	Medición	Anual	Unidad de Medida	Porcentaje	Tipo	Estratégico	Dimensión del Indicador	Eficiencia	Sentido	Ascendente	Meta programada	53.1509	Justificación	Meta modificada	53.1509	Justificación	Realizado en el Periodo	53.1509	Justificación	Avance (%)	100	Fuente	Validado

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cierre Definitivo 2022																
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales para el desarrollo de las Entidades Federales y Municipios	416 - Dirección General de Planeación y Presupuesto Municipal	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		89,78524		88.79	Valida

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	416- Dirección General de Programas Municipales	1005	FORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	17452	Índice de Dependencia Financiera	1005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados al FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propio	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	3.42		3.42	1.78138		192.28	Validado

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cierre Definitivo 2022																																										
Ramo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto Municipios	Programa Presupuestario	1005	Programa Presupuestario	FORTAMUN	Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Clave del Indicador	174M58	Nombre del Indicador	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Programa Presupuestario	1005	Definición del Indicador	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública; maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	Método de Cálculo	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Costo Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN) * 100	Nivel del Indicador	Complemento	Frecuencia de Medición	Anual	Unidad de Medida	Porcentaje	Tipo	Estratégico	Dimensión del Indicador	Eficacia	Sentido	Ascendente	Meta programada	100	Justificación		Meta modificada	100	Justificación		Realizado en el Periodo	100	Justificación		Avance (%)	100	Flujo	Validado

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cierre Definitivo 2022															
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo	
33- Apoyos Federales para el Desarrollo y Presumptivos Municipales	416- Dirección General de Programas y Proyectos Municipales	1005	FORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Apoyos Regionales para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	17489	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipio y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Compendio	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	100	100	Validado

LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN
 PERIODO: 5 TRIMESTRE: 5
 ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO MUNICIPIO: NACAJUCA
 CICLO: 2022 DETALLE:



[Signature]
 L.C.F. JOSEFINA AVALOS LEON
 DIRECTORA DE PROGRAMACION

PRESIDENCIA
[Signature]
 LIC. SHEILA CAROLINA ALVAREZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
 DIRECTOR DE FINANZAS

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

FOFO	m_ciclo de recurso	m_estado	m_programa PRESUPUESTARIO	m_ciclo de recurso	m_estado	m_programa PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	Monto Aprobado	Monto Global	Fuentes , FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPQ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB201020064372	2022	23	U093- Fondo para Salario Económico y prestaciones	2022	23	U093- Fondo para Salario Económico y prestaciones	Proyecto de inversión	\$313,403.20	\$332,784.59	(f1: f6do_recurso_2022_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_03_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333403.2, modificado:332784.59)	REHABILITACION DE LA CALLE EL CAMARON CON CONCRETO ASFALTICO EN EL EJ. EL CEDRO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin Identificar	089-08-4005	N	0	0	0	6165 (meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:0.0, meta_modificada:110.0)
TAB20202007928	2022	23	U093- Fondo para Salario Económico y prestaciones	2022	23	U093- Fondo para Salario Económico y prestaciones	Proyecto de inversión	\$687,246.35	\$696,801.17	(f1: f6do_recurso_2022_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_03_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687246.35, modificado:666801.17)	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	111-08-4005	N	0	0	0	11289 (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.34, meta_modificada:911.34)
TAB20202007846	2022	23	U093- Fondo para Salario Económico y prestaciones	2022	23	U093- Fondo para Salario Económico y prestaciones	Proyecto de inversión	\$420,350.71	\$415,827.96	(f1: f6do_recurso_2022_ramo_23_modalidad_U_prog_pres_03_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420350.71, modificado:415827.96)	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	112-08-4005	N	0	0	0	11289 (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.3, meta_modificada:914.8)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H.-AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUICA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022															
DETALLE DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO										
FOLIO	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB220102084372	[geo1: {cve_municipio:13, localidad: direccion:CALLE EL CHARRON, SIN COLOMIA EL CEDRO, CODIGO POSTAL 86247, km:92.358669524, lat:18.02734969}]	01-03-2022	31-03-2022	\$332,784.58	\$332,784.58	\$332,784.58	\$332,784.58	\$332,784.58	[meta1: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-018/2022, contratista:ATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:332784.58, importe_modificado:332784.58}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}]	[foto1: {proyecto_b_NICIO: 2084372/proyecto_b_N, 2084372/proyecto_IN ICIO, 2084372/proyecto_P ROCESO}]	Terminado	Valido o avanza	[obs1: {observacion_beneficiario s, trimestre:5.0, fecha:2022-06-19}, obs2: {observacion_beneficiario s, trimestre:5.0, fecha:2022-06-19}, obs3: {observacion_beneficiario s, trimestre:5.0, fecha:2022-06-19}, obs4: {observacion_beneficiario s, trimestre:5.0, fecha:2022-06-19}}]	[obs1: {observacion_beneficiario s, trimestre:5.0, fecha:2022-06-19}, obs2: {observacion_beneficiario s, trimestre:5.0, fecha:2022-06-19}, obs3: {observacion_beneficiario s, trimestre:5.0, fecha:2022-06-19}, obs4: {observacion_beneficiario s, trimestre:5.0, fecha:2022-06-19}}]
TAB220202087928	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle Jose Maria Morelos y Paven, 66220, km:93.023449, lat:18.172124}]	20-05-2022	03-07-2022	\$666,801.17	\$666,801.17	\$666,801.17	\$666,801.17	\$666,801.17	[foto1: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-017/2022, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:666804.41, importe_modificado:666804.41}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.34}]	[2087928/proyecto_b_NICIO, 2087928/proyecto_P ROCESO, 2087928/proyecto_IN ICIO]	Terminado	Valido o avanza	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202087946	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle Prolongacion Gregorio Mendez, 86220, km:93.022467, lat:18.187628}]	01-05-2022	14-06-2022	\$515,827.96	\$515,827.96	\$515,827.96	\$515,827.96	\$515,827.96	[foto1: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:815628.75, importe_modificado:815628.75}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.48}]	[2087946/proyecto_b_NICIO, 2087946/proyecto_FI N, 2087946/proyecto_P ROCESO}]	Terminado	Valido o avanza	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta1: [unidad_medidas] [moneda] [avance:373.0])	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validad o avance s	Sin observaciones
TAB22040220178	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:36, direccion:XXG+6FP Vainilla, Tabasco, lon: -92.91104, lat: 18.44851])	07-11-2022	21-12-2022	\$1,731,583.92	\$1,731,583.92	\$1,731,583.92	\$1,731,583.92	\$1,731,583.92	(foto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-04/06/2022, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, domicilio:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1731888.85, importe_modificado:1731888.85])	(2201718[proyecto_]NICO, 2201718[proyecto_]ROCESO, 2201718[proyecto_]N)				Sin observaciones
TAB220402201728	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:27, direccion:23RQ+PF Medellín y Pigna 2da Snc, Tabasco, lon: -92.91104, lat: 18.44223])	07-11-2022	21-12-2022	\$1,474,728.85	\$1,474,728.85	\$1,474,728.85	\$1,474,728.85	\$1,474,728.85	(foto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-04/06/2022, contratista:CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE S.A. DE C.V., domicilio:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1474857.05, importe_modificado:1474857.05])	(2201728[proyecto_]NICO, 2201728[proyecto_]N, 2201728[proyecto_]ROCESO)				Sin observaciones
TAB220402201739	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:36, direccion:XXG+6FP Vainilla, Tabasco, lon: -92.91104, lat: 18.44851])	05-11-2022	19-12-2022	\$1,908,111.52	\$1,908,111.52	\$1,908,111.52	\$1,908,111.52	\$1,908,111.52	(foto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-04/06/2022, contratista:CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., domicilio:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1908111.52, importe_modificado:1908111.52])	(2201739[proyecto_]NICO, 2201739[proyecto_]ROCESO, 2201739[proyecto_]N, 2201739[proyecto_]ROCESO)				Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																					
FOJO	m. CICLO DE RECURSO	m. RAMO	n1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	n2. CICLO DE RECURSO	n2. RAMO	n2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL RECIBIDO	PROYECTOS FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	UBICACION	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	RENTAS CIVILES	RENTAS
TAB220402201758	2022	23-	1003-	2022	33-	1003-	Proyecto de Inversión	\$3,875,592.54	\$3,809,861.32	[f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3875592.54, modificado:3809861.32)]	CONSTRUCCION PAVIMENTO HERRAJICO EN LAS CALLES CARLOS MANI GONZALEZ, SALVADOR NEME CASTILLO, CALLE 1, CALLE 2 EN EL EJ. MANUEL BUENIA TELLEZ, GRON LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ubicación	Sin Identificar	372-08-8005	0	682	679	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2494.30, meta_modificada:2494.30)]	
TAB220402160258	2022	33-	1003-	2022	33-	1004-	Proyecto de Inversión	\$8,610,020.00	\$3,487,628.68	[f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5269072.0, modificado:0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3327008.0, modificado:3487628.68)]	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD NACAJUCA, COLONIA CENTRO. 242529	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ubicación	Sin Identificar	242529	0	800	800	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0)]	
TAB220402160317	2022	33-	1003-	2022	33-	1004-	Proyecto de Inversión	\$1,241,132.04	\$491,578.77	[f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744679.22, modificado:0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496452.82, modificado:491578.77)]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA PROLONGACION EUSEBIO CASTILLO, COLONIA CENTRO EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA - 242987	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	242987	0	130	120	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:480.0)]	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OBSERVACIONES		
FOLIO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	
TAB22040220750	(pro1: (pro_municipio:13, localidad:1, direccion:ZFH-08 Manuel Bonilla Tabaz Gón, Tabasco, km.-92.978, lat:18.02299))	07-11-2022	21-12-2022	\$3,809,661.32	\$3,809,661.32	\$3,809,661.32	\$3,809,661.32	\$3,809,661.32	(cbo1: (proobra:0bra, numero_contrato:MIMAC-CONT-DOOTSM-016/2022, contratista:COOPERATIVA COCO S.A. DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2494.38), importe_modificado:269967.01)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2494.38))	(2201750/proyecto_MINCO), (2201750/proyecto_PROCESO), (2201750/proyecto_FI)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402160258	(pro1: (pro_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BENTO JUAREZ GARCIA CIUDAD NACAJUCA, 8620 NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE ACATEMPA, CALLE PEREZ NEY ENFRENTA DEL PARQUE CATORICA DEL MUNICIPIO EN LA PARTE DE ATRAZ EL., km.-03.016586, lat:18.16967469))	15-08-2022	15-12-2022	\$3,487,628.68	\$3,487,628.68	\$3,487,628.68	\$3,487,628.68	\$3,487,628.68	(cbo1: (proobra:0bra, numero_contrato:MIMAC-CONT-DOOTSM-016/2022, contratista:JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ, comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:8719071.69, importe_modificado:8719071.69))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.0))	(2160258/proyecto_MINCO), (2160258/proyecto_PROCESO), (2160258/proyecto_INICO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402160317	(pro1: (pro_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EUSEBIO CASTILLO CIUDAD NACAJUCA, 8620 NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE PROLONGACION DE EUSEBIO CASTILLO Y CALLE NACAJUCA, CALLE VANILLA A 500 METROS DE LA GASOLINERA QUE SE ENCUENTRA EN LA GLORIETA DE LOS TAMBO, km.-03.01439325, lat:18.15669601))	08-08-2022	22-09-2022	\$491,578.77	\$491,578.77	\$491,578.77	\$491,578.77	\$491,578.77	(cbo1: (proobra:0bra, numero_contrato:MIMAC-CONT-DOOTSM-021/2022, contratista:JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1228946.92, importe_modificado:1228946.92))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0))	(2160317/proyecto_MINCO), (2160317/proyecto_N), (2160317/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	(cbo1: (observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER METROS LINEALES, importe:5.0, importe_modificado:5.0, fecha:2023-06-19))	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOJO	III. CICLO DE RECURSO	III. PLAMO	III. PROGRAM PRELUISTARIO	II. CICLO DE RECURSO	II. PLAMO	II. PROGRAM PRELUISTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFICADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	REYS
TAB22040210087	2022	33-1003-Aporta FIAS ciones Entidad Federales	33-1003-Aporta FIAS ciones Entidad Federales	2022	33-1004-Aporta FIAS ciones Entidad Federales	33-1004-Aporta FIAS ciones Entidad Federales	Proyecto de Inversión	\$2,888,990.22	\$1,148,882.26	(FI: (cdo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720394.13, modificado:0.0), IZ: (cdo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159596.04, modificado:14882.96))	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO CALLE ANTONIO RUIZ E - 245604	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	Sn Identificar	245604	9	500	400	0	(meta:1 (unidad_medidas:Metros Cuadrados, meta:35849, meta_modificados:5394.99))
TAB22040210092	2022	33-1003-Aporta FIAS ciones Entidad Federales	33-1003-Aporta FIAS ciones Entidad Federales	2022	33-1004-Aporta FIAS ciones Entidad Federales	33-1004-Aporta FIAS ciones Entidad Federales	Proyecto de Inversión	\$7,238,622.94	\$2,888,798.06	(FI: (cdo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543173.76, modificado:0.0), IZ: (cdo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895448.16, modificado:288718.06))	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CARRETERA PRINCIPAL - 245776	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	Sn Identificar	245776	3	900	800	0	(meta:1 (unidad_medidas:Metros Cuadrados, meta:1285.0, meta_modificados:1288.0))
TAB22040210096	2022	33-1003-Aporta FIAS ciones Entidad Federales	33-1003-Aporta FIAS ciones Entidad Federales	2022	33-1004-Aporta FIAS ciones Entidad Federales	33-1004-Aporta FIAS ciones Entidad Federales	Proyecto de Inversión	\$2,301,794.92	\$912,565.66	(FI: (cdo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131040.92, modificado:0.0), IZ: (cdo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926953.97, modificado:91260.56))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RANCHERIA TACCO ENTRADA EL ANIZUELO - 246011	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	Sn Identificar	246011	9	60	80	0	(meta:1 (unidad_medidas:Metros Cuadrados, meta:1545.0, meta_modificados:1545.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H.-AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES					
FOLIO	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402160987	(geo1: {eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO RUIZ GUZMAN, NACAJUCA, 8620 NACAJUCA, TABASCO, ENTRE CALLE ANTONIO RUIZ CALLE EUSEBIO CASTILLO, CALLE REGORIO MENDEZ, MAGARA SE ENCUENTRA LA CALLE SOBRE EL MERCADO MUNICIPAL BERTO JUAREZ GARCIA, km:85.0195108, lat:18.16751605})	19-09-2022	17-11-2022	\$1,148,882.96	\$1,148,882.96	\$1,148,882.96	\$1,148,882.96	\$1,148,882.96	(foto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM0320022, contrato:CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2872207.4, importe_modificado:2872207.4})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3384.98})	(2160887/proyecto_INICIO) (2160887/proyecto_PROCESO) (2160887/proyecto_FINICIO)	Terminado	Valido o avanza	Sin observaciones
TAB220402160932	(geo1: {eve_municipio:13, localidad:13, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL GUATACALCA-NACAJUCA, PUEBLO GUATACALCA, 86237 GUATACALCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE BRECHA GUATACALCA-NACAJUCA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ROVROSA LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE LA PRINCIPAL DEL POBLADO, km:92.97899439, lat:18.16882448})	08-08-2022	05-11-2022	\$2,868,798.06	\$2,868,798.06	\$2,868,798.06	\$2,868,798.06	\$2,868,798.06	(foto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM0320022, contrato:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:7171995.14, importe_modificado:7171995.14})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1286.0})	(2160932/proyecto_INICIO) (2160932/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido o avanza	(obs: {observación: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS LINEALES, trimestre:5.0, usuario:elizabethjimenez, fecha:2023-06-19})
TAB220402160986	(geo1: {eve_municipio:13, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA RANCHERIA NACAJUCA RANCHERIA NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA TAXCO-NACAJUCA Y CALLE CARRETERA TAXCO-JALUPA, SE ENCUENTRA ENFRERENTE DE EL CAMPO DE FUTBO Y BEISSOL DE LA RANCHERIA TAXCO, km:93.00882892, lat:18.14002653})	19-09-2022	02-11-2022	\$912,565.56	\$912,565.56	\$912,565.56	\$912,565.56	\$912,565.56	(foto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM0320022, contrato:NAPOLEON S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2281413.91, importe_modificado:2281413.91})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1546.0})	(2160986/proyecto_INICIO) (2160986/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido o avanza	(obs: {observación: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS LINEALES, trimestre:5.0, usuario:elizabethjimenez, fecha:2023-06-19})

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA	M1_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	Tipo Proyecto	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402161840	2022	33- Apoyos para las Entidades Federales	1003- Apoyos para las Entidades Federales	2022	33- Apoyos para las Entidades Federales	1004- Apoyos para las Entidades Federales	Proyecto de inversión	\$2,705,449.79	\$1,071,213.05	(f1: (cdo_recurso:2022_ramo:33_modificad:1; prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822829.7; modificado:0); f2: (cdo_recurso:2022_ramo:33_modificad:1; prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092793.92; modificado:1071213.05))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASPALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA LOCALIDAD EJIDO SAN MARXANDA DIVERSAS CALLES. - 250984	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías/ Sin Identificar	250984	5	250	200	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.6, meta_modificada:387.6))	
TAB220302105099	2022	33- Apoyos para las Entidades Federales	1004- Apoyos para las Entidades Federales	2022	33- Apoyos para las Entidades Federales	1004- Apoyos para las Entidades Federales	Proyecto de inversión	\$25,264.08	\$24,946.83	(f1: (cdo_recurso:2022_ramo:33_modificad:1; prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25264.08; modificado:24946.83))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA LOCALIDAD POB. GUAYTALPA - 35007	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	35007	5	58	10	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:1.0))	
TAB220302105113	2022	33- Apoyos para las Entidades Federales	1004- Apoyos para las Entidades Federales	2022	33- Apoyos para las Entidades Federales	1004- Apoyos para las Entidades Federales	Proyecto de inversión	\$75,280.54	\$74,335.78	(f1: (cdo_recurso:2022_ramo:33_modificad:1; prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75280.54; modificado:74335.78))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA LOCALIDAD MAZATEUPA - 35431	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	35431	5	40	60	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:1.0))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022																
DETALLE DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO											
FOLIO	COORDINADOR	FECHA_MICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
TAB22002161840	[geo]: [cve_municipio]:13, localidad:27, direccion:CARRETERA MARJEN IZQUIERDO, CARRERA PRINCIPAL NACAJUCA - TECOLUTA PUEBLO MAZATELPA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CALLE CALZADA Y CALLE MORRELOS, CALLE LION ORILLA DEL RIO CERCA DE LA DELEGACION Y PARQUE D. [lat: 18.202486468]	19-06-2022	18-06-2022	\$1,071,213.05	\$1,071,213.05	\$1,071,213.05	\$1,071,213.05	\$1,071,213.05	[meta]: [tipo_obra]:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-IPDOTSMA03302022, contrato:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIVIL S.A. DE C.V., con contrato MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:287602.84, importe_modificado:287602.84]	AVANCES FISICOS	CARRETA, FOTOS	Terminado	Validad o avance	[obs1]: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28), obs2: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28), obs3: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28), obs4: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28), obs5: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28)	OBSERVACIONES REVISION	Sin observaciones
TAB22002165099	[geo]: [cve_municipio]:13, localidad:14, direccion:CARRETERA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GUAYTALPA, 86233 GUAYTALPA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE ARMAS TORRES, CALLE AVENIDA EL EXODO LA COLOCACION DE ALUMBAJURO ES A UN COSTADO DEL PARQUE PRINCIPA, [lat: 18.21486517]	01-05-2022	30-06-2022	\$24,946.83	\$24,946.83	\$24,946.83	\$24,946.83	\$24,946.83	[meta]: [unidad_medida]:Metros lineales, avance:1.0]	[meta]: [unidad_medida]:Metros lineales, avance:1.0]	(2105099)proyecto_P ROCESO, (2105099)proyecto_FI N, (2105099)proyecto_IN ICIO, (2105099)proyecto_P ROCESO, (2105099)proyecto_IN ICIO)	Terminado	Validad o avance	[obs1]: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28), obs2: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28), obs3: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28), obs4: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28), obs5: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28)	OBSERVACIONES	[obs1]: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28), obs2: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28), obs3: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28), obs4: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28), obs5: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28)
TAB22002105113	[geo]: [cve_municipio]:13, localidad:18, direccion:CARRETERA MARJEN IZQUIERDO, CARRERA PRINCIPAL NACAJUCA - TECOLUTA PUEBLO MAZATELPA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CALLE CALZADA Y CALLE MORRELOS, CALLE LION ORILLA DEL RIO CERCA DE LA DELEGACION Y PARQUE D. [lat: 18.202486468]	01-05-2022	30-06-2022	\$74,335.78	\$74,335.78	\$74,335.78	\$74,335.78	\$74,335.78	[meta]: [unidad_medida]:Metros lineales, avance:1.0]	[meta]: [unidad_medida]:Metros lineales, avance:1.0]	(2105113)proyecto_J NICO, (2105113)proyecto_FI N, (2105113)proyecto_P ROCESO, (2105113)proyecto_P ROCESO, (2105113)proyecto_FI N, (2105113)proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance	[obs1]: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28), obs2: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28), obs3: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28), obs4: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28), obs5: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28)	OBSERVACIONES	[obs1]: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28), obs2: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28), obs3: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28), obs4: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28), obs5: (observación, trimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-28)

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOUO	m. CICLO DE RECURSO	m. RAMO	m1. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	m2. CICLO DE RECURSO	m2. RAMO	m2. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	HOMBRE	TPO. PROGRAM. PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302105135	2022	33- Aporta FANS Cónes Municipales para Demarcaciones Federales del Istmo y Distrito Municipal	1004- Aporta FANS Cónes Municipales para Demarcaciones Federales del Istmo y Distrito Municipal				Proyecto de Inversión	\$20,150.16	\$28,781.52	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20150.16, modificado:28781.52))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TAPOTZINGO-38814	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	38814	9	35	40	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302105484	2022	33- Aporta FANS Cónes Municipales para Demarcaciones Federales del Istmo y Distrito Municipal	1004- Aporta FANS Cónes Municipales para Demarcaciones Federales del Istmo y Distrito Municipal				Proyecto de Inversión	\$73,120.84	\$72,203.19	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73120.84, modificado:72203.19))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJIDO LOMITAS.-45669	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	45669	9	40	60	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302105594	2022	33- Aporta FANS Cónes Municipales para Demarcaciones Federales del Istmo y Distrito Municipal	1004- Aporta FANS Cónes Municipales para Demarcaciones Federales del Istmo y Distrito Municipal				Proyecto de Inversión	\$67,013.94	\$66,173.05	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67013.94, modificado:66173.05))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. GUATACALCA.-46170	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	46170	9	40	60	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:1.0))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO			AVANCE FINANCIERO							AVANCES, RISCOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OPBSERVACIONES
FOFO	GEOLocalizaciones	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROBATIO	DEVENGADO	EFERCIADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES, RISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OPBSERVACIONES	OPBSERVACIONES	
TAB220302105136	[geo]: [cve_municipio]:13, localid:03, direccion:AVENIDA GREGORIO MENDEZ MAGRIN INTERIOR 80230 PUEBLO TAPOTZINGO, 80230 TABASCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ORILLA DEL RIO AJAJOO DE LA IGLESIA CATOLICA Y DELEGACION MUNICIPAL, ben: 85.01538475, lat:18.2627117]	01-05-2022	30-06-2022	\$28,783.52	\$28,783.52	\$28,783.52	\$28,783.52	\$28,783.52	[meta]: [unidad_medida]:Me[ros lineales, avance:1.0] [cabo]: [tipoobra]:Administración directa, numero_contrato:120652, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:29150.16, importe_modificado:29150.16]	2105136proyecto_J NICIO, 2105136proyecto_P N, 2105136proyecto_IN PROCESO, 2105136proyecto_JN ICIO, 2105136proyecto_P PROCESO, 2105136proyecto_FI N	Terminado	Validad o avance	[obs1]: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26], obs2: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26], obs3: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26], obs4: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26]	[obs1]: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26], obs2: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26], obs3: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26], obs4: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26]	OPBSERVACIONES REVISION	OPBSERVACIONES REVISION
TAB220302105464	[geo]: [cve_municipio]:13, localid:17, direccion:CALLE NICOLAS MENDEZ EJIDO LOMITAS, 802451 LOMITAS, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE JESUS ANTONIO SIBILLA ZURITA Y CALLE GABRIELA MISTRAL, CALLE CARRETERA HACIA CATALINA UNIDAD DEPORTIVA DEL EJIDO LOMITAS, ben: 92.66426903, lat:18.00349274]	01-05-2022	30-06-2022	\$72,203.19	\$72,203.19	\$72,203.19	\$72,203.19	\$72,203.19	[meta]: [unidad_medida]:Me[ros lineales, avance:1.0] [cabo]: [tipoobra]:Administración directa, numero_contrato:120652, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:73120.84, importe_modificado:73120.84]	2105464proyecto_P NICIO, 2105464proyecto_IN PROCESO, 2105464proyecto_JN ICIO, 2105464proyecto_P PROCESO	Terminado	Validad o avance	[obs1]: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26], obs2: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26], obs3: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26], obs4: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26]	[obs1]: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26], obs2: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26], obs3: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26], obs4: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26]	OPBSERVACIONES REVISION	OPBSERVACIONES REVISION
TAB220302105504	[geo]: [cve_municipio]:13, localid:13, direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA PUEBLO GUATACALCA, 80237 GUATACALCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA HACIA LA CRUZ DE OLCUATTIAN Y HUBICADA EN LA DEPORTIVA DEL POBLADO GUATACALCA, ben: 92.07477056, lat:18.17430903]	01-05-2022	30-06-2022	\$68,173.05	\$68,173.05	\$68,173.05	\$68,173.05	\$68,173.05	[meta]: [unidad_medida]:Me[ros lineales, avance:1.0] [cabo]: [tipoobra]:Administración directa, numero_contrato:120652, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:67013.94, importe_modificado:67013.94]	2105504proyecto_J NICIO, 2105504proyecto_P N, 2105504proyecto_IN PROCESO, 2105504proyecto_JN ICIO, 2105504proyecto_P PROCESO	Terminado	Validad o avance	[obs1]: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26], obs2: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26], obs3: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26], obs4: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26]	[obs1]: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26], obs2: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26], obs3: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26], obs4: [observación, bimestre:5.0, usuario:klimchavez, fecha:2023-06-26]	OPBSERVACIONES REVISION	OPBSERVACIONES REVISION

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO

FECHA	TIPO DE RECURSO	CLASIFICACION	TIPO DE PROYECTO	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302105516	2022	33- Apoyos Federales al y de las Entidades Federativas y Distritos Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	46404	9	35	60	0	0 (meta:1) (unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:1.0)
TAB220302105634	2022	33- Apoyos Federales al y de las Entidades Federativas y Distritos Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	50324	9	80	100	0	0 (meta:1) (unidad_medida:Metros lineales, meta:433.52, meta_modificada:441.65)
TAB220302105642	2022	33- Apoyos Federales al y de las Entidades Federativas y Distritos Municipales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	50664	9	260	250	0	0 (meta:1) (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:131.0, meta_modificada:131.2)

(Handwritten signature)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							PERIODO: Cierre Definitivo 2022							
FUO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
TAB220302105516	[pro1: [en: municipio: 13, localidad: 15, direccion: CALLE CARRETERA JINEZ, HORMIGUERO RANCHERIA JIMENEZ, 86343 JIMENEZ, NACAJUCA TABASCO ENTRE Y , ENFRENTADO DE LA PRIMARIA DE DICHA COMUNIDAD, kv-82 83357832, lat: 18.16073506]]	01-05-2022	30-06-2022	\$104,900.12	\$104,900.12	\$104,900.12	\$104,900.12	\$104,900.12	[foto1: [pro: obra:Administración directa, numero_contrato: 220655, contrato: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:106234.06, importe_modificado:106234.06]]	[meta1: [unidad_medida:Me] por finaliza, avance:1.0]]	[2105516proyecto_INICIO, 2105516proyecto_FI N, 2105516proyecto_P ROCESO, 2105516proyecto_FI N, 2105516proyecto_P ROCESO]	Terminado	Validad o avance %	[foto1: [observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: 1 MEJORAMIENTO , trimestre:5.0, usuario:vitzabellme nezum, fecha:2023-06-19]]	Sin observaciones	[foto1: [observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS CUADRADOS , trimestre:5.0, usuario:vitzabellme nezum, fecha:2023-06-19]]
TAB220302105634	[pro1: [en: municipio: 13, localidad: 1, direccion: CALLE EMETERIO RUIZ PEREZ CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CALLE EL MAESTRO Y CALLE AGRARISTA, CALLE TASCOS A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA LEYES DE REFORMA, kv-83.01480779, lat: 18.1721378]]	01-05-2022	20-05-2022	\$434,711.61	\$434,711.61	\$434,711.61	\$434,711.61	\$434,711.61	[foto1: [pro: obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM4-0152022, contrato:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:434712.41, importe_modificado:434712.41]]	[meta1: [unidad_medida:Me] por finaliza, avance:44.165]]	[2105534proyecto_INICIO, 2105534proyecto_FI N, 2105534proyecto_P ROCESO]	Terminado	Validad o avance %	[foto1: [observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS CUADRADOS , trimestre:5.0, usuario:vitzabellme nezum, fecha:2023-06-15]]	Sin observaciones	[foto1: [observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS CUADRADOS , trimestre:5.0, usuario:vitzabellme nezum, fecha:2023-06-15]]
TAB220302105642	[pro1: [en: municipio: 13, localidad: 15, direccion: CALLE RANCHERIA LIBERTAD, 86246 TABASCO ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE DANNA LAURA, CALLE CARRETERA PRINCIPAL LIBERTAD SE ENCUENTRA ALADO DE LAS TORRES DE COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, kv-92.99440372, lat: 18.02594374]]	25-04-2022	08-06-2022	\$2,345,979.84	\$2,345,979.84	\$2,345,979.84	\$2,345,979.84	\$2,345,979.84	[foto1: [pro: obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-CONSTRUCCION DE TABASCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2205816.05, importe_modificado:2205816.05]]	[meta1: [unidad_medida:Me] por construcion, avance:130.12]]	[2105642proyecto_P ROCESO, 2105642proyecto_INICIO, 2105642proyecto_P ROCESO, 2105642proyecto_FI N]	Terminado	Validad o avance %	[foto1: [observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS CUADRADOS , trimestre:5.0, usuario:vitzabellme nezum, fecha:2023-06-15]]	Sin observaciones	[foto1: [observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS CUADRADOS , trimestre:5.0, usuario:vitzabellme nezum, fecha:2023-06-15]]

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																		
FOLIO	TIPO DE RECURSO	TIPO PROGRAMA	TIPO PROGRAMA	TIPO PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AYUDADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302105646	2022	33- Aporta ciones Municipales Federales para las Entidades Federales del Nivel y Distrito Municipal	004- FAS Municipales para las Entidades Federales del Nivel y Distrito Municipal	004- FAS Municipales para las Entidades Federales del Nivel y Distrito Municipal	Proyecto de Inversión	\$1,669,813.32	\$1,658,234.91	[R]: [cdo_recurso:2022, rmc:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16691332, modificaciones:16522491]	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO LA SABANA, POB TUCUA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 50605	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	Sin Identificar	50605	\$	110	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:228.0, meta_modificada:206.5]
TAB220302105650	2022	33- Aporta ciones Municipales Federales para las Entidades Federales del Nivel y Distrito Municipal	004- FAS Municipales para las Entidades Federales del Nivel y Distrito Municipal	004- FAS Municipales para las Entidades Federales del Nivel y Distrito Municipal	Proyecto de Inversión	\$681,778.34	\$650,156.77	[R]: [cdo_recurso:2022, rmc:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68178334, modificaciones:65015677]	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO LOS REYES, RA, TANGO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 50913	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	Sin Identificar	50913	\$	40	35	0	[meta]: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:238.0, meta_modificada:238.0]
TAB220302105655	2022	33- Aporta ciones Municipales Federales para las Entidades Federales del Nivel y Distrito Municipal	004- FAS Municipales para las Entidades Federales del Nivel y Distrito Municipal	004- FAS Municipales para las Entidades Federales del Nivel y Distrito Municipal	Proyecto de Inversión	\$816,777.68	\$805,116.11	[R]: [cdo_recurso:2022, rmc:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81677768, modificaciones:80511611]	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO A FINO, TRAMO PROLONGACION LEONARDO BRAVO, COL EL CARMEN, CIUDAD NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 51113	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	Sin Identificar	51113	\$	60	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:682.3]

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES, RISCOS	FECHAS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECURSO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES, RISCOS	FECHAS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB220302106646	[pro1: [cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE LA SABANA PUEBLO TUCITA, 8630 TUCITA, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE LA SABANA Y CALLE ARENAL, CALLE CEDRO A 100 METROS DE LA CALLE DE LA AVENIDA PRINCIPAL, DONDE SE UBICA EL PARQUE Y LA IGLESIA CATOLICA, con: 02/99481292, lat:18.19481290]]	01-05-2022	14-06-2022	\$1,858,224.91	\$1,858,224.91	\$1,858,224.91	\$1,858,224.91	\$1,858,224.91	[cve1: [cve_obra:Otra, numero_contrato:MMMC-CONT-DOOTSM-01/2022, contratista:GRUPO OBRAMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1801034.02, importe_modificado:1801034.02]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcciones, avance:206.5]]	(105648)proyecto_P INICIO, (105648)proyecto_INICIO, (105648)proyecto_FI	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302106650	[pro1: [cve_municipio:13, localidad:32, direccion:CALLE LOS REYES RANCHERIA NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA TANCO-JALUPA Y SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA TAXCO VILLA JALUPA, con: 93.01340383, lat:18.13989178]]	01-05-2022	14-06-2022	\$650,158.77	\$650,158.77	\$650,158.77	\$650,158.77	\$650,158.77	[cve1: [cve_obra:Otra, numero_contrato:MMMC-CONT-DOOTSM-01/2022, contratista:GRUPO OBRAMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:650158.81, importe_modificado:650158.81]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcciones, avance:238.0]]	(105650)proyecto_J INICIO, (105650)proyecto_FI	Terminado	Valido	Sin observaciones	[cve1: [unidad_medida:UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS LINEALES A Trimestre 5.0, usuario:elizabethjones, fecha:2022-08-15]]
TAB220302106655	[pro1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO BRAVO, COL. EL CARMEN SECTOR EL NACAJUCA, 8620 NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE LEONARDO BRAVO Y ES LA CARRETERA GRABADA DEL FONDO DE LA COLONIA EL CARMEN, CD. NACAJUCA, con: 93.02728116, lat:18.16871919]]	01-05-2022	14-06-2022	\$808,118.11	\$808,118.11	\$808,118.11	\$808,118.11	\$808,118.11	[cve1: [cve_obra:Otra, numero_contrato:MMMC-CONT-DOOTSM-01/2022, contratista:GRUPO OBRAMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:809118.13, importe_modificado:809118.13]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:882.3]]	(105655)proyecto_P INICIO, (105655)proyecto_INICIO, (105655)proyecto_FI	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M1 PROGRAMA PREPUESTARIO	M2 CICLO DE RECURSO	M2 RAMO	M2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFROADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302105656	2022	33- Apoyos Económicos Municipales Federales para las Entidades Federales del Territorio Nacional	004- FAS Municipales				Proyecto de inversión	\$2,637,040.35	\$2,718,009.04	RF1 (ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad, prog_pres=4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070700.35, modificado:2715069.04)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTADO EN EL TRAMO ACCESO HACIA EL PANTEÓN, RA SALOYA 2A SECCION, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 51121	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	Sn Identificar	51121	6	110	100	0	0 (meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:973.0, meta_modificada:1037.0))
TAB220302105658	2022	33- Apoyos Económicos Municipales Federales para las Entidades Federales del Territorio Nacional	004- FAS Municipales				Proyecto de inversión	\$500,788.23	\$499,233.69	RF1 (ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad, prog_pres=4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500788.23, modificado:499233.69)	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO TRAMO CENTRO DE SALUD, EL CEBRO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 51140	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	Sn Identificar	51140	6	70	80	0 (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:883.4))	
TAB220302105659	2022	33- Apoyos Económicos Municipales Federales para las Entidades Federales del Territorio Nacional	004- FAS Municipales				Proyecto de inversión	\$517,899.17	\$511,624.50	RF1 (ciclo_recurso:2022, rmo:33, modalidad, prog_pres=4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517899.17, modificado:511624.5)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO TRAMO ESTANISLAO, RA LA CRUZ DE NACAJUCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 51149	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	Sn Identificar	51149	3	65	60	0 (meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:108.0))	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION		
FOFO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
TAB220302106658	[pro]: [fove_municipio:13, localidad:25, direccion:CALLEJON DE CERRADA ENTRE EL CEDRO, 88247 EL CEDRO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CAMARON, CALLE VILLA EL CIELO, CALLE EL CAMARON EN LA CERRA DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, EJIDO EL CEDRO, [loc]: 92.84717574, [lat]: 18.02889658]]	25-04-2022	23-06-2022	\$2,719,609.04	\$2,719,609.04	\$2,719,609.04	\$2,719,609.04	\$2,719,609.04	[cbo]: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:ANAC-CONT-DOOTSM-0102022, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocacion:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2718609.04, importe_modificado:2718609.04]	[metri]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1037.0]	[210655]proyecto_F [210655]proyecto_IN [210655]proyecto_P [210655]proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Validado o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302106658	[pro]: [fove_municipio:13, localidad:6, direccion:CERRADA ENTRE EL CEDRO, 88247 EL CEDRO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CAMARON, CALLE VILLA EL CIELO, CALLE EL CAMARON EN LA CERRA DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, EJIDO EL CEDRO, [loc]: 92.84717574, [lat]: 18.02889658]]	25-04-2022	24-05-2022	\$499,233.69	\$499,233.69	\$499,233.69	\$499,233.69	\$499,233.69	[cbo]: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:ANAC-CONT-DOOTSM-0082022, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocacion:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:499234.65, importe_modificado:499234.65]	[metri]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.4]	[210655]proyecto_J [210655]proyecto_F [210655]proyecto_P [210655]proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Validado o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302106659	[pro]: [fove_municipio:13, localidad:9, direccion:CALLE CALLEON ESTANISLAO RANCHERIA LA CRUZ DE NACAJUCA, 9023 LA CRUZ DE NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CHARRERA LA CRUZ DE NACAJUCA-GUATACALCA Y CARRERA PRINCIPAL DE LA CRUZ DE NACAJUCA A 500 METROS DEL PERIF, [loc]: 93.00699407, [lat]: 18.1676687]]	25-04-2022	30-05-2022	\$511,624.50	\$511,624.50	\$511,624.50	\$511,624.50	\$511,624.50	[cbo]: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:ANAC-CONT-DOOTSM-0092022, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocacion:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:511624.66, importe_modificado:511624.66]	[metri]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0]	[210655]proyecto_P [210655]proyecto_IN [210655]proyecto_F [210655]proyecto_F (N)	Terminado	Validado o avance	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																				
FEHO	N. CICLO DE RECURSO	N. RAMO	N. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N. CDO DE RECURSO	N. RAMO	N. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB22030210660	2022	33-1004-Apertura Municipal para Demarcaciones Federales y de las Entidades Federales del Tránsito y Distrito Municipal					Proyecto de Inversión	\$533,700.00	\$529,004.35	{R1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331700.0, modificado:32604.35}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO BOQUES DE BALVOYA CALLE MENUDA DEL BORGUE EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 51155	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	51155	9	120	100	0	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100, meta_modificados:170.79}}
TAB22030210662	2022	33-1004-Apertura Municipal para Demarcaciones Federales y de las Entidades Federales del Tránsito y Distrito Municipal					Proyecto de Inversión	\$2,216,417.50	\$2,206,839.51	{R1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210447.5, modificado:226839.51}}	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SAN LAZARRO. POB. MAZATEUPA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 51287	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías	Sin Identificar	51287	9	110	100	0	{metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.9, meta_modificados:104.15}}
TAB22030210620	2022	33-1004-Apertura Municipal para Demarcaciones Federales y de las Entidades Federales del Tránsito y Distrito Municipal					Proyecto de Inversión	\$59,716.57	\$58,965.31	{R1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59716.57, modificado:58965.31}}	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. EL SANDIAL. - 65872	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin Identificar	65872	5	60	100	0	{metas: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10, meta_modificados:1.01}}

Handwritten signature and initials

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES, FICROS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
FLUJO	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECLAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES, FICROS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
TAB220302105660	[pro1: [ow_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE AVENIDA DEL BOSQUE FRONTERONAMIENTO BOSQUE DE SALOYA, 86240 BOSQUE DE SALOYA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA DEL BOSQUE Y CALLE AVENIDA DEL PARQUE, CALLE ANDADOR EL JAVIN A 100 METROS DE EL PARQUE DEPORTIVO DE BOSQUE, km:92.96875846, lat:18.01695539]]	01-05-2022	29-06-2022	\$520,004.35	\$520,004.35	\$520,004.35	\$520,004.35	\$520,004.35	[citi:1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-00073M-052022, contrato:CONSTRUYEREGADOS HOELCHEN S.A DE C.V., comenciam:1/MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:220008.88, importa_modificado:220008.88]]	[meta1: [unidad_medida:Metricas lineales, avance:170.79]]	[21056620/proyecto_P (NCO) [21056620/proyecto_FI (NCO)]	Terminado	Validad o anexo s	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	[obs1: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-27, obs2: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-27, obs3: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-27, obs4: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-27, obs5: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-27]]]]	[obs1: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs2: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs3: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs4: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs5: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26]]]]	[obs1: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs2: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs3: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs4: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs5: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26]]]]	[obs1: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs2: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs3: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs4: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs5: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26]]]]	[obs1: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs2: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs3: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs4: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs5: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26]]]]
TAB220302105662	[pro1: [ow_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE CALLE SAN LIZARDO PUEBLO MAZATEUPA, 86230 MAZATEUPA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CALZADA Y CALLE PESCADORES, CALLE SAN RAFAEL SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL DEL POBLADO MAZATEUPA, km:83.0100271, lat:18.20524099]]	01-05-2022	29-06-2022	\$2,206,839.51	\$2,206,839.51	\$2,206,839.51	\$2,206,839.51	\$2,206,839.51	[citi:1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-00073M-0072022, contrato:MAJORAS ALVAREZ MACOSAY, comenciam:1/MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2208642.28, importa_modificado:2208642.28]]	[meta1: [unidad_medida:Metricas Cuadradas, avance:1034.15]]	[21056620/proyecto_P (NCO) [21056620/proyecto_FI (NCO)]	Terminado	Validad o anexo s	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	[obs1: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-27, obs2: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-27, obs3: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-27, obs4: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-27, obs5: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-27]]]]	[obs1: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs2: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs3: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs4: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs5: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26]]]]	[obs1: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs2: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs3: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs4: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs5: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26]]]]	[obs1: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs2: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs3: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs4: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs5: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26]]]]	[obs1: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs2: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs3: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs4: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26, obs5: [observacion:, trimestre:5.0, usuario:litmchavez, fecha:2023-06-26]]]]
TAB220302100290	[pro1: [ow_municipio:13, localidad:28, direccion:CALLE CARRETERA SANDIAL-LA CRUZ PUEBLO SANDIAL, 86238 SANDIAL, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA SANDIAL Y CALLE CARRETERA LA CRUZ DEL SANDIAL, CALLE UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA AL LADO DEL PANTEON, km:92.8907041, lat:18.1657713]]	01-05-2022	30-06-2022	\$58,065.31	\$58,065.31	\$58,065.31	\$58,065.31	\$58,065.31	[citi:1: [ipo_obra:Administracion directa, numero_contrato:120859, contrato, comenciam:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:59715.57, importa_modificado:59715.57]]	[meta1: [unidad_medida:Metricas lineales, avance:1.0]]	[21062200/proyecto_P (NCO) [21062200/proyecto_FI (NCO)]	Terminado	Validad o anexo s	[obs1: [observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER MEJORAMIENTO	[obs1: [observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER MEJORAMIENTO	[obs1: [observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER MEJORAMIENTO	[obs1: [observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER MEJORAMIENTO	[obs1: [observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER MEJORAMIENTO			

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	II. CICLO DE RECURSO	III. RAMO	II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II. CICLO DE RECURSO	II. RAMO	II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBALES APROBADO	MONTOS GLOBALES APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302100330	2022	33- Aporta FMS con Municipios Federales para las Entidas Territoriales del Estado y Distrito Municipal Federal	004- FMS Municipios Federales para las Entidas Territoriales del Estado y Distrito Municipal Federal	Proyecto de Inversión			Proyecto de Inversión	\$11,000.00	\$10,897.25	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:10897.25))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TCOLUTA 19A. SECC. - 6981	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	65851	60	40	60	0	(meta:1: (unidad_medida:kilometro linea, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302100376	2022	33- Aporta FMS con Municipios Federales para las Entidas Territoriales del Estado y Distrito Municipal Federal	004- FMS Municipios Federales para las Entidas Territoriales del Estado y Distrito Municipal Federal	Proyecto de Inversión			Proyecto de Inversión	\$20,968.10	\$20,704.78	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20968.1, modificado:20704.78))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TUCTA - 0769	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	67693	80	80	100	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302100382	2022	33- Aporta FMS con Municipios Federales para las Entidas Territoriales del Estado y Distrito Municipal Federal	004- FMS Municipios Federales para las Entidas Territoriales del Estado y Distrito Municipal Federal	Proyecto de Inversión			Proyecto de Inversión	\$13,821.17	\$13,847.56	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13821.17, modificado:13847.56))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. SAN ISIDRO 19A. SECC. - 0760	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	67603	40	40	60	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES / RISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
FOLIO	DEMOSTRACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROBADO	DEVENIDO	EFECTIVO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES / RISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
TAB220302108300	(geo): (cve_municipio:13, localidad:33, direccion:CALLE CARRETERA TEOCULUTA-NACAJUCA RAMA DE TEOCULUTA IRA, SECCION, 8623 TEOCULUTA IRA, SECCION, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TEOCULUTA IRA Y ALADO DE LA IGLESIA DEL POBLADO TEOCULUTA IRA, loc: 10.01946362, lat:18.22372260)	01-05-2022	30-06-2022	\$10,867.85	\$10,867.85	\$10,867.85	\$10,867.85	\$10,867.85	(cve: obra_Administración directa, numero_contrato:120881, contratista, conecante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:1006.1, importe_modificado:1006.1)	(meta): (unidad_medida:Kilometros Cuadrados, avance:1.0)	(2108300/proyecto_P (ROCESO), NICIO, 2108300/proyecto_IN (N), 2108300/proyecto_FI (N))	Terminado	Validad o avance	(objet: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28), obj2: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28), obj3: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28), obj4: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28))	(objet: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28), obj2: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28), obj3: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28), obj4: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28))
TAB220302108376	(geo): (cve_municipio:13, localidad:35, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL TUCTA PUEBLO TUCTA, 86230 TUCTA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE NARANJAS Y CALLE CERRO, CALLE POPAL ALADO DEL PARQUE CENTRAL Y LA IGLESIA DEL POBLADO TUCTA, loc: 92.9948881, lat:18.1936516)	01-05-2022	30-06-2022	\$20,704.78	\$20,704.78	\$20,704.78	\$20,704.78	\$20,704.78	(cve: obra_Administración directa, numero_contrato:120883, contratista, conecante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:2068.1, importe_modificado:2068.1)	(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(2108376/proyecto_J (NICIO, 2108376/proyecto_P (ROCESO), N, 2108376/proyecto_FI (N), 2108376/proyecto_IN (N))	Terminado	Validad o avance	(objet: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28), obj2: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28), obj3: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28), obj4: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28))	(objet: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28), obj2: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28), obj3: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28), obj4: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28))
TAB220302108382	(geo): (cve_municipio:13, localidad:26, direccion:CALLE CARRETERA SAN ISIDRO IRA-NACAJUCA RANCHERIA SAN ISIDRO IRA, SECCION, 86233 SAN ISIDRO IRA, SECCION, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL SAN ISIDROIRA Y CALLE CARRETERA HACIA TEOCULUTA, ALADO DE LA PRIMARIA Y, loc:93.02999418, lat:18.22320065)	01-05-2022	30-06-2022	\$13,647.56	\$13,647.56	\$13,647.56	\$13,647.56	\$13,647.56	(cve: obra_Administración directa, numero_contrato:12084, contratista, conecante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:13821.17, importe_modificado:13821.17)	(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(2108382/proyecto_J (NICIO, 2108382/proyecto_P (ROCESO), N, 2108382/proyecto_FI (N), 2108382/proyecto_IN (N), 2108382/proyecto_FI (N), 2108382/proyecto_IN (N))	Terminado	Validad o avance	(objet: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28), obj2: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28), obj3: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28), obj4: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28))	(objet: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28), obj2: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28), obj3: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28), obj4: (observación, bimestre:5.0, usuario:lismanhaver, fecha:2023-06-28))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																		
FOLIO	n1_CICLO DE RECURSO	n1_PROGRAMA	n2_CICLO DE RECURSO	n2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302106390	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales y Distritos Municipales			Proyecto de inversión	\$47,752.56	\$47,153.37	(ft: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47752.56, modificado:47153.37)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OLCUATITAN - 67860	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	67860	S	80	80	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106395	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales y Distritos Municipales			Proyecto de inversión	\$34,656.96	\$34,421.46	(ft: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34656.96, modificado:34421.46)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OXINACQUE - 67914	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	67914	S	80	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106403	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales y Distritos Municipales			Proyecto de inversión	\$51,665.41	\$51,017.06	(ft: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51665.41, modificado:51017.06)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. CORRIENTE IRA SECC. - 68021	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	68021	S	80	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
FOUO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVANADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta:1: (unidad, medidas, metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1: (tipo, obra, Administración directa, numero_contrato:120868, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:4752.58, importe_modificado:4752.58))	(foto:1: (tipo, obra, Administración directa, numero_contrato:120868, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:4752.58, importe_modificado:4752.58))	(2108390/proyecto_P ROCESO, N, 2108390/proyecto_F1 IN, 2108390/proyecto_IN ICIO, 2108390/proyecto_P ROCESO, N, 2108390/proyecto_IN ICIO)	Terminado	Validad o avance	(obs:1: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:2: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:3: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:4: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26))	(obs:1: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:2: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:3: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:4: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26))
TAB220302106390	(geo:1: (cve, municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ, OXACAQUE PUEBLO OLINTIÁN, 88237 TABASCO ENTRE CALLE CABRETERA PRINCIPAL OLINTIÁN Y CALLE DEL PEREGRINO ORILLA DEL RÍO A DOJO LA POBLAGA LA IGLESIA DEL POBLAGO OLCURTIAN, lon: -92.96158962, lat:18.19116228))	01-05-2022	30-06-2022	\$47,153.37	\$47,153.37	\$47,153.37	\$47,153.37	\$47,153.37	(meta:1: (unidad, medidas, metros Cuadrados, avance:1.0))	(foto:1: (tipo, obra, Administración directa, numero_contrato:120868, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:4752.58, importe_modificado:4752.58))	(2108390/proyecto_P ROCESO, N, 2108390/proyecto_F1 IN, 2108390/proyecto_IN ICIO, 2108390/proyecto_P ROCESO, N, 2108390/proyecto_IN ICIO)	Terminado	Validad o avance	(obs:1: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:2: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:3: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:4: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26))	(obs:1: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:2: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:3: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:4: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26))		
TAB220302106395	(geo:1: (cve, municipio:13, localidad:20, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ, OXACAQUE PUEBLO OXACAQUE, 88235 TABASCO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE OXACAQUE, CALLE LA CEIBA ENFRETE DEL COLEGIO DE BACHILLERES ENSA B32. COBATAB. UNIDAD DEPORTIVA DEL POB. OXACAQ, lon:-92.94907379, lat:18.21592532))	01-05-2022	30-06-2022	\$34,421.46	\$34,421.46	\$34,421.46	\$34,421.46	\$34,421.46	(meta:1: (tipo, obra, Administración directa, numero_contrato:120868, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:34858.96, importe_modificado:34858.96))	(foto:1: (tipo, obra, Administración directa, numero_contrato:120868, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:34858.96, importe_modificado:34858.96))	(2108395/proyecto_P ROCESO, N, 2108395/proyecto_F1 IN, 2108395/proyecto_P ROCESO, N, 2108395/proyecto_F1 IN, 2108395/proyecto_P ROCESO, N, 2108395/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance	(obs:1: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:2: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:3: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:4: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26))	(obs:1: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:2: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:3: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:4: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26))		
TAB220302106403	(geo:1: (cve, municipio:13, localidad:7, direccion:CALLE AFROYO, CORRIENTE IRA RANCHERIA CORRIENTE IRA SECCIÓN 88237 CORRIENTE TABASCO ENTRE CALLE CABRETERA PRINCIPAL CORRIENTE IRA Y CALLE ORILLA DEL RIO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL RANCHERIA CORRIENT, lon:-92.98517597, lat:18.15582875))	01-05-2022	30-06-2022	\$51,017.06	\$51,017.06	\$51,017.06	\$51,017.06	\$51,017.06	(meta:1: (unidad, medidas, metros Cuadrados, avance:1.0))	(foto:1: (tipo, obra, Administración directa, numero_contrato:120867, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:51685.41, importe_modificado:51685.41))	(2108403/proyecto_P ROCESO, N, 2108403/proyecto_F1 IN, 2108403/proyecto_P ROCESO, N, 2108403/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance	(obs:1: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:2: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:3: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:4: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26))	(obs:1: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:2: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:3: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26), obs:4: (observación, trimestre:5.0, usuario:tlumchavez, fecha:2023-06-26))		

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

FOJO	m1_CICLO DE RECURSO	m1_RAMO	m1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m2_CICLO DE RECURSO	m2_RAMO	m2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302106406	2022	33- Aportaciones Municipales Federales para Demarcaciones Territoriales Federales y Distritos Municipales	004- FAIS				Proyecto de Inversión	\$12,385.13	\$12,229.58	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:k1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12385.13, modificado:12229.58))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA ISLA GUADALUPE - 68064	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	68064	S	35	60	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106408	2022	33- Aportaciones Municipales Federales para Demarcaciones Territoriales Federales y Distritos Municipales	004- FAIS				Proyecto de Inversión	\$19,937.37	\$15,146.73	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:k1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19937.37, modificado:15146.73))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA LA CRUZ DE OCUATTIAN - 68088	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	68088	S	40	40	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106412	2022	33- Aportaciones Municipales Federales para Demarcaciones Territoriales Federales y Distritos Municipales	004- FAIS				Proyecto de Inversión	\$25,081.65	\$24,767.01	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:k1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25081.65, modificado:24767.01))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ BANDERAS - 68123	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	68123	S	40	60	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISIÓN		
FOLIO	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avances:1.0))	(meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avances:1.0))	CARPELA_FOTOS	Terminado o	Validad o avanca	(obs1: (observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26))	(obs1: (observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26))	
TAB220302106406	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL ISLA GUADALUPE RANCHERIA ISLA GUADALUPE, 86235 ISLA GUADALUPE, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGANCIO ALLENDE, CALLE CARRETERA GREGORIO MENDEZ-OXACAQUE ALADO DE LA IGLESIA Y PARQUE DE LA RANCHERIA, km: 92.94355443, lat: 18.21620838))	01-05-2022	30-06-2022	\$12,229.56	\$12,229.56	\$12,229.56	\$12,229.56	\$12,229.56	(cto1: (lipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120888, contratista, convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:12385.13, importe_modificado:12385.13))		(obs1: (observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26))	(2106408/proyecto_P ROCESO, N, 2106406/proyecto_FI (ICIO, MEJORAMIENTO usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26))		Terminado o	Validad o avanca	(obs1: (observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26))	(obs1: (observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26))
TAB220302106408	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:45, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL LA CRUZ DE OCUANTIAN GUATACALCA RANCHERIA LA CRUZ DE OCUANTIAN, 86237 NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA CRUZ DE OCUANTIAN Y A 1 KILOMETRO DE LA DEPORTIVA DE CUA, km: 92.967234, lat: 18.1793353))	01-05-2022	30-06-2022	\$18,146.73	\$18,146.73	\$18,146.73	\$18,146.73	\$18,146.73	(cto1: (lipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120889, contratista, convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:19637.37, importe_modificado:19637.37))		(meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avances:1.0))	(2106412/proyecto_P ROCESO, N, 2106408/proyecto_FI (ICIO, MEJORAMIENTO usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26))	Terminado o	Validad o avanca	(obs1: (observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26))	(obs1: (observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26))	
TAB220302106412	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE EL CAMPO DEPORTIVO, EJIDO BANDERAS GUATACALCA 2DA. SECCIÓN, 86238 BANDERAS (GUATACALCA 2DA. SECCIÓN), NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE ROVIROSA Y CALLE CALLE HORMIGUERO-EJIDO BANDERA, ALADO DE LA IGLESIA Y JARDIN DE N, km: 92.89897026, lat: 18.15158503))	01-05-2022	30-06-2022	\$24,767.01	\$24,767.01	\$24,767.01	\$24,767.01	\$24,767.01	(cto1: (lipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120870, contratista, convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:25081.65, importe_modificado:25081.65))		(meta1: (unidad_medida:Medros Cuadrados, avances:1.0))	(2106412/proyecto_P ROCESO, N, 2106412/proyecto_FI (ICIO, MEJORAMIENTO usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26))	Terminado o	Validad o avanca	(obs1: (observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26))	(obs1: (observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observacion: usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-26))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302106416	2022	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	004- FIAS Municipios para Demarcaciones Territoriales y Distritos Municipales				Proyecto de Inversión	\$ 15,161.27	\$ 14,970.98	(f1): (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_linea_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15161.27, modificado:14970.98)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. PASTAL - 68166	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	68166	5	40	60	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:100, meta_modificada:10))
TAB220302106422	2022	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	004- FIAS Municipios para Demarcaciones Territoriales y Distritos Municipales				Proyecto de Inversión	\$ 45,599.32	\$ 45,027.11	(f1): (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_linea_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45599.32, modificado:45027.11)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EL ARROYO - 68229	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	68229	5	60	60	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:100, meta_modificada:10))
TAB220302106425	2022	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipios	004- FIAS Municipios para Demarcaciones Territoriales y Distritos Municipales				Proyecto de Inversión	\$ 12,308.01	\$ 12,153.25	(f1): (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_linea_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12308.01, modificado:12153.25)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EL CERRO - 68237	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	68237	5	40	80	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:100, meta_modificada:10))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	ORGANIZACIONES	ORGANIZACIONES	
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_NICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta1: (unidad_medida) metros Cuadrados, avance:(1.0))	(meta1: (unidad_medida) metros Cuadrados, avance:(1.0))	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	ORGANIZACIONES	ORGANIZACIONES
TAB220302106416	(geo1: fove_municipio:13, localidad:21, direccion:CALLE CARRTERA PRINCIPAL PASTAL-JIMENEZ RANCHERIA EL PASTAL 86235 EL PASTAL NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PASTAL-JIMENEZ Y ALADO DEL CENTRO DE SALUD. lno:92.9353537, lat:18.20038469)	01-05-2022	30-06-2022	\$14,970.98	\$14,970.98	\$14,970.98	\$14,970.98	\$14,970.98	(efo1: (lipo_obra:Administración directa, numero_contrato:12087, centralista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:15161.27, importe_modificado:15161.27))	(meta1: (unidad_medida) metros Cuadrados, avance:(1.0))	(meta1: (unidad_medida) metros Cuadrados, avance:(1.0))	2106416/proyecto_P ROCESO. N. 2106416/proyecto_FI CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:rlzab@hijme fecha:2023-06-26, obs:3 nezm, fecha:2023-06-26))	Terminado	Validado o avances	(obs1: (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26), obs:2 (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26), obs:3 (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26), obs:4 (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26))	(obs1: (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26), obs:2 (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26), obs:3 (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26))
TAB220302106422	(geo1: fove_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CARRTERA EJIDO ARROYO-LOMITAS EJIDO ARROYO, 86245 ARROYO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE AROYO-LOMITAS PRINCIPAL Y CALLE LOS MENDEZ, CALLE LOS TULIPANES ALADO DE LA PRIMARIA Y DELEGACION MUNICIPAL. lno:92.54901751, lat:18.08764912)	01-05-2022	30-06-2022	\$45,027.11	\$45,027.11	\$45,027.11	\$45,027.11	\$45,027.11	(efo1: (lipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120872, centralista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:45599.32, importe_modificado:45599.32))	(meta1: (unidad_medida) metros Cuadrados, avance:(1.0))	(meta1: (unidad_medida) metros Cuadrados, avance:(1.0))	(2106422/proyecto_P NICO. 2106422/proyecto_FI CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:rlzab@hijme fecha:2023-06-26, obs:3 nezm, fecha:2023-06-26))	Terminado	Validado o avances	(obs1: (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26), obs:2 (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26), obs:3 (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26), obs:4 (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26))	(obs1: (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26), obs:2 (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26), obs:3 (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26))
TAB220302106425	(geo1: fove_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE CARRTERA AL CEDRO EJIDO EL CEDRO, 86247 EL CEDRO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL CAMARON Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE EL AGUILA ENFERME DE LA DELEGACION, lno:92.84352794, lat:18.02847049)	01-05-2022	30-06-2022	\$12,153.25	\$12,153.25	\$12,153.25	\$12,153.25	\$12,153.25	(efo1: (lipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120873, centralista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:12308.01, importe_modificado:12308.01))	(meta1: (unidad_medida) metros Cuadrados, avance:(1.0))	(meta1: (unidad_medida) metros Cuadrados, avance:(1.0))	(2106425/proyecto_P NICO. 2106425/proyecto_FI CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:rlzab@hijme fecha:2023-06-26, obs:3 nezm, fecha:2023-06-26))	Terminado	Validado o avances	(obs1: (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26), obs:2 (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26), obs:3 (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26), obs:4 (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26))	(obs1: (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26), obs:2 (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26), obs:3 (observación... bimestre:5.0 usuario:hismchavez, fecha:2023-06-26))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOUO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO - MONTO GLOBAL	MONTO MODIFICADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302106476	2022	33- Apoyos Municipales Federales para acciones de Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Municipales	1004- Apoyos Municipales Federales para acciones de Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Municipales				Proyecto de inversión	\$ 139,755.33	\$ 139,000.18	(f1): Ciclo_recurso:2022_ramo:33_modificad: prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159795.33, modificado:159000.16)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. BOSQUE DE SALOYA - 69613	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	69613	80	100	0	0	(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0)
TAB220302106481	2022	33- Apoyos Municipales Federales para acciones de Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Municipales	1004- Apoyos Municipales Federales para acciones de Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Municipales				Proyecto de inversión	\$5,415.52	\$11,117.71	(f1): ciclo_recurso:2022_ramo:33_modificad: prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8415.52, modificado:11117.71)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. BRISAS DE CARRIZAL - 69720	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	69720	80	40	0	0	(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0)
TAB220302106485	2022	33- Apoyos Municipales Federales para acciones de Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Municipales	1004- Apoyos Municipales Federales para acciones de Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Municipales				Proyecto de inversión	\$95,326.67	\$94,438.41	(f1): Ciclo_recurso:2022_ramo:33_modificad: prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95326.67, modificado:94438.41)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCHA - 69758	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	69758	110	250	0	0	(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES	
TAB220302106476	Geo1: (eve_municipio:13, localidad:62, direccion:CALLE AVENIDA DEL BOSQUE FRACCIONAMIENTO BOSQUE DE SALOYA, 86246 BOSQUE TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA DEL BOSQUE Y CALLE BALANCA WAZQUEZ VAZQUEZ, CALLE SOCORRO VILLAMIL ALADO DELA UNIDAD DEPORTIVA Y CENTRO SO, km: 92.8565004, lat:18.01585604)	01-05-2022	30-06-2022	\$138,000.18	\$138,000.18	\$138,000.18	\$138,000.18	\$138,000.18	(ccto: (ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120891, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:139755.35, importa_modificado:139755.35))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2106476/proyecto_J NICO, 2106476/proyecto_FI N, 2106476/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance s	(jobst: (observación: trimestre 5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observación: trimestre 5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observación: trimestre 5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observación: trimestre 5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs5: (observación: trimestre 5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26))	(jobst: (observación: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO trimestre 5.0, usuario:elizabethjime nez, fecha:2023-06-26))	(obs1: (observación: trimestre 5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observación: trimestre 5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observación: trimestre 5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observación: trimestre 5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26))
TAB220302106481	Geo1: (eve_municipio:13, localidad:80, direccion:CALLE CEIBA FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE CASTAÑO, CALLE COCOHTE ALADO DE EL MINDER DEL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, km: 92.99872186, lat:18.01608198)	01-05-2022	30-06-2022	\$11,117.71	\$11,117.71	\$11,117.71	\$11,117.71	\$11,117.71	(ccto: (ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120892, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:11117.71, importa_modificado:11117.71))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2106481/proyecto_J NICO, 2106481/proyecto_FI N, 2106481/proyecto_P ROCESO, 2106481/proyecto_FI N, 2106481/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance s	(jobst: (observación: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO trimestre 5.0, usuario:elizabethjime nez, fecha:2023-06-26))	(obs1: (observación: trimestre 5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observación: trimestre 5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observación: trimestre 5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observación: trimestre 5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26))	
TAB220302106485	Geo1: (eve_municipio:13, localidad:80, direccion:CALLE SAMARANDA FRACCIONAMIENTO POMOCA, 86247 POMOCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA CORRALILLO Y CALLE EL GUAO, CALLE MANGLARES ENFRENTA DE LA PRIMARIA Y PLAZA POMOCA, km: 92.930934675, lat:18.04871699)	01-05-2022	30-06-2022	\$94,438.41	\$94,438.41	\$94,438.41	\$94,438.41	\$94,438.41	(ccto: (ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120893, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:95326.67, importa_modificado:95326.67))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2106485/proyecto_J NICO, 2106485/proyecto_FI N, 2106485/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance s	(jobst: (observación: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO trimestre 5.0, usuario:elizabethjime nez, fecha:2023-06-26))	(obs1: (observación: trimestre 5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observación: trimestre 5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observación: trimestre 5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observación: trimestre 5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M1. RAMO	M1. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	M2. CICLO DE RECURSO	M2. RAMO	M2. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302106481	2022	33- Apoyos Federales para las Entidades Federales del Distrito Municipal	1004- FAIS Municipios Federales para las Entidades Federales del Distrito Municipal			Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	\$31,153.17	\$30,762.28	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31153.17, modificado:30762.28)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LA SELVA, SECTOR RESIDENCIAL TABASCO II - 69860	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	69860	5	80	100	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106483	2022	33- Apoyos Federales para las Entidades Federales del Distrito Municipal	1004- FAIS Municipios Federales para las Entidades Federales del Distrito Municipal			Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	\$221,141.48	\$218,365.57	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221141.48, modificado:218365.57)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA CD. NACAJUCA - 69935	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	69935	5	110	180	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106597	2022	33- Apoyos Federales para las Entidades Federales del Distrito Municipal	1004- FAIS Municipios Federales para las Entidades Federales del Distrito Municipal			Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	\$51,660.71	\$67,193.24	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51660.71, modificado:67193.24)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CD. NACAJUCA EJIDO RIVERA ALTA. - 71990	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	71990	5	80	100	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES					
FLUJO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVANADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220302106491	(pro1: (cve_municipio:13, localidad:68, direccion:CALLE RESIDENCIAL TABASCO 11 FRACCIONAMIENTO TABASCO I, 86218 LA SELVA NACAJUCA TABASCO, ENTRE CALLE GUAYACON Y CALLE FRAMBOWAN, CALLE MAPACHE AL IN COSTADO DE LA CASA HABITADO DEL FRACCIONAMIENTO PL SELVA, lat: -93.9332626, lon: -18.02326172))	01-05-2022	30-06-2022	\$30,762.26	\$30,762.26	\$30,762.26	\$30,762.26	\$30,762.26	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120898, convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:31153.17, importe_modificado:31153.17))	(meta1: (unidad_medida:Medios Cuadrados, avance:1.0))	(2106491/proyecto_N, 2106491/proyecto_FI, 2106491/proyecto_P, ROCESO)	Terminado	Validad o avance s	(obs1: (observación, trimestre:5.0, usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observación, trimestre:5.0, usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observación, trimestre:5.0, usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observación, trimestre:5.0, usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26))
TAB220302106493	(pro1: (cve_municipio:13, localidad:72, direccion:CALLE CRISANTO PALMA CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA NACAJUCA TABASCO, ENTRE CALLE NACAJUCA Y CALLE REVOLUCION, CALLE EL SERIBO, CASTILLO ENFRENTADO DEL HOSPITAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, lat: -93.01504883, lon: -18.16501869))	01-05-2022	30-06-2022	\$218,365.57	\$218,365.57	\$218,365.57	\$218,365.57	\$218,365.57	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120897, convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:221141.48, importe_modificado:221141.48))	(meta1: (unidad_medida:Medios Cuadrados, avance:1.0))	(2106493/proyecto_N, 2106493/proyecto_FI, 2106493/proyecto_P, ROCESO)	Terminado	Validad o avance s	(obs1: (observación, trimestre:5.0, usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observación, trimestre:5.0, usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observación, trimestre:5.0, usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observación, trimestre:5.0, usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26))
TAB220302106597	(pro1: (cve_municipio:13, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIVERA ALTA, 86220 RIVERA ALTA, NACAJUCA TABASCO, ENTRE CALLE CARRETERA JALPA-NACAJUCA Y A 500 METROS DE LA UNIVERSIDAD DE MEDICINA DE LA UAT., lat: -93.03597049, lon: -18.18029121))	01-05-2022	30-06-2022	\$87,193.24	\$87,193.24	\$87,193.24	\$87,193.24	\$87,193.24	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120898, convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:87193.24, importe_modificado:87193.24))	(meta1: (unidad_medida:Medios Cuadrados, avance:1.0))	(2106597/proyecto_N, 2106597/proyecto_FI, 2106597/proyecto_P, ROCESO, ICIC)	Terminado	Validad o avance s	(obs1: (observación, trimestre:5.0, usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observación, trimestre:5.0, usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observación, trimestre:5.0, usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observación, trimestre:5.0, usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOJO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2. CICLO DE RECURSO	M2. RAMO	M2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	PLIEGOS - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302106588	2022	33- Apoyos a las Federaciones Municipales para las Demarcaciones Territoriales Federales del Estado Mexicano	004- FAS Municipales				Proyecto de inversión	\$13,357.76	\$13,190.30	(f1: ciclo_recurso:2022_ramo:33_modificad1: prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13357.76, modificado:13190.3)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD DEL SIMON BOLIVAR - 71986	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	71986	5	40	60	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100, meta_modificada:10))
TAB220302106600	2022	33- Apoyos a las Federaciones Municipales para las Demarcaciones Territoriales Federales del Estado Mexicano	004- FAS Municipales				Proyecto de inversión	\$68,173.71	\$67,318.30	(f1: ciclo_recurso:2022_ramo:33_modificad1: prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68173.71, modificado:67318.3)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. ARROYO - 72002	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	72002	5	80	100	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100, meta_modificada:10))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB220302106598	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD NACAJUCA, BOLIVAR NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE NACAJUCA, CALLE ADAN MAGAÑA Y 500 METROS DE LA GASOLINERA DE LA GORNERA DE LA ENTRADA A NACAJUCA, lon:-93.06953207, lat:18.15975368))	01-05-2022	30-06-2022	\$13,190.30	\$13,190.30	\$13,190.30	\$13,190.30	\$13,190.30	(ctot1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120899, contratista:convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:1357.76, importe_modificado:1357.76))	(mat1: (unidad_medida:Medidas Cuadradas, avanca:1.0))	(2106598)proyecto_INICIO	Terminado	Validad avanca s	(obs1: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs2: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs3: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs4: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28))	(obs1: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs2: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs3: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs4: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28))
TAB220302106600	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO, 86240 ARROYO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA ARROYO NACAJUCA Y ENFRENTO DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-92.8683632, lat:18.12275814))	01-05-2022	30-06-2022	\$67,318.30	\$67,318.30	\$67,318.30	\$67,318.30	\$67,318.30	(ctot1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120915, contratista:convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:68173.71, importe_modificado:68173.71))	(mat1: (unidad_medida:Medidas Cuadradas, avanca:1.0))	(2106600)proyecto_INICIO	Terminado	Validad avanca s	(obs1: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs2: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs3: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs4: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs5: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-27), obs6: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-27), obs7: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-27), obs8: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-27), obs9: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-27))	(obs1: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs2: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs3: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs4: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs5: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs6: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-27), obs7: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-27), obs8: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-27), obs9: (observación: "Observación: Unidad de Medida CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO", bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-27))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOUO	n1_CICLO DE RECURSO	n1_RAMO	n1_PROGRAMA	n2_CICLO DE RECURSO	n2_RAMO	n2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO ALCANZADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302106601	2022	33- Apoyos Municipales para las Entidades Federales y Distritos Municipales	1004- Apoyos Municipales para las Entidades Federales y Distritos Municipales				Proyecto de inversión	\$114,032.84	\$112,801.29	(f1: (gdo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:114032.84, modificado:112801.29)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. TAXCO - 72014	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	72014	5	80	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106602	2022	33- Apoyos Municipales para las Entidades Federales y Distritos Municipales	1004- Apoyos Municipales para las Entidades Federales y Distritos Municipales				Proyecto de inversión	\$77,255.57	\$76,288.03	(f1: (gdo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:77255.57, modificado:76288.03))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. VANILLA - 72022	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	72022	5	58	80	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106604	2022	33- Apoyos Municipales para las Entidades Federales y Distritos Municipales	1004- Apoyos Municipales para las Entidades Federales y Distritos Municipales				Proyecto de inversión	\$94,015.51	\$92,831.30	(f1: (gdo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:94015.51, modificado:92831.30))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL GUACIMO - 72031	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	72031	5	80	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES
FOLIO	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES
TAB220302106601	(geo:1:(eve_municipio:13, localidad:02, direccion:CARRETERA PRINCIPAL RANCHERIA EL GUASIMO, 88240 TAXCO NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA TAXCO NACAJUCA Y A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y PARQUE DE DCHA COMUNIDAD, lon: 93.00624501, lat:18.14147345))	01-05-2022	30-06-2022	\$112,801.29	\$112,801.29	\$112,801.29	\$112,801.29	\$112,801.29	(cto:1:(ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120923, convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:114032.84, importe_modificado:114032.84))	(meta:1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(210660/proyecto_NICIO, 210660/proyecto_FI, 210660/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance s	(obs:1:(observación: usuario:liumchavez, fecha:2023-06-26), obs:2:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:3:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:4:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:5:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26))	(obs:1:(observación: usuario:liumchavez, fecha:2023-06-26), obs:2:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:3:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:4:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:5:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26))
TAB220302106602	(geo:1:(eve_municipio:13, localidad:38, direccion:CARRETERA PRINCIPAL RANCHERIA VANILLA, 88240 VANILLA NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE VANILLA Y CALLE DE LAS FLORES, A 500 METROS DE LA PRIMARIA Y CARRETERA PRINCIPAL DE NACAJUCA VILLAHERMOSA, lon:93.01478832, lat:18.15014207))	01-05-2022	30-06-2022	\$76,288.03	\$76,288.03	\$76,288.03	\$76,288.03	\$76,288.03	(cto:1:(ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120917, convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:77255.57, importe_modificado:77255.57))	(meta:1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(210660/proyecto_NICIO, 210660/proyecto_FI, 210660/proyecto_P ROCESO, 210660/proyecto_FI, 210660/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance s	(obs:1:(observación: usuario:liumchavez, fecha:2023-06-26), obs:2:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:3:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:4:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:5:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26))	(obs:1:(observación: usuario:liumchavez, fecha:2023-06-26), obs:2:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:3:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:4:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:5:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26))
TAB220302106604	(geo:1:(eve_municipio:13, localidad:12, direccion:CARRETERA PRINCIPAL RANCHERIA EL GUASIMO, 88243 EL GUASIMO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA GUASIMO-SANDIAL Y A 500 METROS DE LA PRIMARIA Y DEL CENTRO DE SALUD DE DCHA COMUNIDAD, lon:92.89025747, lat:18.13281843))	01-05-2022	30-06-2022	\$92,834.30	\$92,834.30	\$92,834.30	\$92,834.30	\$92,834.30	(cto:1:(ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120923, convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:94015.51, importe_modificado:94015.51))	(meta:1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(210660/proyecto_NICIO, 210660/proyecto_FI, 210660/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance s	(obs:1:(observación: usuario:liumchavez, fecha:2023-06-26), obs:2:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:3:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:4:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:5:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26))	(obs:1:(observación: usuario:liumchavez, fecha:2023-06-26), obs:2:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:3:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:4:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:5:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOUO	M1 - CICLO RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTA APROBADO	MONTA MODIFICADO	SUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	Tipo PROGRAMA - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302106798	2022	33- Apoyos Municipales Federales para acciones de desarrollo social y bienestar de las comunidades Municipales	1004- FAIS acciones Municipales Federales para acciones de desarrollo social y bienestar de las comunidades Municipales				Proyecto de inversión	\$84,664.70	\$83,476.78	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84664.7, modificado:83476.78)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRAMIENTO DE ESPACIOS MULTIPROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMCOCA VALE REAL - 7592	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	7592	5	110	100	0	0 (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106872	2022	33- Apoyos Municipales Federales para acciones de desarrollo social y bienestar de las comunidades Municipales	1004- FAIS acciones Municipales Federales para acciones de desarrollo social y bienestar de las comunidades Municipales				Proyecto de inversión	\$245,086.04	\$240,280.43	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245086.04, modificado:240280.43)	EQUIPAMIENTO AL SISTEMA DE REBOMBEO DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA 1 DEL POB. TUCTA. MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 77921	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	77921	5	260	180	0	0 (meta: (unidad_medida:Pia.s, meta:4.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106886	2022	33- Apoyos Municipales Federales para acciones de desarrollo social y bienestar de las comunidades Municipales	1004- FAIS acciones Municipales Federales para acciones de desarrollo social y bienestar de las comunidades Municipales				Proyecto de inversión	\$38,840.34	\$38,141.98	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38840.34, modificado:38141.98)	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON ESTANISLAO LOCALIDAD RA LA CRUZ DE NACAJUCA. - 78182	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	78182	5	80	100	0	0 (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:120.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROBETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB220302106798	[geo]: [eve_municipio:13, localidad:98, direccion:CALLE AVENIDA VALLE REAL, FRACCIONAMIENTO POMOKA VALLE REAL, 86247 POMOKA NACAJUCA TABASCO, ENTRE CALLE VALLE DE MEXICO Y CALLE TRES VALLES, CALLE TRES VALLES A, A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL VALLE REAL, km-92.91820845, lat:18.05076198]	01-05-2022	30-06-2022	\$83,476.78	\$83,476.78	\$83,476.78	\$83,476.78	\$83,476.78	[ciclo]: [ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120926, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:94664.7, importe_modificado:94664.7]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10]	(2106798)/proyecto_NICIO, (2106798)/proyecto_FI, (2106798)/proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Validad o avances	[obs:]: [observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: 1 MEJORAMIENTO trimestre:5.0, usuario:elizabethjime nez.m, fecha:2023-06-19]	Sin observaciones
TAB220302106972	[geo]: [eve_municipio:13, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TUCTA, 86230 TUCTA, NACAJUCA TABASCO, ENTRE CALLE LA ARENA Y CALLE TUCTA-MAZATEUPA, A 800 METROS DE EL PARQUE CENTRAL DE EL POBLADO TUCTA., km-92.9989972, lat:18.19930775]	15-04-2022	04-05-2022	\$240,280.43	\$240,280.43	\$240,280.43	\$240,280.43	\$240,280.43	[ciclo]: [ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120928, contratista: convocante:CRUZ DAMIAN ALVAREZ BEAUREGARD, monto:245088.04, importe_modificado:245088.04]	[meta]: [unidad_medida:Phases, avance:1.0]	(2106972)/proyecto_NICIO, (2106972)/proyecto_FI, (2106972)/proyecto_P (ROCESO, ICIC)	Terminado	Validad o avances	[obs:]: [observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: 1 EQUIPAMIENTO trimestre:5.0, usuario:elizabethjime nez.m, fecha:2023-06-19]	Sin observaciones
TAB220302106688	[geo]: [eve_municipio:13, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CRUZ DE NACAJUCA, 86237 LA CRUZ DE NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO, ENTRE CALLE CARRETERA LA CRUZ GUATACALCA Y, A 800METROS DEL PERIFERICO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, km-92.99886328, lat:18.16748311]	18-05-2022	22-05-2022	\$96,141.99	\$96,141.99	\$96,141.99	\$96,141.99	\$96,141.99	[ciclo]: [ipo_obra:Obras, numero_contrato:MNAC-CONT-DOT SMA-18/2022, contratista:ROGERHERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:96250.5, importe_modificado:96250.9]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0]	(2106688)/proyecto_NICIO, (2106688)/proyecto_P (ROCESO, N)	Terminado	Validad o avances	[obs:]: [observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: 120 m] trimestre:5.0, usuario:elizabethjime nez.m, fecha:2023-06-19]	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302108901	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Distritos Municipales	1004- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Territoriales Federales y Distritos Municipales				Proyecto de inversión	\$1,463,927.23	\$1,447,444.02	(f1: (g1b: recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:1463927.23, modificado:1447444.02)	CONSTRUCCIÓN D 2 JUILAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNANDEZ EN EL SECTOR VALLE REAL DEL FRACCIONAMIENTO POMOCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. 112774	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	112774	S	300	320	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
TAB220302108940	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Distritos Municipales	1004- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Territoriales Federales y Distritos Municipales				Proyecto de inversión	\$2,378,555.03	\$2,147,254.50	(f1: (g1b: recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:2178555.03, modificado:2147254.5))	REHABILITACION DE CALLES ARIAS TORRES, DEMOCRACIA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL POBLADO GUITALPA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. 112915	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías	Sin Identificar	112915	S	170	150	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.6))
TAB220302109005	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Distritos Municipales	1004- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Territoriales Federales y Distritos Municipales				Proyecto de inversión	\$5,338,115.21	\$5,268,139.57	(f1: (g1b: recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:5338115.21, modificado:5268139.5))	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRAULICA EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. NACAJUCA IRA SECTOR LA FLOR DE NACAJUCA EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO NACAJUCA 1A SECC. 113112	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías	Sin Identificar	113112	S	320	300	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11594.0, meta_modificada:11565.42))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AMANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB220302108901	(geo:1; [eve_municipio:13; localidad:88; direccion:CALLE AMENIDA VALLE REAL FRACCIONAMIENTO POMOCA, 86547 POMOCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE AMENIDA VICTORIA Y CALLE VICTORIA B CALLE VICENTE GERRERO A 500 METROS DE LA DEPORTIVA Y DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL SECTOR VALLE REAL, lon:-92.91540796; lat:18.04921243])	13-08-2022	13-10-2022	\$1,447,444.02	\$1,447,444.02	\$1,447,444.02	\$1,447,444.02	\$1,447,444.02	([tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-02/2022, contraista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, comecante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1448505.51, importe_modificado:1448505.51])	([meta:1; [unidad_medida:Piezas, avanca:2.0] importe_modificado:1448505.51])	([10890]proyecto_N) N	Terminado	Validado	([obs:1; (observación... trimestre 5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-26), obs:2; (observación... trimestre 5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-26), obs:3; (observación... trimestre 5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-26), obs:4; (observación... trimestre 5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-26)])	([obs:1; (observación... trimestre 5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-26), obs:2; (observación... trimestre 5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-26), obs:3; (observación... trimestre 5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-26), obs:4; (observación... trimestre 5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-26)])
TAB220302108940	(geo:1; [eve_municipio:13; localidad:1, direccion:CALLE DEL EXODO PUERLO GUAYTALA, 86233 TABASCO, ENTRE CALLE DELMOGRACHA Y CALLE LIBERTAD, CALLE ARIAS TORRES A 500 METROS DEL PARQUE Y IGLESIA DEL POBLADO GUAYTALA, ker:-93.03221871; lat:18.21576817])	13-08-2022	13-10-2022	\$2,147,254.50	\$2,147,254.50	\$2,147,254.50	\$2,147,254.50	\$2,147,254.50	([tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-02/2022, contraista:ESCALA CONSTRUIMAX S.A. DE C.V., comecante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2157572.75, importe_modificado:2157572.75])	([meta:1; [unidad_medida:Metros lineales, avanca:400.6] importe_modificado:2157572.75])	([2108940]proyecto_N) N	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302109005	(geo:1; [eve_municipio:13; localidad:1, direccion:CALLE LA FLOR DE NACAJUCA COLONIA NACAJUCA IA SECC. 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE NACAJUCA CALLE UNO Y CALLE NACAJUCA CALLE DOS, CALLE NACAJUCA CALLE TRES A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPI, ker:-93.01393576; lat:18.16382702])	13-08-2022	13-10-2022	\$5,268,139.51	\$5,268,139.51	\$5,268,139.51	\$5,268,139.51	\$5,268,139.51	([tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-02/2022, contraista:RVSM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., comecante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:5268140.77, importe_modificado:5268140.77])	([meta:1; [unidad_medida:Metros Cuadrados, avanca:11595.42] importe_modificado:5268140.77])	([2109005]proyecto_N) N	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																			
FOLIO	M. CICLO DE RECORSO	M. PLANO	M. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	M. CICLO DE RECORSO	M. PLANO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPQ. PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BUENES	NOBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB20302109332	2022	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	\$576,912.03	\$566,787.36	(ft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576912.03, modificado:566787.36))	CONSTRUCCION DE CAMINO A BACE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO CERRADA DEL KINDER EN LA RA. SAN ISIDRO ZONA SECCION DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. 114482	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid Sin Identificar	114482	69	90	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0))	
TAB20302109386	2022	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	\$377,865.10	\$382,659.44	(ft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377865.1, modificado:382659.44))	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 A FINOS EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 114638	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid Sin Identificar	114638	5	60	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:210.0))	
TAB20302109402	2022	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios			Proyecto de inversión	\$645,361.67	\$638,035.56	(ft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645361.67, modificado:638035.56))	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRULICO EN EL CALLEJON TUNTERFEO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 114744	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid Sin Identificar	114744	8	80	60	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:454.9))	

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	[meta1: [unidad_medida:Me]ros lineales, avance:115.0)]	(2109352/proyecto_N) NICO, 2109352/proyecto_P ROCESO, 2109352/proyecto_FI N)	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302109352	[pro1: [cve_municipio:13, localidad:38, direccion:CALLE CERRADA EL KINDER SAN ISIDRO 2RA RANCHERIA SAN ISIDRO 2DA. SECCION, 86233 SAN ISIDRO 2DA. SECCION, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN ISIDRO-NACAJUCA Y A 300 METROS DE PUENTE QUE CONDUCE A EL POBLADO SAN,]loc-: 93.02527092, lat:18.23744392)]	12-09-2022	11-09-2022	\$566,787.36	\$566,787.36	\$566,787.36	\$566,787.36	\$566,787.36	[cbo1: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:MNIC-CONT-DOOTSM4025022, contratista:ESCALA CONSTRUIMAX S.A. DE C.V. comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:598879.72, importe_modificado:598879.72]]			Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302109386	[pro1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD NACAJUCA, 86270 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GREGORIO MENDEZ CARRETERA SALVADOR ALLENDE A 500 METROS DE PASTRO MUNICIPAL,]loc-: 93.82718738, lat:18.18595328)]	12-08-2022	13-09-2022	\$382,659.44	\$382,659.44	\$382,659.44	\$382,659.44	\$382,659.44	[cbo1: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:MNIC-CONT-DOOTSM4030022, contratista:MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:382659.44, importe_modificado:382659.44]]			Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302109402	[pro1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TUXTEPEC CIUDAD NACAJUCA, 86200 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE TUXTEPEC Y CALLE EL MAESTRO, CALLE IGNACIO RAMIREZ SE ENCUENTRA A 600 METROS DE PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA,]loc-: 93.01549996, lat:18.18989827]]	15-08-2022	29-09-2022	\$638,038.56	\$638,038.56	\$638,038.56	\$638,038.56	\$638,038.56	[cbo1: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:MNIC-CONT-DOOTSM4027202, contratista:MASTER GIO ORRAS & CONSULTORIAS S.A. DE C.V. comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:638043.64, importe_modificado:638043.64]]			Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	m1 - CICLO DE RECURSO	m1 - RAMO	m1 - PROGRAMA	m2 - CICLO DE RECURSO	m2 - RAMO	m2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302109416	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Municipales	1004- Acciones Municipales para las Entidades Federales y Municipales				Proyecto de Inversión	\$684,919.84	\$076,315.28	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694919.84, modificado:67615128))	PAVIMENTACION DE LA CERRADA DE LA PRIMARIA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA RA. BELÉN DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 114790	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías	0 Sin Identificar	114790	5	80	60	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2397.0, meta_modificada:154.0))
TAB220302109431	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Municipales	1004- Acciones Municipales para las Entidades Federales y Municipales				Proyecto de Inversión	\$3,420,005.11	\$3,394,628.79	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420005.11, modificado:3394628.79))	PAVIMENTACION DE CALLES GREGORIO MENDEZ Y CERRADA DE LA PRIMARIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL E.J. MANUEL BUENDIA TELLEZ GRON DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 114883	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías	0 Sin Identificar	114883	5	110	100	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2397.0, meta_modificada:2397.0))
TAB220302109444	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Municipales	1004- Acciones Municipales para las Entidades Federales y Municipales				Proyecto de Inversión	\$111,138.15	\$110,614.75	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111138.15, modificado:110614.75))	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CERRADA DE FRANCISCO VILLA EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA DE LA CIUDAD DE NACAJUCA. - 146845	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0 Sin Identificar	146845	5	80	100	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:200.0))

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB20302109418	(geo:1, eve_municipio:13, localidad:50, direccion:CALLE CARRETERA BELEN-OXIACAQUE RANCHERIA BELEN, 66237 BELEN, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA BELEN-OXIACAQUE Y A 500 METROS DEL PUENTE DE OXIACAQUE, km-92.94979069, lat:18.20447961)}	15-08-2022	14-09-2022	\$976,315.28	\$976,315.28	\$976,315.28	\$976,315.28	\$976,315.28	(cfo:1, (ipo_obra:Obr a, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-026/2022, contratista:FERMIN ALVAREZ TORRES, convoca: MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:676326.92, importe_modificado:676326.92))	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0))	(2109418/proyecto_INICIO, 2109418/proyecto_PROCESO, 2109418/proyecto_FIN)	Terminado	Valido o avances	(obs:1, (observacion_ usuario:ulisnichavez, fecha:2023-06-29), obs:2, (observacion_ usuario:ulisnichavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-29), obs:3, (observacion_ usuario:elisabehjimenez, fecha:2023-06-29), obs:4, (observacion_ usuario:ulisnichavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-29), obs:5, (observacion_ usuario:ulisnichavez, fecha:2023-06-29))	OBSERVACIONES REVISION
TAB20302109431	(geo:1, (eve_municipio:13, localidad:70, direccion:CALLE TELLES SIRON EJIDO MANUEL BUEN DIA TELLEZ GIRON, 66248 MANUEL BUEN DIA TELLEZ GIRON, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE LA PRIMARIA, A 100 METROS DE LA PRIMARIA DEL FRACIONAMIENTO MANUEL BUEN DIA TELLEZ, km-92.97507901, lat:18.02554835)}	22-08-2022	22-10-2022	\$3,394,628.79	\$3,394,628.79	\$3,394,628.79	\$3,394,628.79	\$3,394,628.79	(cfo:1, (ipo_obra:Obr a, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-029/2022, contratista:PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3394872.61, importe_modificado:3394872.61))	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2397.0))	(2109431/proyecto_INICIO, 2109431/proyecto_PROCESO, 2109431/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Valido o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20302118644	(geo:1, (eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD NACAJUCA, 66220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GREGORIO MENDEZ, SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PASTRO MUNICIPAL, km-93.02721689, lat:18.16590229)}	01-08-2022	30-08-2022	\$110,614.75	\$110,614.75	\$110,614.75	\$110,614.75	\$110,614.75	(cfo:1, (ipo_obra:Obr a, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-026/2022, contratista:JABO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convoca: MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:110614.75, importe_modificado:110614.75))	(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0))	(2118644/proyecto_INICIO, 2118644/proyecto_PROCESO, 2118644/proyecto_FIN)	Terminado	Valido o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M1 CICLO DE RECURSO	M1 RAMO	M1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 CICLO DE RECURSO	M2 RAMO	M2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402154587	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Territoriales Federales del Estado y Municipios	1004- FAIS				Proyecto de Inversión	\$153,846.62	\$152,688.91 (M1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153846.62, modificado:152688.91])	REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA - 212827	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	212827	S	70	60	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Cancha (s), meta:10.0, meta_modifi: cada:60.0))	
TAB220402155382	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Territoriales Federales del Estado y Municipios	1004- FAIS				Proyecto de Inversión	\$24,348.77	\$38,640.78 (M1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24348.77, modificado:38640.78])	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD SAMARKANDA ASENTAMIENTO SAMARKANDA - 216911	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	216911	S	60	100	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Cancha (s), meta:1.0, meta_modificad:1.0))	
TAB220402155419	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Territoriales Federales del Estado y Municipios	1004- FAIS				Proyecto de Inversión	\$31,540.25	\$44,643.38 (M1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31540.25, modificado:44643.38])	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD EL HORMIGUERO ASENTAMIENTO EL HORMIGUERO - 217041	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	217041	S	60	100	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Cancha (s), meta:1.0, meta_modificad:1.0))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES					
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
TAB220402154587	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR 88230 CIUDAD EL CARMEN, 88220 NACAJUCA NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PUENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PARQUE DE LA COLO, lon:-93.0237618, lat:18.17017484})	01-08-2022	30-09-2022	\$152,698.91	\$152,698.91	\$152,698.91	\$152,698.91	\$152,698.91	(cctot1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MAC-CONT-DOOTSM-04/2022, contratista:CONSTRUCCIONES REGADOS HOPELCHEN S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:152698.91, importe_modificado:152698.91})	(meta1: (unidad_medida:Ca nchals), avance:6.00)	(2154587/proyecto_NICIO, 2154587/proyecto_FI N, 2154587/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance s	(obs1: (observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS CUBICOS, trimestre:5.0, usuario:otzabelljine nezm, fecha:2023-08-15))	Sin observaciones	OBSERVACIONES REVISION CAPTURISTA
TAB220402155382	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:CERRADA CERRADA A EL CAMPO DEPORTIVO SANMARKANDA INTERIOR 88230 EJIDO SAMARKANDA, 88244 SAMARKANDA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA SAMARKANDA - LAGARTERA IRA Y CALLE JON PAUJUNO, CALLE JON PAUJUNO, SAMARKANDA SE ENCUENTRA A, lon:-92.90284486, lat:18.05173889})	10-09-2022	30-09-2022	\$38,640.79	\$38,640.79	\$38,640.79	\$38,640.79	\$38,640.79	(cctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128079, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:38640.79, importe_modificado:38640.79})	(meta1: (unidad_medida:Ca nchals), avance:1.0)	(2155382/proyecto_P ROCESO, 2155382/proyecto_FI N, 2155382/proyecto_IN ICIO)	Terminado	Validad o avance s	(obs1: (observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO trimestre:5.0, usuario:otzabelljine nezm, fecha:2023-08-19))	Sin observaciones	OBSERVACIONES
TAB220402155419	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:CALLE CARRETERA EL HORMIGUERO INTERIOR 88245 RANCHERIA EL HORMIGUERO, 88245 EL HORMIGUERO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA HORMIGUERO-JUANEZ Y CARRETERA CARRETERA HORMIGUERO-SANJAL EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y E, lon:-92.92446208, lat:18.17690151})	01-09-2022	30-09-2022	\$44,643.38	\$44,643.38	\$44,643.38	\$44,643.38	\$44,643.38	(cctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129080, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:44643.38, importe_modificado:44643.38})	(meta1: (unidad_medida:Ca nchals), avance:1.0)	(2155419/proyecto_NICIO, 2155419/proyecto_FI N, 2155419/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance s	(obs1: (observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO trimestre:5.0, usuario:otzabelljine nezm, fecha:2023-08-19))	Sin observaciones	OBSERVACIONES

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	MI - CICLO DE RECURSO	MI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MI - RAMO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
TAB220402155442	2022	33- 1004- Aporta FAS ciones Maníp Federa al y de las Demarc para acciones de Territori Federa ales del ibus y Distrito Municipi Federal pios		Proyecto de Inversión	\$15,917.86	\$16,585.53	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15917.86, modificado:16585.53))	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN MACAJUCA LOCALIDAD EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE - 217164	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	217164	80	80	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))	
TAB220402152936	2022	33- 1004- Aporta FAS Maníp Federa al y de las Demarc para acciones de Territori Federa ales del ibus y Distrito Municipi Federal pios		Proyecto de Inversión	\$1,471,524.89	\$1,465,349.55	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471524.89, modificado:1465349.55))	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO MARGAS HERNANDEZ EN EL SECTOR VALLE REAL DEL FRANCO POMAQUA LOCALIDAD MACAJUCA. - 256093	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	256093	98	90	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Cancha (s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
TAB220402163507	2022	33- 1004- Aporta FAS ciones Maníp Federa al y de las Demarc para acciones de Territori Federa ales del ibus y Distrito Municipi Federal pios		Proyecto de Inversión	\$1,715,402.50	\$1,699,705.08	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715402.5, modificado:1699705.08))	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA RA. SALOYA IRA. SECCION LOCALIDAD MACAJUCA. - 259318	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	259318	92	80	0	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Cancha (s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							ESTATUS		FOTOS	AVANCES FISICOS	VALIDAD O AVANCE	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECARGADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	VALIDAD O AVANCE	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB22040215542	[gen1: feve_municipio13, localidad:37, direccion: CIRCULO PERE DEL RIVERO INTERIOR 86237 RAMADERA EL ZAPOTE TABASCO ENTRE CARRETERA CABRETERA CABRETERA ZAPOTE CONGRAGION GUAYCALA Y CALLE CANLETA, CALLE CORDENAS SE ENCUENTRA EN LA PARVADA PERE DEL RIVERO. [lat:16.14291154]	01-09-2022	30-09-2022	\$ 16,585.53	\$ 16,585.53	\$ 16,585.53	\$ 16,585.53	\$ 16,585.53	[det1: [tipo_obra:Administración deeda, numero_contrato:12830, contrato:ca, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto: 6585.53, importe_modificado:6585.53]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[215542]proyecto_NICIO 215942]proyecto_PROCESO, 215942]proyecto_FI	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	
TAB22040216236	[gen1: feve_municipio13, localidad:88, direccion: CALLE VICTORIA CIUDAD POMUCA VALLE REAL, 86247 POMUCA NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE VICTORIA 1 Y CALLE VICTRA B, CALLE AVENIDA VALLE REAL, SE ENCUENTRA 500 METROS DE LA SECUNDARIA Y DE LA DEPORTIVA DEL SECTOR VALLE REAL. [lat:16.04934642]	05-11-2022	18-12-2022	\$ 1,456,349.55	\$ 1,456,349.55	\$ 1,456,349.55	\$ 1,456,349.55	\$ 1,456,349.55	[det1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM 04/2022, contrato:ca, convocante:SERVICIOS INTEGRALES MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALU S.A DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto: 1456480.58, importe_modificado:1456480.58]	[meta1: [unidad_medida:Carpetas, avance:1.0]]	[216236]proyecto_NICIO 216236]proyecto_PROCESO, 216236]proyecto_FI	Terminado	Validad o avance	[det1: (observación, trimestre:5.0, usuario:lsimchavez, fecha:2023-06-28), obs:2 (observación, trimestre:5.0, usuario:lsimchavez, fecha:2023-06-28), obs:3 (observación, trimestre:5.0, usuario:lsimchavez, fecha:2023-06-28), obs:4 (observación, trimestre:5.0, usuario:lsimchavez, fecha:2023-06-28), obs:5 (observación, trimestre:5.0, usuario:lsimchavez, fecha:2023-06-28)]	
TAB220402163507	[gen1: feve_municipio13, localidad:24, direccion: CALLE RANCHERA SALOYA 1RA SECCION, 86245 SALOYA 1RA SECCION, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE SALOYA NACAJUCA KM10 Y SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL PUENTE PRINCIPAL DE SALOYA 1RA Y ENFRENTA DE LA PRIMARIA DE. [lat:16.0887114]]	05-11-2022	19-12-2022	\$ 1,699,705.68	\$ 1,699,705.68	\$ 1,699,705.68	\$ 1,699,705.68	\$ 1,699,705.68	[det1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM 04/2022, contrato:ca, convocante:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto: 1700795.5, importe_modificado:1700795.5]	[meta1: [unidad_medida:Carpetas, avance:1.0]]	[2163507]proyecto_NICIO 2163507]proyecto_PROCESO, 2163507]proyecto_FI	En Ejecución	Validad o avance	[det1: (observación, trimestre:5.0, usuario:lsimchavez, fecha:2023-06-28), obs:2 (observación, trimestre:5.0, usuario:lsimchavez, fecha:2023-06-28), obs:3 (observación, trimestre:5.0, usuario:lsimchavez, fecha:2023-06-28), obs:4 (observación, trimestre:5.0, usuario:lsimchavez, fecha:2023-06-28), obs:5 (observación, trimestre:5.0, usuario:lsimchavez, fecha:2023-06-28)]	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																						
FOUO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA	#1 - PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
TAB220402186859	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales para el Desarrollo Municipal	1004- Apoyos a las Entidades Federales para el Desarrollo Municipal					Proyecto de inversión	\$644,074.06	\$637,297.76	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64074.06, modificado:637297.76))	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NACAJUCA LOCALIDAD ISLA GUADALUPE. MUNICIPIO DE NACAJUCA - 277820	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	277820	\$	180	140	0	0	(metas: (unidad_medida:litros lineales, metas:400.0, meta_modificada:400.0))
TAB220402187014	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales para el Desarrollo Municipal	1004- Apoyos a las Entidades Federales para el Desarrollo Municipal					Proyecto de inversión	\$386,236.34	\$344,676.34	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386236.34, modificado:344676.34))	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE REBOMBEO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 1 HUBICADA EN EL POBLADO TUCTA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 278431	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	278431	\$	350	300	0	0	(metas: (unidad_medida:Planos), metas:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB220402170686	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales para el Desarrollo Municipal	1004- Apoyos a las Entidades Federales para el Desarrollo Municipal					Proyecto de inversión	\$ 101,853.71	\$98,577.15	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101853.71, modificado:98577.15))	REHABILITACION DE TAPAS DRENAL SANITARIO Y PUZOS EN NACAJUCA LOCALIDAD BOSQUE DE SALOYA - 296604	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	296604	\$	120	100	0	0	(metas: (unidad_medida:Piezas, metas:23.0, meta_modificada:23.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		OBSERVACIONES					
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB22040216689	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, direccion:CALLE ISLA GUADALUPE RANCHERIA ISLA GUADALUPE 88235 ISLA GUADALUPE, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE ISLA GUADALUPE-COMPARQUE Y SE ENCUNTRAN 100 METROS DEL FORJADO OMACQUE Y FRENTE DEL PARQUE DE LA RANCHERIA ISLA GUADALUPE, INC-92.9430954, lat:18.2166643}]	01-12-2022	31-12-2022	\$637,297.78	\$637,297.78	\$637,297.78	\$637,297.78	\$637,297.78	[cctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSMA-048/2022-B, contratista:CONSTRUCTORA N DEL SURESTE S.A. DE C.V., convencion:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:637307.74, importe_modificado:637307.74}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avanca:400.0}]	[216689/proyecto_IN, 216689/proyecto_FI, 216689/proyecto_P, 216689/proyecto_IN, PROCESO]	Terminado	Validad o avances	Observaciones Sin observaciones	Observaciones Sin observaciones
TAB220402167014	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:CALLE TUCTA PUEBLO TUCTA, 88230 TUCTA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE TUCTA - ACCIONES QUE TRANSFORMA Y, SE ENCUENTRA ALADO DEL FRACCIONAMIENTO ACCIONES QUE TRANSFORMAN, HUBICADO EN EL POBLADO TUCTA, INC-93.0100668, lat:18.18417347}]	01-12-2022	31-12-2022	\$344,878.34	\$344,878.34	\$344,878.34	\$344,878.34	\$344,878.34	[cctot1: {tipo_Administración directa, numero_contrato:129082, contratista:, convencion:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:344678.34, importe_modificado:344678.34}]	[meta1: {unidad_medida:Pie lineal, avanca:1.0}]	[2167014/proyecto_FI, 2167014/proyecto_P, PROCESO, 2167014/proyecto_IN, (ICO)]	Terminado	Validad o avances	Observaciones Sin observaciones	Observaciones Sin observaciones
TAB22040216668	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, direccion:CALLE SOCCORRO VILLA MIL FRACCION BOSQUE DE SALOYA, 88248 BOSQUE DE TABASCO ENTRE CALLE ANADOR PINO Y CALLE ANADOR MAGAYO, CALLE ANADOR JAVIN A 500 METROS DE PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUE DE SALOYA, INC-92.8662847, lat:18.01741028}]	01-12-2022	31-12-2022	\$98,577.15	\$98,577.15	\$98,577.15	\$98,577.15	\$98,577.15	[cctot1: {tipo_obra:obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSMA-048/2022-B, contratista:CORPORATIVO COCO S.A. DE C.V., convencion:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:453485.05, importe_modificado:453485.05}]	[meta1: {unidad_medida:Piezas, avanca:23.0}]	[2170689/proyecto_FI, 2170689/proyecto_P, PROCESO, 2170689/proyecto_IN, (ICO)]	Terminado	Validad o avances	Observaciones Sin observaciones	Observaciones Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M. CICLO DE RECORSO	M. RAMO	M1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2. CICLO DE RECORSO	M2. RAMO	M2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402170740	2022	33- Apoyos Municipales Federales a las Entidades Federales del Distrito Federal	1004- FAS para Demarcaciones Municipales Federales del Distrito Federal				Proyecto de Inversión	\$63,961.38	\$62,170.35	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63961.38, modificado:62170.35))	REHABILITACION DE DRENAJE Y TRAZADO DE REGISTRO SANITARIO EN NACAJUCA LOCALIDADES DE CARREZAL - 296881	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	296881	S	200	150	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0))
TAB220402170608	2022	33- Apoyos Municipales Federales a las Entidades Federales del Distrito Federal	1004- FAS para Demarcaciones Municipales Federales del Distrito Federal				Proyecto de Inversión	\$261,969.45	\$270,663.56	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261969.45, modificado:270663.56))	AMPLIACIÓN A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA MUNICIPIO NACAJUCA LOCALIDAD TAPOTZINGO - 297101	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	297101	S	120	100	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0))
TAB220402170638	2022	33- Apoyos Municipales Federales a las Entidades Federales del Distrito Federal	1004- FAS para Demarcaciones Municipales Federales del Distrito Federal				Proyecto de Inversión	\$487,924.83	\$459,042.21	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487924.83, modificado:459042.21))	AMPLIACIÓN A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE NICOLAS MENDEZ MUNICIPIO NACAJUCA LOCALIDAD E.J. LOMITAS - 297184	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	297184	S	95	80	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:190.8))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
FOLIO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:125.0)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:125.0)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:125.0)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:125.0)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:125.0)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:125.0)
TAB220402170740	(geo): (cve_municipio:13, localidad:08, direccion:CALLE FRANCISCO MENDOZA BRISAS DEL CARRIZAL, 86246 BRISAS DEL CARRIZAL, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CEBRA Y CALLE COCOHOTE, CALLE CHIFLICO A 300 METROS DE LA CANCHA DEPORTIVA Y DELA ESCUELA PRIMARIA DEL FRACCIONAMIENTO, km: 92.96947369, lat:16.01994735)	01-12-2022	31-12-2022	\$62,170.35	\$62,170.35	\$62,170.35	\$62,170.35	\$62,170.35	(detalle: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-C-CONT-DOOTSMA-0382022-A, contrato:CONCEPTIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:453492.03, importe_modificado:463495.05))	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:18.0)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:18.0)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:18.0)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:18.0)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:18.0)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:18.0)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:18.0)
TAB220402170608	(geo): (cve_municipio:13, localidad:63, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOCO MURRIETA PUEBLO TAPOTZINGO, 86230 TABASCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOCO MURRIETA Y CALLE BENITO JUAREZ GAROJA, BRECHA NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL COLEGIO DE BACHI, km: 93.01488839, lat:16.20648314)	01-12-2022	31-12-2022	\$278,693.56	\$278,693.56	\$278,693.56	\$278,693.56	\$278,693.56	(detalle: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-C-CONT-DOOTSMA-0372022, contrato:CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:279982.54, importe_modificado:279825.4))	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:125.0)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:125.0)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:125.0)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:125.0)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:125.0)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:125.0)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:125.0)
TAB220402170636	(geo): (cve_municipio:13, localidad:17, direccion:CALLE NICOLAS MENDEZ EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE NICOLAS MENDEZ Y CALLE GABRIELA MISTRAL, CALLE DEPORTIVA SE ENCUENTRA ENFRENTA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL EJIDO LOMITAS, km: 92.936384459, lat:16.06268077)	01-12-2022	31-12-2022	\$459,042.21	\$459,042.21	\$459,042.21	\$459,042.21	\$459,042.21	(detalle: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-C-CONT-DOOTSMA-0382022, contrato:BARLOMUNTEJO ALCUDIA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:461886.79, importe_modificado:461886.79))	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:190.8)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:190.8)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:190.8)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:190.8)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:190.8)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:190.8)	(meta): (unidad_medida:Pliegos lineales, avance:190.8)

[Handwritten signature]

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	II - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB22040217058	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales y Distritos Municipales	004- FAS				Proyecto de inversión	\$891,159.38	\$88,105.91	(fii: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891159.38, modificado:81095.91))	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE FRANCISCO RABELO MUNICIPIO NACAJUCA LOCALIDAD EJIDO LOMITAS - 297272	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	297272	9	145	120	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0))
TAB22040217062	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales y Distritos Municipales	004- FAS				Proyecto de inversión	\$498,231.72	\$492,389.94	(fii: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498231.72, modificado:492389.94))	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA LOS PENA MUNICIPIO NACAJUCA LOCALIDAD EJIDO SRRROYO - 297349	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	297349	5	80	60	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0))
TAB22040217063	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales y Distritos Municipales	004- FAS				Proyecto de inversión	\$1,565,804.77	\$1,480,186.23	(fii: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505804.77, modificado: 480186.23))	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO NACAJUCA LOCALIDAD GUAIMO - 297397	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	297397	5	110	100	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:734.0, meta_modificada:734.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES _ RISCOS			FOTOS			ESTATUS			FLUJO			OBSERVACIONES		
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECALCADO	COMPROBETIO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ RISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
TAB220402170658	[pro1: [pro_municipio:13, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO RABELO EJIDO LOMITAS, REBAS LOMITAS, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO RABELO Y BRECHA MARGO TRULLILO, CALLE JOSE ANGEL OCANA, SE ENCUENTRA 400 METROS DEL MERCADO DEL EJIDO LOMITAS Y A 600 METROS DEL PARQUE P. SER-92.9062096, lat:18.0598191]]	01-12-2022	31-12-2022	\$881,095.91	\$881,095.91	\$881,095.91	\$881,095.91	\$881,095.91	[cdo1: [pro_obra:Obra, numero, contrato:MMAC-CONT-DOOTSMA-030/2022, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:182472.85, importe_modificado:88172.85]]	[meta1: [unidad_medida:M,] ros lineales, avances:315.0]]	[2170852/proyecto_N, 2170853/proyecto_FI, 2170853/proyecto_P (ROCESO)]	Terminado	Validad o avanza s	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones						
TAB220402170882	[pro1: [pro_municipio:13, localidad:2, direccion:CERRADA LOS PEÑAS EJIDO ARROYO, 86545 ARROYO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CERRADA LOS PEÑAS Y CALLE EJIDO ARROYO LOMITAS, CALLEJON MAXIMINO OVANDO SE ENCUENTRA 600 METROS DE LA CANCHA Y LA DELEGACION DEL EJIDO ARROYO, loc:-92.94033339, lat:18.0918811]]	01-12-2022	31-12-2022	\$492,389.94	\$492,389.94	\$492,389.94	\$492,389.94	\$492,389.94	[cdo1: [pro_obra:Obra, numero, contrato:MMAC-CONT-DOOTSMA-040/2022, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:492408.89, importe_modificado:492408.89]]	[meta1: [unidad_medida:M,] ros lineales, avances:100.0]]	[2170882/proyecto_N, 2170882/proyecto_FI, 2170882/proyecto_P (ROCESO)]	Terminado	Validad o avanza s	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones						
TAB220402170603	[pro1: [pro_municipio:13, localidad:12, direccion:CALLE GUANAJIMO JIMENEZ PONCHERA EL GUANAJIMO, 86043 EL GUANAJIMO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE GUANAJIMO JIMENEZ Y SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA RANCHERIA JIMENEZ, loc:92.00015375, lat:18.15233732]]	01-12-2022	31-12-2022	\$1,460,166.23	\$1,460,166.23	\$1,460,166.23	\$1,460,166.23	\$1,460,166.23	[cdo1: [pro_obra:Obra, numero, contrato:MMAC-CONT-DOOTSMA-053/2022, contratista:JAIRO EBERDUE PEREZ HANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1460953.67, importe_modificado:1460953.67]]	[meta1: [unidad_medida:M,] ros lineales, avances:734.0]]	[2170603/proyecto_N, 2170603/proyecto_P (ROCESO), 2170603/proyecto_FI (N)]	Terminado	Validad o avanza s	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones						

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO

FOUN	II - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFROGADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	META*
TAB220402170635	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Demarcaciones Federales y Territorios Federales del Distrito Federal	004- FAS Municipal	Proyecto de inversión	\$1,498,346.70	\$1,478,444.90	(II - ciclo recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498346.7, modificado:1479444.9)	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION A UN COSTADO DE LA IGLESIA MUNICIPIO NACAJUCA LOCALIDAD CUQUATTIAN- 287595	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	287595	5	110	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales_mets:445.0 meta_modificada:446.0)
TAB22040217031	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Demarcaciones Federales y Territorios Federales del Distrito Federal	004- FAS Municipal	Proyecto de inversión	\$3,096,230.16	\$3,096,946.17	(II - ciclo recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096230.16, modificado:3066946.17)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO NUMERO VEINTISIETE EN COLONIA CENTRO EN NACAJUCA LOCALIDAD CENTRO - 287674	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	287674	5	370	350	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales_mets:718.0 meta_modificada:716.0)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION		
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta1: (unidad_medida) metas lineales avance:(448.0))	(2170935/proyecto_N N (PROCESO))	Terminado	Validado o avances	Sin observaciones	(obst: (observacion:ajustar modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianaplegohe, fecha:2023-06-29), obs2: (observacion:ajustar modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianaplegohe, fecha:2023-06-29), obs3: (observacion:ajustar modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianaplegohe, fecha:2023-06-29), obs4: (observacion:ajustar modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianaplegohe, fecha:2023-06-29))
TAB220402170835	(geo1: feve_municipio:13, direccion:CALLE DON EL COSTADO DE LA IGLESIA PUERTO OCUATITAN, 86237 OCUATITAN, NACAJUCA, TABASCO, ENTRE CALLE DON DE LA IGLESIA Y CALLE EL PARQUE ENFRENTE DE LA IGLESIA Y EL PARQUE PRINCIPAL DE OCUATITAN, km: 92.96076228, lat:18.19183719))	01-12-2022	31-12-2022	\$1,479,444.90	\$1,479,444.90	\$1,479,444.90	\$1,479,444.90	\$1,479,444.90	(foto1: foto_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOCTSA/057/2022, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, concepto:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1481879.81, importe_modificado:1481879.81))						
TAB220402171031	(geo1: feve_municipio:13, direccion:CALLE DON LA PREPA CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA, TABASCO, ENTRE CALLE DON DE LA IGLESIA Y CALLE EL PARQUE PRINCIPAL DE OCUATITAN, km: 93.00210336, lat:18.16593377))	01-12-2022	31-12-2022	\$3,068,946.17	\$3,068,946.17	\$3,068,946.17	\$3,068,946.17	\$3,068,946.17	(foto1: foto_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOCTSA/057/2022, contratista:ESDRAS TABASCENA SONEZ, concepto:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3068989.85, importe_modificado:3068989.85))	(meta1: (unidad_medida) metas lineales avance:(706.1))	(2171031/proyecto_N N (PROCESO))	En Ejecucion	Validado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																		
FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402171073	2022	33- Apoyos Municipales Federales para la Demarcación y Entidad de los Territorios Federales del Istmo y Distrito Municipales		004- FAS	Proyecto de inversión	\$594,896.98	\$583,743.44 (ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394966.98, modificado:38743.44))	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE GUADALUPE PONCHA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCCA. - 297998	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	297998	9	130	120	0	(meta:1, (unidad_medida:Aula, meta:10, meta_modificada:1.0))	
TAB220402171096	2022	33- Apoyos Municipales Federales para la Demarcación y Entidad de los Territorios Federales del Istmo y Distrito Municipales		004- FAS	Proyecto de inversión	\$642,453.45	\$840,110.18 (ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642453.45, modificado:40110.18))	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEYES DE REFORMA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCCA, COLONIA CENTRO MUNICIPIO NACAJUCCA. - 298180	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	298180	9	170	150	0	(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.1))	
TAB220402171116	2022	33- Apoyos Municipales Federales para la Demarcación y Entidad de los Territorios Federales del Istmo y Distrito Municipales		004- FAS	Proyecto de inversión	\$695,338.93	\$691,255.61 (ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695338.93, modificado:691255.61))	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS AMERICA MIRQUEZ DE RODRIGUEZ EN LA LOCALIDAD SALCITA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCCA. - 298338	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	298338	9	60	50	0	(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.25))	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO			AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES				
FOLIO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402171073	[geo1: {cva_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMO CIUDAD NACAJUCA, 86230 NACAJUCA, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE/JON CUAHUTEMO Y CALLE REVOLUCION, CIRCUITO DEPORTIVA A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, loc: 93.01603142, lat:18.16736692}]	01-12-2022	31-12-2022	\$588,743.44	\$588,743.44	\$588,743.44	\$588,743.44	\$588,743.44	[cbo1: {lipo_obraOtra, numero_contrato:MNA-C-CONF-DOOTSM-059/2022, contratista:OMAR PEBALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:588743.44, importe_modificado:588743.44}]	[meta1: {unidad_medida:Ad, avance:1.0}]	[2171073/proyecto_J_NICIO, 2171073/proyecto_P ROCESO, 2171073/proyecto_FI N]	En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones
TAB220402171096	[geo1: {cva_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO CIUDAD NACAJUCA, 86230 NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE EMETERIO RUZ, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL PANTON MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, loc:83.01378388, lat:18.17317273}]	01-12-2022	31-12-2022	\$640,110.18	\$640,110.18	\$640,110.18	\$640,110.18	\$640,110.18	[cbo1: {lipo_obraOtra, numero_contrato:MNA-C-CONF-DOOTSM-059/2022, contratista:LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:640111.49, importe_modificado:64111.49}]	[meta1: {unidad_medida:Me, avneces:120.0}]	[2171096/proyecto_J_NICIO, 2171096/proyecto_P ROCESO, 2171096/proyecto_JN ICIO, 2171096/proyecto_P ROCESO, 2171096/proyecto_FI N]	En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones
TAB220402171116	[geo1: {cva_municipio:13, localidad:24, direccion:CALLE/ENTRADA AL KINDER RANCHERIA SALOYA 1RA. SECCÓN, IN245 SALOYA 1RA. SECCÓN, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE/JON ENTRADA AL KINDER Y CALLE SALOYA-NACAJUCA, CALLE SALOYA-TIGRE SE ENCUENTRA FRENTE AL PUENTE PRINCIPAL DE SALOY, loc: 92.94330686, lat:18.09730203}]	01-12-2022	31-12-2022	\$691,255.61	\$691,255.61	\$691,255.61	\$691,255.61	\$691,255.61	[cbo1: {lipo_obraOtra, numero_contrato:MNA-C-CONF-DOOTSM-060/2022, contratista:FABIAN RAMOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:691748.85, importe_modificado:691748.85}]	[meta1: {unidad_medida:Me, avneces:111.25}]	[2171116/proyecto_J_NICIO, 2171116/proyecto_P ROCESO, 2171116/proyecto_FI N]	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO

FOJO	M. CICLO DE RECURSO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M. CICLO DE RECURSO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	Monto Global Afectado	Monto Global	Fuentes, P/RM/CAMERMO	Nombre	Tipo Programa	Clasificación	Subclasificación	Numero Proyecto	Poblacion Beneficiaria	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas
TAB22040214837	2022	33- Apoyos Económicos Municipales para la Atención de las Necesidades Federales del Estado y Distrito Municipal	2022	33- Apoyos Económicos Municipales para la Atención de las Necesidades Federales del Estado y Distrito Municipal	Proyecto de inversión	\$2,178,238.71	\$2,138,225.73	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217028.71, modificado:213225.73))	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA DE ELECTRIFICACION EN NACAJUCA LOCALIDAD BANDERAS ENTRADA LA BIBLIOTECA, MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO. - 310737	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	310737	9	140	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:731.0, meta_modificada:731.0))
TAB22040215883	2022	33- Apoyos Económicos Municipales para la Atención de las Necesidades Federales del Estado y Distrito Municipal	2022	33- Apoyos Económicos Municipales para la Atención de las Necesidades Federales del Estado y Distrito Municipal	Proyecto de inversión	\$207,917.87	\$202,747.55	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207917.87, modificado:202747.55))	REHABILITACION DE TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES Y POZOS SANITARIOS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 321800	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	321800	8	120	100	0	(meta: (unidad_medida:Pozos, meta:32.0, meta_modificada:32.0))
TAB22040215971	2022	33- Apoyos Económicos Municipales para la Atención de las Necesidades Federales del Estado y Distrito Municipal	2022	33- Apoyos Económicos Municipales para la Atención de las Necesidades Federales del Estado y Distrito Municipal	Proyecto de inversión	\$177,808.57	\$173,566.14	(PI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177808.57, modificado:173566.14))	REHABILITACION DE RED DE ALICANTARILLADO EN NACAJUCA LOCALIDAD VANILLA. - 322347	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	322347	5	60	60	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0))

Handwritten marks and numbers on the right side of the table.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES, RISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
FOLIO	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECLAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTIENES	AVANCES, RISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB20402174837	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE ROYROSÁ EBDO BANDERAS (GUATACALCA ZONA SECCION), 86236 BANDERAS (GUATACALCA ZONA SECCION), NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE ROYROSÁ Y CALLE BIBLIOTECA, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD ALADO DE LA IGLESIA Y EN, km: 92.89876511, lat:18.15290795}]	20-11-2022	30-12-2022	\$2,138,225.73	\$2,138,225.73	\$2,138,225.73	\$2,138,225.73	\$2,138,225.73	[cve1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAAC-CONT-DOOT3M-AR6102022, contratista:SDRUS TRUJICENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2141247.97, importe_modificado:2141247.97}]	[meta1: {cantidad_medidas:Medidas lineales, avance:73.10}]	CARPETA, FOTOS	Terminado	Validado	Sin observaciones	[cve1: {observación:ajustar modificados, trimestre:3.0, usuario:yulianapraguiba, fecha:2023-06-29}, obs2: {observación:ajustar modificados, trimestre:3.0, usuario:yulianapraguiba, fecha:2023-06-29}, obs3: {observación:ajustar modificados, trimestre:3.0, usuario:yulianapraguiba, fecha:2023-06-29}, obs4: {observación:ajustar modificados, trimestre:3.0, usuario:yulianapraguiba, fecha:2023-06-29}, obs5: {observación:ajustar modificados, trimestre:3.0, usuario:yulianapraguiba, fecha:2023-06-29}]
TAB20402175893	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, direccion:CALLE BENTO JUEREZ CIUDAD NACAJUCA, 86229 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE BENTO JUEREZ Y CALLE TUXTEPEC, CALLEJON ACATEMPA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, km:93.01652517, lat:18.17289448}]	01-12-2022	31-12-2022	\$202,747.55	\$202,747.55	\$202,747.55	\$202,747.55	\$202,747.55	[cve1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAAC-CONT-DOOT3M-AR62022-C, contratista:COOPERATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:453465.05, importe_modificado:453465.05}]	[meta1: {cantidad_medidas:Piezas, avance:33.0}]	[2175893/proyecto_P NCO, 2175893/proyecto_FI NCO, 2175893/proyecto_P ROCESO]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20402175971	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, direccion:CALLE VANILLA RANCHERIA VANILLA, 86240 VANILLA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE VANILLA Y CARRETERA VANILLA-NACAJUCA, CALLE VANILLA-JALPA A 300 METROS DE LA DEPORTIVA Y DEL PARQUE DE LA RANCHERIA VANILLA, km:93.01287824, lat:18.15110721}]	01-12-2022	31-12-2022	\$173,566.14	\$173,566.14	\$173,566.14	\$173,566.14	\$173,566.14	[cve1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAAC-CONT-DOOT3M-AR62022-A, contratista:COOPERATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:546934.64, importe_modificado:546934.64}]	[meta1: {cantidad_medidas:Medidas lineales, avance:18.0}]	[2175971/proyecto_J NCO, 2175971/proyecto_FI NCO, 2175971/proyecto_P ROCESO]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES						
FOLIO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB22040217608	(geo:1; {ew_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TASCOS CUIDAD NACAJUCA, 8620 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE TASCOS Y CALLE BENTO JUERES, CALLE TUXTATEC SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL Y LA IGLESIA CATOLICA DE LA CIUDAD DE NACAJUCA, km:93.01278515, lat:18.17346359})	01-12-2022	31-12-2022	\$648,434.37	\$648,434.37	\$648,434.37	\$648,434.37	\$648,434.37	(foto:1; {ipo_obra:Obras, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM4502022-A, contratas:COORPORATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:928097.54, importe_modificado:928097.54})	(meta:1; (unidad_medida:Pz, zasa, avance:1.0))	(2177608)/proyecto_NICIO, 2177608/proyecto_FI, 217608/proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Validad o avance s	(obs:1; (observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, trimestre:5.0, usuario:elizabethjime nezam, fecha:2023-06-19))	Sin observaciones
TAB22040217623	(geo:1; {ew_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE AVENIDA LA SELVA FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 LA SELVA NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE ANADADOR MAPACHE Y CALLE ANADADOR MAPACHE Y COCORILO, CALLE ANADADOR MAPACHE ANADADOR MAPACHE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PARQUE Y LA PRIMARIA DEL FRACCIONAMIENTO, km:92.8627586, lat:18.02376046})	01-12-2022	31-12-2022	\$185,321.58	\$185,321.58	\$185,321.58	\$185,321.58	\$185,321.58	(foto:1; {ipo_obra:Obras, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM4502022-E, contratas:COORPORATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:928097.54, importe_modificado:928097.54})	(meta:1; (unidad_medida:C4r, camofe, avance:1.0))	(2177623)/proyecto_NICIO, 2177623/proyecto_INICIO, 2177623/proyecto_FI	Terminado	Validad o avance s	(obs:1; (observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, trimestre:5.0, usuario:elizabethjime nezam, fecha:2023-06-19))	Sin observaciones
TAB22040217678	(geo:1; {ew_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE AVENIDA LAS TORRES FRACCIONAMIENTO LIBERTAD, 86246 LIBERTAD, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE AV LAS TORRES Y CALLE DIANA LAURA, CALLE ANADADOR LUIS DONALDO SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL AREA VERDE DE LOS TUBOS DE PEMEX, POR LA km:-92.85953714, lat:18.02254042})	01-12-2022	31-12-2022	\$45,634.31	\$45,634.31	\$45,634.31	\$45,634.31	\$45,634.31	(foto:1; {ipo_obra:Obras, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM4502022-C, contratas:COORPORATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:928097.54, importe_modificado:928097.54})	(meta:1; (unidad_medida:C4r, camofe, avance:1.0))	(2177678)/proyecto_NICIO, 2177678/proyecto_FI, 2177678/proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Validad o avance s	(obs:1; (observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, trimestre:5.0, usuario:elizabethjime nezam, fecha:2023-06-20))	Sin observaciones

(Handwritten signatures and initials)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOUO	m1 CICLO RECURSO	m1 RAMO	m1 PROGRAMA	m2 CICLO DE RECURSO	m2 RAMO	m2 PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402176022	2022	33- Apoyos Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Territorio Federal	004- Apoyos Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Territorio Federal				Proyecto de Inversión	\$50,536.65	\$49,707.28	(f1: (gdb)_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:50536.65, modificado:49707.28)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ENTRADA PRINCIPAL SECTOR RESIDENCIAL TABASCO. MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD LA SELVA - 330383	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento Sin Identificar	Sin Identificar	330383	S	180	150	0	(meta1: (unidad_medida:Carcamois), meta1.0, meta_modificada:1.0))
TAB220402176089	2022	33- Apoyos Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Territorio Federal	004- Apoyos Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Territorio Federal				Proyecto de Inversión	\$377,339.21	\$374,184.16	(f1: (gdb)_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:377339.21, modificado:374184.16))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR EL TINTO DEL FRACCIONAMIENTO DE SALOYA MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD BOSQUE DE SALOYA - 330844	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento Sin Identificar	Sin Identificar	330844	S	180	150	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta1.45.2, meta_modificada:42.0))
TAB220402178112	2022	33- Apoyos Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Territorio Federal	004- Apoyos Municipales Federales para Demarcaciones Federales del Territorio Federal				Proyecto de Inversión	\$288,615.37	\$286,367.56	(f1: (gdb)_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:288615.37, modificado:286367.56))	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS PROLONGACION EUSEBO CASTILLO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA - 330707	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento Sin Identificar	Sin Identificar	330707	S	98	80	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0))

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2. CICLO DE RECURSO	M2. RAMO	M2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL CONCORDADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
7AB220402178134	2022	33-	004- Aporta ciones Municipales al y de la Federa para la Entida siones Federa las y Distrito Municipi ales del pios				Proyecto de Inversión	\$228,845.51	\$226,180.01	(R1; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228845.51, modificado:228180.01))	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA MIGUEL SOBERANES RIVERA EN EL FRACCIONAMIENTO POMCOCA SECTOR VALLE REAL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POMCOCA - 330772	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	330772	9	160	150	0	(meta:1; (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:0.0))
7AB220402184940	2022	33-	004- Aporta ciones Municipales al y de la Federa para la Entida siones Federa las y Distrito Municipi ales del pios				Proyecto de Inversión	\$761,151.49	\$725,748.35	(R1; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761151.49, modificado:725748.35))	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CAMPO DE BEBECOL PERMITIENDO SUBIR DENNIS EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA - 351921	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	351921	9	110	100	0	(meta:1; (unidad_medida:Pistas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
7AB220402187442	2022	33-	004- Aporta ciones Municipales al y de la Federa para la Entida siones Federa las y Distrito Municipi ales del pios				Proyecto de Inversión	\$603,347.02	\$596,143.00	(R1; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603347.02, modificado:596143.0))	REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN EL KINDER AMERICA RUJZ DE CHAN DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CD. NACAJUCA - 359274	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	359274	9	70	60	0	(meta:1; (unidad_medida:Cancha (s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022															
DETALLE DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO										
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	COMENTARIOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB220402178134	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:CALLE AVENIDA VICTORIA FRACCIONAMIENTO POMOCA, 88247 POMOCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA VICTORIA Y CALLE VICTORIA 5, CALLE VICTORIA 8 SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA DEPORTIVA DEL SECTOR VALLE REAL, loc: 92.91547618, lat: 18.05173214})	01-12-2022	31-12-2022	\$226,180.61	\$226,180.61	\$226,180.61	\$226,180.61	\$226,180.61	(meta1: {unidad_medida:Medios lineales, avance:60.0}) (tipo: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MAC-CONT-DOOTSM-05/2022, contratista:EDWIN JIMENEZ TOLEDO, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:228425.35, importe_modificado:228425.35})	(meta1: {unidad_medida:Medios lineales, avance:60.0}) (meta2: {unidad_medida:Medios lineales, avance:60.0})	(2178134/proyecto_IN, 2178134/proyecto_P, PROCESO)	Terminado	Validado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402184940	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUARHUTEMOC CIUDAD NACAJUCA, 88220 NACAJUCA, CALLE CUARHUTEMOC Y DEPORTIVA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, loc: 93.0195892, lat: 18.16633044})	01-10-2022	20-10-2022	\$725,748.35	\$725,748.35	\$725,748.35	\$725,748.35	\$725,748.35	(meta1: {unidad_medida:Plazas, avance:1.0}) (tipo: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MAC-CONT-DOOTSM-03/2022, contratista:CONSTRUCCIONES REGORODS HOPELCHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:777158.52, importe_modificado:777158.52})	(meta1: {unidad_medida:Plazas, avance:1.0}) (meta2: {unidad_medida:Plazas, avance:1.0})	(2184940/proyecto_IN, 2184940/proyecto_P, PROCESO)	Terminado	Validado o avances	Sin observaciones	(obs 1: {observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, trimestre:5.0, usuario:rlasmichavez, fecha:2023-06-19})
TAB220402187342	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO RUIZ CIUDAD NACAJUCA, 88220 NACAJUCA, CALLE ANTONIO RUIZ Y CALLE CRISANTO PALMA, CALLE FRANCISCO WILLY SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO CULTURAL DE MUSICA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, loc: 93.0218698, lat: 18.16678518})	01-12-2022	30-12-2022	\$596,143.00	\$596,143.00	\$596,143.00	\$596,143.00	\$596,143.00	(meta1: {unidad_medida:Canchales, avance:1.0}) (tipo: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MAC-CONT-DOOTSM-07/2022, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:596143.0, importe_modificado:596143.0})	(meta1: {unidad_medida:Canchales, avance:1.0}) (meta2: {unidad_medida:Canchales, avance:1.0})	(2187342/proyecto_IN, 2187342/proyecto_P, PROCESO)	Terminado	Validado o avances	Sin observaciones	(obs 1: {observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: TECHADO, trimestre:5.0, usuario:rlasmichavez, fecha:2023-06-28}, obs2: {observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: TECHADO, trimestre:5.0, usuario:rlasmichavez, fecha:2023-06-28}, obs3: {observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: TECHADO, trimestre:5.0, usuario:rlasmichavez, fecha:2023-06-28}, obs4: {observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: TECHADO, trimestre:5.0, usuario:rlasmichavez, fecha:2023-06-28}, obs5: {observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: TECHADO, trimestre:5.0, usuario:rlasmichavez, fecha:2023-06-28})

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DENACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402187630	2022	33- Apoyos a las acciones Federales para la Demarcación de las Entidades Federales del Distrito Municipal	1004- FAS Municipios Federales para la Demarcación de las Entidades Federales del Distrito Municipal				Proyecto de inversión	\$701,160.32	\$696,880.36	(F1: (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701160.32, modificado:696880.36)	REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR VALLE REAL DEL FRACCIONAMIENTO POMOCA EN NACAJUCA LOCALIDAD POMOCA - 360149	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	360149	5	220	160	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0)
TAB220402187790	2022	33- Apoyos a las acciones Federales para la Demarcación de las Entidades Federales del Distrito Municipal	1004- FAS Municipios Federales para la Demarcación de las Entidades Federales del Distrito Municipal				Proyecto de inversión	\$153,360.88	\$152,414.52	(F1: (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153360.88, modificado:152414.52)	CONSTRUCCION DE FOSEAPTICA DE DRENAJE EN EL JARDON DE NACA LOCALIDAD DE MORALES NACAJUCA LOCALIDAD DEL CEDRO - 360705	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	360705	5	65	60	0	(meta:1: (unidad_medida:Punteo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB220402187862	2022	33- Apoyos a las acciones Federales para la Demarcación de las Entidades Federales del Distrito Municipal	1004- FAS Municipios Federales para la Demarcación de las Entidades Federales del Distrito Municipal				Proyecto de inversión	\$3,279,492.00		(F1: (Ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3279492.0, modificado:3846534.49))	CONCLUSION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD NACAJUCA -360935	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	360936	5	350	300	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Deslino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES					
FOLIO	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402187630	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:08, direccion:CALLE AVENIDA VALLE REAL, FRACCIONAMIENTO POMOCIA VALLE REAL, 86247 POMOCIA, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA VALLE REAL Y CALLE VALLE CENTRAL, CALLE VALLE VERDE SE. ENCUENTRA A 100 METROS DEL OXO QUE ESTA ALADO DE LA DEPORTIVA, km: 92.92085957, lat:18.05077515])	01-12-2022	31-12-2022	\$696,880.36	\$696,880.36	\$696,880.36	\$696,880.36	\$696,880.36	(Ecto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MIMAC-CONT-DOOT/SM406/2022, contratista:COORPORATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:896880.7, importe_modificado:896880.7])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.0])	(2187630/proyecto_IN, 2187630/proyecto_P, 2187630/proyecto_IN, ROCESO)	Terminado	Validad o avanca s	Sin observaciones
TAB220402187790	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:06, direccion:CALLE PRINCIPAL CEDRO EJIDO EL CEDRO, 86247 EL CEDRO, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL CEDRO, BOSQUE DE SOALOYA Y, ENFRETE DE LA SECUNDARIA Y PRIMARIA DEL EJIDO EL CEDRO, km: 92.94287766, lat:18.04031131])	01-12-2022	31-12-2022	\$152,414.52	\$152,414.52	\$152,414.52	\$152,414.52	\$152,414.52	(Ecto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MIMAC-CONT-DOOT/SM403/2022, contratista:COORPORATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:152414.88, importe_modificado:152414.88])	(meta1: [unidad_medida:Puntes, avance:1.0])	(2187790/proyecto_IN, 2187790/proyecto_P, ROCESO, 2187790/proyecto_IN, ICI)	Terminado	Validad o avanca s	Sin observaciones
TAB220402187862	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:01, direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE OCATEMPA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA ENFRETE DEL PARQUE Y EL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, km: 83.0192656, lat: 18.18979639])	01-12-2022	31-12-2022	\$3,848,534.49	\$3,848,534.49	\$3,848,534.49	\$3,848,534.49	\$3,848,534.49	(Ecto1: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MIMAC-CONT-DOOT/SM406/2022, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ MANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3848534.49, importe_modificado:3848534.49])	(meta1: [unidad_medida:Puntes, avance:1.0])	(2187862/proyecto_P, ROCESO, 2187862/proyecto_IN, ICI, 2187862/proyecto_P, N)	Terminado	Validad o avanca s	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	#1. CICLO DE RECURSO	#3. RAMO	#1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2. CICLO DE RECURSO	#2. RAMO	#2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB20402201770	2022	33- Apertura para las Federaciones para la Entidad de las Federaciones y Municipios	006- FORTA MUN				Proyecto de inversión	\$392,648.35	\$391,158.05	(#1. ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392648.35, modificado:391158.05)	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. TAPOTZINGO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	457-08-K005	S	715	1587	0	(meta:1. Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.7, meta_modificada:408.7)
TAB20402201781	2022	33- Apertura para las Federaciones para la Entidad de las Federaciones y Municipios	006- FORTA MUN				Proyecto de inversión	\$731,993.73	\$727,763.37	(#1. ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731993.73, modificado:727763.37)	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. TECOLUTA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	458-08-K005	S	643	809	0	(meta:1. Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.5, meta_modificada:746.5)
TAB20402201796	2022	33- Apertura para las Federaciones para la Entidad de las Federaciones y Municipios	006- FORTA MUN				Proyecto de inversión	\$2,741,758.45	\$2,733,519.02	(#1. ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741758.45, modificado:2733519.02)	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA SAN SIDRO 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	459-08-K005	S	625	811	0	(meta:1. Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3138.9, meta_modificada:3138.9)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022															
DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO											
FOLIO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB200402201770	{geo: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:844+66 Tapobzingo, Tabasco, lon: 93.01875, lat:18.20559}}	15-01-2023	14-02-2023	\$361,158.05	\$361,158.05	\$361,158.05	\$361,158.05	\$361,158.05	{teto: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:MANA-C-CONT-DOOT/SM/07/2022-A, contratista:RVSM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1089488.75, importe_modificado:1089488.75}}	(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.7})	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200402201781	{geo: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:7X3JHFF Teoculia, Tabasco, lon: 93.01748, lat:18.25418}}	15-01-2023	20-02-2023	\$727,763.37	\$727,763.37	\$727,763.37	\$727,763.37	\$727,763.37	{teto: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:MANA-C-CONT-DOOT/SM/07/2022-B, contratista:RVSM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1089488.75, importe_modificado:1089488.75}}	(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.48})		En Ejecucion	Validad o avance s	{obs:1: {observacion:, trimestre:5.0, usuario:luisenchavez, fecha:2023-06-22}, obs:2: {observacion:, trimestre:5.0, usuario:luisenchavez, fecha:2023-06-22}, obs:3: {observacion:, trimestre:5.0, usuario:luisenchavez, fecha:2023-06-22}, obs:4: {observacion:, trimestre:5.0, usuario:luisenchavez, fecha:2023-06-22}}	{obs:1: {observacion:, trimestre:5.0, usuario:luisenchavez, fecha:2023-06-22}, obs:2: {observacion:, trimestre:5.0, usuario:luisenchavez, fecha:2023-06-22}, obs:3: {observacion:, trimestre:5.0, usuario:luisenchavez, fecha:2023-06-22}}
TAB200402201796	{geo: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:8XGF-CV Nacajuca, Tabasco, lon:93.02534, lat:18.22712}}	15-01-2023	28-02-2023	\$2,733,519.02	\$2,733,519.02	\$2,733,519.02	\$2,733,519.02	\$2,733,519.02	{teto: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:MANA-C-CONT-DOOT/SM/07/2022, contratista:FEVER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2733519.15, importe_modificado:2733519.15}}	(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.98})		En Ejecucion	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	MI_CICLO DE RECURSO	MI_RAMO	MI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MI_CICLO DE RECURSO	MI_RAMO	MI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402201803	2022	33- Apoyos Federales para la Entidad des Federa lvas y Municipios	1005- FORTA MUN	Proyecto de Inversión			\$239,116.03	\$235,383.63	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239116.03, modificado:235383.63))	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL PASO DE SALOYA CON ALUMBRADO PUBLICO, SERALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA RA. SALOYA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbatización	Sin Identificar	446-08-4005	S	1677	1479	0	0 (meta: (unidad_medida:Pose, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	
TAB220402201821	2022	33- Apoyos Federales para la Entidad des Federa lvas y Municipios	1005- FORTA MUN	Proyecto de Inversión			\$388,729.72	\$383,194.17	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388729.72, modificado:383194.17))	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL PREFIERCO CON ALUMBRADO PUBLICO, SERALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA CIUDAD LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbatización	Sin Identificar	460-08-4005	S	5226	6063	0	0 (meta: (unidad_medida:Pose, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	
TAB220402201861	2022	33- Apoyos Federales para la Entidad des Federa lvas y Municipios	1005- FORTA MUN	Proyecto de Inversión			\$194,106.53	\$193,335.21	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194106.53, modificado:193335.21))	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL FRACC. BOSQUE DE SALOYA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Sin Identificar	431-08-4028	S	4775	4385	0	0 (meta: (unidad_medida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
TAB220402201885	2022	33- Apoyos Federales para la Entidad des Federa lvas y Municipios	1005- FORTA MUN	Proyecto de Inversión			\$60,568.11	\$59,698.07	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60568.11, modificado:59698.07))	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL FRACC. POMOKCA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Sin Identificar	432-08-4028	S	16672	14920	0	0 (meta: (unidad_medida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FOTOS	AVANCES FISICOS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
FOLIO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB220402201803	{geo1: {eve_municipio:13, localidad:24, direccion:Car Villaremosa, Saboya 1a Sección, 86245 Nacajuca, Tab., lon:-92.94065, lat:16.09296}}	15-01-2023	15-02-2023	\$235,363.63	\$235,363.63	\$235,363.63	\$235,363.63	\$235,363.63	{meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-08/2022, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:235363.61, importe_modificado:235363.61}}	{meta1: {unidad_medida:Porcentaje, avance:5.0}}	CAPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402201821	{geo1: {eve_municipio:13, localidad:1, direccion:Crisanto Palma 114, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., lon:-93.01885, lat:16.16569}}	15-01-2023	15-02-2023	\$283,194.17	\$283,194.17	\$283,194.17	\$283,194.17	\$283,194.17	{meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-08/2022, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:283194.29, importe_modificado:283194.29}}	{meta1: {unidad_medida:Porcentaje, avance:5.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402201861	{geo1: {eve_municipio:13, localidad:62, direccion:Z6P+RG Bosque de Saboya, Boques de Saboya, Tab., lon:-92.96376, lat:16.07233}}	15-01-2023	14-02-2023	\$193,335.21	\$193,335.21	\$193,335.21	\$193,335.21	\$193,335.21	{meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-05/2022-A, contratista:COOPERATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:253034.8, importe_modificado:253034.8}}	{meta1: {unidad_medida:Equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402201865	{geo1: {eve_municipio:13, localidad:88, direccion:Fraccionamiento Pomoca, 86247 Lumbas, Tab., lon:-92.93217, lat:16.0468}}	25-11-2022	19-12-2022	\$59,698.07	\$59,698.07	\$59,698.07	\$59,698.07	\$59,698.07	{meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-05/2022-B, contratista:COOPERATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:253034.8, importe_modificado:253034.8}}	{meta1: {unidad_medida:Equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402201902	2022	33- Apoyos Federales para Entidades Federales, Municipales y Estados	1005- FORTA MUN				Proyecto de inversión	\$176,411.58	\$175,824.81	(M1: (ciclo_recurso:2022; ramo:33; modalidad:1; prog_pres:5; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:176411.58; modificado:175824.81))	REHABILITACION DEL ASENTAMIENTO OCASIONADO POR EL DERRAME SANITARIO EN EL POB. CHACACQUE LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	433-08-K003 S	1010	1057	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados; meta:120.0; meta_modificada:120.0))
TAB220402203220	2022	33- Apoyos Federales para Entidades Federales, Municipales y Estados	1005- FORTA MUN				Proyecto de inversión	\$3,026,220.86	\$3,756,390.45	(M1: (ciclo_recurso:2022; ramo:33; modalidad:1; prog_pres:5; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:3826220.86; modificado:3756390.45))	MODERNIZACION DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	425-08-K005 S	5226	6083	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Pede; meta:10.0; meta_modificada:10.0))
TAB220402203228	2022	33- Apoyos Federales para Entidades Federales, Municipales y Estados	1005- FORTA MUN				Proyecto de inversión	\$2,800,092.67	\$2,752,352.89	(M1: (ciclo_recurso:2022; ramo:33; modalidad:1; prog_pres:5; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:2800092.67; modificado:2752352.89))	MODERNIZACION DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMPO DE SOFTBOL DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	428-08-K005 S	5226	6083	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Pede; meta:0; meta_modificada:0.0))
TAB220402203241	2022	33- Apoyos Federales para Entidades Federales, Municipales y Estados	1005- FORTA MUN				Proyecto de inversión	\$584,186.05	\$576,891.39	(M1: (ciclo_recurso:2022; ramo:33; modalidad:1; prog_pres:5; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:584186.05; modificado:576891.39))	REHABILITACION DE ACOTAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO AL POB. GUAYMALUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	434-08-K005 S	2001	2035	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros; meta:1.0; meta_modificada:1.0))

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS						
TAB220402201992	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:88235 Nacajuca, Tab., km:92.94691, lat:18.21481}}	10-12-2022	28-12-2022	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	(foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSIM06872022, contralista:COORPORATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:175824.99, importe_modificado:175824.99})	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0))		Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402203220	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:C. Revolución 70-229, Centro, 88220 Nacajuca, Tab., km:-93.0163, lat: 18.17075}}	01-12-2022	28-01-2023	\$3,756,390.45	\$3,756,390.45	\$3,756,390.45	\$3,756,390.45	\$3,756,390.45	(foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSIM06872022, contralista:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION PERALU S.A DE. V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3757412.26, importe_modificado:3757412.26})	(meta1: (unidad_medida:Po ste, avance:10.0))		Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402203228	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:437, direccion:C. Tuxtla, km: 88220 Nacajuca, Tab., km: 93.01513, lat:18.16859}}	01-12-2022	28-01-2023	\$2,752,352.89	\$2,752,352.89	\$2,752,352.89	\$2,752,352.89	\$2,752,352.89	(foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSIM06872022, contralista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ FINATDO, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2752352.89, importe_modificado:2752352.89})	(meta1: (unidad_medida:Po ste, avance:0.0))		Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402203241	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:Cjn. Cuahilmoc 163, Guatacaza, 88237 Guatacaza, Tab., km: 92.981988, lat:18.16627}}	13-01-2023	13-01-2023	\$578,891.36	\$578,891.36	\$578,891.36	\$578,891.36	\$578,891.36	(foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSIM0672022, contralista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:578891.36, importe_modificado:578891.36})	(meta1: (unidad_medida:Obr os, avance:1.0))	(2203241 proyecto_F IN, 2203241 proyecto_P ROCESO, 2203241 proyecto_IN ICIO)	Terminado	Validad o avances	(obs1: (observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER REHABILITACION , trimestre:5.0, usuario:cazaballjme mezm, fecha:2023-08-20))	(obs1: (observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER REHABILITACION , trimestre:5.0, usuario:cazaballjme mezm, fecha:2023-08-20))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO

FOUO	m1 - CICLO DE RECURSO	m1 - RAMO	R1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m2 - CICLO DE RECURSO	m2 - RAMO	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
------	-----------------------	-----------	------------------------------	-----------------------	-----------	------------------------------	-----------	-----------------------	-------------------------	------------------------	--------	------------------------	---------------	------------------	-----------------	-----------------------	---------	---------	---------------	-------

Handwritten marks: a large 'X' and the number '12'.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	

LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN

CICLO: 2022


TRIMESTRE: 5

INSTITUCION EJECUTORA: MUNICIPIO DE MACAJUCA

ENTIDAD RESPONSABLE: 27 TABASCO

MUNICIPIO-RESPONSABLE: 13 MACAJUCA

TIPO GEOREFERENCIA: 1


 L.C.P. JOSEFINA AVALOS LEON
 DIRECTORA DE PROGRAMACION


 LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. ADA GERTRUDIS RIVERA RAMON
 DIRECTOR DE FINANZAS

Reporte de Recursos Federales Transferidos

**Módulo
Evaluaciones**

(Del Desempeño de los Programas)

**CIERRE DEFINITIVO
2022**





Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

NO APLICA

27 - TABASCO

13 - Nacajuca

[Handwritten signature]





Sistema de Evaluación del Desempeño

NO APLICA

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

13 - Nacajuca

Programa Evaluado

NO APLICA

Año de la Evaluación

2021

Tipo de Evaluación

Específicas del desempeño

Costo (\$)

661,200.00

Fuente de Financiamiento

Recursos fiscales

Modalidad de Contratación

Adjudicación directa

Evaluador

VISION Y SINERGIAS ESTRATEGICAS DAH7

Coordinador de la Evaluación

L.C.P. JOSEFINA AVALOS LEON

Objetivos de la Evaluación

Determinar las evaluaciones y los tipos de evaluación que se practicarán a los recursos federales municipales de mayor impacto, que se transfirieron en el Ejercicio Fiscal inmediato anterior. Efectuar Evaluaciones Específicas de Desempeño, que permitan evaluar el desempeño de las aportaciones municipales en el Ejercicio Fiscal inmediato anterior, con el objetivo de apoyar a mejorar la gestión, resultados y la rendición de cuentas. Presentar el cronograma de ejecución 2022 de las evaluaciones de los recursos federales municipales de mayor impacto que se transfirieron en el Ejercicio Fiscal inmediato anterior. Establecer los responsables de realizar las evaluaciones que integran el PAEM 2022 de conformidad al marco Jurídico Federal y Estatal que lo mandata y a la Unidad Coordinadora de la Evaluación Municipal.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La Ley de Coordinación Fiscal (LCF), tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los Municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento, por lo

Handwritten signature/initials





Sistema de Evaluación del Desempeño

que junto con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), son las principales bases para el manejo, reporte, control y evaluación de los recursos municipales del Ramo General 33 y corresponde a la información financiera que generan las entidades. En el año 1997 se adicionó a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el Capítulo V denominado. De los Fondos de Aportaciones Federales, el cual se instrumentó a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 1998 a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, conformado actualmente por ocho Fondos Federales: 1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); 3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM DF); 4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN DF); 5) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); 6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); 7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), y el 8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Los Municipios, en cumplimiento al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) deben anualmente evaluar los resultados del ejercicio de los recursos económicos de que dispongan, a través de Instancias Técnicas que establezcan, respectivamente, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los presupuestos concernientes para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.14 Evaluación Específica de Desempeño| Nacajuca, Tabasco. Los recursos del Ramo General 33 o Aportaciones Federales, son dinero transferido a los Estados y Municipios para financiar obras y acciones específicas, la característica principal es que es un gasto atado (etiquetado) que no puede ser destinado para un objetivo diferente, por lo que son recursos condicionados, no obstante que el Ramo se compone de 8 Fondos, solo 2 están destinados directamente a los Municipios: FORTAMUN DF, y el Fondo de Infraestructura Social Municipal o FISM DF, objeto de Evaluación en este Informe. En el caso del FORTAMUN DF, los montos y esquemas de distribución de los recursos de este fondo se encuentran establecidos en los Artículos 36, 37 y 38 de la LCF y el del FISM DF en los Artículos 32, 33, 34, 35, 48, 49 y 50 de la misma Ley referenciada. En lo concerniente a este proceso, se evaluarán los recursos municipales del Ejercicio Fiscal inmediato anterior, estipulados en el Programa Anual de Evaluación Municipal (PAEM) de Nacajuca 2022, de los siguientes Programas Presupuestarios (PPs): K003 Drenaje y Alcantarillado- FISM DF; K005 Urbanización-FISM DF-FAIS y P007 Seguridad Pública-FORTAMUN DF, aun con el impacto por la pandemia de la emergencia sanitaria por COVID 19 y un cambio de Administración Municipal. De acuerdo a la CPEUM, las evaluaciones municipales deben ser efectuadas por Instancias Técnicas Independientes a ellos, por lo que cumpliendo este principio es que se emite este informe a través de un Evaluador Externo.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo.pdf	Resumen Ejecutivo
Evaluación integral	Evaluación Específica de Desempeño de los Programas Presupuestarios con Recursos 2021.pdf	Informe Final

Handwritten signature and initials





Sistema de Evaluación del Desempeño




PRESIDENCIA


L.C.P. JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION


LIC. SHEHER DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
DIRECTOR DE FINANZAS





Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: nPwatwWzDXLd2N9rpwtrpPwl0yywD8eWJHW9IEE+gyuQJCUilGnE+wql2dXe/s/xKsf1Is9zWvx
u9/NpGV+/f/9dgwOQcpgybGShqIKwJFlkxDEWcJBdH/ULPigh6zavR7OxemjOX1o31fiwpe8ddofJOzVa/m49HpaG
NH34K9G/rPrMAaFrKvdhiUuVWGunD1VeJIAiUAVVdcdND5Yjf6i0U2+TGjHsWxcG6ZavSgj0EhNZU1mqoSDdJsT
WsCC0rmE7dZ3a2BjEyCtv24F7zWES1XDgXHoa4YU9l5dd1u5guB21VyLg8mf7uH6VBGjjN7eEA5JJr78ARZLm
Vxqw==