



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

22 DE NOVIEMBRE DE 2023



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No.- 10379

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO													PERIODO: Tercer Trimestre 2023														
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo	
33 - Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programas y Presupuestos A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS		Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos de PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0		0		0		100	Validado
33 - Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	415 - Dirección General de Programas y Presupuestos A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social y Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS		Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	42.85714	42.85714		42.85714		37.03704		86.42	Validado

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Tercer Trimestre 2023															
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General del Programa de Inversión y Presupuesto Municipal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicio a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182563	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS		Permita conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	57.14286		57.14286	62.96296		90.76	Validado
33 - Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General del Programa de Inversión y Presupuesto Municipal	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicio a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos		Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	49		49	47.9682		97.89	Validado

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

ENTIDAD: TABASCO

Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Planeación y Desarrollo Municipal	1005	FORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipio y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México		Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Compendio	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75		75		75		100	Valida

LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN

PERIODO: 3 TRIMESTRE: 3
 ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO MUNICIPIO: NACAJUCA
 CICLO: 2023 DETALLE:



[Signature]
 L.C.P. JOSEFINA GALLOS LEÓN
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

[Signature]
 L.C. SHEILA DARIN ALVARADO HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
 DIRECTOR DE FINANZAS

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales Económicas	23 FEIEF	FEIEF	R080	FEIEF			1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,898,690.00	\$1,898,690.00	\$1,898,690.00	\$1,898,690.00	\$1,898,690.00	\$1,898,690.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$330.47 SEGUN CLAVE DE RASTREO 202201140014 BET0000481056810 DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2022 (\$277.62) Y 2022041240014 BET0000425871380 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2022 (\$62.85).	
Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales Económicas	23 FEIEF	FEIEF	R080	FEIEF			1 - Gasto corriente	219 - Material de limpieza	\$0.00	\$331.64	\$331.64	\$331.64	\$331.64	\$331.64	\$331.64	\$331.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales Económicas	23 FEIEF	FEIEF	R080	FEIEF			1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,267.22	\$2,267.22	\$2,267.22	\$2,267.22	\$2,267.22	\$2,267.22	\$2,267.22	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales Económicas	23 FEIEF	FEIEF	R080	FEIEF			1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Partida generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales Económicas	23 FEIEF	FEIEF	R080	FEIEF			1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$332,719.90	\$332,719.90	\$332,719.90	\$332,719.90	\$332,719.90	\$332,719.90	\$332,719.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegro	Rendimiento Financiero	Programa Fondo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Tipo de Registro
Va l d SEPTIEMBRE AL 30 DE 2023	N/A	\$2,520.65	Sin Contratos	\$2,520.65	\$2,520.65	\$2,520.65	\$2,520.65	\$2,520.65	\$2,520.65	\$0.00	\$0.00	1- 291 - Herramientas o menores	Gasto corriente			FEIEF	R080	23 FEIEF	Provisión Salarios y Económicas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Parcial 2021	Parcial 2021
Va l d SEPTIEMBRE DEL 2023 SE AGREGARON \$117.31 DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	N/A	\$0.00	Sin Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268.90	\$1,268.90	\$0.00	1- 799 - Otras erogaciones especiales	Gasto corriente			FEIEF	R080	23 FEIEF	Provisión Salarios y Económicas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Parcial 2021	Parcial 2021
		\$382,635.00			\$2,237,138.41	\$2,237,138.41	\$2,237,138.41	\$2,237,138.41	\$2,238,407.31	\$2,238,407.31	\$0.00	Total del Programa Presupuestario	\$0.00		\$117.31	Sin Especificar	R080	23 FEIEF	Provisión Salarios y Económicas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Progr. 2021	Progr. 2021
Va l d SEPTIEMBRE AL 30 DE 2023	N/A	\$40,400.00	Sin Contratos	\$40,400.00	\$40,400.00	\$40,400.00	\$40,400.00	\$40,400.00	\$40,400.00	\$40,400.00	\$0.00	122 - Sueldos base al personal eventual	Gasto corriente			HIDROCA	U093	23 FEIEF	Provisión Salarios y Económicas	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Parcial 2021	Parcial 2021

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Partida genérica	2021	FEDERACION SALARIAL ECONOMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Provisiones Salariales Económicas y Subsidios y Convenios	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$20,189.40	\$20,189.40	\$20,189.40	\$20,189.40	\$20,189.40	N/A	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	Valores preliminares al 30 de Septiembre del 2023	
Partida genérica	2021	FEDERACION SALARIAL ECONOMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Provisiones Salariales Económicas y Subsidios y Convenios	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$26,029.18	\$26,029.18	\$26,029.18	\$26,029.18	\$26,029.18	N/A	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	Valores preliminares al 30 de Septiembre del 2023	
Partida genérica	2021	FEDERACION SALARIAL ECONOMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Provisiones Salariales Económicas y Subsidios y Convenios	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,232,730.48	\$1,232,730.48	\$1,232,730.48	\$1,232,730.48	\$1,232,730.48	\$1,232,730.48	N/A	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	Valores preliminares al 30 de Septiembre del 2023

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

Partida	Ciclo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Partida 2021 generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	LU93	HIDROCARBUROS	HIDROCARBUROS	1 - 339 - Gastos o como gasto profesional, científico y técnico integral					\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Via Cifras Preliminares al 30 de Septiembre del 2023	
Partida 2021 generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	LU93	HIDROCARBUROS	HIDROCARBUROS	2 - 613 - Gastos de inversión de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones					\$0.00	\$2,165,051.61	\$2,165,051.61	\$2,165,051.61	\$2,165,051.61	\$2,165,051.61	\$2,165,051.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Via Cifras Preliminares al 30 de Septiembre del 2023	
Partida 2021 generica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	LU93	HIDROCARBUROS	HIDROCARBUROS	2 - 614 - División de obras de construcción e inversión de obras de urbanización					\$0.00	\$4,168,036.80	\$4,168,036.80	\$4,168,036.80	\$4,168,036.80	\$4,168,036.80	\$4,168,036.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Via Cifras Preliminares al 30 de Septiembre del 2023	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Parida	Tipo de Gasto	Reintegro	Rendimiento Financiero	Programa Fondo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Parida a generar
Va CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A	Sin Contratos	Sin Contratos	\$5,398,767.77	\$5,398,767.77	\$5,398,767.77	\$5,398,767.77	\$5,398,767.77	\$5,398,767.77	\$0.00	2 - 615 - Gasto de construcción de vías de comunicación	2 - Gasto de inversión			Programa Fondo	U093 RBUROS	Fondo para entidades federativas y municipios de productos de hidrocarburos	23	Provisiones Salariales Económicas y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	Parida a generar
Va CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SE AGREGARON \$20,306.46 DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	N/A	N/A	Sin Contratos	Sin Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,277.13	\$81,277.13	\$0.00	1 - 799 - Otras erogaciones especiales	1 - Gasto corriente			Programa Fondo	U093 RBUROS	Fondo para entidades federativas y municipios de productos de hidrocarburos	23	Provisiones Salariales Económicas y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	Parida a generar
REINTEGRO DE ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$79,277.75 SEGUN DEPOSITO BANCARIO DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2022, RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$12,545.16 SEGUN DEPOSITOS BANCARIO DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2022 Y 11 DE ABRIL DEL 2022, RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LAS CANTIDADES DE \$3,171.41 (PARA EL FONDO PARA PRODUCTORES DE REGIONES HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS) Y \$1,675.04 (PARA EL FONDO PARA PRODUCTORES DE REGIONES HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES) SEGUN DEPOSITOS BANCARIO DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2022.	N/A	N/A	Sin Contratos	Sin Contratos	\$76,497.58	\$76,497.58	\$76,497.58	\$76,497.58	\$76,497.58	\$76,497.58	\$0.00	1 - 853 - Otros convenios	1 - Gasto corriente			Programa Fondo	U093 RBUROS	Fondo para entidades federativas y municipios de productos de hidrocarburos	23	Provisiones Salariales Económicas y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	Parida a generar

[Handwritten signatures and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

ESTATUS	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegrado	Rendimiento Financiero	Programa Fondo Convento - Especifico	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Tipo de Registro	Observaciones (Captura)
Vali	N/A	Sin	Sin	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$0.00	1- 242 - Cemento y productos de concreto	Gasto corriente			U093 HIDROCA RBUROS	23 Fondo para entidadas federativas y municipios productores de hidrocarburos	23	Provisión Salaries y Económicas	FEDERA LES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	Partida generica	Vali	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
Vali	N/A	Sin	Sin	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,944,995.23	\$1,944,995.23	\$0.00	1- 246 - Material eléctrico y electrónico	Gasto corriente			U093 HIDROCA RBUROS	23 Fondo para entidadas federativas y municipios productores de hidrocarburos	23	Provisión Salaries y Económicas	FEDERA LES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	Partida generica	Vali	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
Vali	N/A	Sin	Sin	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$0.00	1- 247 - Artículos metálicos para la construcción	Gasto corriente			U093 HIDROCA RBUROS	23 Fondo para entidadas federativas y municipios productores de hidrocarburos	23	Provisión Salaries y Económicas	FEDERA LES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	Partida generica	Vali	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegro	Rendimiento	Programa Fondo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Parcial 2023
Va CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		N/A	Sin Contratos	Sin Contratos	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$0.00	291 - Herramientas o menores	1 - Gasto corriente		Convenio - Especifico	HIDROCA RBUROS	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23	Provisión Salarios y Económicas CONVENIOS	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	
Va CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		N/A	Sin Contratos	Sin Contratos	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	\$0.00	815 - Construcción de vías de comunicación	2 - Gasto de inversión		Convenio - Especifico	HIDROCA RBUROS	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23	Provisión Salarios y Económicas CONVENIOS	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	
Va SE AGREGARON \$336,301.12 DE LOS REINGENTOS. REINTEGRO DE ECONOMIA POR UN MONTO TOTAL DE \$416.87 DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: \$213.18 (FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS) SEGUN DEPOSITO BANCARIO DE FECHA 31/03/2023 Y \$203.69 (FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES) SEGUN DEPOSITO BANCARIO DE FECHA 31/03/2023		N/A	Sin Contratos	Sin Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,648,462.38	\$2,648,462.38	\$0.00	799 - Otras erogaciones especiales	1 - Gasto corriente		Convenio - Especifico	HIDROCA RBUROS	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23	Provisión Salarios y Económicas CONVENIOS	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegrado	Rendimiento Financiero	Programa Fondo Convento - Especifico	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Tipo de Registro
		\$9,803,740.00			\$11,844,085.50	\$11,844,085.50	\$11,844,085.50	\$11,844,085.50	\$15,095,847.25	\$15,095,847.25	\$0.00	Total del Programa Presupuestario	\$0.00		\$336,301.12	Programa Sin Especifico	U083	Fondo para el desarrollo de las actividades económicas y sociales de los municipios productores de hidrocarburos	23	Provisiones (APORTACIONES ECONÓMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERACIONES (APORTACIONES ECONÓMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	Presupuestario
		N/A			\$3,766.89	\$3,766.89	\$3,766.89	\$3,766.89	\$3,766.89	\$3,766.89	\$0.00	241 - Productos farmacéuticos y medicinales	1 - Gasto corriente			FAIS	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	FEDERACIONES (APORTACIONES ECONÓMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Programática
		N/A			\$88,651.83	\$88,651.83	\$88,651.83	\$88,651.83	\$88,651.83	\$88,651.83	\$0.00	242 - Cemento y productos de concreto	1 - Gasto corriente			FAIS	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	FEDERACIONES (APORTACIONES ECONÓMICAS Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Programática

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

ESTADO: Tabasco	MUNICIPIO: Nacajuca	PERIODO: Tercer Trimestre 2023																							
Partida	Reintegrado	Financiero	Rendimiento	Programa Fondo	Clave Programa	Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Tipo de Registro	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
1 - 246 - Material eléctrico y electrónico				Programa FAIS	1004	FAIS	33	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida genérica	\$0.00	\$4,141,214.31	\$4,141,214.31	\$2,172,336.30	\$2,172,336.30	\$2,172,336.30	\$2,172,336.30	\$2,172,336.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lidado	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	
1 - 247 - Artículos para la construcción				Programa FAIS	1004	FAIS	33	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida genérica	\$0.00	\$784,798.00	\$784,798.00	\$784,798.00	\$784,798.00	\$784,798.00	\$784,798.00	\$784,798.00	\$784,798.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lidado	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
1 - 249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación				Programa FAIS	1004	FAIS	33	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida genérica	\$0.00	\$583.40	\$583.40	\$583.40	\$583.40	\$583.40	\$583.40	\$583.40	\$583.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lidado	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
1 - 250 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y domos				Programa FAIS	1004	FAIS	33	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida genérica	\$0.00	\$7,593.30	\$7,593.30	\$7,593.30	\$7,593.30	\$7,593.30	\$7,593.30	\$7,593.30	\$7,593.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lidado	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

Partida a genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
2023	FEDERA LES (APORT ACION S, SUBSIDI OS Y CONVEN IOS)	Aportac iones Federal es para Entidad es Territoria les del Distrito Federal	33 FAIS Municipa ly de las Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal	004 FAIS						1- 357 - Gasto o compra de mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$4,734,759.54	\$4,734,992.66	\$4,734,992.66	\$4,734,992.66	\$4,734,992.66	\$4,734,992.66	\$4,734,992.66	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va del al del del	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	
2023	FEDERA LES (APORT ACION S, SUBSIDI OS Y CONVEN IOS)	Aportac iones Federal es para Entidad es Territoria les del Distrito Federal	33 FAIS Municipa ly de las Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal	004 FAIS						2- 611 - Gasto o de Inver sion	\$0.00	\$10,921,091.01	\$10,778,353.05	\$10,778,353.05	\$10,778,353.05	\$4,594,190.80	\$4,594,190.80	\$4,594,190.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va del al del del	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	
2023	FEDERA LES (APORT ACION S, SUBSIDI OS Y CONVEN IOS)	Aportac iones Federal es para Entidad es Territoria les del Distrito Federal	33 FAIS Municipa ly de las Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal	004 FAIS						2- 612 - Gasto o de Inver sion	\$0.00	\$2,729,204.34	\$2,695,343.11	\$2,695,343.11	\$2,695,343.11	\$2,465,650.88	\$2,465,650.88	\$2,465,650.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va del al del del	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	
2023	FEDERA LES (APORT ACION S, SUBSIDI OS Y CONVEN IOS)	Aportac iones Federal es para Entidad es Territoria les del Distrito Federal	33 FAIS Municipa ly de las Demarca ciones Territoria les del Distrito Federal	004 FAIS						2- 613 - Gasto o de Inver sion	\$0.00	\$12,735,954.82	\$12,629,972.83	\$11,082,241.46	\$11,082,241.46	\$7,953,655.61	\$7,953,655.61	\$7,953,655.61	\$7,875,508.31	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va del al del del	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo 2023	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acciones Federales para Entidades Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Convenio - Especifico			2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$35,862,618.07	\$26,995,652.77	\$23,883,801.04	\$19,419,539.13	\$18,548,958.73	\$18,533,453.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lidado	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	
Periodo 2023	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acciones Federales para Entidades Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Convenio - Especifico			2 - Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$6,387,773.25	\$6,359,187.21	\$2,961,207.34	\$1,414,738.11	\$1,292,034.42	\$1,292,034.42	N/A	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lidado	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
Periodo 2023	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acciones Federales para Entidades Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Convenio - Especifico			1 - Gasto corriente	799 - Otros erogaciones especiales	\$91,818,982.00	\$751,584.12	\$751,584.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lidado	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SE AGREGARON \$667,944.83 DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
Periodo 2023	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acciones Federales para Entidades Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Convenio - Especifico			1 - Gasto corriente	859 - Otros convenios	\$0.00	\$13,333,333.35	\$13,333,333.35	\$13,333,333.35	\$13,333,333.35	\$13,333,333.35	\$13,333,333.35	\$13,333,333.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lidado	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	0004	Sin Especificar	\$187,944.83	\$0.00	1- Total del Programa Presupuestario		\$91,818,992.00	\$92,486,926.83	\$83,305,026.83	\$72,227,001.73	\$56,883,330.26	\$55,612,398.87	\$55,794,028.37			\$82,637,082.00			
Programa generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	0005	FORTAM UN			1- Gasto personal permanente	113 - Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$42,093,993.00	\$42,093,993.00	\$42,093,993.00	\$25,188,802.15	\$25,188,802.15	\$24,461,239.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		Va lid ad o	CFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Programa generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	0005	FORTAM UN			1- Gasto como prestaciones	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$2,629,050.00	\$2,629,050.00	\$2,629,050.00	\$1,886,421.42	\$1,886,421.42	\$1,767,941.10	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		Va lid ad o	CFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Programa generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	0005	FORTAM UN			1- Gasto como prestaciones	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$16,604,277.00	\$16,604,277.00	\$16,604,277.00	\$597,789.64	\$597,789.64	\$587,789.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		Va lid ad o	CFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegro	Rendimiento Financiero	Programa Fondo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	
Va CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE Id SEPTIEMBRE DEL 2023		N/A	Sin Contratos	Sin Contratos	\$3,632,906.41	\$3,849,328.00	\$3,849,328.00	\$5,845,869.00	\$5,845,869.00	\$5,845,869.00	\$0.00	134 - Compensacio nes	1 - Gast o comple to		Programa Fondo Convenio - Especifico	FORTAM UN	1005	FORTA MUN	33	Aportacio nes Federa les para Entidad S. SUBSIDIOS Y FEDERAT IVOS Y CONVENIOS Municipios	FEDERA LES (APORTACIONES S. SUBSIDIOS Y FEDERATIVOS Y CONVENIOS)	2023	FEDERACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS MUNICIPALES
Va CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE Id SEPTIEMBRE DEL 2023		N/A	Sin Contratos	Sin Contratos	\$6,549,083.10	\$6,549,083.10	\$6,549,083.10	\$11,089,859.00	\$11,089,859.00	\$11,089,859.00	\$0.00	141 - Aportaciones de seguridad social	1 - Gast o comple to		Programa Fondo Convenio - Especifico	FORTAM UN	1005	FORTA MUN	33	Aportacio nes Federa les para Entidad S. SUBSIDIOS Y FEDERAT IVOS Y CONVENIOS Municipios	FEDERA LES (APORTACIONES S. SUBSIDIOS Y FEDERATIVOS Y CONVENIOS)	2023	FEDERACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS MUNICIPALES
Va CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE Id SEPTIEMBRE DEL 2023		N/A	Sin Contratos	Sin Contratos	\$942,320.62	\$942,320.62	\$942,320.62	\$942,320.62	\$942,320.62	\$942,320.62	\$0.00	144 - Aportaciones para seguros	1 - Gast o comple to		Programa Fondo Convenio - Especifico	FORTAM UN	1005	FORTA MUN	33	Aportacio nes Federa les para Entidad S. SUBSIDIOS Y FEDERAT IVOS Y CONVENIOS Municipios	FEDERA LES (APORTACIONES S. SUBSIDIOS Y FEDERATIVOS Y CONVENIOS)	2023	FEDERACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS MUNICIPALES
Va CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE Id SEPTIEMBRE DEL 2023		N/A	Sin Contratos	Sin Contratos	\$2,898,039.42	\$3,079,596.24	\$3,079,596.24	\$4,997,750.00	\$4,997,750.00	\$4,997,750.00	\$0.00	154 - Prestaciones contractuales	1 - Gast o comple to		Programa Fondo Convenio - Especifico	FORTAM UN	1005	FORTA MUN	33	Aportacio nes Federa les para Entidad S. SUBSIDIOS Y FEDERAT IVOS Y CONVENIOS Municipios	FEDERA LES (APORTACIONES S. SUBSIDIOS Y FEDERATIVOS Y CONVENIOS)	2023	FEDERACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS MUNICIPALES

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

Paridad 2023 a genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Paridad 2023 a genérica	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	FORTAM UN	FORTAM UN				1- Gasto corriente	159 - Otras prestaciones o sociales y económicas	\$0.00	\$3,506,415.00	\$3,506,415.00	\$3,506,415.00	\$2,529,250.00	\$2,529,250.00	\$2,455,250.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	
Paridad 2023 a genérica	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	FORTAM UN	FORTAM UN				1- Gasto corriente	171 - Estimulos	\$0.00	\$844,172.00	\$844,172.00	\$844,172.00	\$519,630.72	\$519,630.72	\$489,130.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	
Paridad 2023 a genérica	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	FORTAM UN	FORTAM UN				1- Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$340,185.00	\$96,393.37	\$96,393.37	\$96,393.37	\$96,393.37	\$96,393.37	\$96,393.37	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Paridad 2023 a genérica	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	FORTAM UN	FORTAM UN				1- Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

Paridad	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Paridad 2023	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) MUNICIPIOS	33 FORTA MUN	Programa Fondo	FORTAM UN							1 - Gasto corriente	247 - Artículos para la construcción	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Via Cifras Preliminares al 30 de Septiembre del 2023
Paridad 2023	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) MUNICIPIOS	33 FORTA MUN	Programa Fondo	FORTAM UN							1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$17,468.00	\$1,654.60	\$1,654.60	\$1,654.60	\$1,654.60	\$1,654.60	\$1,654.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Via Cifras Preliminares al 30 de Septiembre del 2023
Paridad 2023	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) MUNICIPIOS	33 FORTA MUN	Programa Fondo	FORTAM UN							1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros misceláneos	\$0.00	\$2,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Via Cifras Preliminares al 30 de Septiembre del 2023
Paridad 2023	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) MUNICIPIOS	33 FORTA MUN	Programa Fondo	FORTAM UN							1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,485,118.36	\$1,407,954.63	\$1,407,954.63	\$1,407,954.63	\$1,407,954.63	\$1,407,954.63	\$1,407,954.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Via Cifras Preliminares al 30 de Septiembre del 2023

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

Partida	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Partida 2023	FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (AFOREFED)	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	\$0.00	\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Valores Preliminares al 30 de Septiembre del 2023	
Partida 2023	FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (AFOREFED)	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gasto corriente	275 - Productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$7,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Valores Preliminares al 30 de Septiembre del 2023	
Partida 2023	FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (AFOREFED)	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gasto corriente	291 - Herramientas menores	\$0.00	\$6,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Valores Preliminares al 30 de Septiembre del 2023	
Partida 2023	FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (AFOREFED)	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gasto corriente	292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$14,954.00	\$5,668.44	\$5,668.44	\$5,668.44	\$5,668.44	\$5,668.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Valores Preliminares al 30 de Septiembre del 2023	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

Parámetro de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Parámetro de Registro	LES 2023	FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gasto corriente	294 - Relaciones y accesories menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$6,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va al 30 de Septiembre del 2023	
Parámetro de Registro	LES 2023	FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gasto corriente	298 - Relaciones y accesories menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,013,279.00	\$733,765.88	\$733,765.88	\$733,765.88	\$733,765.88	\$733,765.88	\$733,765.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va al 30 de Septiembre del 2023
Parámetro de Registro	LES 2023	FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	\$0.00	\$16,153,386.46	\$16,069,253.00	\$16,069,253.00	\$16,069,253.00	\$16,069,253.00	\$16,069,253.00	\$16,069,253.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va al 30 de Septiembre del 2023
Parámetro de Registro	LES 2023	FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gasto corriente	319 - Agua	\$0.00	\$21,466.00	\$14,383.00	\$14,383.00	\$14,383.00	\$14,383.00	\$14,383.00	\$14,383.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va al 30 de Septiembre del 2023

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento	Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN				1- Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa	\$0.00	\$73,684.00	\$58,772.33	\$58,772.33	\$40,212.33	\$40,212.33	\$40,212.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		
Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN				1- Gasto corriente	335 - Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$337,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	
Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN				1- Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$824,160.00	\$504,947.71	\$504,947.71	\$467,630.79	\$467,630.79	\$467,630.79	\$467,630.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	
Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN				1- Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$108,810.04	\$66,210.04	\$66,210.04	\$66,210.04	\$66,210.04	\$66,210.04	\$66,210.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va del 01 al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegro	Rendimiento	Financiero	Programa Fondo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Tipo de Registro
Va CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	N/A	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00	375 - Váticos en el país	Gasto corriente				FORTAM UN	1005	FORTA MUN	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERACION S. SUBSIDIOS Y CONVENIOS	2023	Partida generica
Va CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	N/A	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,010.98	\$0.00	398 - Otros gastos por responsabilidad contable	Gasto corriente				FORTAM UN	1005	FORTA MUN	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERACION S. SUBSIDIOS Y CONVENIOS	2023	Partida generica
Va CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	N/A	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,103,743.87	\$0.00	612 - Edificación no habitacional	Gasto inversión				FORTAM UN	1005	FORTA MUN	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERACION S. SUBSIDIOS Y CONVENIOS	2023	Partida generica
Va CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	N/A	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,143,506.88	\$0.00	615 - Construcción de vías de línea comunicación	Gasto inversión				FORTAM UN	1005	FORTA MUN	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERACION S. SUBSIDIOS Y CONVENIOS	2023	Partida generica

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

Partida	Ciclo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Programa	2023	FEDERALES	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENCIONES MUNICIPALES	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	FORTA MUN	0005	FORTAMUN	\$1,700.56	\$0.00	1- Gastos corrientes	799 - Otras erogaciones especiales	\$133,533,412.00	\$323,007.35	\$323,007.35	\$323,007.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SE AGREGARON \$1,700.56 DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	
Programa	2023	FEDERALES	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENCIONES MUNICIPALES	33 FORTA MUN	33 FORTA MUN	FORTA MUN	0005	Sin Especifica r	\$1,700.56	\$0.00	Total del Programa Presupuestari o	Total del Programa Presupuestari o	\$133,533,412.00	\$133,535,112.36	\$100,151,766.56	\$107,529,937.69	\$64,053,877.04	\$64,053,877.04	\$62,705,915.78	\$100,150,056.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	\$100,150,056.00	Va lid ad o	
Programa	2023	FEDERALES	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS CONVENCIONES	23 FEIEF	23 FEIEF	FEIEF	R000	FEIEF	\$0.00	\$0.00	1- Gastos corrientes	799 - Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$9,850,127.00	\$9,850,127.00	\$9,850,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	
Programa	2023	FEDERALES	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS CONVENCIONES	23 FEIEF	23 FEIEF	FEIEF	R000	Sin Especifica r	\$0.00	\$0.00	Total del Programa Presupuestari o	Total del Programa Presupuestari o	\$0.00	\$9,850,127.00	\$9,850,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850,127.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	\$9,850,127.00	Va lid ad o		

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

PERIODO: Tercer Trimestre 2023												
ESTATUS	Observaciones (Captura)	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida
ESTATUS	Va CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	N/A	Sin Contratos	Sin Contratos	\$4,653,767.52	\$4,653,767.52	\$4,653,767.52	\$4,653,767.52	\$4,750,420.30	\$4,750,420.30	\$0.00	1 - 246 - Material eléctrico y electrónico
ESTATUS	Va CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	N/A	Sin Contratos	Sin Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285,769.72	\$3,285,769.72	\$0.00	2 - 615 - Construcción de vías de línea de comunicación
ESTATUS	Va CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. AGREGARON \$3,199.81 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	N/A	Sin Contratos	Sin Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956,300.85	\$1,956,300.85	\$0.00	1 - 789 - Otras erogaciones especiales

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco

MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

Progr ama presu puest ario	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
	2023	FEDERA LES (APORT ACION S, SUBSID IOS Y CONVEN IOS)	Provisio nes Salaria les y Econó micas	23	Fondo para entida des federat ivas y municip ales product ivos de hidrocar buros	U083	Sin Especifica r	\$3,199.91	\$0.00		Total del Programa Presupuestal	\$0.00	\$9,992,490.87	\$9,992,490.87	\$4,653,767.52	\$4,653,767.52	\$4,653,767.52	\$4,653,767.52	\$4,653,767.52			\$9,989,260.96		

LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN:

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: NACAJUCA

PAGADO SHCP: N/A

DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE NACAJUCA



PRESIDENCIA

L.C.P. SHEILA DRILIN ALVAREZ HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JOSEFINA WALOS LEÓN
DIRECTORA DE PROGRAMACION

C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
DIRECTOR DE FINANZAS

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUICA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 36

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M1 - CICLO DE RECORSO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M3 - RAMO	M4 - CICLO DE RECORSO	M5 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M6 - RAMO	CATEGORIA	MONTA APROBADO	MONTA MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB23030224754	2023	33-1003-Aportaciones Federales para Entidades Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales	2023	1004-FAIS Municipios y de las Entidades Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales	Proyecto de Inversión	\$4,868,978.25	\$1,987,591.30	(F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291388.85, modificado:0), F2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987591.3, modificado:1987591.3))	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CRETO HIDRALUJO EN LA COLONIA CENTRO CALLES CRISANTO PALMA Y EUSEBIO CASTILLO EN NACAJUICA LOCALIDAD NACAJUICA ASENTAMIENTO NACAJUICA - 147106	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	147106	0	960	960	0	(meta1: (unidad_medida:Kilometros lineal, meta:500, meta_modificada:2521, (33))
TAB23030225226	2023	33-1003-Aportaciones Federales para Entidades Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales	2023	1004-FAIS Municipios y de las Entidades Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales	Proyecto de Inversión	\$2,875,932.08	\$1,150,372.83	(F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725599.25, modificado:0), F2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150372.83, modificado:150372.83))	REHABILITACION 11 DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION EN NACAJUICA LOCALIDAD CALLE EUSEBIO CASTILLO NACAJUICA ASENTAMIENTO NACAJUICA - 175167	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	175167	0	170	160	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650, meta_modificada:2521, (33))
TAB23030225228	2023	33-1003-Aportaciones Federales para Entidades Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales	2023	1004-FAIS Municipios y de las Entidades Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales	Proyecto de Inversión	\$4,821,519.34	\$1,848,607.74	(F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772911.6, modificado:0), F2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848607.74, modificado:1848607.74))	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN NACAJUICA LOCALIDAD GUATACALCA ASENTAMIENTO GUATACALCA - 175243	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	175243	0	951	850	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:500, meta_modificada:500,0) }

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta: [unidad_medida:Kilometros Lineales, avance:756.41])	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Validad o avances	(obs: [observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-28])	OBSERVACIONES REVISIÓN	OBSERVACIONES
TAB230302247154	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTO PALMA CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CRISANTO PALMA Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, CALLE MANUEL PEREZ MEY SE ENCUENTRA FRENTE AL RECINTO DE REPIA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA Y A 500 METROS, km: 93.02953014, lat:18.16573013])	23-08-2023	20-11-2023	\$1,867,591.30	\$1,950,141.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-0292023-1, contratista:FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:4875353.05, importe_modificado:4875353.05])	(2247154/proyecto_P ROCESO, 2247154/proyecto_IN ICIO)				(obs: [observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-28])		
TAB230302252209	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTO PALMA CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CRISANTO PALMA Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, A 500 METROS DE EL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, km: 93.01085161, lat:18.16656013])	23-08-2023	21-10-2023	\$1,150,372.03	\$1,132,140.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-0292023-1, contratista:CONSTRUCTORA FUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2630350.57, importe_modificado:2630350.57])	(2252209/proyecto_P NICIO)				(obs: [observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-28])		
TAB230302252228	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL GUATACALCA - NACAJUCA PUEBLO GUATACALCA, 86237 GUATACALCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE GUATACALCA-NACAJUCA Y CALLE ROMIROSA, CALLE CONSTITUCION ESTA SOBRE EL PARQUEER CENTRAL Y LA IGLESIA SAN MARCOS DE km: 92.97698063, lat:18.16679956])	23-08-2023	20-11-2023	\$1,846,607.74	\$1,823,988.91	\$590,215.53	\$590,215.53	\$590,215.53	(foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-0292023-1, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:4559972.28, importe_modificado:4559972.28])	(2252228/proyecto_P ROCESO, 2252228/proyecto_IN ICIO)				(obs: [observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-28])		

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS				FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0])	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.94])	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.08])	(CARPETA_FOTOS)	En Ejecución	Validad o avance \$	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB230302252288	(geo1: [eve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE GUATACALCA-NACAJUCA PUEBLO GUATACALCA, 86237 GUATACALCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE GUATACALCA-NACAJUCA Y CALLE ROVIROSA, CALLE EL PARQUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL POBLADO GUATACALCA DONDE SE ENCUENT. lon:-92.87885107, lat:18.16882189])	28-08-2023	20-11-2023	\$1,358,614.94	\$1,347,500.52	\$83,927.44	\$83,927.44	\$83,927.44	(foto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-COMT-DOOTSM-029/2023-1, contratista:GUADALUPE MARIA PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:388773.81, importe_modificado:388773.81])				(252288/proyecto_P (ICIO, ROCESO)				Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302252334	(geo1: [eve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA ARROYO - NACAJUCA RANCHERIA ARROYO, 86240 ARROYO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA ARROYO-NACAJUCA Y SE ENCUNETRA A 100 METROS DE LA DEPORTIVA EL TECO DE LA MISMA RANCHERIA ARROYO. lon:-92.96089942, lat:18.12509999])	28-08-2023	25-11-2023	\$1,980,794.88	\$1,951,476.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(foto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-COMT-DOOTSM-028/2023-1, contratista:JOSE LUIS MATRET MOO, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:4878690.83, importe_modificado:4878690.83])				(252334/proyecto_P (ICIO, ROCESO, 2252334/proyecto_IN (CIO)				Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302252372	(geo1: [eve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA ARROYO - NACAJUCA RANCHERIA ARROYO, 86240 ARROYO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA ARROYO-NACAJUCA Y SE ENCUNETRA A 100 METROS DE LA DEPORTIVA EL TECO DE LA MISMA RANCHERIA ARROYO. lon:-92.96081735, lat:18.12461059])	28-08-2023	25-11-2023	\$1,301,378.76	\$1,283,873.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(foto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-COMT-DOOTSM-029/2023-1, contratista:CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3209884.91, importe_modificado:3209884.91])				(252372/proyecto_P (ICIO, ROCESO, 2252372/proyecto_IN (CIO)				Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 36

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230202252383	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAS Municipios	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAS Municipios	Proyecto de inversión	\$9,289,942.24	\$3,707,972.90	(ff: (cibo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5581969.34, modificado:0), ff: (cibo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3707972.9, modificado:3707972.9))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN NACAJUCA LOCALIDAD SIMÓN BOLÍVAR ASENTAMIENTO NACAJUCA - 176138	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	176138	5	460	400	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11296.0, meta_modificada:11296.4))
TAB230202216843	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAS Municipios		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAS Municipios	Proyecto de inversión	\$872,508.53	\$865,180.99	(ff: (cibo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872508.53, modificado:865180.99))	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AV LA PLAZA DE LA COLONIA 17 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA - 28573	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	28573	5	180	150	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:284.0))
TAB230202217270	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAS Municipios		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FAS Municipios	Proyecto de inversión	\$1,431,264.78	\$1,425,368.06	(ff: (cibo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431264.78, modificado:1425368.06))	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA COLONIA EL CARMEN PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO EL CARMEN - 30395	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	30395	5	220	200	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1069.0, meta_modificada:1176.3))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta1: (unidad_medidas)Metros Cuadrados, avance:3388.92)	(Z252383/proyecto_P INICIO), (Z252383/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
TAB230202252383	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR EJIDO NACAJUCA, 86220 SIMON BOLIVAR, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE SOMON BOLIVAR Y CALLE ADIAN MAGAÑA, SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA GLORIETA BENITO JUAREZ GRACIA ENTRADA AL MUNICIPIO DE NACAJUCA, km: 93.00982601, lat:18.15685987))	28-08-2023	25-11-2023	\$3,707,972.90	\$3,690,983.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(ceto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSIM-0272023-1, contratista:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, convocaante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:9202407.88, importe_modificado:9202407.88))					
TAB230202216943	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VENIDA LA PLAZA CIUDAD 17 DE JULIO, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA LA PLAZA Y CALLE 17 DE JULIO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA 200 METROS DE LA DEPORTIVA DE LA COLONIA 17 DE JULIO, km: 93.02091639, lat:18.17267163))	20-04-2023	03-06-2023	\$865,160.99	\$865,160.99	\$865,160.99	\$865,160.99	\$865,160.99	(ceto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSIM-00302023, contratista:FERMIN ALVAREZ TORRES, convocaante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:866180.99, importe_modificado:866180.99))		(Z216943/proyecto_P INICIO), (Z216943/proyecto_FI N, Z216943/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones
TAB230202217270	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO BRAVO, COL. EL CARMEN FRACCIONAMIENTO EL CARMEN, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE LEONARDO BRAVO Y CALLE JOSE ANGEL MARTINEZ CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 500 METROS DEL CENTRO DE COMUENIENCIA DE LA COLONIA, km: 93.02922608, lat:18.16864958))	20-04-2023	18-06-2023	\$1,425,366.06	\$1,425,366.06	\$1,425,366.06	\$1,425,366.06	\$1,425,366.06	(ceto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSIM-0017023, contratista:ESCALA CONSTRUAMAX, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1425368.29, importe_modificado:1425368.29))		(Z217270/proyecto_P INICIO), (Z217270/proyecto_P ROCESO, Z217270/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 36

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M3_CICLO DE RECURSO	M3_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO GLOBAL	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230202218057	2023	33- Aportaciones Municipales Federales para Entidades Federales y Distritos Municipales	1004- FAS Municipal				Proyecto de inversión	\$598,083.14	\$523,411.69	(F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395083.14, modificado:523411.69))	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJIDO SIMON BOLIVAR - 34650	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	34650	\$	220	200	0	(metat: (unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:924.0)
TAB230202218083	2023	33- Aportaciones Municipales Federales para Entidades Federales y Distritos Municipales	1004- FAS Municipal				Proyecto de inversión	\$824,661.56	\$813,956.30	(F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824661.56, modificado:813956.30))	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN NACAJUCA LOCALIDAD SIMON BOLIVAR - 34685	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	34685	\$	350	300	0	(metat: (unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:525.4)
TAB230202218125	2023	33- Aportaciones Municipales Federales para Entidades Federales y Distritos Municipales	1004- FAS Municipal				Proyecto de inversión	\$3,338,100.77	\$3,288,135.43	(F1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3338100.77, modificado:3288135.43))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD LA SELVA PASEO DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE NACAJUCA - 34834	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	34834	\$	160	150	0	(metat: (unidad_medida:Vivenda, meta:85.0, meta_modificada:299.17))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:924.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:325.4)]	[meta1: (unidad_medida:Volumen, avance:2938.17)]	[meta1: (unidad_medida:Volumen, avance:2938.17)]
TAB230202218057	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:50, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR EJIDO NACAJUCA, 86220 SIMÓN BOLIVAR, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE ADAN MAGAÑA, SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA GLORIETA BENITO JUAREZ GARCIA ENTRADA AL MUNICIPIO DE NACAJUCA, km:93.0069409, lat:18.15691178}]	20-04-2023	18-06-2023	\$523,411.69	\$523,411.69	\$523,411.69	\$523,411.69	\$523,411.69	[foto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-007/2023, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:586576.53, importe_modificado:586576.53}]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:924.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:325.4)]	[meta1: (unidad_medida:Volumen, avance:2938.17)]	[meta1: (unidad_medida:Volumen, avance:2938.17)]
TAB230202218083	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:50, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR EJIDO NACAJUCA, 86220 SIMÓN BOLIVAR, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE ADAN MAGAÑA, SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA GLORIETA BENITO JUAREZ EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJU, km:93.0081256, lat:18.15684042}]	20-04-2023	03-06-2023	\$813,956.30	\$813,956.30	\$813,956.30	\$813,956.30	\$813,956.30	[foto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-006/2023, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:814266.08, importe_modificado:814266.08}]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:325.4)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:325.4)]	[meta1: (unidad_medida:Volumen, avance:2938.17)]	[meta1: (unidad_medida:Volumen, avance:2938.17)]
TAB230202218125	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:68, direccion:CALLE PRIMAVERA FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86246 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE LAS FLORES, CALLE LAS MARGARITAS A 500 METROS DE LA ENTRADA DEL FRACCIONAMIENTO LA SELVA, km:92.96714335, lat:18.02572315}]	24-04-2023	07-07-2023	\$3,288,135.43	\$3,288,135.43	\$3,288,135.43	\$3,288,135.43	\$3,288,135.43	[foto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-008/2023, contratista:CORPORATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3288135.43, importe_modificado:3288135.43}]	[meta1: (unidad_medida:Volumen, avance:2938.17)]	[meta1: (unidad_medida:Volumen, avance:2938.17)]	[meta1: (unidad_medida:Volumen, avance:2938.17)]	[meta1: (unidad_medida:Volumen, avance:2938.17)]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 36

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	III. CICLO DE RECURSO	III. RAMO	II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II. CICLO DE RECURSO	II. RAMO	II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230202218162	2023	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y los Distritos Municipales	1004- FAS Municipales y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Proyecto de inversión	\$1,227,004.85	\$1,216,055.37	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227004.85, modificado:1216055.37}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD LIBERTAD CARLOS A MAURAZO SECTOR EL VIVERO - 35225	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	35225	5	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:1080.0}}
TAB230202219009	2023	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y los Distritos Municipales	1004- FAS Municipales y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Proyecto de inversión	\$534,300.12	\$523,134.71	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534300.12, modificado:523134.71}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN NACAJUCA LOCALIDAD DE JULIO - 40030	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	40030	5	300	281	0	{meta1: {unidad_medida:Lumina, meta:60.0, meta_modificada:1.0}}
TAB230202219036	2023	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y los Distritos Municipales	1004- FAS Municipales y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				Proyecto de inversión	\$941,812.10	\$924,327.43	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941812.1, modificado:924327.43}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN NACAJUCA LOCALIDAD COLONIA CENTRO NACAJUCA ASENTAMIENTO NACAJUCA - 40142	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	40142	5	408	380	0	{meta1: {unidad_medida:Lumina, meta:250.0, meta_modificada:1.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta:1: [unidad_medida:Lu minara, avance:1.0])	CARPETA_FOTOS	En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones
TAB230202218162	(geo:1:[cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE EL VIVERO FRACCIONAMIENTO LIBERTAD, 86246 LIBERTAD, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL VIVERO Y CALLE AVENIDA LAS TORRES, CALLE DIANA LAURA A 200 METROS DE LA LOS TORRES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, km- 92.95938994, lat:18.0217854])	24-04-2023	22-06-2023	\$1,216,055.37	\$1,216,055.37	\$1,216,055.37	\$1,216,055.37	\$1,216,055.37	(cto:1:[cve_obra:Obra, numero_contrato:MMJC-CONT- 0001SM-0002023, contratista:COOPERATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1216055.38, importe_modificado:1216055.38])	(meta:1: [unidad_medida:Lu minara, avance:1.0])	(Z218162/proyecto_P NICO, Z218162/proyecto_FI N, Z218162/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones
TAB230202218009	(geo:1:[cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 17 DE JULIO COLONIA 17 DE JULIO, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE 17 DE JULIO Y CALLE AVENIDA DE LA PIZA, CALLE MELCHOR OCAMPO A 300 DE LA DEPORTIVA DE LA COLONIA 17 DE JULIO, km- 93.0222283, lat:18.172732])	20-04-2023	03-06-2023	\$523,134.71	\$523,134.71	\$523,134.71	\$523,134.71	\$523,134.71	(cto:1:[cve_obra:Administración directa, numero_contrato:131957, contratista, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:11772.51, importe_modificado:534300.12])	(meta:1: [unidad_medida:Lu minara, avance:1.0])	(Z218009/proyecto_P ROCESO, Z218009/proyecto_IN ICIO, Z218009/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones
TAB230202218036	(geo:1:[cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO NACAJUCA CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE BENTO JUAREZ GRACIA Y CALLE ANTONIO RUIZ CALLE LEON ALEJO TORRES SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, km- 93.02020823, lat:18.167372])	20-04-2023	03-07-2023	\$924,327.43	\$924,327.43	\$924,327.43	\$924,327.43	\$924,327.43	(cto:1:[cve_obra:Administración directa, numero_contrato:131960, contratista, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1445475.63, importe_modificado:941812.1])	(meta:1: [unidad_medida:Lu minara, avance:1.0])	(Z218036/proyecto_P ROCESO, Z218036/proyecto_FI N, Z218036/proyecto_IN ICIO)	En Ejecución	Validad o avance	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

TOTAL DE PROYECTOS: 36

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	III. CICLO DE RECURSO	III. RAMO	III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	III. CICLO DE RECURSO	III. RAMO	III. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230202218115	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FASIS Municipios	Proyecto de inversión			Proyecto de inversión	\$320,561.24	\$317,442.70	ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320561.24, modificado:317442.7)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO EL CARMEN - 40821	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	40821	S	450	400	0	(meta1: (unidad_medida:Lumina, meta:35.0, meta_modificada:1.0))
TAB230302243232	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FASIS Municipios	Proyecto de inversión			Proyecto de inversión	\$4,823,282.00	\$4,823,282.00	ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4823282.0, modificado:4823282.0))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN LA CARRETERA ENTRONQUE A ORILLA DEL RIO EN NACAJUCA LOCALIDAD TECOLUTA 1RA SECCION ASENTAMIENTO TECOLUTA 1RA - SECCION - 124247	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	124247	S	543	512	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3733.6, meta_modificada:373.6))
TAB230302243855	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004- FASIS Municipios	Proyecto de inversión			Proyecto de inversión	\$2,103,646.10	\$2,103,646.10	ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103646.1, modificado:2103646.1))	CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN NACAJUCA LOCALIDAD SAN ISIDRO 1RA. SECCION CALLE SANTA FE Y EL PANTEON ASENTAMIENTO SAN ISIDRO 1RA. SECCION - 127504	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	127504	S	555	505	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:280.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES						
FOLIO	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB230302219115	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EL CARMEN, CARMEN CIUDAD EL CARMEN, TABASCO ENTRE CALLE LEONARDO BRAVO Y CALLE LEONARDO LEVA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 300 METROS DEL PARQUE DE LA COLONIA EL CARMEN Y A UN COSTADO DEL DIF MUNICIPAL, km-83.02606622, lat:18.1699442}]	15-04-2023	14-05-2023	\$317,442.70	\$317,442.70	\$317,442.70	\$317,442.70	\$317,442.70	[ceto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131836, contratista, comocaria:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:49943.64, importe_modificado:320561.24}]	[meta1: {unidad_medida:Lu minaria, avance:1.0}]	(2218115)proyecto_P ROCESO, (2218115)proyecto_IN ICIC, (2218115)proyecto_FI N)	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observaciones
TAB230302243232	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:CALLE TECOLUTA SEGUNDA SECCION, 86233 TECOLUTA PUEBLO TECOLUTA 1RA. SECCION, NCAJUCA TABASCO ENTRE CALLE TECOLUTA POR ORILLA DEL RIO Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL DEL PORLADO Y A 400 METROS DE LA ES, km-83.01653841, lat:18.25400738}]	15-07-2023	12-10-2023	\$4,823,282.00	\$4,785,910.60	\$1,388,212.87	\$1,388,212.87	\$1,388,212.87	[ceto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:WNAO-CONT-DOOTSM415/2023, contratista:GRUPO OBRAMES S.A. DE C.V, comocaria:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:5348083.14, importe_modificado:5343983.14}]	[meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:3360.24}]	(2243232)proyecto_P ROCESO, (2243232)proyecto_IN ICIC)	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observaciones
TAB230302243855	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:CALLE SAN ISIDRO 1ERA RANCHERIA SAN ISIDRO 1RA. SECCION, 86233 SAN ISIDRO 1RA. SECCION, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CALLE SANTA FE Y CALLE CALLE EL PANTEON, CALLE SAN ISIDRO- GUAYTAPA SE ENCUETRA SOBRE EL PANTEON DE SAN ISIDRO, km-83.03165136, lat:18.22154012}]	15-07-2023	12-09-2023	\$2,103,648.10	\$2,083,223.53	\$1,841,479.06	\$1,841,479.06	\$1,841,479.06	[ceto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:WNAO-CONT-DOOTSM411/2023, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, comocaria:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2083223.53, importe_modificado:2083223.53}]	[meta1: {unidad_medida:Met ros Cuadrados, avance:2260.0}]	(2243855)proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

TOTAL DE PROYECTOS: 36

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	III_CICLO DE RECURSO	III_RAMO	III_PROGRAMA	III_CICLO DE RECURSO	III_RAMO	III_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB23030224328	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Distritos Municipales	1004- FAS Municipales para Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal		Proyecto de inversión		\$1,680,710.43	\$1,688,533.15	ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680710.43, modificador:1688533.15)	EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA CENTRAL EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO NACAJUCA - 127987	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	127987	S	959	808	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
TAB23030224309	2023	33- Aportaciones Federales para Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal	1004- FAS Municipales para Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal		Proyecto de inversión		\$736,029.14	\$736,029.14	ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736029.14, modificador:736029.14)	REHABILITACION DE DE TECHUMBER EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA EDUCACION TECNICA N. 6 PREPARATORIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO NACAJUCA - 130338	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	130338	S	352	305	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
TAB23030224341	2023	33- Aportaciones Federales para Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal	1004- FAS Municipales para Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal		Proyecto de inversión		\$243,135.19	\$243,135.19	ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243135.19, modificador:243135.19)	REHABILITACION DE PREPARATORIA U HOMOLOGO BARRIO PERIMETRAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES NUMERO 98 EN NACAJUCA LOCALIDAD EL TIGRE ASENTAMIENTO EL TIGRE MUNICIPIO DE NACAJUCA - 130462	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	130462	S	468	438	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0))	

Handwritten marks and initials on the right side of the page.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS				FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta1: [unidad_medida;P;ros lineales; avanca:54.0])	(meta1: [unidad_medida;P;ros lineales; avanca:1.0])	(meta1: [unidad_medida;P;ros lineales; avanca:1.0])	(meta1: [unidad_medida;P;ros lineales; avanca:54.0])	(2243028/proyecto_P NICO, 2243028/proyecto_FI N, 2243028/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avanca s	(obs1: [observacion;El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26])	(obs1: [observacion;El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26])
TAB23030224328	(geo1: [cve_municipio:13; localidad:1; direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE J. REMEDIOS NEY SE ENCUENTRA ENFRENTA DEL PARQUE CENTRAL Y EL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJ, loc:93.01724712, lat:18.17221345])	15-07-2023	13-08-2023	\$1,668,533.15	\$1,668,533.15	\$1,668,533.15	\$1,668,533.15	\$1,668,533.15	(foto1: [tipo_obra;Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-01/2023, contratista:SATRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1668533.15, importe_modificado:1668533.15])	(meta1: [unidad_medida;P;ros lineales; avanca:1.0])	(meta1: [unidad_medida;P;ros lineales; avanca:1.0])	(meta1: [unidad_medida;P;ros lineales; avanca:1.0])	(meta1: [unidad_medida;P;ros lineales; avanca:54.0])			Validad o avanca s	(obs1: [observacion;El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26])	(obs1: [observacion;El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26])
TAB23030224309	(geo1: [cve_municipio:13; localidad:4, direccion:CALLE CRISANTO PALMA CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, CALLE CRISANTO PALMA Y AVENIDA EUSEBIO CASTILLO, ENCUENTRA A 200 METROS DE LA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA Y ENFRENTA DEL CEN, loc:93.01670376, lat:18.16565477])	03-07-2023	31-08-2023	\$736,029.14	\$731,557.46	\$729,216.84	\$652,323.24	\$652,323.24	(foto1: [tipo_obra;Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-01/2023, contratista:HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:731557.46, importe_modificado:731557.46])	(meta1: [unidad_medida;P;ros lineales; avanca:1.0])	(meta1: [unidad_medida;P;ros lineales; avanca:1.0])	(meta1: [unidad_medida;P;ros lineales; avanca:1.0])	(meta1: [unidad_medida;P;ros lineales; avanca:54.0])	(2244309/proyecto_P NICO, 2244309/proyecto_FI N, 2244309/proyecto_IN ICO)	En Ejecución	Validad o avanca s	(obs1: [observacion;El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26])	(obs1: [observacion;El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26])
TAB23030224341	(geo1: [cve_municipio:13; localidad:4, direccion:CALLE EL TIGRE LA LOMA RANCHERIA EL TIGRE, 86245 EL TIGRE, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CALLE EL TIGRE LA LOMA Y CALLE CARRETERA EL TIGRE EL GUACIMO, SE ENCUENTRA SOBRE EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUMERO 28, Y A UN, loc:92.93603188, lat:18.102341])	03-07-2023	31-08-2023	\$243,135.19	\$240,176.67	\$239,621.12	\$192,810.03	\$192,810.03	(foto1: [tipo_obra;Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-01/2023, contratista:HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:240176.67, importe_modificado:240176.67])	(meta1: [unidad_medida;P;ros lineales; avanca:54.0])	(2244341/proyecto_P NICO, 2244341/proyecto_FI N, 2244341/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validad o avanca s	(obs1: [observacion;El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26])	(obs1: [observacion;El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26])			

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

TOTAL DE PROYECTOS: 36

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	III_CICLO DE RECURSO	III_PROGRAMA	III_RAMO	II_CICLO DE RECURSO	II_PROGRAMA	II_RAMO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230302244675	2023	33- Aporta ciones Municipales al y de las Entidades Federales del Distrito Municipal	1004- FAS Municipales para Demarcaciones Territoriales y Distrito Municipal	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión			\$720,843.44	\$719,954.00	(f1); (ciclo_recurso:2023; ramo:33; modalidad:1; prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720843.44, modificado:719954.00)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO Y DE DRENAJE SANITARIO DEL CARGAMO EN NACAJUCCA LOCALIDAD SALVADOR ALLENDE ASENTAMIENTO SALVADOR ALLENDE. MUNICIPIO DE NACAJUCCA. - 131788	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	131788	S	233	210	0	(meta:1; (unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
TAB230302244705	2023	33- Aporta ciones Municipales al y de las Entidades Federales del Distrito Municipal	1004- FAS Municipales para Demarcaciones Territoriales y Distrito Municipal	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión			\$602,567.81	\$600,765.42	(f1); (ciclo_recurso:2023; ramo:33; modalidad:1; prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602567.81, modificado:600765.42)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO Y ELECTRICIDAD DE DRENAJE SANITARIO EN NACAJUCCA LOCALIDAD RIVERA ALTA ASENTAMIENTO RIVERA ALTA. MUNICIPIO DE NACAJUCCA. - 131893	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	131893	S	245	215	0	(meta:1; (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB230302244731	2023	33- Aporta ciones Municipales al y de las Entidades Federales del Distrito Municipal	1004- FAS Municipales para Demarcaciones Territoriales y Distrito Municipal	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión			\$217,652.35	\$217,088.00	(f1); (ciclo_recurso:2023; ramo:33; modalidad:1; prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217652.35, modificado:217088.00)	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y REPOSICION DE BOMBAS HIDRONEUMATICAS Y POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN NACAJUCCA LOCALIDAD GUANOSOLO ASENTAMIENTO MUNICIPIO DE NACAJUCCA. - 132019	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	132019	S	70	95	0	(meta:1; (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	[meta]: [unidad_medida]:Piezas, avance:3.0}	(2244675/proyecto_NICIO, 2244675/proyecto_FI N, 2244675/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance \$	Sin observaciones	OBSERVACIONES REVISION CAPTURISTA	Sin observaciones
TAB230302244675	[geot]: [cve_municipio]:13, localidad:67, direccion:CALLE SALVADOR ALLENDE EJIDO SALVADOR ALLENDE 86240 SALVADOR ALLENDE NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CARRETERA JALLIPA ESTA A 500 METROS DEL RASTRO MUNICIPAL DODNE SE PROCESA LOS ANI, km:-93.03476307, lat:18.15501294)]	23-05-2023	31-05-2023	\$719,954.00	\$719,954.00	\$719,954.00	\$719,954.00	\$719,954.00	[cto]: [tipo_obra]:Administración directa, numero_contrato:135776, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:720843.44, importe_modificado:720843.44)]							
TAB230302244705	[geot]: [cve_municipio]:13, localidad:72, direccion:CALLE RIVERA ALTA EJIDO RIVERA ALTA, 86220 RIVERA ALTA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA RIVERA ALTA - NACAJUCA Y CARRETERA RIVERA ALTA-JALPA DE MENDEZ SE ENCUENTRA A700 METROS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CHONTALPA, km:-93.03321334, lat:18.17941833)]	23-05-2023	31-05-2023	\$600,765.42	\$600,765.42	\$600,765.42	\$600,765.42	\$600,765.42	[cto]: [tipo_obra]:Administración directa, numero_contrato:135777, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:600765.42, importe_modificado:600765.42)]							
TAB230302244731	[geot]: [cve_municipio]:13, localidad:11, direccion:CALLE EJIDO GUANOSOLO EJIDO GUANOSOLO, 86220 GUANOSOLO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA GUANOSOLO Y CARRETERA GUANOSOLO-GUATACALCA, CARRETERA EL TIGRE-GUANOSOLO SE ENCUENTRA DESPUES DE LA RANCHERIA EL TIGRE DONDE ESTA EL COLEG, km:-92.90876382, lat:18.112325)]	22-05-2023	31-05-2023	\$217,036.00	\$217,036.00	\$217,036.00	\$217,036.00	\$217,036.00	[cto]: [tipo_obra]:Administración directa, numero_contrato:135778, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:217036.0, importe_modificado:217036.0)]							

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 36

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M3 - CICLO DE RECURSO	M3 - RAMO	M3 - PROGRAMA	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230302245063	2023	33- Apertura para las Entidades Federales y Distritos Municipales	0004- FAS Municipalidades para Demarcaciones Federales y Distritos Municipales				Proyecto de inversión	\$987,895.21	\$986,838.68	(ff1: ciclo_recurso:2023; ramo:33; modalidad: prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987895.21, modificado:986838.68)	REHABILITACION DE CHARCAMO SANITARIO O PLUVIAL EN EL SISTEMA ELECTRICO E INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO NACA XAUUCA 1A SECC. DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 134005	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	134005	S	447	393	0	0 (meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB230302245075	2023	33- Apertura para las Entidades Federales y Distritos Municipales	0004- FAS Municipalidades para Demarcaciones Federales y Distritos Municipales				Proyecto de inversión	\$1,038,493.91	\$1,038,493.91	(ff1: ciclo_recurso:2023; ramo:33; modalidad: prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038493.91, modificado:1038493.91)	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD POMCOCA ASENTAMIENTO POMCOCA MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 134059	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	134059	S	950	880	0	0 (meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB230302245085	2023	33- Apertura para las Entidades Federales y Distritos Municipales	0004- FAS Municipalidades para Demarcaciones Federales y Distritos Municipales				Proyecto de inversión	\$1,316,587.72	\$1,316,587.72	(ff1: ciclo_recurso:2023; ramo:33; modalidad: prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316587.72, modificado:1316587.72)	MANTENIMIENTO DE CALLE CON BACHEO HORAHULICO EN NACAJUCA LOCALIDAD POMCOCA ASENTAMIENTO POMCOCA DE EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 134156	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	134156	S	992	985	0	0 (meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.0, meta_modificada:826.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES / RISCOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION	OBSERVACIONES	
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta1: [unidad_medida:Plata(s), avance:1.0])	(Z245063/proyecto_INICIO, Z245063/proyecto_INICIO, Z245063/proyecto_FIN)	Terminado	Validad o avances	(obs1: [observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFET, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS., trimestre:3.0, usuario:RF_T, fecha:2023-09-26])	Sin observaciones	
TAB230302245083	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NACAUXUCA 1 LA FLOR NACAJUCCA CIUDAD NACAUXUCA 1A SECC, TABASCO ENTRE CALLE CALLE UNO Y CALLE TRES SE ENCUENTRA EN LA COLONIA NACAUXUCA IRA, ENFRENTA DE LA DEPORTIVA MUNIC. km-83.01398409, lat:18.163914557])	01-06-2023	17-06-2023	\$986,838.68	\$986,838.68	\$986,838.68	\$986,838.68	\$986,838.68	(ceto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135779, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCCA, monto:986838.68, importe_modificado:986838.68])							
TAB230302245075	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:88, direccion:CALLE AVENIDA SAMARANDA FRACCIONAMIENTO POMOCA, 88247 POMOCA NACAJUCCA TABASCO ENTRE CALLE SAMARANDA Y CALLE MANGLARES, CALLE EL GUAO SE ENCUENTRA ENFRENTA DE LA PLAZA CENTRAL DEL FRACCIONAMIENTO POMOCA Y FFENE D LA ESCUELA PRL km-92.93037883, lat:18.04688684])	15-07-2023	27-09-2023	\$1,038,493.91	\$1,026,009.96	\$797,117.73	\$797,117.73	\$797,117.73	(ceto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONTR-DOOTSM-016/2023, contratista:LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCCA, monto:1026009.96, importe_modificado:1026009.96])		(Z245075/proyecto_INICIO, Z245075/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones		
TAB230302245085	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:88, direccion:CALLE MANGLARES FRACCIONAMIENTO POMOCA, 88247 POMOCA NACAJUCCA TABASCO ENTRE CALLE MANGLARES Y CALLE EL GUAO, CALLE POMOCA PAISE DE CORRALLO SE ENCUENTRA AL REDEDOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO DEL FRACCIONAMIENTO POMOCA, km-92.92989603, lat:18.04635679])	15-07-2023	27-09-2023	\$1,316,597.72	\$1,304,961.41	\$1,091,626.53	\$1,091,626.53	\$1,091,626.53	(ceto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONTR-DOOTSM-016/2023, contratista:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCCA, monto:1304961.41, importe_modificado:1304961.41])		(Z245085/proyecto_INICIO, Z245085/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones		

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 36

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO - GLOBAL	MONTO MODIFICADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230302245/01	2023	33- Aporta ciones Federa les para Enlida des Federa les y Distri blos Munic Federal	1004- FAIS Municp al y de las Demarc aciones Terrior des Federa les y Distri blos Munic Federal				Proyecto de inversion	\$488,263.34	\$488,263.34	(f1: ciclo_recurso:2023; ramo:33; modalidad; prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488263.34, modificado:488263.34)	AMPLIACION ALA RED DE ELECTRIFICACION EN NACAJUCA LOCALIDAD SALVADOR ALLENDE TRAMO LOS AHUJADAS ASENTAMIENTO SALVADOR ALLENDE MUNICIPIO DE NACAJUCA - 134340	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	134340	S	25	15	0	(meta): (unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0)
TAB230302245/28	2023	33- Aporta ciones Federa les para Enlida des Federa les y Distri blos Munic Federal	1004- FAIS Municp al y de las Demarc aciones Terrior des Federa les y Distri blos Munic Federal				Proyecto de inversion	\$2,010,629.06	\$2,010,629.06	(f1: ciclo_recurso:2023; ramo:33; modalidad; prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010629.06, modificado:2010629.06)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN NACAJUCA LOCALIDAD POMOCA ASENTAMIENTO POMOCA VALLE REAL MUNICIPIO DE NACAJUCA - 140657	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	140657	S	955	800	0	(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0)
TAB230302246/35	2023	33- Aporta ciones Federa les para Enlida des Federa les y Distri blos Munic Federal	1004- FAIS Municp al y de las Demarc aciones Terrior des Federa les y Distri blos Munic Federal				Proyecto de inversion	\$1,196,531.86	\$1,196,531.86	(f1: ciclo_recurso:2023; ramo:33; modalidad; prog_pres:4; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196531.86, modificado:1196531.86)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PIPILA EN NACAJUCA LOCALIDAD MAZATELPA ASENTAMIENTO MAZATELPA MUNICIPIO DE NACAJUCA - 144818	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	144818	S	1010	965	0	(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.2)

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION		
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
TAB230302245101	[gen1: {ove_municipio:13, localidad:87, direccion:CALLE SALVA EJIDO SALVADOR ALLENDE, NACAJUCCA TABASCO ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE SALVADOR ALLENDE -JALPA DE MENDEZ, CARRETERA FRANCISCO VILLA ESTA A 500 METROS DEL RASTRO MUNICIPAL, DOME SE PROCE. lon:-93.02493473, lat:18.15658384}]	03-07-2023	31-08-2023	\$488,263.34	\$488,135.69	\$318,980.71	\$318,980.71	\$318,980.71	[ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-019/2023, contratista:CONSTRUDPA S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCCA, monto:488135.69, importe_modificado:488135.69}]	[meta1: {unidad_medidas:Metros Lineales, avance:215.82}]	[224510]proyecto_J_NICIO, [224510]proyecto_F1, [224510]proyecto_P (ROCESO)	En Ejecución	Validad o avance s	[obs1: {observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS., trimestre:3.0, usuario:RF T, fecha:2023-09-28}]	Sin observaciones
TAB230302246128	[gen1: {ove_municipio:13, localidad:88, direccion:CALLE VALLE REAL FRACCIONAMIENTO POMOCA VALLE REAL, 86247 POMOCA NACAJUCCA TABASCO ENTRE CALLE VALLE REAL Y CALLE VALLE DE MEXICO, CALLE TRES VALLE SE ENCUENTRA ALADO DEL OXO DE VALLE REAL DL SECTOR 4, POR LA UNIDAD DEPORTIVA Q. lon:-92.91827985, lat:18.05102942}]	15-08-2023	27-09-2023	\$2,010,629.05	\$1,989,473.21	\$446,898.15	\$446,898.15	\$446,898.15	[ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-017/2023, contratista:RUBEN ARTURO PERALTA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCCA, monto:1989473.21, importe_modificado:1989473.21}]	[meta1: {unidad_medidas:Metros Cuadrados, avance:518.4}]	[2246128]proyecto_P_NICIO, [2246128]proyecto_INICIO	En Ejecución	Validad o avance s	[obs1: {observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS., trimestre:3.0, usuario:RF T, fecha:2023-09-28}]	Sin observaciones
TAB230302246735	[gen1: {ove_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE CALLE EL PIPILA PUEBLO MAZATEUPA, 86230 MAZATEUPA, NACAJUCCA TABASCO ENTRE CARRETERA EL PIPILA Y CALLE MAZATEUPA-GUAYTALPA, CALLE LOS PESCADORES SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE EL POBLADO MAZATEUPA, lon:-93.00866228, lat:18.20110394}]	15-08-2023	28-09-2023	\$1,196,531.96	\$1,190,317.91	\$1,085,194.88	\$1,085,194.88	\$1,078,646.27	[ciclo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-020/2023, contratista:JOSE ALEJANDRO PEREZ ZERADUA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCCA, monto:2146875.06, importe_modificado:2146875.06}]	[meta1: {unidad_medidas:Metros Cuadrados, avance:919.21}]	[2246735]proyecto_J_NICIO, [2246735]proyecto_F1, [2246735]proyecto_P (ROCESO)	En Ejecución	Validad o avance s	[obs1: {observacion:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS., trimestre:3.0, usuario:RF T, fecha:2023-09-28}]	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 36

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M1. CICLO DE RECURSO	M1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M1. RAMO	M2. CICLO DE RECURSO	M2. RAMO	M2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB23030226887	2023	33- Aportaciones Municipales Federales para Entidades Federales del Distrito Municipal	004- FAS	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	\$463,335.06	\$463,335.06	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463335.06, modificado:463335.06)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIPILA EN NACAJUCA LOCALIDAD MAZATEUPA ASENTAMIENTO MAZATEUPA MUNICIPIO DE NACAJUCA - 145295	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	145295	S	140	120	0	(meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta: 120.0, meta_modificada:120.0))		
TAB23030226884	2023	33- Aportaciones Municipales Federales para Entidades Federales del Distrito Municipal	004- FAS	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	\$90,877.37	\$90,877.37	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90877.37, modificado:90877.37)	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PIPILA NACAJUCA LOCALIDAD MAZATEUPA ASENTAMIENTO MAZATEUPA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 145513	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	145513	S	130	120	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta: 130.0, meta_modificada:118.0))		
TAB23030227087	2023	33- Aportaciones Municipales Federales para Entidades Federales del Distrito Municipal	004- FAS	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	\$416,192.40	\$416,192.40	(f1: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416192.4, modificado:416192.4)	CONSTRUCCION DE GUARINETAS Y BANQUETAS EN NACAJUCA LOCALIDAD MAZATEUPA ASENTAMIENTO MAZATEUPA MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 146629	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	146629	S	940	850	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 195.0, meta_modificada:195.0))		

0.1

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUICA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCICIO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB230302246807	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO MAZATEUPA, 86230 MAZATEUPA, NACAJUICA TABASCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE LOS PESCADORES, CALLE CARRETERA MAZATEUPA-GUAYTALPA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PARQUE DE MAZATEUPA Y DE LA IGLESIA SAN LAZARO DE. lon:-93.00675498, lat:18.20110431}]	17-07-2023	15-08-2023	\$463,335.08	\$456,107.85	\$382,620.32	\$382,620.32	\$382,620.32	(dato1: {tipo_obra:Ovra, numero_contrato:WVAC-CONTR-DOOTSM-020/2023-A, contratista:JOSE ALEJANDRO PEREZ ZEBADUA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:2148675.06, importe_modificado:2148675.06})	(meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0))	(Z246807/proyecto_P ROCESO, Z246807/proyecto_INICIO, Z246807/proyecto_FI NI)	En Ejecución	Validado o avances	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre:3.0, usuario:RF T, fecha:2023-09-26))	Observaciones REVISIÓN
TAB230302246841	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO MAZATEUPA, 86230 MAZATEUPA, NACAJUICA TABASCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE PESCADORES, CALLE MAZATEUPA-GUAYTALPA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DE LA IGLESIA SAN LAZARO DE LA COMUNIDAD. lon:-93.00689447, lat:18.20110431}]	01-08-2023	20-08-2023	\$90,877.37	\$89,927.24	\$78,147.30	\$0.00	\$0.00	(dato1: {tipo_obra:Ovra, numero_contrato:WVAC-CONTR-DOOTSM-020/2023-B, contratista:JOSE ALEJANDRO PEREZ ZEBADUA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:2148675.06, importe_modificado:2148675.06})	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0))	(Z246841/proyecto_P ROCESO, Z246841/proyecto_INICIO, Z246841/proyecto_FI NI)	En Ejecución	Validado o avances	Observaciones	Observaciones
TAB230302247087	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO MAZATEUPA, 86230 MAZATEUPA, NACAJUICA TABASCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE PESCADORES, CALLE MAZATEUPA-GUAYTALPA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PARQUE Y LA IGLESIA PRINCIPAL DEL PUEBLADP MAZATEUPA. lon:-93.00692665, lat:18.20110431}]	03-08-2023	16-08-2023	\$416,192.40	\$412,122.06	\$206,021.42	\$206,021.42	\$204,778.19	(dato1: {tipo_obra:Ovra, numero_contrato:WVAC-CONTR-DOOTSM-020/2023-C, contratista:JOSE ALEJANDRO PEREZ ZEBADUA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:2148675.06, importe_modificado:2148675.06})	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0))	(Z247087/proyecto_P ROCESO, Z247087/proyecto_INICIO, Z247087/proyecto_NI, Z247087/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado o avances	(obs1: (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre:3.0, usuario:RF T, fecha:2023-09-26))	Observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 36

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTA APROBADO	MONTA GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230302247083	2023	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipales	0004- FIAS Municipales para las Entidades Federativas y Municipales	Proyecto de inversión			Proyecto de inversión	\$5,500,515.10	\$5,500,515.10	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500515.1, modificado:6500515.1))	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO NACAJUCA - 146844	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	146844	S	2810	2200	0	(meta1: (unidad_medida:Plazas, meta:75.0, meta_modificada:75.0))
TAB23030224712	2023	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipales	0004- FIAS Municipales para las Entidades Federativas y Municipales	Proyecto de inversión			Proyecto de inversión	\$5,823,430.09	\$5,823,430.09	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5390812.51, modificado:5390812.51))	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NACAJUCA LOCALIDAD TECOLUTA 2DA. SECCION ASENTAMIENTO TECOLUTA 2DA. SECCION - 146769	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	146769	S	1010	940	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2442.0, meta_modificada:2442.0))
TAB230302252416	2023	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipales	0004- FIAS Municipales para las Entidades Federativas y Municipales	Proyecto de inversión			Proyecto de inversión	\$5,823,430.09	\$5,823,166.12	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5823430.09, modificado:5823166.12))	CONSTRUCCION DE BASE PAVIMENTACION DE BASE HIDRAULICA EN DIVERSAS CALLES EN NACAJUCA LOCALIDAD SIMON BOLIVAR ASENTAMIENTO NACAJUCA - 176373	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	176373	S	563	535	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11296.0, meta_modificada:11372.66))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB230302247083	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:CALLE EUSEBIO CASTILLO CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EUSEBIO CASTILLO Y CALLE CRISANTO PALMA, CALLE SIMON BOLIVAR SE ENCUENTRA FRENTE ALA CIUDAD DEPORTIVA Y ALADO DE LA GLORIETA DE BENITO JUAREZ DE. km: 83.01731178, lat: 18.16548547}]	03-07-2023	31-08-2023	\$6,500,515.10	\$6,411,155.64	\$3,564,992.24	\$3,564,992.24	\$3,564,992.24	[cbo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSNA-02172023, contratista:CONSTRUCTORA FUMA S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:6411155.64, importe_modificado:6411155.64}]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.25)]	(2247093/proyecto_P ROCESO, 2247093/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validad o avances	(obs1: (observad:El proyecto Bien observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MDS, trimestre:3.0, usuario:RF1, fecha:2023-09-28))	Sin observaciones
TAB230302247112	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE CARRETERA TECOLUTA- NACAJUCA PUEBLO TECOLUTA ZDA. SECCION, 86233 TECOLUTA ZDA. SECCION, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE TECOLUTA- NACAJUCA Y, SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL PUEBLO TECOLUTA ZDA, km: 83.01930523, lat: 18.24388597}]	03-07-2023	31-08-2023	\$5,390,012.51	\$5,343,093.14	\$5,343,091.97	\$4,472,511.57	\$4,464,788.23	[cbo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSNA-01562023, contratista:GRUPO OBRAMEX S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:5343093.14, importe_modificado:5343093.14}]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2442.0)]	(2247112/proyecto_J NICIO, 2247112/proyecto_P ROCESO, 2247112/proyecto_FI N)	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230302252416	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR CIUDAD NACAJUCA, 86220 SIMON BOLIVAR, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE ADAN MAGANA, A 200 METROS DE LA GLORIETA DE NACAJUCA BENITO JUAREZ. km: 83.00989539, lat: 18.15686987}]	05-07-2023	23-08-2023	\$5,823,168.12	\$5,823,168.12	\$5,823,168.12	\$5,823,168.12	\$5,823,168.12	[cbo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSNA-0222023, contratista:ANA IRIS GONZALEZ HERMANDEZ, convocado:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:5823430.09, importe_modificado:5823430.09}]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11372.66)]	(2252416/proyecto_J NICIO, 2252416/proyecto_FI N, 2252416/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO.

TOTAL DE PROYECTOS: 36

PERIODO: Tercer Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	m1 . CICLO DE RECURSO	m1 . PAISO	m1 . PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m2 . CICLO DE RECURSO	m2 . PAISO	m2 . PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO . GLOBAL APROBADO	MONTO . GLOBAL MODIFICADO	FUENTES . FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO . PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO . PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Tercer Trimestre 2023									
DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					
FOLIO	COORDINACION	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	REGAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
				AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION

LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN

CICLO: 2023

TRIMESTRE: 3

INSTITUCION EJECUTORA: MUNICIPIO DE NACAJUCA

ENTIDAD RESPONSABLE: 27 TABASCO

MUNICIPIO-RESPONSABLE: 13 NACAJUCA

TIPO GEOREFERENCIA: 1


[Signature]
 L.C.P. JOSE MANUEL LOS LEON
 DIRECTORA DE PROGRAMACION

[Signature]
 LIC. SIBELA DARCIN VALVERDE HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C.F. ADALBERTO RIVERA RAMON
 DIRECTOR DE FINANZAS



PRESIDENCIA



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: LBS/38sAcWMc3gNCDbtQjBenbGWNhr7ZM6jZ9zLJ+L9e70txEITov6K5/bkGW6i9vycZ5YB2fnlb
t4QgoEPTwFNqML+iRGijQug1FUda5MbakvvNFkXiE8KTYWenHThYwwGIHODdMTfrDfwQWmbEI26Wmqi0Yb9K
BKFd/SYhGI7lwwUpafqS7xn0/HxfGs7bFNpIDGQT+akAS0zUc4t+M0UEICQZ9uH7n4j4T456SXzpQZ2pZHA9Ibzb9
dmocnrI9f6IU5mNgzq8/rkF3P2M76zbJf4TkpEIEvqy8bSiTatxx5JqdRDjzNoXoiWGZi6fiHK0x26ujw/ZL86ds8qCUA=
=