



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

19 DE AGOSTO DE 2023



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

No. - 9707

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA, JUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

TOTAL DE PROYECTOS: 27

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL RECIBIDO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB20202216721	2023	33- Apoyos a las Federaciones Municipales para el Desarrollo Económico y Social de las Entidades Federales del Distrito Federal	004- FAS Municipales	Proyecto de Inversión	33- Apoyos a las Federaciones Municipales para el Desarrollo Económico y Social de las Entidades Federales del Distrito Federal	004- FAS Municipales	Proyecto de Inversión	\$100,395.45	\$93,335.98	(ft: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_prea4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100395.45, modificado:93335.98)	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES NACA, JUCA LOCALIDAD RANCHERA EL TIJERE DEL MUNICIPIO DE NACA, JUCA - 27161	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	06 Identificar	27161	9	100	100	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Lumina rta, meta:200.0, meta_modificada:1.0))
TAB20202216852	2023	33- Apoyos a las Federaciones Municipales para el Desarrollo Económico y Social de las Entidades Federales del Distrito Federal	004- FAS Municipales	Proyecto de Inversión	33- Apoyos a las Federaciones Municipales para el Desarrollo Económico y Social de las Entidades Federales del Distrito Federal	004- FAS Municipales	Proyecto de Inversión	\$21,285.54	\$19,981.11	(ft: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_prea4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21285.54, modificado:19981.11))	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN NACA, JUCA LOCALIDAD EL TIJERE SECTOR EL MAJUAL MUNICIPIO DE NACA, JUCA - 27647	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	06 Identificar	27647	5	50	50	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Lumina rta, meta:100.0, meta_modificada:1.0))
TAB20202216864	2023	33- Apoyos a las Federaciones Municipales para el Desarrollo Económico y Social de las Entidades Federales del Distrito Federal	004- FAS Municipales	Proyecto de Inversión	33- Apoyos a las Federaciones Municipales para el Desarrollo Económico y Social de las Entidades Federales del Distrito Federal	004- FAS Municipales	Proyecto de Inversión	\$25,484.62	\$25,303.40	(ft: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_prea4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25484.62, modificado:25303.4))	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIPORTATIVO EN NACA, JUCA LOCALIDAD EL TIJERE - 27694	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	06 Identificar	27694	5	50	50	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Lumina rta, meta:100.0, meta_modificada:1.0))

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FORMA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISOR	
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIDADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	[meta1: [unidad: [moneda: [avance:1.0]]	AVANCES FISICOS	PROYECTO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISOR
TAB230202216721	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:34, direccion:CALLE CARRETERA TIGRE-GUACHIMO RANCHERIA EL TIGRE, 86245 EL TIGRE, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA EL TIGRE-GUACHIMO Y CALLE CARRETERA TIGRE, CORRALILLO, CALLE CARRETERA TIGRE-SALOYA SE ENCUENTRA A 800 METROS DEL COLEGIO DE, Km-02.46767446, [lat:18.10356034]]	01-04-2023	15-04-2023	\$93,335.98	\$93,335.98	\$93,335.98	\$93,335.98	\$93,335.98	[cbo1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131904, contrato: convocatoria MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:163731.43, importe_modificado:100395.45]]		AVANCES FISICOS	(221672)proyecto_P IN, 221672)proyecto_IN ICIO, 221672)proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance	[cbo1: [observación: [trimestre:2.0, usuario:almshavez, fecha:2023-07-17]]	[cbo1: [observación: [trimestre:2.0, usuario:almshavez, fecha:2023-07-17]]
TAB230202216852	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:34, direccion:PROLONGACION EL TIGRE SECTOR MAJAHUAL RANCHERIA EL TIGRE, 86245 EL TIGRE, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL TIGRE MAJAHUAL Y SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA DEPORTIVA DEL RANCHERIA EL TIGRE EN EL SECTOR EL MAJAHUAL, km- 02.93153021, [lat:18.10565522]]	01-04-2023	15-04-2023	\$19,881.11	\$19,881.11	\$19,881.11	\$19,881.11	\$19,881.11	[cbo1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131918, contrato: convocatoria MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:41146.85, importe_modificado:21265.54]]		AVANCES FISICOS	(221685)proyecto_P ROCESO, 221685)proyecto_IN ICIO, 221685)proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance	[cbo1: [observación: [trimestre:2.0, usuario:almshavez, fecha:2023-07-17]]	[cbo1: [observación: [trimestre:2.0, usuario:almshavez, fecha:2023-07-17]]
TAB230202216884	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:34, direccion:CALLE TIGRE-SALOYA RANCHERIA EL TIGRE, 86245 EL TIGRE, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE TIGRE-SALOYA Y A 100 METROS DE OLA IGLESIA CATOLICA DE LA RANCHERIA EL TIGRE, km-02.9426437, [lat:18.10104713]]	01-04-2023	15-04-2023	\$25,383.40	\$25,383.40	\$25,383.40	\$25,383.40	\$25,383.40	[cbo1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131921, contrato: convocatoria MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:25484.82, importe_modificado: 25484.82]]		AVANCES FISICOS	(221688)proyecto_P ROCESO, 221688)proyecto_P ROCESO, 221688)proyecto_P ROCESO, 221688)proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance	[cbo1: [observación: [trimestre:2.0, usuario:almshavez, fecha:2023-07-17]]	[cbo1: [observación: [trimestre:2.0, usuario:almshavez, fecha:2023-07-17]]

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 27

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230202216876	2023	33- Aporta ciones Municipales Federales para la Erradicacion de las Fiebras de las Yaras y Distritos Municipales	1004- FIAS Municipales para la Erradicacion de las Fiebras de las Yaras y Distritos Municipales	2023	33- Aporta ciones Municipales Federales para la Erradicacion de las Fiebras de las Yaras y Distritos Municipales	1004- FIAS Municipales para la Erradicacion de las Fiebras de las Yaras y Distritos Municipales	Proyecto de Inversión	\$211,582.82	\$202,186.38	(f1: (fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211582.82, modificado:202186.38))	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN NACAJUCA LOCALIDAD EL GUASIMO ASENTAMIENTO EL GUASIMO MUNICIPIO DE NACAJUCA - 27981	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	27981	5	150	150	0	(meta1: (unidad_medida:Lumina ria, meta:300.0, meta_modificada:1.0))
TAB230202216885	2023	33- Aporta ciones Municipales Federales para la Erradicacion de las Fiebras de las Yaras y Distritos Municipales	1004- FIAS Municipales para la Erradicacion de las Fiebras de las Yaras y Distritos Municipales	2023	33- Aporta ciones Municipales Federales para la Erradicacion de las Fiebras de las Yaras y Distritos Municipales	1004- FIAS Municipales para la Erradicacion de las Fiebras de las Yaras y Distritos Municipales	Proyecto de Inversión	\$22,587.80	\$22,280.12	(f1: (fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22587.8, modificado:22280.12))	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD EL GUASIMO ASENTAMIENTO EL GUASIMO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 28288	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	28288	5	80	120	0	(meta1: (unidad_medida:Lumina ria, meta:180.0, meta_modificada:1.0))
TAB230202216824	2023	33- Aporta ciones Municipales Federales para la Erradicacion de las Fiebras de las Yaras y Distritos Municipales	1004- FIAS Municipales para la Erradicacion de las Fiebras de las Yaras y Distritos Municipales	2023	33- Aporta ciones Municipales Federales para la Erradicacion de las Fiebras de las Yaras y Distritos Municipales	1004- FIAS Municipales para la Erradicacion de las Fiebras de las Yaras y Distritos Municipales	Proyecto de Inversión	\$2,683,339.92	\$2,640,242.30	(f1: (fido_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2683339.92, modificado:2640242.3))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS NACAJUCA LOCALIDAD EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA - 28375	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	28375	5	250	250	0	(meta1: (unidad_medida:Kilomet ro cuadrado, meta:1707.6, meta_modificada:20.0, meta_modificada:03))

[Handwritten signatures and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FORMA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REGISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FORMA	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB20202216876	(pro1: [cve_municipio:13, localidad:12, direccion:CALLE CARRETERA GUACHIMO-JIMENEZ RANCHERIA EL GUASIMO, 86243 EL TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA GUACHIMO-JIMENEZ Y CALLE CARRETERA GUACHIMO-SANDIAL A 500 METROS DE LA PRIMARIA ARNELFO GORGANA GUERRA DE LA RANCHA, loc:82.081144151, lat:18.12940753])	03-04-2023	27-04-2023	\$202,188.38	\$202,188.38	\$202,188.38	\$202,188.38	\$202,188.38	(cbo1: [ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131923, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:413779.2, importe_modificado:211692.83])	(meta1: [unidad_medida:Lu minas, avance:1.0])	CAJETA_FOTOS	Terminado	Validad o avance	(obs1: [observación: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: 1 MANTENIMIENTO, trimestre:2.0, usuario:alvarez, fecha:2023-07-11])	(obs1: [observación: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: 1 MANTENIMIENTO, trimestre:2.0, usuario:alvarez, fecha:2023-07-17])
TAB20202216905	(pro1: [cve_municipio:13, localidad:12, direccion:CALLE CARRETERA GUACHIMO-JIMENEZ RANCHERIA EL GUASIMO, 86243 EL TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA GUACHIMO-SANDIAL Y SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL GUACHIMO, loc:82.63010041, lat:18.1316899])	01-04-2023	20-04-2023	\$22,280.12	\$22,280.12	\$22,280.12	\$22,280.12	\$22,280.12	(cbo1: [ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131925, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:44847.92, importe_modificado:22387.83])	(meta1: [unidad_medida:Lu minas, avance:1.0])	CAJETA_FOTOS	Terminado	Validad o avance	(obs1: [observación: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: 1 MANTENIMIENTO, trimestre:2.0, usuario:alvarez, fecha:2023-07-11])	(obs1: [observación: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: 1 MANTENIMIENTO, trimestre:2.0, usuario:alvarez, fecha:2023-07-17])
TAB20202216924	(pro1: [cve_municipio:13, localidad:8, direccion:CALLE CARRETERA CEDRO-BOSQUE DE SALOYA EJIDO EL CEDRO, 86247 EL CEDRO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA CEDRO-BOSQUE DE SALOYA Y CALLE CARRETERA CEDRO-SALOYA, CALLE CEDRO EL CAMARON A 200 METROS DE LA DELEGACION MUNICIPAL, loc:92.94328505, lat:18.0371009])	26-04-2023	19-05-2023	\$2,640,242.30	\$2,640,242.30	\$2,640,242.30	\$2,640,242.30	\$2,640,242.30	(cbo1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:MMNC-CONT-DOOTSM-003/2023, contratista:EDRRAS TABACERA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2942484.64, importe_modificado:2942484.64])	(meta1: [unidad_medida:Kilo metro cuadrado, avance:2040.03])	CAJETA_FOTOS	Terminado	Validad o avance	(obs1: [observación: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS CUADRADOS, trimestre:2.0, usuario:alvarez, fecha:2023-07-11])	(obs1: [observación: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS CUADRADOS, trimestre:2.0, usuario:alvarez, fecha:2023-07-17])

[Handwritten signatures and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 27

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																		
FOJO	m1_CICLO DE RECURSO	m1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m2_CICLO DE RECURSO	m2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230202216943	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004- FAIS Municipios	Proyecto de inversión	\$372,508.53	\$372,508.53	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872508.53, modificado:872508.53))	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PLAZA DE LA COLONIA 17 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA.- 28573	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	28573	S	180	150	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0))
TAB230202217237	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004- FAIS Municipios	Proyecto de inversión	\$124,897.20	\$152,228.12	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124897.2, modificado:152228.12))	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA CISTERNA DE REBOMBEO EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA LOCALIDAD PO. TUJTA DEL MUNICIPIO DE MACAJUCA.- 30218	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	30218	S	60	40	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Planta, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB230202217249	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004- FAIS Municipios	Proyecto de inversión	\$369,233.78	\$369,233.12	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369233.78, modificado:369233.12))	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BOMBA SUMERGIBLE EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA LOCALIDAD ASENTAMIENTO BOSQUE DE SALOYA.- 30255	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	30255	S	120	100	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Fondu, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

[Handwritten signatures and marks]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOJO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEBIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB230202218943	(geo1: [geo_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA LA PLAZA CIUDAD 17 DE JULIO, 85220 NACAJUCA, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA LA PLAZA Y CALLE 17 DE JULIO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA 200 METROS DE LA COLONIA 17 DE JULIO, km-93.00991639, lat:18.17267103])	20-04-2023	03-06-2023	\$972,508.51	\$968,180.99	\$771,628.74	\$771,628.74	(obs1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:ANAC-CONT-DOTISMA/04/2023, contratista:FERNAN ALVAREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:668180.99, importe_modificado:668180.99])	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0])	(2218943/proyecto_P1 N, 2218943/proyecto_P2 (PROCESO))	En Ejecución	Validad o avance	(obs1: [observacion: Sin observaciones])	(obs1: [observacion: Sin observaciones])
TAB230202217237	(geo1: [geo_municipio:13, localidad:35, direccion:CALLE TUCTA - ACCIONES QUE TRANSFORMA RANQUERIA TUCTA, 85230 NACAJUCA, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE TUCTA-ACCIONES QUE TRANSFORMAN Y CALLE ACCIONES QUE TRANSFORMAN, SE ENCUENTRA ENFRETE DEL FRACCIONAMIENTO ACCIONES QUE TRANSFORMAN, km-93.00994940, lat:18.18398338])	15-04-2023	23-04-2023	\$152,226.12	\$152,226.12	\$152,226.12	\$152,226.12	(obs1: [ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131026, contratista, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:152559.57, importe_modificado:152559.57])	(meta1: [unidad_medida:Pie cuadrado, avance:1.0])	(2217237/proyecto_P1 N, 2217237/proyecto_P2 (PROCESO))	Terminado	Validad o avance	(obs1: [observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER EQUIPO, trimestre 2.0, usuario:abzabonjane neuz, fecha:2023-07-11])	(obs1: [observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER EQUIPO, trimestre 2.0, usuario:abzabonjane neuz, fecha:2023-07-11])
TAB230202217249	(geo1: [geo_municipio:13, localidad:62, direccion:CALLE AVENIDA DEL BOSQUE FRACCIONAMIENTO BOSQUE DE SALOYA, 86248 BOSQUE DE SALOYA, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA DEL BO Y CALLE ANDADOR EL JAVIN, CALLE AVENIDA LAS TORRES A 500 METROS DE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL D, km-92.95971258, lat:18.01706847])	03-04-2023	23-04-2023	\$369,323.12	\$369,323.12	\$369,323.12	\$369,323.12	(obs1: [ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131030, contratista, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:369333.70, importe_modificado:369333.78])	(meta1: [unidad_medida:Pie cuadrado, avance:1.0])	(2217249/proyecto_P1 N, 2217249/proyecto_P2 (PROCESO))	Terminado	Validad o avance	(obs1: [observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER EQUIPO, trimestre 2.0, usuario:abzabonjane neuz, fecha:2023-07-11])	(obs1: [observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER EQUIPO, trimestre 2.0, usuario:abzabonjane neuz, fecha:2023-07-11])

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 27

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	m. CICLO DE RECURSO	m. RAMO	m. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m. CICLO DE RECURSO	m. RAMO	m. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MONIFICADO	Fuentes, FINANCIAMIENTO	NOMBRE	Tipo PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POSICION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	NETAS
TAB230202217270	2023	33- Apoyos a las acciones Municipales de la Federación para el Desarrollo de las Entidades Federales del Distrito Federal y Municipios	1004- FIAS Municipales de la Federación para el Desarrollo de las Entidades Federales del Distrito Federal y Municipios	2023	33- Apoyos a las acciones Municipales de la Federación para el Desarrollo de las Entidades Federales del Distrito Federal y Municipios	1004- FIAS Municipales de la Federación para el Desarrollo de las Entidades Federales del Distrito Federal y Municipios	Proyecto de inversión	\$1,431,264.78	\$1,431,264.78	(R1; (foto_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431264.78, modificado:1431264.78))	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA COLONIA EL CARMEN PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO EL CARMEN-30395	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	30395	S	220	200	0	0 (netas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0))
TAB230202218057	2023	33- Apoyos a las acciones Municipales de la Federación para el Desarrollo de las Entidades Federales del Distrito Federal y Municipios	1004- FIAS Municipales de la Federación para el Desarrollo de las Entidades Federales del Distrito Federal y Municipios	2023	33- Apoyos a las acciones Municipales de la Federación para el Desarrollo de las Entidades Federales del Distrito Federal y Municipios	1004- FIAS Municipales de la Federación para el Desarrollo de las Entidades Federales del Distrito Federal y Municipios	Proyecto de inversión	\$598,083.14	\$598,083.47	(R1; (foto_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598083.14, modificado:598083.47))	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EUJIDO SIMON BOLIVAR - 34550	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	34550	S	220	200	0	0 (netas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:785.0))
TAB230202218063	2023	33- Apoyos a las acciones Municipales de la Federación para el Desarrollo de las Entidades Federales del Distrito Federal y Municipios	1004- FIAS Municipales de la Federación para el Desarrollo de las Entidades Federales del Distrito Federal y Municipios	2023	33- Apoyos a las acciones Municipales de la Federación para el Desarrollo de las Entidades Federales del Distrito Federal y Municipios	1004- FIAS Municipales de la Federación para el Desarrollo de las Entidades Federales del Distrito Federal y Municipios	Proyecto de inversión	\$824,661.56	\$824,661.56	(R1; (foto_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824661.56, modificado:824661.56))	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN NACAJUCA LOCALIDAD SIMON BOLIVAR - 34685	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	34685	S	350	300	0	0 (netas: (unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:143.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
FOLIO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	[meta]: [unidad_medida:Me] ros lineales, avances(\$54.0)]	CABERTA_FOTOS	En Ejecución	Validad o avances	[obs]: (observación, trimestre 2.0, usuario:ljimchavez, fecha:2023-07-17)]
TAB20202217270	[geo]: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO BRAVO, COL. EL CARMEN, FRACCIONAMIENTO EL CARMEN, 88200 NACAJUCA, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE LEONARDO BRAVO Y CALLE JOSE ANGEL MARTINEZ, CALLE 19 DE SEPTIEMBRE A 500 METROS DEL CENTRO DE COMUNICACION DE LA COLON, [cve]:03,0262600, [lat]:18.18984959]	20-04-2023	18-06-2023	\$1,431,264.70	\$1,425,368.29	\$497,600.00	\$497,600.00	\$497,600.00	[cbo]: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT- DOOTSM401/2023, centralizada:ESCALA CONSTRUIMAX, S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1425368.29, importe_modificado:1425368.29]	(2217270)proyecto_P ROCESO, 2217270)proyecto_IN (CIC)	CABERTA_FOTOS	En Ejecución	Validad o avances	[obs]: (observación, trimestre 2.0, usuario:ljimchavez, fecha:2023-07-17)]
TAB20202218057	[geo]: [cve_municipio:13, localidad:90, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR EJIDO NACAJUCA, 88220 SIMON BOLIVAR, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE ADAN MAGANA, SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA GLORETA BENTO JUAREZ GRACIA ENTRADA AL MUNICIPIO DE NACAJUCA, [cve]:03,0096409, [lat]:18.158911783]	20-04-2023	18-06-2023	\$590,063.47	\$688,576.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	[cbo]: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT- DOOTSM400/2023, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:598576.53, importe_modificado:598576.53]	(2218057)proyecto_P ROCESO, 2218057)proyecto_IN (CIC)		En Ejecución	Validad o avances	[obs]: (observación, trimestre 2.0, usuario:ljimchavez, fecha:2023-07-17)]
TAB20202218083	[geo]: [cve_municipio:13, localidad:90, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR EJIDO NACAJUCA, 88220 SIMON BOLIVAR, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE ADAN MAGANA, SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA GLORETA DE BENTO JUAREZ EN LA ENTRADA NACAJUCA, [cve]:03,00961924, [lat]:18.15894042]	20-04-2023	03-06-2023	\$824,661.56	\$814,266.08	\$173,319.70	\$173,319.70	\$173,319.70	[cbo]: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:MNAC-CONT- DOOTSM400/2023, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:814266.08, importe_modificado:814266.08]	(2218083)proyecto_P N, 2218083)proyecto_P ROCESO)		En Ejecución	Validad o avances	[obs]: (observación, trimestre 2.0, usuario:ljimchavez, fecha:2023-07-17)]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 27

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																		
FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230202218125	2023	33-1004-Ayuda a las Entidades Federales para acciones de Desarrollo Municipal			Proyecto de inversión	\$3,338,100.77	\$3,338,100.77	(ff: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3338100.77, modificado:3338100.77))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD LA SELVAPASEO DE LA PRIMERA, MUNICIPIO DE NACAJUCA - 34934	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	34934	S	160	150	0	0 (metad: (unidad_medida:Vivienda, meta:50, meta_modificada:298.17))
TAB230202218162	2023	33-1004-Ayuda a las Entidades Federales para acciones de Desarrollo Municipal			Proyecto de inversión	\$1,227,004.85	\$1,227,004.85	(ff: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227004.85, modificado:1227004.85))	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD LIBERTAD CARLOS A MADRAZO SECTOR EL VIVERO - 35225	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	35225	S	30	30	0	0 (metad: (unidad_medida:Vivienda, meta:30, meta_modificada:108.0))
TAB230202218499	2023	33-1004-Ayuda a las Entidades Federales para acciones de Desarrollo Municipal			Proyecto de inversión	\$37,674.00	\$37,620.00	(ff: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37674.0, modificado:37120.0))	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION CON UN TRANSFORMADOR DE 50 KVA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD JIMENEZ ASENTAMIENTO JIMENEZ - 37106	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	37106	S	68	55	0	0 (metad: (unidad_medida:Lumina, meta:10.0, meta_modificada:1.0))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES					
FUO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIDADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20202218125	(geo1: (geo_municipio:13, localidad:13, direccion:CALLE PRIMAVERA, FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 8048 LA SELVA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE LAS FLORES, CALLE LAS MARGARITAS A 500 METROS DE LA ENTRADA DEL FRACCIONAMIENTO LA SELVA, lat:49.96714335, lat:18.0257219))	24-04-2023	07-07-2023	\$3,338,100.77	\$3,284,135.43	\$1,233,371.14	\$1,233,371.14	\$1,233,371.14	(meta1: (unidad_medida:Volumen, avance:2938.17))	(meta1: (unidad_medida:Volumen, avance:2938.17))	(2218175proyecto_INICIO, 2218175proyecto_PROCESO, 2218175proyecto_FIN, 2218175proyecto_FINAL)	En Ejecución	Validad o avance	(obs1: (observacion:, trimestre:2.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-07-17))
TAB20202218162	(geo1: (geo_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE EL VIVERO, FRACCIONAMIENTO LIBERTAD, 8048 LIBERTAD, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE EL VIVERO Y CALLE AVENIDA LAS TORRES, CALLE DIANA LAURA A 200 METROS DE LA LOS TORRES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, lat:92.85938694, lat:18.02176549))	24-04-2023	22-06-2023	\$1,227,004.85	\$1,210,055.38	\$323,843.64	\$323,843.64	\$323,843.64	(meta1: (unidad_medida:Volumen, avance:1080.0))	(meta1: (unidad_medida:Volumen, avance:1080.0))	(2218162proyecto_INICIO, 2218162proyecto_PROCESO, 2218162proyecto_FINAL)	En Ejecución	Validad o avance	(obs1: (observacion:, trimestre:2.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-07-17))
TAB20202218499	(geo1: (geo_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE CARRTERA, JIMÉZ, HORMIGUERO RANCHERIA JIMÉZ, 8043 JIMÉZ, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRTERA JIMÉZ, HORMIGUERO Y CALLE JIMÉZ -QUACHIMO, CALLE DEL OTRO LADO DEL RIO A 300 METROS DE LA DEPORTIVA DE LA RANCHERIA JIMÉZ, lat:92.93386457, lat:18.1599229))	10-04-2023	25-04-2023	\$37,120.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$37,120.00	(obs1: (geo_obra:Administración directa, numero_contrato:131843, contrato:, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:75748.0, importe_modificado:37874.0))	(meta1: (unidad_medida:Lu, m2, avance:1.0))	(2218499proyecto_INICIO, 2218499proyecto_PROCESO, 2218499proyecto_FINAL)	Terminado	Validad o avance	(obs1: (observacion:, trimestre:2.0, usuario:blanchavez, fecha:2023-07-17))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 27

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																			
FOLO	II . CICLO DE RECURSO	II . PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II . CICLO DE RECURSO	II . RAMO	II . PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFROBADO	MONTO GLOBAL RECORRIDO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230202218528	2023	33- Acciones Municipales Federales para la Entidad acciones Federales del Área y Distrito Municipal	2023	1004- Apoyos Municipales Federales para acciones Federales del Área y Distrito Municipal	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	\$54,338.00	\$32,480.00	11- (ciclo_recurso:2023, rmo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34338.0, modificado:32480.0)	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION ALA RED TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA EN NACAJUCA LOCALIDAD TAXCO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA - 37286	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	37240	5	80	60	0	0 (metas: (unidad_medida:Lumina ria, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB230202218671	2023	33- Apoyos Municipales Federales para acciones Federales del Área y Distrito Municipal	2023	1004- Apoyos Municipales Federales para acciones Federales del Área y Distrito Municipal	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	\$23,838.00	\$23,338.00	11- (ciclo_recurso:2023, rmo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23838.0, modificado:23838.0)	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION Y REFORMADOR CON UN EN NACAJUCA LOCALIDAD MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON ASENTAMIENTO MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON - 37964	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	37964	8	120	80	0	0 (metas: (unidad_medida:Lumina ria, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB230202218704	2023	33- Apoyos Municipales Federales para acciones Federales del Área y Distrito Municipal	2023	1004- Apoyos Municipales Federales para acciones Federales del Área y Distrito Municipal	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	\$120,578.06	\$118,590.70	11- (ciclo_recurso:2023, rmo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120578.06, modificado:118590.7)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO NACAJUCA LA SECC - 38146	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	38146	9	320	300	0	0 (metas: (unidad_medida:Lumina ria, meta:20.0, meta_modificada:1.0))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FORMA	ESTATUS	FLUJO	CONSEJACIONES	OBSERVACIONES	
FOUN	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FORMA	ESTATUS	FLUJO	CONSEJACIONES	OBSERVACIONES
TAB230202218528	[geo1: fow_municipio:13, localidad:32, direccion:CALLE TANCOS LA ASUNCION RANCHERIA TANCOS, 86240 TANCOS, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CERRADA LA ASUNCION Y CALLE TANCOS LA BARDA, CALLE TANCOS EL ANZUELO A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DEL RANCHERIA TANCOS, sec:43.00991767, lat:18.13915216]	10-04-2023	25-04-2023	\$32,480.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$32,480.00	[cbo1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131945, contrato: convocacion:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:8872.0, importe_modificado:34339.0]	[meta1: (unidad_medida:Lu, minara, avanse:1.0)]	CAJETA_FOTOS	Terminado	Validad o avance	[job1: (observación: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER EQUIPO, trimestre:2.0, usuario:okzabotajina neam, fecha:2023-07-11)]	[job1: (observación: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER EQUIPO, trimestre:2.0, usuario:okzabotajina neam, fecha:2023-07-11)]
TAB230202218671	[geo1: fow_municipio:13, localidad:70, direccion:CALLE TELLES GIRÓN EJIDO MANUEL BUENDIA TELLEZ BUENDIA TELLEZ GIRÓN, 86208 MANUEL BUENDIA TABASCO ENTRE CALLE BUHAMBUA Y CALLE LOS MANGOS, CALLE CEIBA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA ESQUERLA PRIMARIA DELE EJIDO MANUE, km:92.97147012, lat:18.02118751)]	10-04-2023	25-04-2023	\$23,838.00	\$23,838.00	\$23,838.00	\$23,838.00	\$23,838.00	[cbo1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131947, contrato: convocacion:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:47676.0, importe_modificado:23838.0]	[meta1: (unidad_medida:Lu, minara, avanse:1.0)]	CAJETA_FOTOS	Terminado	Validad o avance	[job1: (observación: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER EQUIPO, trimestre:2.0, usuario:okzabotajina neam, fecha:2023-07-11)]	[job1: (observación: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER EQUIPO, trimestre:2.0, usuario:okzabotajina neam, fecha:2023-07-11)]
TAB230202218704	[geo1: fow_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NACAUXUCA 1 CIUDAD NACAUXUCA 1A SECC, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL NACAUXUCA Y CALLE UNO, CALLE CALLE DOS ENFRENTA DE LA UNIDAD DEPORTIVA FERNAN SIBBAR DELE EJIDO DEL HOSPITAL COMUNITA, km:83.01340618, lat:18.18312948)]	25-04-2023	08-06-2023	\$118,560.70	\$118,560.70	\$118,560.70	\$118,560.70	\$118,560.70	[cbo1: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131948, contrato: convocacion:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:160783.02, importe_modificado:126578.88]	[meta1: (unidad_medida:Lu, minara, avanse:1.0)]	CAJETA_FOTOS	Terminado	Validad o avance	[job1: (observación: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER 1 MANTENIMIENTO, trimestre:2.0, usuario:okzabotajina neam, fecha:2023-07-11)]	[job1: (observación: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER 1 MANTENIMIENTO, trimestre:2.0, usuario:okzabotajina neam, fecha:2023-07-11)]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 27

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOUN	R1 - CICLO DE REGISTRO	R1 - PNUM	R1 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	R2 - CICLO DE REGISTRO	R2 - PNUM	R2 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTA GLOBAL APROBADO	MONTA GLOBAL MODIFICADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	HOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230202218722	2023	33-004-Aporta a las Entidades Federativas y a los Municipios	004-FAS para las Entidades Federativas y los Municipios				Proyecto de Inversión	\$130,851.02	\$178,768.70	(R1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:130851.02, modificado:128768.7])	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO NACAJUCA ZA SECC. -38238	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	38238	\$	180	150	0	0 [meta:1: [unidad_medida:Lumina, meta:30.0, meta_modificada:1.0]]
TAB23020221894	2023	33-004-Aporta a las Entidades Federativas y a los Municipios	004-FAS para las Entidades Federativas y los Municipios				Proyecto de Inversión	\$164,579.12	\$162,084.48	(R1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:164579.12, modificado:162084.48])	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR CUARTEMOC LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO NACAJUCA - 39856	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	39858	\$	260	250	0	0 [meta:1: [unidad_medida:Lumina, meta:50.0, meta_modificada:1.0]]
TAB230202219009	2023	33-004-Aporta a las Entidades Federativas y a los Municipios	004-FAS para las Entidades Federativas y los Municipios				Proyecto de Inversión	\$534,300.12	\$534,300.12	(R1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:534300.12, modificado:534300.12])	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO 17 DE JULIO - 40030	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	40030	\$	300	281	0	0 [meta:1: [unidad_medida:Lumina, meta:60.0, meta_modificada:1.0]]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANDES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB23020218722	[pro1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NACAJUACA 2 COLONIA NACAJUACA 2A SECC, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE NACAJUACA 1 Y CALLE SEGURIDAD PUBLICA, CALLE MELCHOR OCAMPO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE SEGURIDAD PUBLICA DE NACAJUCA Y ENFRETE DE T, km:43.02001516, lat:18.1744243]]	25-04-2023	08-06-2023	\$128,768.70	\$128,768.70	\$128,768.70	\$128,768.70	\$128,768.70	[cbo1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131852, centralista, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:174586.56, importe_modificado:130851.02]]	[meta1: [unidad_medida:Lu minuta, avance:1.0]]	[2218722]proyecto_P ROCESO, N, [2218722]proyecto_IN (ICIO)	Terminado	Validad o avance s	[cbo1: [observacion:, trimestre:2.0, usuario:blumchawaz, fecha:2023-07-17]]	[cbo1: [observacion:, trimestre:2.0, usuario:blumchawaz, fecha:2023-07-17]]
TAB23020218994	[pro1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUARTEMBO GUADU, NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CUARTEMBO Y CALLE AGUAQUETA, CALLE LIBRAMIENTO A 500 METRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA FERMIN SUBIAUR DENIS, km: 93.01339548, lat:18.10802265]]	15-04-2023	08-06-2023	\$162,084.48	\$162,084.48	\$162,084.48	\$162,084.48	\$162,084.48	[cbo1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131852, centralista, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:238143.08, importe_modificado:16478.12]]	[meta1: [unidad_medida:Lu minuta, avance:1.0]]	[2218994]proyecto_P ROCESO, N	Terminado	Validad o avance s	[cbo1: [observacion:, trimestre:2.0, usuario:blumchawaz, fecha:2023-07-17]]	[cbo1: [observacion:, trimestre:2.0, usuario:blumchawaz, fecha:2023-07-17]]
TAB23020219009	[pro1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 17 DE JULIO COLONIA 17 DE JULIO, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE 17 DE JULIO Y CALLE AVENIDA DE LA PLAZA, CALLE MELCHOR OCAMPO A 300 DE LA DEPORTIVA DE LA COLONIA 17 DE JULIO., km: 93.0222253, lat:18.1727322]]	20-04-2023	01-06-2023	\$534,300.12	\$523,134.71	\$523,134.71	\$523,134.71	\$523,134.71	[cbo1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131857, centralista, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:711772.51, importe_modificado:534300.12]]	[meta1: [unidad_medida:Lu minuta, avance:1.0]]	[2219009]proyecto_P ROCESO, N	En Ejecución	Validad o avance s	[cbo1: [observacion:, trimestre:2.0, usuario:blumchawaz, fecha:2023-07-17]]	[cbo1: [observacion:, trimestre:2.0, usuario:blumchawaz, fecha:2023-07-17]]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

TOTAL DE PROYECTOS: 27

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOUO	m1_CICLO DE REGISTRO	m1_RAMO	m1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m2_CICLO DE REGISTRO	m2_RAMO	m2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POSICION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB230202219022	2023	33-Agenda Municipal para las Demarcaciones Federales del Distrito Municipal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Municipal				Proyecto de Inversión	\$185,669.52	\$193,053.00	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196609.52, modificado:19053.0))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN NACAJUCA LOCALIDAD SECTOR IGNACIO RAMIREZ NACAJUCA ASENTAMIENTO NACAJUCA - 4095	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	4095	3	250	220	0	(meta1: (unidad_medida:Lumina, meta:50, meta_modificado:1.0))
TAB230202219026	2023	33-Agenda Municipal para las Demarcaciones Federales del Distrito Municipal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Municipal				Proyecto de Inversión	\$941,812.10	\$941,812.10	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941812.1, modificado:941812.1))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN NACAJUCA LOCALIDAD COLONIA CENTRO NACAJUCA ASENTAMIENTO NACAJUCA - 40142	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	40142	3	408	360	0	(meta1: (unidad_medida:Lumina, meta:250, meta_modificado:1.0))
TAB230202219115	2023	33-Agenda Municipal para las Demarcaciones Federales del Distrito Municipal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito Municipal				Proyecto de Inversión	\$320,591.24	\$320,591.24	(f1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320591.24, modificado:320591.24))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO EL CARMEN - 40921	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	40921	3	450	400	0	(meta1: (unidad_medida:Lumina, meta:55.0, meta_modificado:1.0))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROBETADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
TAB230202219022	[obj1: [lva_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ CIUDAD NACAJUCA, 8520 NACAJUCA, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE EL BETIRO, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, km-32.0169463, lat:18.17600434]]	25-04-2023	08-06-2023	\$193,053.00	\$193,053.00	\$193,053.00	\$193,053.00	\$193,053.00	[obj1: [lva_obra:Administración directa, numero_contrato:131959, contratista: convocar al MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:261516.33, importe_modificado:185509.52]]	[meta1: [unidad_medida:Lu, minutas, avances:1.0]]	[2219022]proyecto_F IN, [2219022]proyecto_P ROCESO, [2219022]proyecto_IN (ICIO)	Terminado	Validad o avance	[obj1: [observación,, trimestre:2.0, usuario:ksimchavez, fecha:2023-07-17]]	[obj1: [observación,, trimestre:2.0, usuario:ksimchavez, fecha:2023-07-17]]	[obj1: [observación,, trimestre:2.0, usuario:ksimchavez, fecha:2023-07-17]]	[obj1: [observación,, trimestre:2.0, usuario:ksimchavez, fecha:2023-07-17]]	[obj1: [observación,, trimestre:2.0, usuario:ksimchavez, fecha:2023-07-17]]	[obj1: [observación,, trimestre:2.0, usuario:ksimchavez, fecha:2023-07-17]]	[obj1: [observación,, trimestre:2.0, usuario:ksimchavez, fecha:2023-07-17]]	
TAB230202219036	[obj1: [lva_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO NACAJUCA CIUDAD NACAJUCA, 8520 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GRACIA Y CALLE ANTONIO RUIZ, CALLE LEON ALEJO TORRES SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, km-03.02020828, lat:18.16773722]]	20-04-2023	03-07-2023	\$841,812.10	\$824,327.43	\$824,327.43	\$824,327.43	\$824,327.43	[obj1: [lva_obra:Administración directa, numero_contrato:131960, contratista: convocar al MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1443475.63, importe_modificado:941812.11]]	[meta1: [unidad_medida:Lu, minutas, avances:1.0]]	[2219036]proyecto_P ROCESO, [2219036]proyecto_F IN, [2219036]proyecto_IN (ICIO)	En Ejecución	Validad o avance	[obj1: [observación,, trimestre:2.0, usuario:ksimchavez, fecha:2023-07-17]]	[obj1: [observación,, trimestre:2.0, usuario:ksimchavez, fecha:2023-07-17]]	[obj1: [observación,, trimestre:2.0, usuario:ksimchavez, fecha:2023-07-17]]	[obj1: [observación,, trimestre:2.0, usuario:ksimchavez, fecha:2023-07-17]]	[obj1: [observación,, trimestre:2.0, usuario:ksimchavez, fecha:2023-07-17]]	[obj1: [observación,, trimestre:2.0, usuario:ksimchavez, fecha:2023-07-17]]		
TAB230202219115	[obj1: [lva_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EL CARMEN CIUDAD EL CARMEN, 8520 NACAJUCA, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE LEONARDO BRAVO Y CALLE LEONIGILDO LETYA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 500 METROS DEL PARQUE DE LA COLONIA EL CARMEN Y A UN METRO DEL DIF COSTADO DEL DIF MUNICIPAL, km-93.02609652, lat:18.1699442]]	15-04-2023	14-05-2023	\$320,561.24	\$317,442.70	\$317,442.70	\$317,442.70	\$317,442.70	[obj1: [lva_obra:Administración directa, numero_contrato:131968, contratista: convocar al MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:69943.04, importe_modificado:320561.24]]	[meta1: [unidad_medida:Lu, minutas, avances:0.9]]	[2219115]proyecto_P ROCESO	En Ejecución	Validad o avance	[obj1: [observación,, trimestre:2.0, usuario:ksimchavez, fecha:2023-07-17]]	[obj1: [observación,, trimestre:2.0, usuario:ksimchavez, fecha:2023-07-17]]	[obj1: [observación,, trimestre:2.0, usuario:ksimchavez, fecha:2023-07-17]]	[obj1: [observación,, trimestre:2.0, usuario:ksimchavez, fecha:2023-07-17]]	[obj1: [observación,, trimestre:2.0, usuario:ksimchavez, fecha:2023-07-17]]	[obj1: [observación,, trimestre:2.0, usuario:ksimchavez, fecha:2023-07-17]]		

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 27

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO												
FOUN	CI	PROG	PROG	PROG	CATEG	MONT	MONT	MONT	RESUM	PROG	PROG	PROG
NO	CL	NO	NO	NO	NO	GLOBAL	GLOBAL	GLOBAL	NO	NO	NO	NO
TAB230202219124	33-	004-	004-	004-	Proyecto de inversión	\$151,464.80	\$151,273.40	\$151,273.40		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD LA CRUZ DE NACAJUCA ASENTAMIENTO LA CRUZ DE NACAJUCA - 46970	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización
	33-	004-	004-	004-	Proyecto de inversión	\$31,153.73	\$29,082.71	\$29,082.71		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EL CHIFLÓN ASENTAMIENTO EL CHIFLÓN - 41198	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización
TAB230202219197	33-	004-	004-	004-	Proyecto de inversión	\$53,033.14	\$53,538.00	\$53,538.00		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN NACAJUCA LOCALIDAD ARROYO ASENTAMIENTO ARROYO - 41247	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización
TAB230202219213	33-	004-	004-	004-	Proyecto de inversión							

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECORRIDO	COMPROMETIDO	DEMANDADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB230202219124	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:9, direccion:CALLE CARRETERA LA CRUZ - NACAJUCA RANCHERA LA CRUZ DE NACAJUCA, 86237 LA CRUZ DE NACAJUCA, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA LA CRUZ - NACAJUCA Y CALLE CARRETERA LA CRUZ GUATACALCA, CALLE CARRETERA LA CRUZ - NACAJUCA Y CALLE CORRIENTE ES SOBRI, [cve: 92.0973833, [lat:18.1073415]]]	15-04-2023	30-04-2023	\$151,273.40	\$151,273.40	\$151,273.40	\$151,273.40	\$151,273.40	[cve1: [cve_obra:Administración directa, numero_contrato:131933, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:151464.8, importe_modificado:151464.8]]	[meta1: [unidad_medida:Lu, minilar, avanos:1.0]]	[2219124/proyecto_J NICO, 2219124/proyecto_FI N, 2219124/proyecto_P ROCESO]	Terminado	Validad o avance s	[cve1: [observación: bimestre:2.0, usuario:lsimchawaz, fecha:2023-07-17]]	[cve1: [observación: bimestre:2.0, usuario:lsimchawaz, fecha:2023-07-17]]
TAB230202219197	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERA EL CHIFLÓN, 86235 EL CHIFLÓN, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA CHIFLON-OYACAQUE Y CALLE CARRETERA CHIFLON AL CARCAMO, CALLE CARRETERA HACIA BELEN SE ENCUENTRA 300 METROS DEL CARCAMO DEL EL POBLA, [cve: 92.0404155, [lat:18.21007128]]]	15-04-2023	30-04-2023	\$29,082.71	\$29,082.71	\$29,082.71	\$29,082.71	\$29,082.71	[cve1: [cve_obra:Administración directa, numero_contrato:131933, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:33153.73, importe_modificado:33153.73]]	[meta1: [unidad_medida:Lu, minilar, avanos:1.0]]	[2219197/proyecto_J NICO, 2219197/proyecto_FI N, 2219197/proyecto_P ROCESO]	Terminado	Validad o avance s	[cve1: [observación: bimestre:2.0, usuario:lsimchawaz, fecha:2023-07-17]]	[cve1: [observación: bimestre:2.0, usuario:lsimchawaz, fecha:2023-07-17]]
TAB230202219213	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL ARROYO RANCHERA ARROYO, 86240 ARROYO, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE ARROYO-NACAJUCA Y CALLE ARROYO-TAMCO, SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL SOBRE LA PLANTA POTABILIZADORA EL MANGO, A UN COSTADO DE LA D, [cve: 92.0609426, [lat:18.124347]]]	15-04-2023	30-04-2023	\$53,538.90	\$53,538.90	\$53,538.90	\$53,538.90	\$53,538.90	[cve1: [cve_obra:Administración directa, numero_contrato:131841, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:50831.14, importe_modificado:50831.14]]	[meta1: [unidad_medida:Lu, minilar, avanos:1.0]]	[2219213/proyecto_J NICO, 2219213/proyecto_P ROCESO, 2219213/proyecto_FI N]	Terminado	Validad o avance s	[cve1: [observación: bimestre:2.0, usuario:lsimchawaz, fecha:2023-07-17]]	[cve1: [observación: bimestre:2.0, usuario:lsimchawaz, fecha:2023-07-17]]

LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN
 CICLO: 2023

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 27

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO																					
FOLIO	R1 - CICLO DE RECURSO	R1 - RAMO	R1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2 - CICLO DE RECURSO	R2 - RAMO	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
FOLIO	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					


TRIMESTRE: 2

INSTITUCION EJECUTORA: MUNICIPIO DE NACAJUCA

ENTIDAD RESPONSABLE: 27 TABASCO

MUNICIPIO-RESPONSABLE: 13 NACAJUCA

TIPO GEOREFERENCIA: 1


L.C.P. JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION


L.C. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
DIRECTOR DE FINANZAS

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Partida general	2021	FEDERALES	Provisión Salarios y Económicas	23	FEFEF	R000	FEFEF			1 - Gasto como ingreso de fin de año	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,898,690.00	\$1,898,690.00	\$1,898,690.00	\$1,898,690.00	\$1,898,690.00	\$1,898,690.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$330.47 SEGUN DEPOSITOS BANCARIOS DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2022 (\$277.62) Y 11 DE ABRIL DEL 2022 (\$52.85)	
Partida general	2021	FEDERALES	Provisión Salarios y Económicas	23	FEFEF	R000	FEFEF			1 - Gasto como ingreso	211 - Materiales de limpieza	\$0.00	\$331.64	\$331.64	\$331.64	\$331.64	\$331.64	\$331.64	\$331.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023
Partida general	2021	FEDERALES	Provisión Salarios y Económicas	23	FEFEF	R000	FEFEF			1 - Gasto como ingreso	242 - Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,267.22	\$2,267.22	\$2,267.22	\$2,267.22	\$2,267.22	\$2,267.22	\$2,267.22	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023
Partida general	2021	FEDERALES	Provisión Salarios y Económicas	23	FEFEF	R000	FEFEF			1 - Gasto como ingreso	247 - Materiales para la construcción	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023
Partida general	2021	FEDERALES	Provisión Salarios y Económicas	23	FEFEF	R000	FEFEF			1 - Gasto como ingreso	248 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$332,719.90	\$332,719.90	\$332,719.90	\$332,719.90	\$332,719.90	\$332,719.90	\$332,719.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Pardi a generar la	2021	FEDERACION	Provisiones Salariales y Económicas y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	23 FEIEF	FEIEF	R080 FEIEF	FEIEF			1 - Gastos menores o iguales	291 - Herramientas menores	\$0.00	\$2,520.85	\$2,520.85	\$2,520.85	\$2,520.85	\$2,520.85	\$2,520.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Viendo CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023	
Pardi a generar la	2021	FEDERACION	Provisiones Salariales y Económicas y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	23 FEIEF	FEIEF	R080 FEIEF	FEIEF			1 - Gastos menores o iguales	799 - Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$1,268.00	\$1,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Viendo CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023. SE AGREGARON \$117.31 DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
Programa presupuestado	2021	FEDERACION	Provisiones Salariales y Económicas y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	23 FEIEF	FEIEF	R080 FEIEF	FEIEF	\$117.31	\$0.00	Totales del Programa	Totales del Programa Presupuestado	\$0.00	\$2,238,407.21	\$2,238,407.21	\$2,237,138.41	\$2,237,138.41	\$2,237,138.41	\$2,237,138.41				\$382,625.00	["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Nacajuca", "Observación": "TOTAL RECAUDADO \$2,238,290.00"]
Pardi a generar la	2022	FEDERACION	Provisiones Salariales y Económicas y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	23 FEIEF	FEIEF	R080 FEIEF	FEIEF			1 - Gastos menores o iguales	799 - Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$8,283.07	\$8,283.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Viendo CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023. SE AGREGARON \$0.07 DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
Programa presupuestado	2022	FEDERACION	Provisiones Salariales y Económicas y SUBSIDIOS Y CONVENIOS	23 FEIEF	FEIEF	R080 FEIEF	FEIEF	\$0.07	\$0.00	Totales del Programa	Totales del Programa Presupuestado	\$0.00	\$8,283.07	\$8,283.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			N/A	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Pérdida generada	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión para Salidas Económicas y Subsidios	23	Fondo para entidades federales y municipales productoras de bienes	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$33,893.90	\$33,893.90	\$33,893.90	\$33,893.90	\$33,893.90	\$33,893.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Valores preliminares al 30 de junio del 2023.	
Pérdida generada	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión para Salidas Económicas y Subsidios	23	Fondo para entidades federales y municipales productoras de bienes	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Valores preliminares al 30 de junio del 2023.
Pérdida generada	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión para Salidas Económicas y Subsidios	23	Fondo para entidades federales y municipales productoras de bienes	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,944,995.23	\$1,944,995.23	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Valores preliminares al 30 de junio del 2023.

[Handwritten marks]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Partida generica	2022	FEDERACION ECONOMICA SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Provisiones Salariales y Económicas y Subsidios	23	Fondo para el desarrollo de las actividades productivas de hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gastos de construcción	247 - Artículos médicos para la construcción	\$0.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		Va al 30 DE JUNIO DEL 2023. CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	
Partida generica	2022	FEDERACION ECONOMICA SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Provisiones Salariales y Económicas y Subsidios	23	Fondo para el desarrollo de las actividades productivas de hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gastos de construcción	291 - Herramientas mensuales	\$0.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		Va al 30 DE JUNIO DEL 2023. CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
Partida generica	2022	FEDERACION ECONOMICA SUBSIDIOS Y CONVENIOS	Provisiones Salariales y Económicas y Subsidios	23	Fondo para el desarrollo de las actividades productivas de hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS			2 - Gastos de inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		Va al 30 DE JUNIO DEL 2023. CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023.

Handwritten marks and signatures in the right margin.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Planif. 2023 a general	2023	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones para el desarrollo de actividades económicas y sociales en el municipio de Nacajuca	23	Fondo para el desarrollo de actividades económicas y sociales en el municipio de Nacajuca	U093	HIDROCARBUROS	\$336,201.12	\$0.00	1 - Gastos de capital	799 - Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$2,648,462.38	\$2,648,462.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Se agregaron \$336,201.12 de los rendimientos financieros del renglito de ECONOMIA POR UN MONTO TOTAL DE \$418.87 DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: \$213.18 (REGIONES MARITIMAS) DEPOSITO BANCARIO CLAVE DE RASTREO 8846A/P40320230312214202304 DEL 31/03/2023 Y \$205.69 (REGIONES TERRESTRES) DEPOSITO BANCARIO CLAVE DE RASTREO 8846C/P40320230312214202304 DEL 31/03/2023.	
Progr. 2023 a presu. anual	2023	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones para el desarrollo de actividades económicas y sociales en el municipio de Nacajuca	23	Fondo para el desarrollo de actividades económicas y sociales en el municipio de Nacajuca	U093	Sin Especificar	\$336,201.12	\$0.00	Totales del Programa Presupuestario		\$0.00	\$15,095,847.25	\$15,095,847.25	\$11,844,085.50	\$11,844,085.50	\$11,844,085.50	\$11,844,085.50			\$5,223,048.00	[Dependencia Ejecutora: "Municipio de Nacajuca", "Observación": "TOTAL RECAUDADO \$14,758,985.00"]	
Planif. 2023 a general	2023	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos para el desarrollo de actividades económicas y sociales en el municipio de Nacajuca	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			1 - Gastos de capital	241 - Productos permanentes no contabilizados	\$0.00	\$3,766.89	\$3,766.89	\$3,766.89	\$3,766.89	\$3,766.89	\$3,766.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Se agregaron \$3,766.89 de las cifras preliminares al 30 de junio del 2023.	

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Pérdida generada	Período 2023	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			1 - Gasto con respecto a	242 - Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$98,597.43	\$98,597.43	\$88,651.83	\$88,651.83	\$88,651.83	\$88,651.83	N/A	Sin Proyectos		Via Cifras Preliminares al 30 de Junio del 2023.	
Pérdida generada	Período 2023	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			1 - Gasto con respecto a	246 - Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,222,464.56	\$2,222,464.56	\$2,172,338.30	\$2,172,338.30	\$2,172,338.30	\$2,172,338.30	N/A	Sin Proyectos		Via Cifras Preliminares al 30 de Junio del 2023.	
Pérdida generada	Período 2023	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			1 - Gasto con respecto a	247 - Afiliados para la construcción	\$0.00	\$786,016.00	\$786,016.00	\$784,798.00	\$784,798.00	\$784,798.00	\$784,798.00	N/A	Sin Proyectos		Via Cifras Preliminares al 30 de Junio del 2023.	
Pérdida generada	Período 2023	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			1 - Gasto con respecto a	248 - Materiales complementarios	\$0.00	\$572.80	\$572.80	\$572.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	Sin Proyectos		Via Cifras Preliminares al 30 de Junio del 2023.

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

Partida	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Partida genérica	2023	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CONVENCIONES MUNICIPIALES (IOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			1 - Gasto con respecto a la construcción y reparación	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$583.40	\$583.40	\$583.40	\$583.40	\$583.40	\$583.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	
Partida genérica	2023	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CONVENCIONES MUNICIPIALES (IOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			1 - Gasto con respecto a la compra de materiales, herramientas, plásticos y derivados	256 - Fibras sintéticas, hules, como plásticos y derivados	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$7,593.30	\$7,593.30	\$7,593.30	\$7,593.30	\$7,593.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
Partida genérica	2023	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CONVENCIONES MUNICIPIALES (IOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			1 - Gasto con respecto a la compra de materiales, herramientas, plásticos y derivados	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$3,051,146.16	\$3,051,146.16	\$3,046,146.34	\$3,046,146.34	\$3,046,146.34	\$3,046,146.34	\$3,046,146.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
Partida genérica	2023	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CONVENCIONES MUNICIPIALES (IOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			2 - Gasto con respecto a la inversión	611 - Edificación de habitacional	\$0.00	\$4,565,105.62	\$4,565,105.62	\$4,504,190.81	\$1,557,314.78	\$1,557,314.78	\$1,557,314.78	\$1,557,314.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

Periodo	Ciclo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Periodo 2023	FEDE	LES	Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			2 - Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,729,204.34	\$2,729,204.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	N/A		Va Ef	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	
Periodo 2023	FEDE	LES	Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$11,279,509.21	\$11,279,509.21	\$3,654,391.88	\$1,442,749.43	\$1,442,749.43	\$1,442,749.43	\$1,442,749.43	\$0.00	Sin Contratos	N/A		Va Ef	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
Periodo 2023	FEDE	LES	Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de obras de telecomunicación	\$0.00	\$17,887,397.89	\$17,887,397.89	\$14,074,907.45	\$2,840,542.30	\$2,840,542.30	\$2,840,542.30	\$2,840,542.30	\$0.00	Sin Contratos	N/A		Va Ef	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
Periodo 2023	FEDE	LES	Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			2 - Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,989,793.38	\$2,989,793.38	\$971,134.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	N/A		Va Ef	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023.

[Handwritten signatures and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

Partida genérica	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Partida genérica	2023	FEDERACIONES (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	\$83,577.52	\$0.00	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$91,818,982.00	\$46,256,035.84	\$9,528,441.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023. SE AGREGARON \$83,577.52 DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
Programa presupuestario	2023	FEDERACIONES (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especifica	\$83,577.52	\$0.00	Total del Programa Presupuestario	Total del Programa Presupuestario	\$91,818,982.00	\$91,882,559.52	\$55,154,985.52	\$29,348,700.34	\$11,744,482.57	\$11,744,482.57	\$11,744,482.57	\$55,091,388.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	
Partida genérica	2023	FEDERACIONES (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$42,093,993.00	\$17,840,000.16	\$42,093,993.00	\$17,840,000.16	\$17,840,000.16	\$16,650,920.18	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023
Partida genérica	2023	FEDERACIONES (APORTACIONES PARA SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN			1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$2,629,050.00	\$1,306,173.80	\$2,629,050.00	\$1,306,173.80	\$1,306,173.80	\$1,191,222.73	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid ad o CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegro	Rendimiento Financiero	Convenio - Especifico	Clave Programa	Programa	Descripción	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Tipo de Registro
Va CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023	N/A		Sin Contratos	Sin Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,604,277.00	\$15,378,283.84	\$16,604,277.00	\$0.00	132 - Primas de vacaciones, indemnización y gratificación de fin de año	1 - Gasto corriente			Programa Fondo	Clave Programa	Programa	Descripción	Clave Ramo	Descripción Ramo	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Presupuesto General
Va CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023	N/A		Sin Contratos	Sin Contratos	\$2,373,717.88	\$2,742,202.72	\$2,742,202.72	\$5,845,869.00	\$2,742,202.72	\$5,845,869.00	\$0.00	134 - Compensaciones	1 - Gasto corriente									FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Presupuesto General
Va CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023	N/A		Sin Contratos	Sin Contratos	\$4,255,396.93	\$4,638,396.22	\$4,638,396.22	\$11,068,859.00	\$4,638,396.22	\$11,068,859.00	\$0.00	141 - Aportaciones de seguridad social	1 - Gasto corriente									FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Presupuesto General
Va CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023	N/A		Sin Contratos	Sin Contratos	\$942,320.62	\$942,320.62	\$942,320.62	\$942,320.62	\$942,320.62	\$942,320.62	\$0.00	144 - Aportaciones para seguros	1 - Gasto corriente									FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Presupuesto General

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegro	Rendimiento Financiero	Programa	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Tipo de Registro
VI CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023		N/A	Sin Proyectos	Sin Contratos	\$1,995,053.32	\$2,175,812.14	\$2,175,812.14	\$4,997,750.00	\$2,175,812.14	\$4,997,750.00	\$0.00	154 - Prestaciones contractuales	1 - Gastos contractuales			Programa Fondo Convento - Especifico	FORTA 1005	FORTA MUN	33 FORTA 1005	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida General
VI CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023		N/A	Sin Proyectos	Sin Contratos	\$1,892,850.00	\$1,956,850.00	\$1,956,850.00	\$3,506,415.00	\$1,956,850.00	\$3,506,415.00	\$0.00	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	1 - Gastos sociales y económicos				FORTA 1005	FORTA MUN	33 FORTA 1005	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida General
VI CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023		N/A	Sin Proyectos	Sin Contratos	\$336,631.69	\$397,131.52	\$397,131.52	\$644,172.00	\$397,131.52	\$644,172.00	\$0.00	171 - Estímulos	1 - Gastos				FORTA 1005	FORTA MUN	33 FORTA 1005	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida General
VI CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023		N/A	Sin Proyectos	Sin Contratos	\$73,671.69	\$73,671.69	\$73,671.69	\$81,768.84	\$73,671.69	\$81,768.84	\$0.00	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1 - Gastos				FORTA 1005	FORTA MUN	33 FORTA 1005	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida General

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Pérdida generada	Periodo 2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para la Entidad	33 FORTAMUN	FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Programa Fondo				1- Gasto o contra partida	212 - Materiales y útiles de imprenta y reproducción	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		Via CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023	
Pérdida generada	Periodo 2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para la Entidad	33 FORTAMUN	FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Programa Fondo				1- Gasto o contra partida	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$0.00	\$10,263.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		Via CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023
Pérdida generada	Periodo 2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para la Entidad	33 FORTAMUN	FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Programa Fondo				1- Gasto o contra partida	215 - Material impreso o información digital	\$0.00	\$11,247.00	\$11,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		Via CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023
Pérdida generada	Periodo 2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para la Entidad	33 FORTAMUN	FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Programa Fondo				1- Gasto o contra partida	216 - Material de imprenta	\$0.00	\$82,990.00	\$11,769.36	\$14,089.13	\$11,769.36	\$11,769.36	\$11,769.36	\$11,769.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		Via CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagos EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegro	Rendimiento Financiero	Programa - Especifico	Clave Programa	Programa	Descripción	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Tipo de Registro
Vi CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023	Vi CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023	N/A	Sin Proyectos	Sin Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	1- 223 - Utensilios para el servicio de alimentación	1- Gasto contra cuenta			Programa Fondo	1005	1005	FORTA MUN	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida General
Vi CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023	Vi CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023	N/A	Sin Proyectos	Sin Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	1- 247 - Artículos médicos para la construcción	1- Gasto contra cuenta			Programa Fondo	1005	1005	FORTA MUN	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida General
Vi CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023	Vi CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023	N/A	Sin Proyectos	Sin Contratos	\$1,654.00	\$1,654.00	\$1,654.00	\$1,654.00	\$17,468.00	\$17,468.00	\$0.00	1- 248 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1- Gasto contra cuenta			Programa Fondo	1005	1005	FORTA MUN	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida General
Vi CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023	Vi CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023	N/A	Sin Proyectos	Sin Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,525.00	\$2,525.00	\$0.00	1- 254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	1- Gasto contra cuenta			Programa Fondo	1005	1005	FORTA MUN	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Partida General

[Handwritten signature and date]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Perfil a generar o programa	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33 FORTA MUN	FORTA 1005 MUN	FORTAMUN	Programa Fondo			1- Gastos de combustibles, lubricantes y aditivos	281 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,015,118.36	\$1,276,460.42	\$1,281,260.38	\$1,276,460.42	\$1,276,460.42	\$1,276,460.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vi del mes de Junio del 2023	Vi del mes de Junio del 2023	
Perfil a generar o programa	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33 FORTA MUN	FORTA 1005 MUN	FORTAMUN	Programa Fondo			1- Gastos de vestuario y uniformes	271 - Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,500,000.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vi del mes de Junio del 2023	Vi del mes de Junio del 2023
Perfil a generar o programa	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33 FORTA MUN	FORTA 1005 MUN	FORTAMUN	Programa Fondo			1- Gastos de productos de limpieza, papelería, impresión de tarjetas, etc.	275 - Blancos y otros productos de limpieza, papelería, impresión de tarjetas, etc.	\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vi del mes de Junio del 2023	Vi del mes de Junio del 2023
Perfil a generar o programa	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33 FORTA MUN	FORTA 1005 MUN	FORTAMUN	Programa Fondo			1- Gastos de herramientas y materiales	291 - Herramientas y materiales	\$0.00	\$6,437.00	\$6,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vi del mes de Junio del 2023	Vi del mes de Junio del 2023

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

Periodo	Ciclo de Recurso	Clave de Recurso	Clave Ramo	Descripción Ramo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo 2023	FEDERACION	33	FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Programa Fondo	CONVENIO - ESPECIFICO			1 - Gasto corriente	282 - Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$14,954.00	\$14,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023
Periodo 2023	FEDERACION	33	FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Programa Fondo	CONVENIO - ESPECIFICO			1 - Gasto corriente	284 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$8,889.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023
Periodo 2023	FEDERACION	33	FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Programa Fondo	CONVENIO - ESPECIFICO			1 - Gasto corriente	286 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,342,279.00	\$419,260.77	\$468,636.79	\$419,260.77	\$419,260.77	\$419,260.77	\$419,260.77	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023
Periodo 2023	FEDERACION	33	FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	Programa Fondo	CONVENIO - ESPECIFICO			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	\$0.00	\$14,823,386.46	\$10,966,932.00	\$10,966,932.00	\$10,966,932.00	\$10,966,932.00	\$10,966,932.00	\$10,966,932.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo a general	2023	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gasto corriente	313 - Agua	\$0.00	\$21,466.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$9,550.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023	
Periodo a general	2023	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$71,684.00	\$26,292.33	\$58,772.33	\$26,292.33	\$26,292.33	\$26,292.33	\$26,292.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023
Periodo a general	2023	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gasto corriente	325 - Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$337,974.00	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023
Periodo a general	2023	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAMUN			1- Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$824,160.00	\$10,010.88	\$504,947.71	\$467,630.79	\$467,630.79	\$467,630.79	\$467,630.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va lid	CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco

MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

Observaciones (Captura)	ESTATUS	Pagado EF	Proyectos	Contratos	Pagado	Ejercido	Devengado	Comprometido	Recaudado (Ministrado)	Modificado	Aprobado	Partida	Tipo de Gasto	Reintegró	Rendimiento Financiero	Convenio - Especifico	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Descripción Ramo	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Tipo de Registro
Vi CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023	N/A		Sin Contratos	Sin Contratos	\$53,700.05	\$53,700.05	\$53,700.05	\$58,810.04	\$53,700.05	\$58,810.04	\$0.00	1- 355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1- Gasto como transporte			Convenio - Programa FORTAMUN	1005	FORTAMUN	33 FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades, Subsidios y Convenios Municipales	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Parcial a general
Vi CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023	N/A		Sin Contratos	Sin Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00	\$0.00	1- 375 - Viajes en el país	1- Gasto como transporte			Convenio - Programa FORTAMUN	1005	FORTAMUN	33 FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades, Subsidios y Convenios Municipales	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Parcial a general
Vi CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023	N/A		Sin Contratos	Sin Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,010.98	\$10,010.98	\$0.00	1- 799 - Otros gastos por responsabilidades	1- Gasto como transporte			Convenio - Programa FORTAMUN	1005	FORTAMUN	33 FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades, Subsidios y Convenios Municipales	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Parcial a general
Vi CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023. SE AGREGARON \$37.72 DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	N/A		Sin Contratos	Sin Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.72	\$17,488,564.26	\$133,533,412.00	1- 799 - Otros erogaciones especiales	1- Gasto como transporte			Convenio - Programa FORTAMUN	1005	FORTAMUN	33 FORTAMUN	Aportaciones Federales para Entidades, Subsidios y Convenios Municipales	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	Parcial a general

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Progr ama presu puest punto	2023	FEDERA LES (APORT ACIONE S, SUBSIDI OS Y CONVEN IOS)	Aportac iones Federa les para Entidad S, FEDERAT OS Y CONVEN IOS)	33	FORTA MUN	Fondo para entidad s federativ as y municipi cos producto res de hidrocar buras	U005 Sin Especifi ca	Programa Presupuestal o	\$37.72	\$0.00	1 - Gast o corrie nta	Total del Programa Presupuestal o	\$133,533,412.00	\$133,533,449.72	\$66,766,741.72	\$102,011,799.44	\$45,288,361.19	\$45,288,361.19	\$45,288,361.19	\$42,947,589.45	\$0.00	\$0.00	\$66,766,704.00			
Presu puest punto	2023	FEDERA LES (APORT ACIONE S, SUBSIDI OS Y CONVEN IOS)	Provisio nes Salaria les y Econó micas CONVEN IOS)	23	FONDO REBUROS	Fondo para entidad s federativ as y municipi cos producto res de hidrocar buras	U093 HIDROCA REBUROS	1 - 246 - Material eléctrico y electrónico			1 - Gast o corrie nta	Total del Programa Presupuestal o	\$0.00	\$4,750,420.30	\$4,750,420.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Vi CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	
Presu puest punto	2023	FEDERA LES (APORT ACIONE S, SUBSIDI OS Y CONVEN IOS)	Provisio nes Salaria les y Econó micas CONVEN IOS)	23	FONDO REBUROS	Fondo para entidad s federativ as y municipi cos producto res de hidrocar buras	U093 HIDROCA REBUROS	1 - 799 - Otras aportaciones especiales	\$37.75	\$0.00	1 - Gast o corrie nta	Total del Programa Presupuestal o	\$0.00	\$5,144,366.75	\$1,393,946.45	\$5,144,366.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,143,994.00		Vi CIFRAS PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DEL 2023. SE AGREGARON AD \$372.75 DE RENDIMIENTOS O FINANCIEROS.

Handwritten initials and marks on the right side of the page.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos


MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Segundo Trimestre 2023																								
Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contatos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)

LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN:

ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: NACAJUCA
 PAGADO SHCP: N/A
 DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE NACAJUCA


 L.C.F. JOSEFINA AVACOS LEON
 DIRECTORA DE PROGRAMACION


 LIC. SHEILA DARLEIN AVAREZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
 DIRECTOR DE FINANZAS

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Segundo Trimestre 2023																	
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa	Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General del Programa de Infraestructura Social	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	1004		Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos de PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente al Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0		100	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General del Programa de Infraestructura Social	1004	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	1004		Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente al Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	32		32		40.74074		127.31	Validado

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES

PERIODO: Segundo Trimestre 2023																									
33 - Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	416 - Dirección General de Promoción y Preservación Municipal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	182653	Nombre del Indicador: Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Programa: 1004	Presupuesto	Definición del Indicador: Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Método de Cálculo: $(\frac{\text{Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}}{\text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}}) * 100$	Nivel del Indicador: Actividad	Frecuencia de Medición: Trimestral	Unidad de Medida: Porcentaje	Tipo: Gestión	Dimensión del Indicador: Eficacia	Sentido: Descendente	Meta programada: 68	Justificación: 68	Realizado en el Periodo: 59.25926	Justificación: 68	Avance (%): 114.75	Flujo: Valida do

Handwritten signature and initials.

ENTIDAD: TABASCO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Segundo Trimestre 2023																																																					
Ramo	33 - Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	Unidad	416 - Dirección General de Entidades Federativas y Municipios	Programa Presupuestario	1005	Nombre del Programa	FORTAMUN	Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	6 - Fondos de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Clave del Indicador	179957	Nombre del Indicador	Índice de Dependencia Financiera	Programa Presupuestario	1005	Definición del Indicador	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	Método de Cálculo	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Nivel del Indicador	Propósito	Frecuencia de Medición	Semestral	Unidad de Medida	Otra	Tipo	Estratégico	Dimensión del Indicador	Eficacia	Sentido	Descendente	Meta programada	3.85 031	Justificación		Meta Modificada	3.85 031	Justificación		Realizado en el Periodo	3.85031	Justificación		Avance (%)	100	Fuente	Validado

[Handwritten signatures and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Segundo Trimestre 2023

Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General del Programa de Inversión y Presupuestos Municipios A	1005	FORTAM UN	2 - Desarrollo o Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	33		33		33	33	102.77	Validado
33 - Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General del Programa de Inversión y Presupuestos Municipios A	1005	FORTAM UN	2 - Desarrollo o Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182548	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipio y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Complemento	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50		50		50	100	Validado	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO													PERIODO: Segundo Trimestre 2023													
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo

LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN


PERIODO: 2
 TRIMESTRE: 2
 ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO
 MUNICIPIO: NACAJUCA
 CICLO: 2023
 DETALLE:



[Signature]
 L.C.P. JOSEFINA VALOSUECÓN
 DIRECTORA DE PROGRAMACION

PRESIDENCIA
[Signature]
 LIC. SHEILA DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
 DIRECTOR DE FINANZAS



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: VFN+lwXliMfCg2hsJmrDUcZqLGHZrBPekb/+Inpsj+tQZDA34sPbFK3GpnLFVR4c8IKtR+41wFY/CPUXJ4Dr3YxmT1xpTkKqu+3q0rDBtzQ919oyTqYUrdLAp9Xu9OF6BVqLZx/XLC2gBL/9lwHWdLZrnBHq2KsESPVn5xBBGGtW8E3/pn2fajLWnQ3qshdOU3OcsNVZ6wg1JoAu08FHbW211ojmfOh8PqfvZNanPDG37oQMWQvwFGOrPQFqOyo3WdWq8hQb4eIRkO9i3e0scVBSEJmMLpchwP+/v0XYJjgizV2FeigF1uLav2fr2o7j8faf0Edh4pzJbl8rrmYqoQ==