



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno

30 DE AGOSTO DE 2023



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816



No. - 9767

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo general	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			1- Gasto electrónico	246 - Material electrónico	\$0.00	\$2,094,746.04	\$2,094,746.04	\$2,094,746.04	\$2,094,746.04	\$2,094,746.04	\$2,094,746.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Variado		
Periodo general	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			1- Gasto con maquinaria y otros equipos	258 - Accesorios o menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$124,615.60	\$124,615.60	\$124,615.60	\$124,615.60	\$124,615.60	\$124,615.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Variado		
Periodo general	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			1- Gasto con mobiliario	307 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$220,350.47	\$220,350.47	\$220,350.47	\$220,350.47	\$220,350.47	\$220,350.47	\$220,350.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Variado	
Periodo general	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			2- Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,291,388.54	\$2,291,388.54	\$2,291,388.54	\$2,291,388.54	\$2,291,388.54	\$2,291,388.54	\$2,291,388.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Variado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Partida 2022 a generar	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipales de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal	1004	FAIS			2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, energía, telecomunicaciones	\$0.00	\$11,184,657.65	\$11,184,657.65	\$11,184,657.65	\$11,184,657.65	\$11,184,657.65	\$11,184,657.65	0	0	0	0	0	
Partida 2022 a generar	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipales de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal	1004	FAIS			2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$26,130,173.18	\$26,130,173.18	\$26,130,173.18	\$26,130,173.18	\$26,130,173.18	\$26,130,173.18	\$26,130,173.18	0	0	0	0	
VALOR TOTAL DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (\$1,656,187.09) SE APERTURO UN PROYECTO: 484-06-K065.- PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CABEZAL DEL PUENTE EL VALERO LIBRAMIENTO (CIUDAD) DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA POR LA CANTIDAD DE \$178,708.22 QUEDANDO UNA CANTIDAD DE \$1,477,478.86																								

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo 2022 a generica	2022	FEDERACION (APORTACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CONVENCIONES MUNICIPIALES)	Aportaciones Federales para el Desarrollo Social y Convenciones Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	1004	FAIS			2 - Gasto de Inversión	821 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$4,995,806.95	\$4,995,806.95	\$4,995,806.95	\$4,995,806.95	\$4,995,806.95	\$4,995,806.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		IVA DE LOS INTERESES GENERADOS POR EL RESTANTE (\$1,477,478.86) SE APERTURARON DOS PROYECTOS: 447-08-F015.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA SELVA (FASE DE LA PRIMAVERA) POR LA CANTIDAD DE \$855,032.54 Y EL 437-08-F015.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. LA PEA POR LA CANTIDAD DE \$514,965.35, HACIENDO UN TOTAL DE \$1,470,017.89 QUEDANDO UNA CANTIDAD DE \$7,460.97 REINTEGRADOS CON LA LINEA DE CAPTURA 0023AMHS091063643462 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2023.	
Periodo 2022 a generica	2022	FEDERACION (APORTACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CONVENCIONES MUNICIPIALES)	Aportaciones Federales para el Desarrollo Social y Convenciones Municipales	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Terminales del Distrito Federal	1004	FAIS			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$12,848,461.47	\$12,848,461.47	\$12,848,461.47	\$12,848,461.47	\$12,848,461.47	\$12,848,461.47	\$12,848,461.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A		

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Periodo 2022	2022	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			1 - Gastos corrientes	799 - Otras erogaciones especiales	\$68,331,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VALIDADO	REINTEGRO POR ECONOMIAS POR UN MONTO TOTAL DE \$11,321.93, DE LOS CUALES \$3,429.31 CORRESPONDEN A LA LINEA DE CAPTURA 0023AAHS091005634481, DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2023 Y \$7,892.62 CORRESPONDEN A LA LINEA DE CAPTURA 0023AAHS09100427447 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2023. CABE ACLARAR QUE LA LINEA DE CAPTURA REDONDEA A \$7,893.00. Y EXISTE UNA DIFERENCIA DE MAS DE 38 CENTAVOS, DE IGUAL FORMA SE HIZO UN REINTEGRO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$7,460.97 DE LOS CUALES \$2,379.25 CORRESPONDE A LA LINEA DE CAPTURA 0023AAHS091003649607 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2023 Y \$5,081.72 CORRESPONDEN A LA LINEA DE CAPTURA 0023AAHS091005634482 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2023. HACIENDO UN TOTAL DE REINTEGROS POR \$16,762.20
Periodo 2022	2022	FEDERACION (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS			1 - Gastos corrientes	853 - Otros convenios	\$0.00	\$10,078,379.98	\$10,078,379.98	\$10,078,379.98	\$10,078,379.98	\$10,078,379.98	\$10,078,379.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VALIDADO	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA-JUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo 2022 a la fecha	2022	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL (FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL)	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	1005 FORTA MUN	FORTAM UN				1- Gastos corrientes	134 - Compensaciones	\$0.00	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	\$5,314,434.18	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Variado		
Periodo 2022 a la fecha	2022	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL (FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL)	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	1005 FORTA MUN	FORTAM UN				1- Gastos corrientes	141 - Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$10,080,793.14	\$10,080,793.14	\$10,080,793.14	\$10,080,793.14	\$10,080,793.14	\$10,080,793.14	\$10,080,793.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Variado	
Periodo 2022 a la fecha	2022	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL (FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL)	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	1005 FORTA MUN	FORTAM UN				1- Gastos corrientes	144 - Aportaciones para seguros	\$0.00	\$832,699.57	\$832,699.57	\$832,699.57	\$832,699.57	\$832,699.57	\$832,699.57	\$832,699.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Variado	
Periodo 2022 a la fecha	2022	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL (FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL)	Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	1005 FORTA MUN	FORTAM UN				1- Gastos corrientes	154 - Prestaciones contractuales	\$0.00	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	\$4,543,421.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Variado	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo 2022 a la generación	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA 1005 MUN	FORTAM UN				1- Gastos o comisión	159 - Otras prestaciones o sociales y económicas	\$0.00	\$3,187,650.00	\$3,187,650.00	\$3,187,650.00	\$3,187,650.00	\$3,187,650.00	\$3,187,650.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale		
Periodo 2022 a la generación	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA 1005 MUN	FORTAM UN				1- Gastos o comisión	171 - Estímulos	\$0.00	\$787,441.92	\$787,441.92	\$787,441.92	\$787,441.92	\$787,441.92	\$787,441.92	\$787,441.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale	
Periodo 2022 a la generación	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA 1005 MUN	FORTAM UN				1- Gastos o comisión	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$293,604.41	\$293,604.41	\$293,604.41	\$293,604.41	\$293,604.41	\$293,604.41	\$293,604.41	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale	
Periodo 2022 a la generación	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTA MUN	FORTA 1005 MUN	FORTAM UN				1- Gastos o comisión	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$845.64	\$845.64	\$845.64	\$845.64	\$845.64	\$845.64	\$845.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Pérdida generada	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para la Entidad	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gastos o compras	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.332.25	\$0.332.25	\$0.332.25	\$0.332.25	\$0.332.25	\$0.332.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale		
Pérdida generada	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para la Entidad	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gastos o compras	215 - Material de impresión e información digital	\$0.00	\$10,225.40	\$10,225.40	\$10,225.40	\$10,225.40	\$10,225.40	\$10,225.40	\$10,225.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale	
Pérdida generada	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para la Entidad	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gastos o compras	216 - Material de limpieza	\$0.00	\$75,448.72	\$75,448.72	\$75,448.72	\$75,448.72	\$75,448.72	\$75,448.72	\$75,448.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale	
Pérdida generada	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para la Entidad	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gastos o compras	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$422.24	\$422.24	\$422.24	\$422.24	\$422.24	\$422.24	\$422.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale	

Handwritten signature or initials

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Partida genérica	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad (APORTE FEDERAL)	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$145,851.56	\$145,851.56	\$145,851.56	\$145,851.56	\$145,851.56	\$145,851.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Válido		
Partida genérica	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad (APORTE FEDERAL)	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$28,188.07	\$28,188.07	\$28,188.07	\$28,188.07	\$28,188.07	\$28,188.07	\$28,188.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Válido	
Partida genérica	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad (APORTE FEDERAL)	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	\$15,883.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Válido	
Partida genérica	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidad (APORTE FEDERAL)	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,286.80	\$2,286.80	\$2,286.80	\$2,286.80	\$2,286.80	\$2,286.80	\$2,286.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Válido	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puede a general	2022	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoques para la Entidad Federal de Nacajuca	33 FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos con el gobierno	201 - Contratación de honorarios y otros	\$0.00	\$3,167,225.34	\$3,167,225.34	\$3,167,225.34	\$3,167,225.34	\$3,167,225.34	\$3,167,225.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado		
Puede a general	2022	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoques para la Entidad Federal de Nacajuca	33 FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos con el gobierno	271 - Vestuario y uniformes	\$0.00	\$3,931,369.25	\$3,931,369.25	\$3,931,369.25	\$3,931,369.25	\$3,931,369.25	\$3,931,369.25	\$3,931,369.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Puede a general	2022	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoques para la Entidad Federal de Nacajuca	33 FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos con el gobierno	275 - Bienes y otros productos, excepto predios de VEDF	\$0.00	\$5,460.20	\$5,460.20	\$5,460.20	\$5,460.20	\$5,460.20	\$5,460.20	\$5,460.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	
Puede a general	2022	FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoques para la Entidad Federal de Nacajuca	33 FORTAMUN	FORTAMUN	1005	FORTAMUN			1- Gastos con el gobierno	201 - Materiales e insumos	\$0.00	\$5,854.48	\$5,854.48	\$5,854.48	\$5,854.48	\$5,854.48	\$5,854.48	\$5,854.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Validado	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Pérdida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gastos con relación a otros municipios	282 - Relaciones y acciones con otros municipios	\$0.00	\$13,602.78	\$13,602.78	\$13,602.78	\$13,602.78	\$13,602.78	\$13,602.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale		
Pérdida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1003	FORTAM UN			1- Gastos con relación a otros municipios	284 - Relaciones y acciones con otros municipios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$6,246.72	\$6,246.72	\$6,246.72	\$6,246.72	\$6,246.72	\$6,246.72	\$6,246.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale	
Pérdida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gastos con relación a otros municipios	286 - Relaciones y acciones con otros municipios para equipo de transporte	\$0.00	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	\$1,221,171.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale	
Pérdida general	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	33 FORTA MUN	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1- Gastos con relación a otros municipios	311 - Energía eléctrica	\$0.00	\$9,885,097.00	\$9,885,097.00	\$9,885,097.00	\$9,885,097.00	\$9,885,097.00	\$9,885,097.00	\$9,885,097.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA, JUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Parcial a generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33 FORTA MUN	1005 MUN	FORTAM UN	Programa Fondo			1- Gasto corriente	313 - Agua	\$0.00	\$19,519.00	\$19,519.00	\$19,519.00	\$19,519.00	\$19,519.00	\$19,519.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Valido		
Parcial a generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33 FORTA MUN	1005 MUN	FORTAM UN	Programa Fondo			1- Gasto corriente	323 - Adrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativa, recreativa y recreativa	\$0.00	\$52,895.00	\$52,895.00	\$52,895.00	\$52,895.00	\$52,895.00	\$52,895.00	\$52,895.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Valido	
Parcial a generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33 FORTA MUN	1005 MUN	FORTAM UN	Programa Fondo			1- Gasto corriente	335 - Servicio de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$307,250.00	\$307,250.00	\$307,250.00	\$307,250.00	\$307,250.00	\$307,250.00	\$307,250.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Valido	
Parcial a generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33 FORTA MUN	1005 MUN	FORTAM UN	Programa Fondo			1- Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$748,237.32	\$748,237.32	\$748,237.32	\$748,237.32	\$748,237.32	\$748,237.32	\$748,237.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Valido	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Periodo	Ciclo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado Ef	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo 2022	Periodo 2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1 - Gastos de mantenimiento o compra de equipo de oficina	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de oficina	\$0.00	\$12,710.00	\$12,710.00	\$12,710.00	\$12,710.00	\$12,710.00	\$12,710.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale		
Periodo 2022	Periodo 2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1 - Gastos de oficina	375 - Viajes en el país	\$0.00	\$1,949.08	\$1,949.08	\$1,949.08	\$1,949.08	\$1,949.08	\$1,949.08	\$1,949.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale	
Periodo 2022	Periodo 2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			1 - Gastos de oficina	396 - Otros gastos por responsabilidades contraídas	\$0.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$25,600.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale	
Periodo 2022	Periodo 2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTA MUN	1005	FORTAM UN			2 - Gastos de habilitación	612 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$6,509,743.34	\$6,509,743.34	\$6,509,743.34	\$6,509,743.34	\$6,509,743.34	\$6,509,743.34	\$6,509,743.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Vale	

Handwritten signature or initials

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción	Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Periodo 2022 a generica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33 FORTA MUN	Programa Fondo	33 FORTA MUN	1005 FORTAMUN	1005 FORTAMUN	Programa Fondo			2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Válido		
Periodo 2022 a generica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33 FORTA MUN	Programa Fondo	33 FORTA MUN	1005 FORTAMUN	1005 FORTAMUN	Programa Fondo			2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de obras de telecomunicaciones	\$0.00	\$4,919,889.60	\$4,919,889.60	\$4,919,889.60	\$4,919,889.60	\$4,919,889.60	\$4,919,889.60	\$4,919,889.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Válido	
Periodo 2022 a generica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	33 FORTA MUN	Programa Fondo	33 FORTA MUN	1005 FORTAMUN	1005 FORTAMUN	Programa Fondo			2 - Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$253,033.28	\$253,033.28	\$253,033.28	\$253,033.28	\$253,033.28	\$253,033.28	\$253,033.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Válido	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Presupuesto General	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN			1 - Gastos corrientes	799 - Otras erogaciones especiales	\$112,124,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA REINTEGRO DE ECONOMIA POR UN MONTO TOTAL DE \$1,024.20 DE LOS CUALES SE REINTEGRARON SEGUN LINEA DE CAPTURA 0023AATV511094420422, DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023) POR UN IMPORTE DE \$1,001.00 Y \$23.00 SEGUN LINEA DE CAPTURA 0023AATV511094420422 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2023) DE LOS CUALES EXISTE UNA DIFERENCIA POR \$0.20 CENTAVOS DEBIDO AL REDONDEO AL MOMENTO DE SOLICITAR EL REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS, ASI MISMO SE REINTEGRO POR REMIENDOS FINANCIEROS LA CANTIDAD DE \$0,736.99, SEGUN LINEA DE CAPTURA 0023AAHS101003484979 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2023. HACIENDO UN TOTAL DE REINTEGROS POR \$11,351.19	
Presupuesto	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipales	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar		\$0.00	1 - Gastos corrientes	Total del Programa Presupuestario	\$112,124,105.00	\$112,124,480.80	\$112,124,480.80	\$112,124,480.80	\$112,124,480.80	\$112,124,480.80	\$112,124,480.80			\$112,124,480.80	VA SE AGREGARON \$0.07 DE LOS REINTEGROS	
Presupuesto	2022	FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas y Subsidios y Convenios	23	FEFEMUN	1000	FEFEMUN			1 - Gastos corrientes	799 - Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$5,283.07	\$5,283.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	VA SE AGREGARON \$0.07 DE LOS REINTEGROS	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión Salarios Económicos	23	FEFE	R080	Programa Sin Especificar	\$0.07	\$0.00	1- Total del Programa Presupuestario		\$0.00	\$6,283.07	\$6,283.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,283.00		
Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión Salarios Económicos	23	Fondo para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y recreativas de los municipios	U093	HIDROCARBUROS			1- Gasto con materiales no metálicos		\$0.00	\$33,993.90	\$33,993.90	\$33,993.90	\$33,993.90	\$33,993.90	\$33,993.90	\$33,993.90		
Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión Salarios Económicos	23	Fondo para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y recreativas de los municipios	U093	HIDROCARBUROS			1- Gasto con materiales no metálicos		\$0.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00		
Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisión Salarios Económicos	23	Fondo para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y recreativas de los municipios	U093	HIDROCARBUROS			1- Gasto con materiales no metálicos		\$0.00	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86	\$1,341,695.86		

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Periodo	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Clave Programa	Programa	Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Periodo a generar	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones para Salarios y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS	Programa Fondo		1 - Gastos o contra	247 - Afiliados a la construcción	\$0.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	\$48,372.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va	
Periodo a generar	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones para Salarios y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gastos o contra	291 - Herramientas manuales	\$0.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	\$8,396.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va	
Periodo a generar	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones para Salarios y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS			2 - Gastos o de inversión	615 - Construcción de obras de comunicación	\$0.00	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	\$10,406,512.74	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va	
Periodo a generar	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones para Salarios y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	HIDROCARBUROS			1 - Gastos o contra	799 - Obras especiales	\$0.00	\$3,251,761.75	\$3,251,761.75	\$3,251,761.75	\$3,251,761.75	\$3,251,761.75	\$3,251,761.75	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	Va	Revisión de recursos no ejercidos en 2 ejercicios, 1- \$206.00, clave de registro 8846CAP202303312214289779, con fecha 31/mar/2023 y 2- \$213.18, clave de registro 8846APAB202303312214292366 con fecha 31/mar/2023, dando una suma de \$418.87 de recursos no ejercidos

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ESTADO: Tabasco
 MUNICIPIO: Nacajuca

Progr ma presu puest año	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
	2022	FEDERA LES (APORT ACION S. SUBSIDI OS Y CONVEN IOS)	Provisio nes Salaria les y Econó micas	23 Fondo para entida s federati vas y municip ales product ivos de hidrocar buros	U093 Sin Especifi ca			\$338,301.12	\$0.00	Total del Programa Presupuestal 0	\$0.00	\$15,095,947.25	\$15,095,947.25	\$11,844,085.50	\$11,844,085.50	\$11,844,085.50	\$11,844,085.50	\$11,844,085.50	\$11,844,085.50			\$14,759,546.13		[[Dependencia Ejecutora: "Municipio de Nacajuca", Observación: "Total de Recaudado \$ 14,759,965.00 Se generaron reintimientos financieros por \$ 338,301.12"]]

LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN:

ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: NACAJUCA
 PAGADO SHCP: N/A
 DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE NACAJUCA



PRESIDENCIA

[Signature]
 L.C.P. JOSEFINA AVALOS LEON
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

[Signature]
 LIC. SHEILA DAGUIN ALVAREZ-HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
 DIRECTOR DE FINANZAS

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

PERIODO: Cierre Definitivo 2022																										
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	416 - Dirección General de Planeación y Presupuesto Municipal A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo o Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / (Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	60		60		61.85567		97	Valídodo
33 - Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	416 - Dirección General de Planeación y Presupuesto Municipal A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo o Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto al total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / (Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	40		40		38.14433		95.36	Valídodo

(Handwritten marks)

ENTIDAD: TABASCO

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cierre Definitivo 2022																
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	416 - Dirección General de Programas y Proyectos Federales y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Apoyos Regionales para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no registrado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente) / (Sumatoria de proyectos todos los trimestres correspondientes) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	Justificación	0	Justificación	0	Justificación	100	Validado

[Handwritten marks]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO											PERIODO: Cierre Definitivo 2022															
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Funcion	Subfuncion	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos Municipios	0005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	1005	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas o Ingresos Derivados de Financiamientos.	$\frac{[(\text{Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México en el año } t) - (\text{Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del año } t-1)]}{t-1} * 100$	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	53.1509	53.1509	1509	1509	100	Validado		

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cierre Definitivo 2022																																											
Ramo	33 - Aportaciones Federales para el desarrollo de las Entidades Federales y Municipios	Programa Presupuestario	1005	Nombre del Programa	FORTAMUN	Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Clave del Indicador	174145	Nombre del Indicador	Índice en el Ejercicio de Recursos	Programa Presupuestario	1005	Definición del Indicador	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	Método de Cálculo	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Nivel del Indicador	Actividad	Frecuencia de Medición	Trimestral	Unidad de Medida	Porcentaje	Tipo	Gestión	Dimensión del Indicador	Eficacia	Indicador	Ascendente	Sentido	100	Meta programada	100	Justificación		Meta modificada	100	Justificación		Realizado en el Periodo	89,78524	Justificación		Avance (%)	89.79	Flujo	Valida do

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
33- Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	416- Dirección General de Programas y Proyectos Municipales	1005	FORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	5- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	17452	Índice de Dependencia Financiera	1005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados al FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propio	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	3.42	515	3.42	515	1.78138	192.28	Validado

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cierre Definitivo 2022																																											
Ramo	33 - Aportaciones Federales para el Desarrollo Municipal	Unidad	416 - Dirección General de Programas y Proyectos Municipales	Programa Presupuestario	1005	Programa Presupuestario	FORTAMUN	Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios Comunitarios	Subfunción	7 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Clave del Indicador	174M58	Nombre del Indicador	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Programa Presupuestario	1005	Definición del Indicador	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública; maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los monitos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	Método de Cálculo	$\frac{\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Costo Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}}{\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN}} \cdot 100$	Nivel del Indicador	Complemento	Frecuencia de Medición	Anual	Unidad de Medida	Porcentaje	Tipo	Estratégico	Dimensión del Indicador	Eficacia	Sentido	Ascendente	Meta programada	100	Justificación		Meta modificada	100	Justificación		Realizado en el Periodo	100	Justificación		Avance (%)	100	Flujo	Validado

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO										PERIODO: Cierre Definitivo 2022															
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo	
33- Apoyos Federales para el Desarrollo y Presumptivos Municipales	416- Dirección General de Planeación y Presupuesto Municipal	1005	FORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Apoyos Regionales para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	17489	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipio y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Compendio	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	100	Validado	

LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN
 PERIODO: 5
 TRIMESTRE: 5
 ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO
 MUNICIPIO: NACAJUCA
 CICLO: 2022
 DETALLE:



[Signature]
 L.C.F. JOSEFINA AVALOS LEON
 DIRECTORA DE PROGRAMACION

PRESIDENCIA
[Signature]
 LIC. SHEILA CAROLINA ALVAREZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
 DIRECTOR DE FINANZAS

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111 PERIODO: Cierre Definitivo 2022

FOFO	m_ciclo de recurso	m_estado	m_progrma presuéstimo	m_ciclo de recurso	m_estado	m_progrma presuéstimo	categoria	monto asignado	monto global	Fuentes , financiamiento	nombre	Tipo programa , proyecto	clasificación	subclasificación	numero , proyecto	población beneficiada	mujeres	hombres	beneficiarios	metas
TAB20102064372	2022	23- Provid cons. Salud Econo micas	0993- Fondo para entidad municip product res de hidroca breros	0993- Fondo para entidad municip product res de hidroca breros	Proyecto de inversión	0993- Fondo para entidad municip product res de hidroca breros	Proyecto de inversión	\$313,403.20	\$332,784.59	(f1: [cdo_recurso:2022_ramo:23_modalidad:U, prog_pres:03_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333403.2, modificado:332784.59])	REHABILITACION DE LA CALLE EL CAMARON CON CONCRETO ASFALTICO EN EL EJ. EL CEDRO, MUNICIPIO DE NACAJUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin Identificar	089-08-4005	N	0	0	0	6165 (meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:0.0, meta_modificada:110.0))
TAB20202067928	2022	23- Provid cons. Salud Econo micas	0993- Fondo para entidad municip product res de hidroca breros	0993- Fondo para entidad municip product res de hidroca breros	Proyecto de inversión	0993- Fondo para entidad municip product res de hidroca breros	Proyecto de inversión	\$687,246.35	\$696,801.17	(f1: [cdo_recurso:2022_ramo:23_modalidad:U, prog_pres:03_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687246.35, modificado:666801.17])	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	111-08-4005	N	0	0	11289 (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.34, meta_modificada:911.3 4))	
TAB2020207846	2022	23- Provid cons. Salud Econo micas	0993- Fondo para entidad municip product res de hidroca breros	0993- Fondo para entidad municip product res de hidroca breros	Proyecto de inversión	0993- Fondo para entidad municip product res de hidroca breros	Proyecto de inversión	\$420,350.71	\$415,827.96	(f1: [cdo_recurso:2022_ramo:23_modalidad:U, prog_pres:03_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420350.71, modificado:415827.96])	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	112-08-4005	N	0	0	11289 (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.3, meta_modificada:914 8))	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H.-AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUICA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022															
AVANCE FINANCIERO															
DETALLE DEL PROYECTO															
FOLIO	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB220102084372	[geo1: {cve_municipio:13, localidad: direccion:CALLE EL CHARRON, SIN COLOMIA EL CEDRO, CODIGO POSTAL 86247, km:92.35866924, lat:18.02734969}]	01-03-2022	31-03-2022	\$332,784.58	\$332,784.58	\$332,784.58	\$332,784.58	\$332,784.58	[meta1: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-018/2022, contratista:ATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:332784.58, importe_modificado:332784.58}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.00}]	[foto1: {proyecto_b_NICIO: 2084372/proyecto_FI N, 2084372/proyecto_IN ICIO, 2084372/proyecto_P ROCESO}]	Terminado	Valido o avanza	[obs1: {observacion_beneficiario_s, trimestre:3.0, fecha:2022-06-19}, {obs2: {observacion_beneficiario_s, trimestre:3.0, fecha:2022-06-19}, {obs3: {observacion_beneficiario_s, trimestre:3.0, fecha:2022-06-19}, {obs4: {observacion_beneficiario_s, trimestre:3.0, fecha:2022-06-19}}]	[obs1: {observacion_beneficiario_s, trimestre:3.0, fecha:2022-06-19}, {obs2: {observacion_beneficiario_s, trimestre:3.0, fecha:2022-06-19}, {obs3: {observacion_beneficiario_s, trimestre:3.0, fecha:2022-06-19}, {obs4: {observacion_beneficiario_s, trimestre:3.0, fecha:2022-06-19}}]
TAB220202087928	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle Jose Maria Morelos y Paven, 66220, km:93.023449, lat:18.172124}]	20-05-2022	03-07-2022	\$666,801.17	\$666,801.17	\$666,801.17	\$666,801.17	\$666,801.17	[foto1: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-017/2022, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:666804.41, importe_modificado:666804.41}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.34}]	[foto1: {proyecto_b_NICIO: 2087928/proyecto_P ROCESO, 2087928/proyecto_IN ICIO}]	Terminado	Valido o avanza	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202087946	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle Prolongacion Gregorio Mendez, 86220, km:93.022467, lat:18.187628}]	01-05-2022	14-06-2022	\$515,827.96	\$515,827.96	\$515,827.96	\$515,827.96	\$515,827.96	[foto1: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:815628.75, importe_modificado:815628.75}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.48}]	[foto1: {proyecto_b_NICIO: 2087946/proyecto_FI N, 2087946/proyecto_P ROCESO}]	Terminado	Valido o avanza	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																		
FOLIO	m1_CICLO DE RECURSO	m1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m2_CICLO DE RECURSO	m2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB22040201718	2022	23-0093- Provisiones para Salarios Económicos y Mismos			Proyecto de Inversión	\$1,763,718.52	\$1,731,583.92	(f1: fido_recurso:2022_ramo:23_modaliad:U, prog_pres:93_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:1763718.52, modificado:1731583.92)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON OBRAS COMPLEMENTARIAS AL LADO DEL PASEO CENTRAL EN LA RAJA, TANCALCUD, MUNICIPIO DE IMCAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Si Identificar	389-08-K005 IS	1023	1104	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.0, meta_modificada:373.0}}	
TAB22040201728	2022	23-0093- Provisiones para Salarios Económicos y Mismos			Proyecto de Inversión	\$1,516,436.83	\$1,474,726.65	(f1: fido_recurso:2022_ramo:23_modaliad:U, prog_pres:93_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:1516436.83, modificado:1474726.65)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN LAS CALLES EJIDAL Y PORTAL DE BELEN EN EL EJIDO SAMARKANDA, LOCALIDAD MUNICIPIO DE IMCAJUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si Identificar	370-08-K005 IS	1401	1484	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1879.05, meta_modificada:1785.09}}	
TAB22040201739	2022	23-0093- Provisiones para Salarios Económicos y Mismos			Proyecto de Inversión	\$1,923,603.06	\$1,900,111.52	(f1: fido_recurso:2022_ramo:23_modaliad:U, prog_pres:93_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:1923603.06, modificado:1908111.52)	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL ENTRADA LA PERA CON CONCRETO ASALTICO EN CALIENTE CON OBRA EN LA RAJA, VANILLA, LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Si Identificar	371-08-K005 IS	658	600	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.7, meta_modificada:350.7}}	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	[meta]: [unidad_medidas]: [moneda]: [avance]:	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB22040220178	[geo]: [cve_municipio]: 13, [localidad]: 36, [direccion]: XXG+6FP Vainilla, Tabasco, [lon]: 92.91104, [lat]: 18.148511	07-11-2022	21-12-2022	\$1,731,583.92	\$1,731,583.92	\$1,731,583.92	\$1,731,583.92	\$1,731,583.92	[título]: [tipo_obra]: Obra, número_contrato: MNAC-CONT- DOOTSM-04/06/2022, [contratista]: CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, [convocatoria]: MUNICIPIO DE NACAJUCA, [monto]: 1731888.85, [importe_modificado]: 1731888.85	([meta]: [unidad_medidas]: [moneda]: [avance]:)	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402201728	[geo]: [cve_municipio]: 13, [localidad]: 27, [direccion]: 23RQ+PF Medellín y Figua 2da Srec, Tabasco, [lon]: 92.91104, [lat]: 18.04223)	07-11-2022	21-12-2022	\$1,474,728.85	\$1,474,728.85	\$1,474,728.85	\$1,474,728.85	\$1,474,728.85	[título]: [tipo_obra]: Obra, número_contrato: MNAC-CONT- DOOTSM-04/05/2022, [contratista]: CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE S.A. DE C.V., [convocatoria]: MUNICIPIO DE NACAJUCA, [monto]: 1474857.05, [importe_modificado]: 1474857.05	([meta]: [unidad_medidas]: [moneda]: [avance]:)	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402201739	[geo]: [cve_municipio]: 13, [localidad]: 36, [direccion]: XXG+6FP Vainilla, Tabasco, [lon]: 92.91104, [lat]: 18.148511	05-11-2022	19-12-2022	\$1,908,111.52	\$1,908,111.52	\$1,908,111.52	\$1,908,111.52	\$1,908,111.52	[título]: [tipo_obra]: Obra, número_contrato: MNAC-CONT- DOOTSM-04/06/2022, [contratista]: CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., [convocatoria]: MUNICIPIO DE NACAJUCA, [monto]: 1908111.52, [importe_modificado]: 1908111.52)	([meta]: [unidad_medidas]: [moneda]: [avance]:)	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																					
FOJO	m. CICLO DE RECURSO	m. RAMO	n1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	n2. CICLO DE RECURSO	n2. RAMO	n2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL RECIBIDO	PROYECTOS FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	UBICACION	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	RENTAS CIVILES	RENTAS
TAB220402201758	2022	23-	1003- Provisiones para obras, obras y servicios federales y municipales	2022	33-	1003- Aporta FIAS con Entidad Federal para Entidad Federada y Municipios	Proyecto de Inversión	\$3,875,592.54	\$3,809,861.32	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3875592.54, modificado:3809861.32)	CONSTRUCCION PAVIMENTO HERRAJICO EN LAS CALLES CARLOS MANI GONZALEZ, SALVADOR NEME CASTILLO, CALLE 1, CALLE 2 EN EL EJ. MANUEL BUENIA TELLEZ, GRON LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ubicación	Sin Identificar	Sin Identificar	372-08-8005	6	602	679	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2494.30, meta_modificada:2494.30))
TAB220402160258	2022	33-	1003- Aporta FIAS con Entidad Federal para Entidad Federada y Municipios	2022	33-	1004- Aporta FIAS Municipales para las acciones de Demarcación Territorial y del Municipio Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$8,610,020.00	\$3,487,628.68	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5269072.0, modificado:0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324008.0, modificado:3487628.68))	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD NACAJUCA, COLONIA CENTRO. 242529	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Ubicación	Sin Identificar	Sin Identificar	242529	3	800	800	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0))
TAB220402160317	2022	33-	1003- Aporta FIAS con Entidad Federal para Entidad Federada y Municipios	2022	33-	1004- Aporta FIAS Municipales para las acciones de Demarcación Territorial y del Municipio Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$1,241,132.04	\$491,578.77	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744679.22, modificado:0), f2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496452.82, modificado:491578.77))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA PROLONGACION EUSEBIO CASTILLO, COLONIA CENTRO EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA - 242987	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	Sin Identificar	242987	3	130	120	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:480.0))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	[meta1: [unidad_medida:Me] con Cuadrados, avance:21(4.38)]	[meta1: [unidad_medida:Me] con Cuadrados, avance:21(4.38)]	[meta1: [unidad_medida:Me] con Cuadrados, avance:21(4.38)]	Terminado	Valido o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB22040220750	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:ZFH-08 Manuel Bonilla Tabaz Grn, Tabasco, km.-02.978, lat:18.02296]]	07-11-2022	21-12-2022	\$3,809,661.32	\$3,809,661.32	\$3,809,661.32	\$3,809,661.32	\$3,809,661.32	[ccto: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:MIMAC-CONT-DOOTSM-016/2022, contratista:COOPERATIVA COCO S.A. DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:300967.01, importe_modificado:300967.01]]	[meta1: [unidad_medida:Me] con Cuadrados, avance:21(4.38)]	[meta1: [unidad_medida:Me] con Cuadrados, avance:21(4.38)]	[meta1: [unidad_medida:Me] con Cuadrados, avance:21(4.38)]	Terminado	Valido o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402160258	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BENTO JUAREZ GARCIA CIUDAD NACAJUCA, 8620 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE ACATEMPA, CALLE PEREZ NEY ENFRETE DEL PARQUE CATOLICA DEL MUNICIPIO EN LA PARTE DE ATRAZ EL., km.-03.016586, lat:18.16967469]]	15-08-2022	15-12-2022	\$3,487,628.68	\$3,487,628.68	\$3,487,628.68	\$3,487,628.68	\$3,487,628.68	[ccto: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:MIMAC-CONT-DOOTSM-016/2022, contratista:JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ, comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:8719071.69, importe_modificado:8719071.69]]	[meta1: [unidad_medida:Me] con Cuadrados, avance:1085.0]]	[meta1: [unidad_medida:Me] con Cuadrados, avance:1085.0]]	[meta1: [unidad_medida:Me] con Cuadrados, avance:1085.0]]	Terminado	Valido o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402160317	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EUSEBIO CASTILLO CIUDAD NACAJUCA, 8620 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PROLONGACION DE EUSEBIO CASTILLO Y CALLE NACAJUCA, CALLE VANILLA A 500 METROS DE LA GASOLERA QUE SE ENCUENTRA EN LA GLORIETA DE LOS TAMBO, km.-03.01439325, lat:18.15669601]]	06-08-2022	22-09-2022	\$491,578.77	\$491,578.77	\$491,578.77	\$491,578.77	\$491,578.77	[ccto: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:MIMAC-CONT-DOOTSM-021/2022, contratista:JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL, comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1228946.92, importe_modificado:1228946.92]]	[meta1: [unidad_medida:Me] con Cuadrados, avance:480.0]]	[meta1: [unidad_medida:Me] con Cuadrados, avance:480.0]]	[meta1: [unidad_medida:Me] con Cuadrados, avance:480.0]]	Terminado	Valido o avance	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOJO	III. CICLO DE RECURSO	III. PLAZO	II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II. CICLO DE RECURSO	II. PLAZO	II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFICADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	REYS
TAB220402100897	2022	33-	1003- Apoyos FIS para la atención de las Entidades Federales y Municipales	2022	33-	1004- Apoyos FIS para la atención de las Entidades Federales y Municipales	Proyecto de inversión	\$2,888,990.22	\$1,148,882.26	[FI: (cdo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720394.13, modificado:0.0), IZ: (cdo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159596.04, modificado:146892.96)]	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO CALLE ANTONIO RUIZ E - 245604	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	245604	9	500	400	0	[meta:1 (unidad_medidas:Metros Cuadrados, meta:35849, meta_modificados:5394.99)]
TAB220402100932	2022	33-	1003- Apoyos FIS para la atención de las Entidades Federales y Municipales	2022	33-	1004- Apoyos FIS para la atención de las Entidades Federales y Municipales	Proyecto de inversión	\$7,238,622.94	\$2,888,798.06	[FI: (cdo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5443173.76, modificado:0.0), IZ: (cdo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895448.16, modificado:268878.06)]	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CARRETERA PRINCIPAL - 245776	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	245776	3	900	800	0	[meta:1 (unidad_medidas:Metros Cuadrados, meta:1285.0, meta_modificados:1288.0)]
TAB220402100986	2022	33-	1003- Apoyos FIS para la atención de las Entidades Federales y Municipales	2022	33-	1004- Apoyos FIS para la atención de las Entidades Federales y Municipales	Proyecto de inversión	\$2,301,794.92	\$912,565.66	[FI: (cdo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810400.92, modificado:0.0), IZ: (cdo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926953.97, modificado:912661.56)]	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RANCHERIA TAJCO ENTRADA EL ANZUELO - 246011	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	246011	9	60	80	0	[meta:1 (unidad_medidas:Metros Cuadrados, meta:1545.0, meta_modificados:1545.0)]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H.-AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACA-JUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB220402160987	(geo:1; (eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO RUIZ GUZMAN, NACA-JUCA, 8620 NACA-JUCA, NACA-JUCA, TABASCO, ENTRE CALLE ANTONIO RUIZ, CALLE EUSEBIO CASTILLO, CALLE REGORIO MENDOZA, MAGARA SE ENCUENTRA LA CALLE SOBRE EL MERCADO MUNICIPAL BERTO JUAREZ GARCIA, km:85.0195108, lat:18.16751605))	19-09-2022	17-11-2022	\$1,148,882.96	\$1,148,882.96	\$1,148,882.96	\$1,148,882.96	\$1,148,882.96	(foto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM0320022, contrato:CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE NACA-JUCA, monto:2872207.4, importe_modificado:2872207.4))	(meta:1; (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3584.98))	(2160887/proyecto_INICIO), (2160887/proyecto_PROCESO), (2160887/proyecto_FINICIO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402160932	(geo:1; (eve_municipio:13, localidad:13, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL GUATACALCA-NACA-JUCA, PUEBLO GUATACALCA, 86237 GUATACALCA, NACA-JUCA, TABASCO ENTRE BRECHA GUATACALCA-NACA-JUCA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ROVROSA LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE LA PRINCIPAL DEL POBLADO, km:92.97899439, lat:18.16882448))	08-08-2022	05-11-2022	\$2,868,798.06	\$2,868,798.06	\$2,868,798.06	\$2,868,798.06	\$2,868,798.06	(foto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM0202022, contrato:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACA-JUCA, monto:7171995.14, importe_modificado:7171995.14))	(meta:1; (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1286.0))	(2160932/proyecto_INICIO), (2160932/proyecto_FINICIO), (2160932/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	(obs:1; (observación:UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS LINEALES LINEALES, trimestre:5.0, usuario:otzabelljimo neam, fecha:2023-06-19))
TAB220402160986	(geo:1; (eve_municipio:13, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA RANCHERIA NACA-JUCA RANCHERIA NACA-JUCA, TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA TAXCO-NACA-JUCA Y CALLE CARRETERA TAXCO-JALUPA, SE ENCUENTRA ENFRERENTE DE EL CAMPO DE FUTBO Y BEISSOL DE LA RANCHERIA TAXCO, km:93.00882892, lat:18.14002653))	19-09-2022	02-11-2022	\$912,565.56	\$912,565.56	\$912,565.56	\$912,565.56	\$912,565.56	(foto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM0312022, contrato:NAPOLEON S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE NACA-JUCA, monto:2281413.91, importe_modificado:2281413.91))	(meta:1; (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1546.0))	(2160988/proyecto_INICIO), (2160988/proyecto_FINICIO), (2160988/proyecto_PROCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	(obs:1; (observación:UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS LINEALES LINEALES, trimestre:5.0, usuario:otzabelljimo neam, fecha:2023-06-19))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOUO	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO GLOBAL	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	Tipo Proyecto	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402161840	2022	33- Apoyos para las Entidades Federales	1003- Apoyos para las Entidades Federales	2022	33- Apoyos para las Entidades Federales	1004- Apoyos para las Entidades Federales	Proyecto de inversión	\$2,705,449.79	\$1,071,213.05	(f1: (cdo_recurso:2022_ramo:33_modificad:1; prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823293.97, modificado:0); f2: (cdo_recurso:2022_ramo:33_modificad:1; prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092793.92, modificado:1071213.05))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASPALTICO EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA LOCALIDAD EJIDO SAN MARXANDA DIVERSAS CALLES. - 250984	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías	Sin Identificar	250984	5	250	200	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1205.6, meta_modificada:887.6))
TAB220302105099	2022	33- Apoyos para las Entidades Federales	1004- Apoyos para las Entidades Federales				Proyecto de inversión	\$25,264.08	\$24,946.83	(f1: (cdo_recurso:2022_ramo:33_modificad:1; prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25264.08, modificado:24946.83))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA LOCALIDAD POB. GUAYTALPA - 35007	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	35007	5	58	10	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302105113	2022	33- Apoyos para las Entidades Federales	1004- Apoyos para las Entidades Federales				Proyecto de inversión	\$75,280.54	\$74,335.78	(f1: (cdo_recurso:2022_ramo:33_modificad:1; prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75280.54, modificado:74335.78))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA LOCALIDAD MAZATEUPA - 35431	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	35431	5	40	60	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022															
DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES							
FOLIO	COORDINADOR	FECHA_MICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB22002161840	[geo]: [cve_municipio]:13, localidad:27, direccion:CARRETERA MARJEN IZQUIERDO, CARRERA PRINCIPAL NACAJUCA - TECOLUTA PUEBLO MAZATELPA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CALLE CALZADA Y CALLE MORRELOS, CALLE LION ORILLA DEL RIO CERCA DE LA DELEGACION Y PARQUE D, [lat]:-18.202486468]	19-06-2022	18-05-2022	\$1,071,213.05	\$1,071,213.05	\$1,071,213.05	\$1,071,213.05	\$1,071,213.05	[meta]: [unidad_medida]:Medios Ciudadanos, avance:807.6)	CONTRATOS	2161840/proyecto_F IN, 2161840/proyecto_P ROCESO, 2161840/proyecto_IN (ICIO)	Terminado	Validad o avance	[obs1]: (observación, trimestre:5.0, usuario:litomchavez, fecha:2023-06-28), obs2: (observación, trimestre:5.0, usuario:litomchavez, fecha:2023-06-28), obs3: (observación, trimestre:5.0, usuario:litomchavez, fecha:2023-06-28), obs4: (observación, trimestre:5.0, usuario:litomchavez, fecha:2023-06-28)	Sin observaciones
TAB22002165099	[geo]: [cve_municipio]:13, localidad:14, direccion:CARRETERA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GUAYTALPA, 86233 GUAYTALPA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE ARMAS TORRES, CALLE AVENIDA EL EXODO LA COLOCACION DE ALUMBAURO ES A UN COSTADO DEL PARQUE PRINCIPA, [lat]:-18.21486517]	01-05-2022	30-06-2022	\$24,946.83	\$24,946.83	\$24,946.83	\$24,946.83	\$24,946.83	[meta]: [unidad_medida]:Medios Ciudadanos, avance:1.0)	CONTRATOS	2165099/proyecto_P ROCESO, 2165099/proyecto_FI IN, 2165099/proyecto_IN (ICIO), 2165099/proyecto_P ROCESO, 2165099/proyecto_IN (ICIO)	Terminado	Validad o avance	[obs1]: (observación, trimestre:5.0, usuario:litomchavez, fecha:2023-06-28), obs2: (observación, trimestre:5.0, usuario:litomchavez, fecha:2023-06-28), obs3: (observación, trimestre:5.0, usuario:litomchavez, fecha:2023-06-28), obs4: (observación, trimestre:5.0, usuario:litomchavez, fecha:2023-06-28)	[obs1]: (observación, trimestre:5.0, usuario:litomchavez, fecha:2023-06-28), obs2: (observación, trimestre:5.0, usuario:litomchavez, fecha:2023-06-28), obs3: (observación, trimestre:5.0, usuario:litomchavez, fecha:2023-06-28), obs4: (observación, trimestre:5.0, usuario:litomchavez, fecha:2023-06-28)
TAB22002105113	[geo]: [cve_municipio]:13, localidad:18, direccion:CARRETERA MARJEN IZQUIERDO, CARRERA PRINCIPAL NACAJUCA - TECOLUTA PUEBLO MAZATELPA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CALLE CALZADA Y CALLE MORRELOS, CALLE LION ORILLA DEL RIO CERCA DE LA DELEGACION Y PARQUE D, [lat]:-18.202486468]	01-05-2022	30-06-2022	\$74,335.78	\$74,335.78	\$74,335.78	\$74,335.78	\$74,335.78	[meta]: [unidad_medida]:Medios Ciudadanos, avance:1.0)	CONTRATOS	2105113/proyecto_J NICO, 2105113/proyecto_FI IN, 2105113/proyecto_P ROCESO, 2105113/proyecto_FI IN, 2105113/proyecto_P ROCESO	Terminado	Validad o avance	[obs1]: (observación, trimestre:5.0, usuario:litomchavez, fecha:2023-06-28), obs2: (observación, trimestre:5.0, usuario:litomchavez, fecha:2023-06-28), obs3: (observación, trimestre:5.0, usuario:litomchavez, fecha:2023-06-28), obs4: (observación, trimestre:5.0, usuario:litomchavez, fecha:2023-06-28)	[obs1]: (observación, trimestre:5.0, usuario:litomchavez, fecha:2023-06-28), obs2: (observación, trimestre:5.0, usuario:litomchavez, fecha:2023-06-28), obs3: (observación, trimestre:5.0, usuario:litomchavez, fecha:2023-06-28), obs4: (observación, trimestre:5.0, usuario:litomchavez, fecha:2023-06-28)

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																						
FOUO	m. CICLO DE RECURSO	m. RAMO	n1. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	m. CICLO DE RECURSO	m. RAMO	n2. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	SUJETOS FINANCIAMIENTO	HOMBRE	TPO. PROGRAM. PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
TAB220302105135	2022	33- Apoyos FANs a las Entidades Federales del Territorio y Distrito Municipal	1004- Apoyos FANs Municipales para Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Municipal				Proyecto de Inversión	\$20,150.16	\$28,783.52		(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20150.16, modificado:28783.52))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TAPOTZINGO-38814	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	38814	9	35	40	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, max:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302105484	2022	33- Apoyos FANs a las Entidades Federales del Territorio y Distrito Municipal	1004- Apoyos FANs Municipales para Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Municipal				Proyecto de Inversión	\$73,120.84	\$72,203.19		(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73120.84, modificado:72203.19))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJIDO LOMITAS.-45669	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	45669	9	40	60	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, max:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302105594	2022	33- Apoyos FANs a las Entidades Federales del Territorio y Distrito Municipal	1004- Apoyos FANs Municipales para Demarcaciones Federales del Territorio y Distrito Municipal				Proyecto de Inversión	\$67,013.94	\$66,173.05		(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67013.94, modificado:66173.05))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. GUATACALCA.-46170	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	46170	9	40	60	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, max:10.0, meta_modificada:1.0))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO			AVANCE FINANCIERO							AVANCES, RISCOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
FOFO	GEOLocalizaciones	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROBATIO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES, RISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
TAB220302105136	[geo]: [cve_municipio]:13, localid:03, direccion:AVENIDA GREGORIO MENDEZ MAGRIN INTERIOR 80230 PUEBLO TAPOTZINGO, 80230 TABASCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ORILLA DEL RIO AJAJO DE LA IGLESIA CATOLICA Y DELEGACION MUNICIPAL, ben: 85.01538475, lat:18.2627117]	01-05-2022	30-06-2022	\$28,783.52	\$28,783.52	\$28,783.52	\$28,783.52	\$28,783.52	[meta]: [unidad_medida]:Me[ros lineales, avance:1.0] [cve]: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120851, contrato: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:29150.16, importe_modificado:29150.16]	[meta]: [unidad_medida]:Me[ros lineales, avance:1.0] [cve]: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120851, contrato: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:73120.84, importe_modificado:73120.84]	[2105136]proyecto_J [2105136]proyecto_FI N, [2105136]proyecto_P ROCESO, [2105136]proyecto_IN ICIO, [2105136]proyecto_P ROCESO, [2105136]proyecto_FI N	Terminado	Validad o avance	[obs1]: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs2: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs3: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs4: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs5: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29]	[obs1]: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs2: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs3: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs4: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs5: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29]				
TAB220302105494	[geo]: [cve_municipio]:13, localid:17, direccion:CALLE NICOLAS MENDEZ EJIDO LOMITAS, 802451 LOMITAS, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE JESUS ANTONIO SIBILLA ZURITA Y CALLE GABRIELA MISTRAL, CALLE CARRETERA HACIA CATALINA UNIDAD DEPORTIVA DEL EJIDO LOMITAS, ben: 92.66426903, lat:18.00349274]	01-05-2022	30-06-2022	\$72,203.19	\$72,203.19	\$72,203.19	\$72,203.19	\$72,203.19	[meta]: [unidad_medida]:Me[ros lineales, avance:1.0] [cve]: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120852, contrato: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:73120.84, importe_modificado:73120.84]	[meta]: [unidad_medida]:Me[ros lineales, avance:1.0] [cve]: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120852, contrato: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:73120.84, importe_modificado:73120.84]	[2105484]proyecto_P ROCESO, [2105484]proyecto_IN ICIO, [2105484]proyecto_FI N, [2105484]proyecto_IN ICIO, [2105484]proyecto_FI N, [2105484]proyecto_P ROCESO]	Terminado	Validad o avance	[obs1]: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs2: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs3: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs4: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs5: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29]	[obs1]: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs2: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs3: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs4: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs5: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29]				
TAB220302105504	[geo]: [cve_municipio]:13, localid:13, direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA PUEBLO GUATACALCA, 80237 GUATACALCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA HACIA LA CRUZ DE OLCUATTIAN Y HUBICADA EN LA DEPORTIVA DEL POBLADO GUATACALCA, ben: 92.07477056, lat:18.17430903]	01-05-2022	30-06-2022	\$68,173.05	\$68,173.05	\$68,173.05	\$68,173.05	\$68,173.05	[meta]: [unidad_medida]:Me[ros lineales, avance:1.0] [cve]: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120852, contrato: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:67013.94, importe_modificado:67013.94]	[meta]: [unidad_medida]:Me[ros lineales, avance:1.0] [cve]: tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120852, contrato: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:67013.94, importe_modificado:67013.94]	[2105504]proyecto_J NICIO, [2105504]proyecto_FI N, [2105504]proyecto_P ROCESO, [2105504]proyecto_FI N, [2105504]proyecto_P ROCESO]	Terminado	Validad o avance	[obs1]: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs2: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs3: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs4: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs5: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29]	[obs1]: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs2: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs3: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs4: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29, obs5: [observación], bimestre:5.0, usuario:klimchavaz, fecha:2023-06-29]				

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							PERIODO: Cierre Definitivo 2022							
FUO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION	
TAB220302105516	[pro1: [env_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA JINEZ, HORMIGUERO RANCHERIA JIMENEZ, 86343 JIMENEZ, NACAJUCA TABASCO ENTRE Y , ENFRENTADO DE LA PRIMARIA DE DICHA COMUNIDAD, kv-82, 83357832, lat:18.16073506]]	01-05-2022	30-06-2022	\$104,900.12	\$104,900.12	\$104,900.12	\$104,900.12	\$104,900.12	[foto1: [pro_obra:Administración directa, numero_contrato:120655, contrato: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:106234.06, importe_modificado:106234.06]]	[meta1: [unidad_medida:Me por finales, avance:1.0]]	[2105516proyecto_INICIO, 2105516proyecto_FI N, 2105516proyecto_P ROCESO, 2105516proyecto_FI N, 2105516proyecto_P ROCESO]	Terminado	Validad o avance %	[foto1: [observador:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER 1 MEJORAMIENTO , trimestre:3.0, usuario:vitzabellme nezum, fecha:2023-06-19]]	Sin observaciones	[observador:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER 1 MEJORAMIENTO , trimestre:3.0, usuario:vitzabellme nezum, fecha:2023-06-19]]
TAB220302105634	[pro1: [env_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMETERIO RUIZ PEREZ CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CALLE EL MAESTRO Y CALLE AGRARISTA, CALLE TASCOS A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA LEYES DE REFORMA, kv-83, 01480779, lat:18.1721378]]	01-05-2022	20-05-2022	\$434,711.61	\$434,711.61	\$434,711.61	\$434,711.61	\$434,711.61	[foto1: [pro_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM40152022, contrato:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:434712.41, importe_modificado:434712.41]]	[meta1: [unidad_medida:Me por finales, avance:44.65]]	[2105534proyecto_INICIO, 2105534proyecto_FI N, 2105534proyecto_P ROCESO]	Terminado	Validad o avance %	[foto1: [observador:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS CUADRADOS , trimestre:3.0, usuario:vitzabellme nezum, fecha:2023-06-15]]	Sin observaciones	[observador:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS CUADRADOS , trimestre:3.0, usuario:vitzabellme nezum, fecha:2023-06-15]]
TAB220302105642	[pro1: [env_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE RANCHERIA LIBERTAD, 86246 TABASCO ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE DANNA LAURA, CALLE CARRETERA PRINCIPAL LIBERTAD SE ENCUENTRA ALADO DE LAS TORRES DE COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, kv-92,994948372, lat:18.02594374]]	25-04-2022	08-06-2022	\$2,345,979.84	\$2,345,979.84	\$2,345,979.84	\$2,345,979.84	\$2,345,979.84	[foto1: [pro_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-CONSTRUCCION DE TABASCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2205816.05, importe_modificado:2205816.05]]	[meta1: [unidad_medida:Me construcciones, avance:130.12]]	[2105642proyecto_P ROCESO, 2105642proyecto_INICIO, 2105642proyecto_P ROCESO, 2105642proyecto_FI N]	Terminado	Validad o avance %	[foto1: [observador:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS CUADRADOS , trimestre:3.0, usuario:vitzabellme nezum, fecha:2023-06-15]]	Sin observaciones	[observador:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS CUADRADOS , trimestre:3.0, usuario:vitzabellme nezum, fecha:2023-06-15]]

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - TIPO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - TIPO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302105646	2022	33-	Aporta ciones Municipales Federales para las Demarcaciones Federales del Estado y Distrito Federal	2022	33-	004- FIAS Municipales para Demarcaciones Federales del Estado y Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$1,669,813.32	\$1,658,234.91	[R]: [ciclo_recurso:2022, rmc:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166913.32, modificado:165824.91]	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO LA SABANA, POB TUCIA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 50605	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	Sin Identificar	50605	9	110	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:228.0, meta_modificada:206.5]
TAB220302105650	2022	33-	Aporta ciones Municipales Federales para las Demarcaciones Federales del Estado y Distrito Federal	2022	33-	004- FIAS Municipales para Demarcaciones Federales del Estado y Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$681,768.34	\$650,156.77	[R]: [ciclo_recurso:2022, rmc:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681768.34, modificado:650156.77]	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO LOS REYES, RA, TANGO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 50913	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	Sin Identificar	50913	8	40	35	0	[meta]: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:238.0, meta_modificada:238.0]
TAB220302105655	2022	33-	Aporta ciones Municipales Federales para las Demarcaciones Federales del Estado y Distrito Federal	2022	33-	004- FIAS Municipales para Demarcaciones Federales del Estado y Distrito Federal	Proyecto de Inversión	\$816,777.68	\$605,116.11	[R]: [ciclo_recurso:2022, rmc:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816777.68, modificado:605116.11]	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO A FINO, TRAMO PROLONGACION LEONARDO BRAVO, COL EL CARMEN, CIUDAD NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 51113	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	Sin Identificar	51113	5	60	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:682.3]

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES, RISCOS	FECHAS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECORRIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES, RISCOS	FECHAS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
TAB220302106646	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:33, direccion:CALLE LA SABANA PUEBLO TUCITA, 8630 TUCITA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE LA SABANA Y CALLE ARENAL, CALLE CEDRO A 100 METROS DE LA CALLE DE LA AVENIDA PRINCIPAL, DONDE SE UBICA EL PARQUE Y LA IGLESIA CATOLICA, ser: 02,99481292, lat:18.19481290]]	01-05-2022	14-06-2022	\$1,858,224.91	\$1,858,224.91	\$1,858,224.91	\$1,858,224.91	\$1,858,224.91	[cve1: [cve_obra:Otra, numero_contrato:MMMC-CONT-DOOTSM-01/2022, contratista:GRUPO OBRAMEX S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1801034.02, importe_modificado:1801034.02]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcciones, avance:206.5]]	(105646)proyecto_P ROCESO, 2105646proyecto_IN ICIO, 2105646proyecto_FI N)	Terminado	Valido o avance	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220302106650	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:32, direccion:CALLE LOS REYES RANCHERIA NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA TANCO-JALUPA Y SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA TAXCO VILLA JALUPA, km-93.01340383, lat:18.13989178]]	01-05-2022	14-06-2022	\$650,158.77	\$650,158.77	\$650,158.77	\$650,158.77	\$650,158.77	[cve1: [cve_obra:Otra, numero_contrato:MMMC-CONT-DOOTSM-01/2022, contratista:GRUPO OBRAMEX S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:650158.81, importe_modificado:650158.81]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcciones, avance:238.0]]	(106650)proyecto_J NICIO, 2106650proyecto_FI N, 2106650proyecto_P ROCESO)	Terminado	Valido o avance	[cve1: [unidad_medida:UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS LINEALES A Trimestre 5.0, usuario:elizabethjones ream, fecha:2022-08-15]]	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302106655	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO BRAVO, COL. EL CARMEN SECTOR EL NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE LEONARDO BRAVO Y ES LA CARRETERA GRABADA DEL FONDO DE LA COLONIA EL CARMEN, CD. NACAJUCA, km-93.02728116, lat:18.16871919]]	01-05-2022	14-06-2022	\$808,118.11	\$808,118.11	\$808,118.11	\$808,118.11	\$808,118.11	[cve1: [cve_obra:Otra, numero_contrato:MMMC-CONT-DOOTSM-01/2022, contratista:GRUPO OBRAMEX S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:809118.13, importe_modificado:809118.13]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:882.3]]	(106655)proyecto_P ROCESO, 2106655proyecto_IN ICIO, 2106655proyecto_FI N)	Terminado	Valido o avance	Sin observaciones	Sin observaciones	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																					
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M1 PROGRAMA	M2 CICLO DE RECURSO	M2 RAMO	M2 PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFROADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
TAB220302105656	2022	33- Apoyos a las Entidades Federativas para el Desarrollo Municipal	004- FAS Municipal				Proyecto de Inversión	\$2,637,040.35	\$2,718,609.04	RF1 (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070700.35, modificado:2715069.04)	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTADO EN EL TRAMO ACCESO HACIA EL PANTEON RA SALOYA 2A SECCION, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 51121	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	Sin Identificar	51121	6	110	100	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:973.0, meta_modificada:1037.0))
TAB220302105658	2022	33- Apoyos a las Entidades Federativas para el Desarrollo Municipal	004- FAS Municipal				Proyecto de Inversión	\$500,788.23	\$499,233.69	RF1 (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500788.23, modificado:499233.69)	CONSTRUCCION CON PAVIMENTO ASFALTICO TRAMO CENTRO DE SALUD EL CEBRO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 51140	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	Sin Identificar	51140	6	70	80	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:883.4))
TAB220302105659	2022	33- Apoyos a las Entidades Federativas para el Desarrollo Municipal	004- FAS Municipal				Proyecto de Inversión	\$517,899.17	\$511,624.50	RF1 (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517899.17, modificado:511624.5)	CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO TRAMO ESTANISLAO RA LA CRUZ DE NACAJUCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 51149	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid	Sin Identificar	51149	3	65	60	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:108.0))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION		
FOFO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
TAB220302106658	[pro]: [fove_municipio:13, localidad:25, direccion:CALLEJON DE SALOYA 20A, RANCHERIA SALOYA 20A, SECCION 89247 SALOYA 20A, TABASCO ENTRE CALLEJON ACCESO HACIA EL PANTEON Y CALLE CARRETERA POR ORILLA DEL RIO DE SALOYA 20A-CERRADA, CAS: 92.94214643, lat:18.04781589]	25-04-2022	23-06-2022	\$2,719,609.04	\$2,719,609.04	\$2,719,609.04	\$2,719,609.04	\$2,719,609.04	[cbo]: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:ANAC-CONT-DOOTSM-0102022, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocacion:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2718609.04, importe_modificado:2718609.04]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1037.0]	[2106658]proyecto_F [2106658]proyecto_IN [2106658]proyecto_P [2106658]proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Validado o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302106658	[pro]: [fove_municipio:13, localidad:6, direccion:CERRADA CERRADA CAPULIN EJIDO EL CEDRO, 89247 EL CEDRO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLEJON EL CAPULIN Y CALLE CAMARON, CALLE VILLA EL CIELO, CALLE EL CAMARON EN LA CERRA DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, EJIDO EL CEDRO, loc: 92.84717574, lat:18.02889658]	25-04-2022	24-05-2022	\$499,233.69	\$499,233.69	\$499,233.69	\$499,233.69	\$499,233.69	[cbo]: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:ANAC-CONT-DOOTSM-0082022, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocacion:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:499234.65, importe_modificado:499234.65]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.4]	[2106658]proyecto_J [2106658]proyecto_F [2106658]proyecto_P [2106658]proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Validado o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302106659	[pro]: [fove_municipio:13, localidad:9, direccion:CALLE CALLEJON ESTANISLAO RANCHERIA LA CRUZ DE NACAJUCA, 90237 LA CRUZ DE NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA LA CRUZ DE NACAJUCA-GUATACALCA Y CARRETERA PRINCIPAL DE LA CRUZ DE NACAJUCA A 500 METROS DEL PERIF, loc: 93.00699407, lat:18.1676687]	25-04-2022	30-05-2022	\$511,624.50	\$511,624.50	\$511,624.50	\$511,624.50	\$511,624.50	[cbo]: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:ANAC-CONT-DOOTSM-0092022, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocacion:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:511624.66, importe_modificado:511624.66]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0]	[2106658]proyecto_P [2106658]proyecto_IN [2106658]proyecto_F [2106658]proyecto_F (N)	Terminado	Validado o avance	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																	
FEHO	N. CICLO DE RECURSO	N. RAMO	N. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302106660	2022	33-1004-Apertura Municipios Federales para Demarcaciones Federales del Istmo y Distrito Municipal Federal	1004-FAS	Proyecto de Inversión	\$533,700.00	\$529,004.35	(R1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331700.0, modificado:32604.35])	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO BOQUES DE BALOVA, CALLE MENUDA DEL BORGUE EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 51155	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	51155	9	120	100	0	(metas: [unidad_medida:Metros lineales, meta:100, meta_modificados:170.79])
TAB220302106662	2022	33-1004-Apertura Municipios Federales para Demarcaciones Federales del Istmo y Distrito Municipal Federal	1004-FAS	Proyecto de Inversión	\$2,216,417.50	\$2,206,839.51	(R1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210447.5, modificado:22689.51])	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HEBRALUDDO TRAMO SAN LAZARRO. POB. MAZATEUPA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 51267	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías	Sin Identificar	51267	9	110	100	0	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.9, meta_modificados:1034.15])
TAB220302106690	2022	33-1004-Apertura Municipios Federales para Demarcaciones Federales del Istmo y Distrito Municipal Federal	1004-FAS	Proyecto de Inversión	\$59,716.57	\$58,965.31	(R1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59716.57, modificado:58965.31])	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. EL SANDIAL. - 65672	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin Identificar	65672	5	60	100	0	(metas: [unidad_medida:Metros lineales, meta:10, meta_modificados:1.0])

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES, RENDOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
FLUJO	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES, RENDOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
TAB220302105660	[pro1: [ow_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE AVENIDA DEL BOSQUE FRONTERONAMIENTO BOSQUE DE SALOYA, 86240 BOSQUE DE SALOYA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA DEL BOSQUE Y CALLE AVENIDA DEL PARQUE, CALLE ANDADOR EL JAVIN A 100 METROS DE EL PARQUE DEPORTIVO DE BOSQUE, km:92.96875846, lat:18.01695539]]	01-05-2022	29-06-2022	\$520,004.35	\$520,004.35	\$520,004.35	\$520,004.35	\$520,004.35	[cbo1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOT3M-052022, contrato:CONSTRUYEREGADOS HOELCHEN S.A DE C.V., coordenada:MUNICIPIO DE NACAJUCA, tronco:520004.88, importe_modificado:520004.88]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:(70.79)]]	[2105660/proyecto_P (PROCESO) NACAJUCA, [2105660/proyecto_IN (ICIO)]	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones				
TAB220302105662	[pro1: [ow_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE CALLE SAN LIZARDO PUEBLO MAZATELUPA, 86230 MAZATELUPA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CALZADA Y CALLE PESCADORES, CALLE SAN RAFAEL SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL DEL POBLADO MAZATELUPA, km:83.0100271, lat:18.20524099]]	01-05-2022	29-06-2022	\$2,206,839.51	\$2,206,839.51	\$2,206,839.51	\$2,206,839.51	\$2,206,839.51	[cbo1: [ipo_obra:Otra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOT3M-0072022, contrato:MARCOS ALVAREZ MACOSAY, coordenada:MUNICIPIO DE NACAJUCA, tronco:2208642.28, importe_modificado:2208642.28]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:(1034.15)]]	[2105662/proyecto_P (PROCESO) NACAJUCA, [2105662/proyecto_IN (ICIO)]	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	[cbo1: [observación:, trimestre:5.0, usuario:ljimchavez, fecha:2023-06-27], cbo2: [observación:, trimestre:5.0, usuario:ljimchavez, fecha:2023-06-27], cbo3: [observación:, trimestre:5.0, usuario:ljimchavez, fecha:2023-06-27], cbo4: [observación:, trimestre:5.0, usuario:ljimchavez, fecha:2023-06-27]]				
TAB220302100290	[pro1: [ow_municipio:13, localidad:28, direccion:CALLE CARRETERA SANDIAL-LA CRUZ PUEBLO SANDIAL, 86238 SANDIAL, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA SANDIAL Y CALLE CARRETERA LA CRUZ DEL SANDIAL, CALLE UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ALADO DEL PANTEON, km:92.8907041, lat:18.1657713]]	01-05-2022	30-06-2022	\$58,065.31	\$58,065.31	\$58,065.31	\$58,065.31	\$58,065.31	[cbo1: [ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120859, contrato, comente:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:59715.57, importe_modificado:59715.57]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:(1.0)]]	[2106200/proyecto_P (PROCESO) NACAJUCA, [2106200/proyecto_IN (ICIO)]	Terminado	Validad o avance	[cbo1: [observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER MEJORAMIENTO, trimestre:5.0, usuario:ljimchavez, fecha:2023-06-26], cbo2: [observación:, trimestre:5.0, usuario:ljimchavez, fecha:2023-06-26], cbo3: [observación:, trimestre:5.0, usuario:ljimchavez, fecha:2023-06-26], cbo4: [observación:, trimestre:5.0, usuario:ljimchavez, fecha:2023-06-26]]	[cbo1: [observación:, trimestre:5.0, usuario:ljimchavez, fecha:2023-06-26], cbo2: [observación:, trimestre:5.0, usuario:ljimchavez, fecha:2023-06-26], cbo3: [observación:, trimestre:5.0, usuario:ljimchavez, fecha:2023-06-26], cbo4: [observación:, trimestre:5.0, usuario:ljimchavez, fecha:2023-06-26]]				

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	#1. CICLO DE RECURSO	#3. RAMO	#1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2. CICLO DE RECURSO	#2. RAMO	#2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFROSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302100330	2022	33- Aporta FMS con Municipios Federales y de los Estados para Demarcaciones Territoriales Federales del Istmo y Distrito Municipios	004- FMS Municipios Federales y de los Estados para Demarcaciones Territoriales Federales del Istmo y Distrito Municipios				Proyecto de Inversión	\$11,000.00	\$10,897.25	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:10897.25))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TCOLUTA 19A. SECC. - 6981	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	65851	60	40	60	0	(meta:1: (unidad_medida:kilometro linea, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302100376	2022	33- Aporta FMS con Municipios Federales y de los Estados para Demarcaciones Territoriales Federales del Istmo y Distrito Municipios	004- FMS Municipios Federales y de los Estados para Demarcaciones Territoriales Federales del Istmo y Distrito Municipios				Proyecto de Inversión	\$20,968.10	\$20,704.78	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20968.1, modificado:20704.78))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. TUCTA - 0769	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	67693	80	80	100	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302100382	2022	33- Aporta FMS con Municipios Federales y de los Estados para Demarcaciones Territoriales Federales del Istmo y Distrito Municipios	004- FMS Municipios Federales y de los Estados para Demarcaciones Territoriales Federales del Istmo y Distrito Municipios				Proyecto de Inversión	\$13,821.17	\$13,647.56	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13821.17, modificado:13647.56))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. SAN ISIDRO 19A. SECC. - 0760	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	67603	40	40	60	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES / RISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
FOLIO	DEMOSTRACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROBADO	DEVENIDO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES / RISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
TAB220302108300	(geo): (cve_municipio:13, localidad:33, direccion:CALLE CARRETERA TEOCULUTA-NACAJUCA RANCHO TEOCULUTA IRA, SECCION, 8623 TEOCULUTA IRA, SECCION, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TEOCULUTA IRA Y ALADO DE LA IGLESIA DEL POBLADO TEOCULUTA IRA, loc: 10.01946362, lat:18.22372260)	01-05-2022	30-06-2022	\$10,867.85	\$10,867.85	\$10,867.85	\$10,867.85	\$10,867.85	(cve: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120881, contratista: comerciante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:1006.1, importe_modificado:1006.1))	(meta): (unidad_medida:Kilometros Cuadrados, avance:1.0)	(2108300/proyecto_P ROCESO, NICIO, 2108300/proyecto_INICIO, 2108300/proyecto_FI N)	Terminado	Validad o avance	(objet: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28), obj2: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28), obj3: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28), obj4: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28))	(objet: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28), obj2: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28), obj3: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28), obj4: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28))
TAB220302108376	(geo): (cve_municipio:13, localidad:35, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL TUCTA PUEBLO TUCTA, 86230 TUCTA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE NARANJAS Y CALLE CERRO, CALLE POPAL ALADO DEL PARQUE CENTRAL Y LA IGLESIA DEL POBLADO TUCTA, loc: 92.9948881, lat:18.1936516)	01-05-2022	30-06-2022	\$20,704.78	\$20,704.78	\$20,704.78	\$20,704.78	\$20,704.78	(cve: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120883, contratista: comerciante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:2068.1, importe_modificado:2068.1))	(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(2108376/proyecto_J NICIO, 2108376/proyecto_P ROCESO, NICIO, 2108376/proyecto_FI N, 2108376/proyecto_INICIO)	Terminado	Validad o avance	(objet: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28), obj2: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28), obj3: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28), obj4: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28))	(objet: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28), obj2: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28), obj3: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28), obj4: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28))
TAB220302108382	(geo): (cve_municipio:13, localidad:26, direccion:CALLE CARRETERA SAN ISIDRO IRA-NACAJUCA RANCHERIA SAN ISIDRO IRA, SECCION, 86233 SAN ISIDRO IRA, SECCION, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL SAN ISIDROIRA Y CALLE CARRETERA HACIA TEOCULUTA, ALADO DE LA PRIMARIA Y, loc:93.02999418, lat:18.22320065)	01-05-2022	30-06-2022	\$13,647.56	\$13,647.56	\$13,647.56	\$13,647.56	\$13,647.56	(cve: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:12084, contratista: comerciante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:13821.17, importe_modificado:13821.17))	(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)	(2108382/proyecto_J NICIO, 2108382/proyecto_P ROCESO, NICIO, 2108382/proyecto_FI N, 2108382/proyecto_INICIO, 2108382/proyecto_INICIO, 2108382/proyecto_FI N, 2108382/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance	(objet: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28), obj2: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28), obj3: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28), obj4: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28))	(objet: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28), obj2: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28), obj3: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28), obj4: (observacion:, bimestre:5.0, usuario:lismanchavez, fecha:2023-06-28))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																		
FOLIO	n1_CICLO DE RECURSO	n1_PROGRAMA	n2_CICLO DE RECURSO	n2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302106390	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales y Distritos Municipales			Proyecto de inversión	\$47,752.56	\$47,153.37	(ft: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47752.56, modificado:47153.37)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OLCUATITAN - 67860	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	67860	S	80	80	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106395	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales y Distritos Municipales			Proyecto de inversión	\$34,656.96	\$34,421.46	(ft: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34656.96, modificado:34421.46)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POB. OXINACUQUE - 67914	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	67914	S	80	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106403	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales y Distritos Municipales			Proyecto de inversión	\$51,665.41	\$51,017.06	(ft: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51665.41, modificado:51017.06)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. CORRIENTE IRA SECC. - 68021	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	68021	S	80	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FUO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVANADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta:1: (unidad, medidas, metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1: (unidad, medidas, metros Cuadrados, avance:1.0))	CAPRPA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB220302106390	(geo:1: (cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ, OXACAQUE PUEBLO, CUARTAJÁN, NACAJUCA, TABASCO, ENTRE CALLE CABRETERA PRINCIPAL, CUARTAJÁN Y CALLE DEL PEREGRINO ORILLA DEL RÍO A DOJO DE LA POBLANCIA LA IGLESIA DEL POBLADO OCUARTAJÁN, longitud:92.9615892, lat:16.19116228))	01-05-2022	30-06-2022	\$47,153.37	\$47,153.37	\$47,153.37	\$47,153.37	\$47,153.37	(ccto:1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120868, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:4752.58, importe_modificado:4752.58))	(meta:1: (unidad, medidas, metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1: (unidad, medidas, metros Cuadrados, avance:1.0))	(2106390/proyecto_P ROCESO, 2106390/proyecto_F1 IN, 2106390/proyecto_IN ICIO, 2106390/proyecto_P ROCESO, 2106390/proyecto_IN ICIO)	Terminado	Validad o avances	(obs:1: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26), obs:2: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26), obs:3: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26), obs:4: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26))	(obs:1: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26), obs:2: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26), obs:3: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26), obs:4: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26))
TAB220302106395	(geo:1: (cve_municipio:13, localidad:20, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ, OXACAQUE PUEBLO, OXACAQUE, NACAJUCA, TABASCO, ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE OXACAQUE, CALLE LA CEIBA ENFRENTA DEL COLEGIO DE BACHILLERES ENSA B32, COBATAB, UNIDAD DEPORTIVA DEL POB. OXACAQ, longitud:92.94907379, lat:18.21592532))	01-05-2022	30-06-2022	\$34,421.46	\$34,421.46	\$34,421.46	\$34,421.46	\$34,421.46	(ccto:1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120868, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:34858.96, importe_modificado:34858.96))	(meta:1: (unidad, medidas, metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1: (unidad, medidas, metros Cuadrados, avance:1.0))	(2106395/proyecto_L INICIO, 2106395/proyecto_P ROCESO, 2106395/proyecto_F1 IN, 2106395/proyecto_P ROCESO, 2106395/proyecto_F1 IN, 2106395/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avances	(obs:1: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26), obs:2: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26), obs:3: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26), obs:4: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26))	(obs:1: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26), obs:2: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26), obs:3: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26), obs:4: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26))
TAB220302106403	(geo:1: (cve_municipio:13, localidad:7, direccion:CALLE AFROYO, CORRIENTE IRA RANCHERIA CORRIENTE IRA SECCIÓN 88237 CORRIENTE IRA SECCIÓN NACAJUCA, TABASCO, ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL CORRIENTE IRA Y CALLE ORILLA DEL RIO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL RANCHERIA CORRIENT, longitud:92.99517597, lat:18.15582875))	01-05-2022	30-06-2022	\$51,017.06	\$51,017.06	\$51,017.06	\$51,017.06	\$51,017.06	(ccto:1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120867, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:51685.41, importe_modificado:51685.41))	(meta:1: (unidad, medidas, metros Cuadrados, avance:1.0))	(meta:1: (unidad, medidas, metros Cuadrados, avance:1.0))	(2106403/proyecto_L INICIO, 2106403/proyecto_F1 IN, 2106403/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avances	(obs:1: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26), obs:2: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26), obs:3: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26), obs:4: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26), obs:5: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26))	(obs:1: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26), obs:2: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26), obs:3: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26), obs:4: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26), obs:5: (observación,, trimestre:5.0, usuario:tlusmchavez, fecha:2023-06-26))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOJO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO - MONTO GLOBAL	MONTO MODIFICADO - MONTO GLOBAL	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO - PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302106406	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las acciones de Entidades Federativas y Distritos Municipales	004- FAIS Municipales Federales para las acciones de Entidades Federativas y Distritos Municipales				Proyecto de Inversión	\$12,385.13	\$12,229.58	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12385.13, modificado:12229.58))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA ISLA GUADALUPE - 68064	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	68064	S	35	60	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106408	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las acciones de Entidades Federativas y Distritos Municipales	004- FAIS Municipales Federales para las acciones de Entidades Federativas y Distritos Municipales				Proyecto de Inversión	\$19,937.37	\$15,146.73	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19937.37, modificado:15146.73))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA LA CRUZ DE OCUATTIAN - 68088	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	68088	S	40	40	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106412	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las acciones de Entidades Federativas y Distritos Municipales	004- FAIS Municipales Federales para las acciones de Entidades Federativas y Distritos Municipales				Proyecto de Inversión	\$25,081.65	\$24,767.01	(R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25081.65, modificado:24767.01))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EJ. BANDERAS - 68123	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	68123	S	40	60	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES - FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISIÓN	
FOLIO	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:1.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:1.0))	(fotos: CARPETA - FOTOS)	Terminado o	Validad o avance \$	(obs1: (observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26))	(obs1: (observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26))
TAB220302106406	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL ISLA GUADALUPE RANCHERIA ISLA GUADALUPE, 86235 ISLA GUADALUPE, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GANCIO ALLENDE, CALLE CARRETERA GREGORIO MENDEZ OXVACAQUE ALADO DE LA IGLESIA Y PARQUE DE LA RANCHERIA, km: 92.94355443, lat: 18.21620838))	01-05-2022	30-06-2022	\$12,229.56	\$12,229.56	\$12,229.56	\$12,229.56	\$12,229.56	(cto1: (tpo_obra:Administración directa, numero_contrato:120888, contratista, convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:12385.13, importe_modificado:12385.13))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:1.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:1.0))	(fotos: CARPETA - FOTOS)	Terminado o	Validad o avance \$	(obs1: (observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26))	(obs1: (observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26))
TAB220302106408	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:45, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL LA CRUZ DE OCUANTIAN GUATACALCA RANCHERIA LA CRUZ DE OCUANTIAN, 86237 LA CRUZ DE OCUANTIAN, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA CRUZ DE OCUANTIAN Y A 1 KILOMETRO DE LA DEPORTIVA DE CUA, km: 92.967234, lat:18.1793333))	01-05-2022	30-06-2022	\$18,146.73	\$18,146.73	\$18,146.73	\$18,146.73	\$18,146.73	(cto1: (tpo_obra:Administración directa, numero_contrato:120889, contratista, convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:19637.37, importe_modificado:19637.37))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:1.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:1.0))	(fotos: CARPETA - FOTOS)	Terminado o	Validad o avance \$	(obs1: (observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26))	(obs1: (observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26))
TAB220302106412	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE DEPORTIVO EJIDO BANDERAS GUATACALCA 2DA SECCIÓN 86238 BANDERAS (GUATACALCA 2DA SECCIÓN), NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE ROVIROSA Y CALLE CALLE HORMIGUERO EJIDO BANDERA, ALADO DE LA IGLESIA Y JARDIN DE N, km: 92.89897026, lat:18.15158503))	01-05-2022	30-06-2022	\$24,767.01	\$24,767.01	\$24,767.01	\$24,767.01	\$24,767.01	(cto1: (tpo_obra:Administración directa, numero_contrato:120870, contratista, convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:25081.65, importe_modificado:25081.65))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:1.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:1.0))	(fotos: CARPETA - FOTOS)	Terminado o	Validad o avance \$	(obs1: (observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26))	(obs1: (observacion: UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observacion: usuario:lsismchavez, fecha:2023-06-26))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - PROGRAMA	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302106416	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Municipales	004- FAS Municipal para Demarcaciones Territoriales y Distritos Municipales				Proyecto de inversión	\$15,161.27	\$14,970.98	(f1): (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modaldad:1, prog_pres:4_linea_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15161.27, modificado:14970.98)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. PASTAL - 68166	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	68166	5	40	60	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:100, meta_modificada:10))
TAB220302106422	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Municipales	004- FAS Municipal para Demarcaciones Territoriales y Distritos Municipales				Proyecto de inversión	\$45,599.32	\$45,027.11	(f1): (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modaldad:1, prog_pres:4_linea_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45599.32, modificado:45027.11)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EL ARROYO - 68229	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	68229	5	60	60	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:100, meta_modificada:10))
TAB220302106425	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Municipales	004- FAS Municipal para Demarcaciones Territoriales y Distritos Municipales				Proyecto de inversión	\$12,308.01	\$12,153.25	(f1): (ciclo_recurso:2022_ramo:33_modaldad:1, prog_pres:4_linea_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12308.01, modificado:12153.25)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD EL CERRO - 68237	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	68237	5	40	80	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:100, meta_modificada:10))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOUO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO - MONTO GLOBAL	MONTO MODIFICADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302106476	2022	33- Apoyos Municipales Federales para acciones Democráticas y Federales del Territorio y Distrito Municipales	1004- Apoyos Municipales Federales para acciones Democráticas y Federales del Territorio y Distrito Municipales				Proyecto de inversión	\$ 139,755.33	\$ 139,000.18	(f1): Ciclo_recurso:2022_ramo:33_modificado: prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159795.33, modificado:159000.16)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. BOSQUE DE SALOYA - 69613	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	69613	80	100	0	(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0)	
TAB220302106481	2022	33- Apoyos Municipales Federales para acciones Democráticas y Federales del Territorio y Distrito Municipales	1004- Apoyos Municipales Federales para acciones Democráticas y Federales del Territorio y Distrito Municipales				Proyecto de inversión	\$5,415.52	\$11,117.71	(f1): Ciclo_recurso:2022_ramo:33_modificado: prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8415.52, modificado:11117.71)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. BRISAS DE CARRIZAL - 69720	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	69720	80	40	0	(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0)	
TAB220302106485	2022	33- Apoyos Municipales Federales para acciones Democráticas y Federales del Territorio y Distrito Municipales	1004- Apoyos Municipales Federales para acciones Democráticas y Federales del Territorio y Distrito Municipales				Proyecto de inversión	\$95,326.67	\$94,438.41	(f1): Ciclo_recurso:2022_ramo:33_modificado: prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95326.67, modificado:94438.41)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMOCHA - 69758	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	69758	110	250	0	(meta): (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0)	

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES	
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES
TAB220302106476	Geo1: (eve_municipio:13, localidad:62, direccion:CALLE AVENIDA DEL BOSQUE FRACCIONAMIENTO BOSQUE DE SALOYA, 86246 BOSQUE TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA DEL BOSQUE Y CALLE BALANCA WAZQUEZ VAZQUEZ, CALLE SOCORRO VILLAMIL ALADO DELA UNIDAD DEPORTIVA Y CENTRO SO, km: 92.8565004, lat:18.01585604)	01-05-2022	30-06-2022	\$138,000.18	\$138,000.18	\$138,000.18	\$138,000.18	\$138,000.18	(ccto: (ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120891, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:139755.35, importa_modificado:139755.35))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2106476/proyecto_J NICO, 2106476/proyecto_FI N, 2106476/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance s	(jobst: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs5: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26))	(jobst: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26))
TAB220302106481	Geo1: (eve_municipio:13, localidad:80, direccion:CALLE CEIBA FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE CASTAÑO, CALLE COCOHTE ALADO DE EL MINDER DEL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, km: 92.98872186, lat:18.01808198)	01-05-2022	30-06-2022	\$11,117.71	\$11,117.71	\$11,117.71	\$11,117.71	\$11,117.71	(ccto: (ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120892, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:11117.71, importa_modificado:11117.71))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2106481/proyecto_J NICO, 2106481/proyecto_FI N, 2106481/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance s	(jobst: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26))	(jobst: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26))
TAB220302106485	Geo1: (eve_municipio:13, localidad:80, direccion:CALLE SAMARANDA FRACCIONAMIENTO POMOCA, 86247 POMOCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA CORRALILLO Y CALLE EL GUAO, CALLE MANGLARES ENFRENTA DE LA PRIMARIA Y PLAZA POMOCA, km: 92.930963675, lat:18.04871698)	01-05-2022	30-06-2022	\$94,438.41	\$94,438.41	\$94,438.41	\$94,438.41	\$94,438.41	(ccto: (ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120893, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:95326.67, importa_modificado:95326.67))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2106485/proyecto_J NICO, 2106485/proyecto_FI N, 2106485/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance s	(jobst: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26))	(jobst: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observación:.. bimestre:5.0, usuario:lusmichavez, fecha:2023-06-26))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M1. RAMO	M1. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	M2. CICLO DE RECURSO	M2. RAMO	M2. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302106481	2022	33- Apoyos Federales para las Entidades Federales del Distrito Federal	1004- FAIS Municipios Federales para las Entidades Federales del Distrito Federal			Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	\$31,153.17	\$30,762.28	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31153.17, modificado:30762.28)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LA SELVA, SECTOR RESIDENCIAL TABASCO II - 69860	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	69860	S	80	100	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106483	2022	33- Apoyos Federales para las Entidades Federales del Distrito Federal	1004- FAIS Municipios Federales para las Entidades Federales del Distrito Federal			Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	\$221,141.48	\$218,365.57	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221141.48, modificado:218365.57)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA CD. NACAJUCA - 69935	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	69935	S	110	180	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106597	2022	33- Apoyos Federales para las Entidades Federales del Distrito Federal	1004- FAIS Municipios Federales para las Entidades Federales del Distrito Federal			Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	\$51,660.71	\$67,193.24	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51660.71, modificado:67193.24)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CD. NACAJUCA EJIDO RIVERA ALTA. - 71990	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	71990	S	80	100	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES							
FLUJO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVANADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
TAB20302106491	(pro1: (eve_municipio:13, localidad:68, direccion:CALLE RESIDENCIAL TABASCO 11 FRACCIONAMIENTO TABASCO I, 86218 LA SELVA NACAJUCA TABASCO, ENTRE CALLE GUAYACON Y CALLE FRAMBOWAN, CALLE MAPACHE AL IN COSTADO DE LA CASA HABITADO DEL FRACCIONAMIENTO I LA SELVA, lat: -93.03597049, lon: -18.18029121))	01-05-2022	30-06-2022	\$30,762.26	\$30,762.26	\$30,762.26	\$30,762.26	\$30,762.26	(cto1: (ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120898, convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:31153.17, importe_modificado:31153.17))	(meta1: (unidad_medida:Medios Cuadrados, avance:1.0))	(2106491/proyecto_N, 2106491/proyecto_FI, 2106491/proyecto_P, ROCESO)	Terminado	Validad o avance s	(obs1: (observación: usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observación: usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observación: usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observación: usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs5: (observación: usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26))	OBSERVACIONES REVISION CAPTURISTA	OBSERVACIONES
TAB20302106493	(pro1: (eve_municipio:13, localidad:72, direccion:CALLE CRISANTO PALMA CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA NACAJUCA TABASCO, ENTRE CALLE NACAJUCA Y CALLE REVOLUCION, CALLE EL SERIBO, CASTILLO ENFRENTADO DEL HOSPITAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, lat: -93.01504883, lon: -18.16501869))	01-05-2022	30-06-2022	\$218,365.57	\$218,365.57	\$218,365.57	\$218,365.57	\$218,365.57	(cto1: (ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120897, convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:221141.48, importe_modificado:221141.48))	(meta1: (unidad_medida:Medios Cuadrados, avance:1.0))	(2106493/proyecto_N, 2106493/proyecto_FI, 2106493/proyecto_P, ROCESO)	Terminado	Validad o avance s	(obs1: (observación: usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observación: usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observación: usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observación: usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs5: (observación: usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26))	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB20302106597	(pro1: (eve_municipio:13, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIVERA ALTA, 86220 RIVERA ALTA, NACAJUCA TABASCO, ENTRE CALLE CARRETERA JALPA-NACAJUCA Y A 500 METROS DE LA UNIVERSIDAD DE MEDICINA DE LA UAT., lat: -93.03597049, lon: -18.18029121))	01-05-2022	30-06-2022	\$87,193.24	\$87,193.24	\$87,193.24	\$87,193.24	\$87,193.24	(cto1: (ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120898, convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:87193.24, importe_modificado:87193.24))	(meta1: (unidad_medida:Medios Cuadrados, avance:1.0))	(2106597/proyecto_N, 2106597/proyecto_FI, 2106597/proyecto_P, ROCESO, ICIO)	Terminado	Validad o avance s	(obs1: (observación: usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs2: (observación: usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs3: (observación: usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs4: (observación: usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26), obs5: (observación: usuario:ulimchavez, fecha:2023-06-26))	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO

FOJO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2. CICLO DE RECURSO	M2. RAMO	M2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	PLIEGOS - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302106588	2022	33- Apoyos a las Federaciones Municipales para el Desarrollo de las Entidades Federativas del Distrito Federal y Municipios	004- FIAS Municipales				Proyecto de inversión	\$13,357.76	\$13,190.30	(f1: ciclo_recurso:2022_ramo:33_modificad1: prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13357.76, modificado: 13 190.3)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD DEL SIMON BOLIVAR - 71986	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	71986	5	40	60	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100, meta_modificada:1.0))
TAB220302106600	2022	33- Apoyos a las Federaciones Municipales para el Desarrollo de las Entidades Federativas del Distrito Federal y Municipios	004- FIAS Municipales				Proyecto de inversión	\$68,173.71	\$67,318.30	(f1: ciclo_recurso:2022_ramo:33_modificad1: prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68173.71, modificado: 67318.3)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. ARROYO - 72002	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	72002	5	80	100	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION	
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
TAB220302106598	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD NACAJUCA, BOLIVAR NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE NACAJUCA, CALLE ADAN MAGAÑA Y 500 METROS DE LA GASOLINERA DE LA GORNERA DE LA ENTRADA A NACAJUCA, lon:-93.06953207, lat:18.15975368))	01-05-2022	30-06-2022	\$13,190.30	\$13,190.30	\$13,190.30	\$13,190.30	\$13,190.30	(ctotl: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120899, contratista:convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:1357.76, importe_modificado:1357.76))	(metad: (unidad_medida:Medidas Cuadradas, avanca:1.0))	(2106598)proyecto_INICIO	Terminado	Validad avanca s	(obs1: (observación: bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs2: (observación: bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs3: (observación: bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs4: (observación: bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs5: (observación: bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28))	(obs1: (observación: bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs2: (observación: bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs3: (observación: bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs4: (observación: bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs5: (observación: bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28))
TAB220302106600	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO, 86240 ARROYO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA ARROYO NACAJUCA Y ENFRENTA DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-92.8683632, lat:18.12275814))	01-05-2022	30-06-2022	\$67,318.30	\$67,318.30	\$67,318.30	\$67,318.30	\$67,318.30	(ctotl: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120915, contratista:convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:68173.71, importe_modificado:68173.71))	(metad: (unidad_medida:Medidas Cuadradas, avanca:1.0))	(2106600)proyecto_INICIO	Terminado	Validad avanca s	(obs1: (observación: bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs2: (observación: bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs3: (observación: bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs4: (observación: bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs5: (observación: bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28))	(obs1: (observación: bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs2: (observación: bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs3: (observación: bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs4: (observación: bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28), obs5: (observación: bimestre:5.0, usuario:luischavez, fecha:2023-06-28))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOUO	n1 - CICLO DE RECURSO	n1 - RAMO	n1 - PROGRAMA	n2 - CICLO DE RECURSO	n2 - RAMO	n2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO ALCANZADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302106601	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales y Distritos Municipales	1004- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales y Distritos Municipales				Proyecto de inversión	\$14,032.84	\$12,801.29	(f1: (gdo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:114032.84, modificado:112801.29)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. TAXCO - 72014	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbatización	Sin Identificar	72014	5	80	100	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106602	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales y Distritos Municipales	1004- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales y Distritos Municipales				Proyecto de inversión	\$77,255.57	\$76,288.03	(f1: (gdo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:77255.57, modificado:76288.03))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. VANILLA - 72022	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbatización	Sin Identificar	72022	5	58	80	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106604	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales y Distritos Municipales	1004- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales y Distritos Municipales				Proyecto de inversión	\$94,015.51	\$92,831.30	(f1: (gdo_recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:94015.51, modificado:92831.30))	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO DE ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD RA. EL GUACIMO - 72031	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbatización	Sin Identificar	72031	5	80	100	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES
TAB220302106601	(geo:1:(eve_municipio:13, localidad:02, direccion:CARRETERA PRINCIPAL RANCHERIA EL GUASIMO, 88240 TAXCO NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA TAXCO NACAJUCA Y A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y PARQUE DE Dicha COMUNIDAD, lon: 93.00624501, lat:18.14147345))	01-05-2022	30-06-2022	\$112,801.29	\$112,801.29	\$112,801.29	\$112,801.29	\$112,801.29	(cto:1:(ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120923, convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:114032.84, importe_modificado:114032.84))	(meta:1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(210660/proyecto_NICIO, 210660/proyecto_FI, 210660/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado o avances	(obs:1:(observación: usuario:liumchavez, fecha:2023-06-26), obs:2:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:3:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:4:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:5:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26))	(obs:1:(observación: usuario:liumchavez, fecha:2023-06-26), obs:2:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:3:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:4:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:5:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26))
TAB220302106602	(geo:1:(eve_municipio:13, localidad:38, direccion:CARRETERA PRINCIPAL RANCHERIA VANILLA, 88240 VANILLA NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE VANILLA Y CALLE DE LAS FLORES, A 500 METROS DE LA PRIMARIA Y CARRETERA PRINCIPAL DE NACAJUCA VILLAHERMOSA, lon:93.01478832, lat:18.15014207))	01-05-2022	30-06-2022	\$76,288.03	\$76,288.03	\$76,288.03	\$76,288.03	\$76,288.03	(cto:1:(ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120917, convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:77255.57, importe_modificado:77255.57))	(meta:1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(210660/proyecto_NICIO, 210660/proyecto_FI, 210660/proyecto_P ROCESO, 210660/proyecto_FI, 210660/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado o avances	(obs:1:(observación: usuario:liumchavez, fecha:2023-06-26), obs:2:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:3:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:4:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:5:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26))	(obs:1:(observación: usuario:liumchavez, fecha:2023-06-26), obs:2:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:3:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:4:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:5:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26))
TAB220302106604	(geo:1:(eve_municipio:13, localidad:12, direccion:CARRETERA PRINCIPAL RANCHERIA EL GUASIMO, 88243 EL GUASIMO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA GUASIMO-SANDIAL Y A 500 METROS DE LA PRIMARIA Y DEL CENTRO DE SALUD DE Dicha COMUNIDAD, lon:92.89025747, lat:18.13281843))	01-05-2022	30-06-2022	\$92,834.30	\$92,834.30	\$92,834.30	\$92,834.30	\$92,834.30	(cto:1:(ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120923, convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:94015.51, importe_modificado:94015.51))	(meta:1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(210660/proyecto_NICIO, 210660/proyecto_FI, 210660/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validado o avances	(obs:1:(observación: usuario:liumchavez, fecha:2023-06-26), obs:2:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:3:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:4:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:5:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26))	(obs:1:(observación: usuario:liumchavez, fecha:2023-06-26), obs:2:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:3:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:4:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26), obs:5:(observación: usuario:liumchavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-26))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302106798	2022	33- Apoyos Municipales Federales para acciones de desarrollo social y bienestar de los habitantes del Municipio Federal	1004- FAIS acciones Municipales Federales para acciones de desarrollo social y bienestar de los habitantes del Municipio Federal				Proyecto de inversión	\$84,664.70	\$83,476.78	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94664.7, modificado:93476.78)	EQUIPAMIENTO EN ALUMBRAMIENTO DE ESPACIOS MULTIPROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD FRACC. POMCOCA VALE REAL - 7592	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	7592	5	110	100	0	0 (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106872	2022	33- Apoyos Municipales Federales para acciones de desarrollo social y bienestar de los habitantes del Municipio Federal	1004- FAIS acciones Municipales Federales para acciones de desarrollo social y bienestar de los habitantes del Municipio Federal				Proyecto de inversión	\$245,086.04	\$240,280.43	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245086.04, modificado:240280.43)	EQUIPAMIENTO AL SISTEMA DE REBOMBEO DEL AGUA POTABLE EN LA ZONA 1 DEL POB. TUCTA. MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 77921	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	77921	5	260	180	0	0 (meta: (unidad_medida:Pia.s, meta:4.0, meta_modificada:1.0))
TAB220302106886	2022	33- Apoyos Municipales Federales para acciones de desarrollo social y bienestar de los habitantes del Municipio Federal	1004- FAIS acciones Municipales Federales para acciones de desarrollo social y bienestar de los habitantes del Municipio Federal				Proyecto de inversión	\$306,840.34	\$306,141.99	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98840.34, modificado:98141.99)	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON ESTANISLAO LOCALIDAD RA LA CRUZ DE NACAJUCA. - 78182	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	78182	5	80	100	0	0 (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:120.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROBETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	Terminado o avances	Observaciones	
TAB220302106798	[geo]: [eve_municipio:13, localidad:98, direccion:CALLE AVENIDA VALLE REAL, FRACCIONAMIENTO POMOKA VALLE REAL, 86247 POMOKA NACAJUCA TABASCO, ENTRE CALLE VALLE DE MEXICO Y CALLE TRES VALLES, CALLE TRES VALLES A, A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL VALLE REAL, km-92.91820845, lat:18.05076198]	01-05-2022	30-08-2022	\$83,476.78	\$83,476.78	\$83,476.78	\$83,476.78	\$83,476.78	[ciclo]: [ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120926, contratista: convocante:FEDERICO FALCON PEREZ, monto:94864.7, importe_modificado:94864.7]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10]	(2106798)/proyecto_NICIO, (2106798)/proyecto_FI, (2106798)/proyecto_PROCESO	Terminado	Validad o avances Sin observación LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: 1 MEJORAMIENTO trimestre:5.0, usuario:elizabethjimenezm, fecha:2023-06-19)	Sin observaciones
TAB220302106972	[geo]: [eve_municipio:13, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TUCTA, 86230 TUCTA, NACAJUCA TABASCO, ENTRE CALLE LA ARENA Y CALLE TUCTA-MAZATEUPA, A 800 METROS DE EL PARQUE CENTRAL DE EL POBLADO TUCTA., km-92.9989972, lat:18.19930775]	15-04-2022	04-05-2022	\$240,280.43	\$240,280.43	\$240,280.43	\$240,280.43	\$240,280.43	[ciclo]: [ipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120928, contratista: convocante:CRUZ DAMIAN ALVAREZ BEAUREGARD, monto:245088.04, importe_modificado:245088.04]	[meta]: [unidad_medida:Phases, avance:1.0]	(2106972)/proyecto_NICIO, (2106972)/proyecto_FI, (2106972)/proyecto_PROCESO, (2106972)/proyecto_INICIO	Terminado	Validad o avances Sin observación LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: 1 EQUIPAMIENTO trimestre:5.0, usuario:elizabethjimenezm, fecha:2023-06-19)	Sin observaciones
TAB220302106688	[geo]: [eve_municipio:13, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CRUZ DE NACAJUCA, 86237 LA CRUZ DE NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO, ENTRE CALLE CARRETERA LA CRUZ GUATACALCA Y, A 800 METROS DEL PERIFERICO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, km-92.99886328, lat:18.16748311]	18-05-2022	22-05-2022	\$96,141.99	\$96,141.99	\$96,141.99	\$96,141.99	\$96,141.99	[ciclo]: [ipo_obra:Obras, numero_contrato:MNAAC-CONT-DOT SMA-18/2022, contratista:ROGERHERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:96250.5, importe_modificado:96250.9]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0]	(2106688)/proyecto_NICIO, (2106688)/proyecto_PROCESO, (2106688)/proyecto_FI	Terminado	Validad o avances Sin observación LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: 120 m) trimestre:5.0, usuario:elizabethjimenezm, fecha:2023-06-19)	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302108901	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	Proyecto de inversión			\$1,463,927.23	\$1,447,444.02	(f1: (gdo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:1463927.23, modificado:1447444.02)	CONSTRUCCIÓN D 2 JUILAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNANDEZ EN EL SECTOR VALLE REAL DEL FRACCIONAMIENTO POMOCA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. 112774	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	112774	S	300	320	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	
TAB220302108940	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	Proyecto de inversión			\$2,378,555.03	\$2,147,254.50	(f1: (gdo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:2378555.03, modificado:2147254.5))	REHABILITACION DE CALLES ARIAS TORRES, DEMOCRACIA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL POBLADO GUITALPA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. 112915	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	112915	S	170	150	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.6))	
TAB220302109005	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Municipales	1004- Apoyos Municipales para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Municipal Federal	Proyecto de inversión			\$5,338,115.21	\$5,268,139.57	(f1: (gdo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:5338115.21, modificado:5268139.5))	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRAULICA EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. NACAJUCA IRA SECTOR LA FLOR DE NACAJUCA EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA ASENTAMIENTO NACAJUCA 1A SECC. 113112	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin Identificar	113112	S	320	300	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11594.0, meta_modificada:11565.42))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																			
FOLIO	M. CICLO DE RECORSO	M. PLANO	M. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	M. CICLO DE RECORSO	M. PLANO	CATEGORIA	MONTA APROBADO	MONTA APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPQ. PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BUENES	NOBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB20302109332	2022	33- Apoyos Federales al y de las Entidades Federativas y Distritos Municipales	1004- Apoyos Federales al y de las Entidades Federativas y Distritos Municipales			Proyecto de inversión	\$576,912.03	\$566,787.36	(ft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576912.03, modificado:566787.36))	CONSTRUCCION D CAMINO A BACE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TRAMO CERRADA DEL KINDER EN LA RA. SAN ISIDRO ZONA SECCION DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. 114482	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid Sin Identificar	114482	69	90	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0))	
TAB20302109386	2022	33- Apoyos Federales al y de las Entidades Federativas y Distritos Municipales	1004- Apoyos Federales al y de las Entidades Federativas y Distritos Municipales			Proyecto de inversión	\$377,865.10	\$382,659.44	(ft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377865.1, modificado:382659.44))	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 A FINOS EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 114638	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid Sin Identificar	114638	5	60	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:210.0))	
TAB20302109402	2022	33- Apoyos Federales al y de las Entidades Federativas y Distritos Municipales	1004- Apoyos Federales al y de las Entidades Federativas y Distritos Municipales			Proyecto de inversión	\$645,361.67	\$638,035.56	(ft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645361.67, modificado:638035.56))	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRULICO EN EL CALLEJON TUNTERFEO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 114744	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialid Sin Identificar	114744	8	80	60	0	(meta: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:454.9))	

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	VALIDACIONES	VALIDACIONES
FOLIO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVOLVIDO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	[meta1: [unidad_medida:Me]ros lineales, avance:115.0)]	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302109332	[pro1: [eve_municipio:13, localidad:38, direccion:CALLE CERRADA EL KINDER SAN ISIDRO 2RA RANCHERIA SAN ISIDRO 2DA. SECCION, 86233 SAN ISIDRO 2DA. SECCION, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN ISIDRO-NACAJUCA Y A 300 METROS DE PUENTE QUE CONDUCE A EL POBLADO SAN,]loc:58.02527092, lat:18.23744392)]	12-09-2022	11-09-2022	\$566,787.36	\$566,787.36	\$566,787.36	\$566,787.36	\$566,787.36	[cbo1: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:MIMC-CONT-DOOTSM4025022, contratista:ESCALA CONSTRUIMAX S.A. DE C.V. comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:598879.72, importe_modificado:598879.72]]	(2109332)proyecto_P NICO, ROCESO, 2109332)proyecto_F1 N)	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302109386	[pro1: [eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD NACAJUCA, 86270 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GREGORIO MENDEZ CARRETERA SALVADOR ALLENDE A 500 METROS DE PASTRO MUNICIPAL,]loc:93.82718738, lat:18.16565328)]	12-08-2022	13-09-2022	\$382,659.44	\$382,659.44	\$382,659.44	\$382,659.44	\$382,659.44	[cbo1: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:MIMC-CONT-DOOTSM4030022, contratista:MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ, comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:382659.44, importe_modificado:382659.44]]	(2109386)proyecto_P NICO, ROCESO, 2109386)proyecto_F1 N)	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220302109402	[pro1: [eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TUXTEPEC CIUDAD NACAJUCA, 86200 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE TUXTEPEC Y CALLE EL MAESTRO, CALLE IGNACIO RAMIREZ SE ENCUENTRA A 600 METROS DE PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA,]loc:88.01549996, lat:18.16968627)]	15-08-2022	29-09-2022	\$638,038.56	\$638,038.56	\$638,038.56	\$638,038.56	\$638,038.56	[cbo1: [ipo_obra:Obra, numero_contrato:MIMC-CONT-DOOTSM4027202, contratista:MASTER GIO ORRAS & CONSULTORIAS S.A. DE C.V. comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:638043.64, importe_modificado:638043.64]]	(2109402)proyecto_P NICO, ROCESO, 2109402)proyecto_F1 N)	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	m1 - CICLO DE RECURSO	m1 - RAMO	m1 - PROGRAMA	m2 - CICLO DE RECURSO	m2 - RAMO	m2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220302109416	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Municipales	1004- Acciones Municipales para las Entidades Federales y Municipales				Proyecto de Inversión	\$684,919.84	\$076,315.28	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694919.84, modificado:67615128)	PAVIMENTACION DE LA CERRADA DE LA PRIMARIA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA RA. BELÉN DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 114790	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías	0 Sin Identificar	114790	5	80	60	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2397.0, meta_modificada:154.0))
TAB220302109431	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Municipales	1004- Acciones Municipales para las Entidades Federales y Municipales				Proyecto de Inversión	\$3,420,005.11	\$3,394,628.79	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420005.11, modificado:3394628.79)	PAVIMENTACION DE CALLES GREGORIO MENDEZ Y CERRADA DE LA PRIMARIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL E.J. MANUEL BUENDIA TELLEZ GRON DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 114883	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vías	0 Sin Identificar	114883	5	110	100	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2397.0, meta_modificada:2397.0))
TAB220302109444	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales y Municipales	1004- Acciones Municipales para las Entidades Federales y Municipales				Proyecto de Inversión	\$111,138.15	\$110,614.75	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111138.15, modificado:110614.75)	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CERRADA DE FRANCISCO VILLA EN EL SECTOR FRANCISCO VILLA DE LA CIUDAD DE NACAJUCA. - 146845	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	0 Sin Identificar	146845	5	80	100	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:200.0))

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB20302109418	(geo:1; (cve_municipio:13, localidad:50, direccion:CALLE CARRETERA BELEN-OXIJACQUE RANCHERIA BELEN, 66237 BELEN, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA BELEN-OXIJACQUE Y, A 500 METROS DEL PUENTE DE OXIJACQUE, km-92.94979069, lat:18.20447961))	15-08-2022	14-09-2022	\$976,315.28	\$976,315.28	\$976,315.28	\$976,315.28	\$976,315.28	(cfo:1; (lpo_obra:Obra numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-026/2022, contratista:FERMIN ALVAREZ TORRES, convoca: MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:676326.92, importe_modificado:676326.92))	(meta:1; (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0))	(2109418/proyecto_INICIO, 2109418/proyecto_PROCESO, 2109418/proyecto_FIN)	Terminado	Valido o avances	(obs:1; (observacion:, usuario:ulisnichavez, fecha:2023-06-29), obs:2; (observacion:, usuario:ulisnichavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-29), obs:3; (observacion:, usuario:elisabethejimenez, fecha:2023-06-29), obs:4; (observacion:, usuario:ulisnichavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-29), obs:5; (observacion:, usuario:ulisnichavez, trimestre:5.0, fecha:2023-06-29))	OBSERVACIONES REVISION
TAB20302109431	(geo:1; (cve_municipio:13, localidad:70, direccion:CALLE TELLES SIRON EJIDO MANUEL BUENADIA TELLEZ GIRON, 66248 MANUEL BUENADIA TELLEZ GIRON, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE LA PRIMARIA, A 100 METROS DE LA PRIMARIA DEL FRACIONAMIENTO MANUEL BUENADIA TELLEZ, km-92.97507901, lat:18.02554835))	22-08-2022	22-10-2022	\$3,394,628.79	\$3,394,628.79	\$3,394,628.79	\$3,394,628.79	\$3,394,628.79	(cfo:1; (lpo_obra:Obra numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-029/2022, contratista:PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convoca: MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3394872.61, importe_modificado:3394872.61))	(meta:1; (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2397.0))	(2109431/proyecto_INICIO, 2109431/proyecto_PROCESO, 2109431/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Valido o avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20302118644	(geo:1; (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD NACAJUCA, 66220 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GREGORIO MENDEZ, SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PASTRO MUNICIPAL, km-93.02721689, lat:18.16590229))	01-08-2022	30-08-2022	\$110,614.75	\$110,614.75	\$110,614.75	\$110,614.75	\$110,614.75	(cfo:1; (lpo_obra:Obra numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-026/2022, contratista:JABRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convoca: MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:110614.75, importe_modificado:110614.75))	(meta:1; (unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0))	(2118644/proyecto_INICIO, 2118644/proyecto_PROCESO, 2118644/proyecto_FIN)	Terminado	Valido o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M1 CICLO DE RECURSO	M1 RAMO	M1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 CICLO DE RECURSO	M2 RAMO	M2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402154587	2022	33- Apoyos Municipales Federales para acciones de Territorios Federales del Estado y Distrito Municipales	1004- FAIS Federales para acciones de Territorios Federales del Estado y Distrito Municipales				Proyecto de inversión	\$153,846.62	\$152,688.91 (M1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153846.62, modificado:152688.91])	REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA - 212827	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	212827	S	70	60	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Cancha (s), meta:10.0, meta_modifi: cada:60.0))	
TAB220402155382	2022	33- Apoyos Municipales Federales para acciones de Territorios Federales del Estado y Distrito Municipales	1004- FAIS Federales para acciones de Territorios Federales del Estado y Distrito Municipales				Proyecto de inversión	\$24,348.77	\$38,640.78 (M1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24348.77, modificado:38640.78])	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD SAMARKANDA ASENTAMIENTO SAMARKANDA - 216911	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	216911	S	60	100	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Cancha (s), meta:1.0, meta_modificad:1.0))	
TAB220402155419	2022	33- Apoyos Municipales Federales para acciones de Territorios Federales del Estado y Distrito Municipales	1004- FAIS Federales para acciones de Territorios Federales del Estado y Distrito Municipales				Proyecto de inversión	\$31,540.25	\$44,643.38 (M1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31540.25, modificado:44643.38])	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN NACAJUCA LOCALIDAD EL HORMIGUERO ASENTAMIENTO EL HORMIGUERO - 217041	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	217041	S	60	100	0	0 (meta:1 (unidad_medida:Cancha (s), meta:1.0, meta_modificad:1.0))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES					
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
TAB220402154587	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR 88230 CIUDAD EL CARMEN, 88220 NACAJUCA NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PUENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PARQUE DE LA COLO, lon:-93.0237618, lat:18.17017484})	01-08-2022	30-09-2022	\$152,698.91	\$152,698.91	\$152,698.91	\$152,698.91	\$152,698.91	(cctot1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MAC-CONT-DOOTSM-04/2022, contratista:CONSTRUAGREGADOS HOPELCHEN S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:152698.91, importe_modificado:152698.91})	(meta1: (unidad_medida:Ca nchals), avance:6.00)	(2154587/proyecto_NICIO, 2154587/proyecto_FI N, 2154587/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance s	(obs1: (observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: METROS CUBICOS, trimestre:5.0, usuario:otzabelljine nezm, fecha:2023-08-15))	Sin observaciones	OBSERVACIONES REVISION CAPTURISTA
TAB220402155382	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:CERRADA CERRADA A EL CAMPO DEPORTIVO SANMARKANDA INTERIOR 88230 EJIDO SAMARKANDA, 88244 SAMARKANDA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA SAMARKANDA - LAGARTERA IRA Y CALLE JON PAUJUNO, CALLE JON PAUJUNO, SAMARKANDA SE ENCUENTRA A, lon:-92.90284486, lat:18.05173899})	10-09-2022	30-09-2022	\$38,640.79	\$38,640.79	\$38,640.79	\$38,640.79	\$38,640.79	(cctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128079, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:38640.79, importe_modificado:38640.79})	(meta1: (unidad_medida:Ca nchals), avance:1.0)	(2155382/proyecto_P ROCESO, 2155382/proyecto_FI N, 2155382/proyecto_IN ICIO)	Terminado	Validad o avance s	(obs1: (observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO trimestre:5.0, usuario:otzabelljine nezm, fecha:2023-08-19))	Sin observaciones	OBSERVACIONES
TAB220402155419	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:CALLE CARRETERA EL HORMIGUERO INTERIOR 88245 RANCHERIA EL HORMIGUERO, 88245 EL HORMIGUERO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA HORMIGUERO-JUANEZ Y CARRETERA CARRETERA HORMIGUERO-SANJAL EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y E, lon:-92.92446208, lat:18.17690151})	01-09-2022	30-09-2022	\$44,643.38	\$44,643.38	\$44,643.38	\$44,643.38	\$44,643.38	(cctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129080, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:44643.38, importe_modificado:44643.38})	(meta1: (unidad_medida:Ca nchals), avance:1.0)	(2155419/proyecto_NICIO, 2155419/proyecto_FI N, 2155419/proyecto_P ROCESO)	Terminado	Validad o avance s	(obs1: (observación:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO trimestre:5.0, usuario:otzabelljine nezm, fecha:2023-08-19))	Sin observaciones	OBSERVACIONES

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	MI - CICLO DE RECURSO	MI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MI - RAMO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
TAB220402155442	2022	33- 1004- Aporta FAS ciones Maníp Federa al y de las Demarc para acciones Territori Federa ales del ibus y Distrito Municipi Federal		Proyecto de Inversión	\$15,917.86	\$16,585.53	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15917.86, modificador:16585.53))	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN MACAJUCA LOCALIDAD EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE - 217164	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	217164	80	80	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:1.0))	
TAB220402162936	2022	33- 1004- Aporta FAS Maníp Federa al y de las Demarc para acciones Territori Federa ales del ibus y Distrito Municipi Federal		Proyecto de Inversión	\$1,471,524.89	\$1,465,349.55	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471524.89, modificador:1465349.55))	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO MARGAS HERNANDEZ EN EL SECTOR VALLE REAL DEL FRANCO POMAQUA LOCALIDAD MACAJUCA. - 256093	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	256093	98	90	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Cancha (s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
TAB220402163507	2022	33- 1004- Aporta FAS ciones Maníp Federa al y de las Demarc para acciones Territori Federa ales del ibus y Distrito Municipi Federal		Proyecto de Inversión	\$1,715,402.50	\$1,699,705.08	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715402.5, modificador:1699705.08))	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA RA. SALOYA IRA. SECCION LOCALIDAD MACAJUCA. - 259318	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	259318	92	80	0	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Cancha (s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECARGADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	AVANCES_FISICOS	CAPIGIA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB22040215542	[gen1: fove_municipio13, localidad87, direccion: CIRCULO PERE DEL RIVERO INTERIOR 86237 RAMADERA EL ZAPOTE TABASCO ENTRE CARRETERA CABRETERA CABRETERA ZAPOTE-CONGREGACION GUAYCALCA Y CALLE CANLETA, CALLE CORDENAS SE ENCUENTRA EN LA PARVAIDA PERE DEL RIVERO. [lat: 16.4281154]	01-09-2022	30-09-2022	\$ 16,585.53	\$ 16,585.53	\$ 16,585.53	\$ 16,585.53	\$ 16,585.53	[det1: tipo_obra:Administración deeda, numero_contrato:12830, contratista: convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto: 6565.53, importe_modificado:6565.53]	[met1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(215542)proyecto_NICIO 215942/proyecto_PROCESO, 215942/proyecto_FI	Terminado	Validad o avance s	(obs: t: (observación: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: MEJORAMIENTO, trimestre:5.0, usuarío: lismchavez, fecha: 2023-06-28, obs: 19)	Sin observaciones	OBSERVACIONES REVISION
TAB22040216236	[gen1: fove_municipio13, localidad88, direccion: CALLE VICTORIA CIUDAD POMOCA VALLE REAL, 86247 POMOCA NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE VICTRAB, CALLE AVENIDA VALLE REAL, SE ENCUENTRA 500 METROS DE LA SECUNDARIA Y DE LA DEPORTIVA DEL SECTOR VALLE REAL. [lat: 16.04934642]	05-11-2022	18-12-2022	\$ 1,456,349.55	\$ 1,456,349.55	\$ 1,456,349.55	\$ 1,456,349.55	\$ 1,456,349.55	[det1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM04/2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALU S.A. DE C.V. convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto: 1456480.58, importe_modificado:1456480.58]	[met1: (unidad_medida: mcbals, avance:1.0)]	(216236)proyecto_NICIO 216236/proyecto_PROCESO, 216236/proyecto_FI	Terminado	Validad o avance s	(obs: t: (observación: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: TECHADO, trimestre:5.0, usuarío: lismchavez, fecha: 2023-06-28, obs: 28)	(obs: t: (observación: trimestre:5.0, usuarío: lismchavez, fecha: 2023-06-28, obs: 2)	OBSERVACIONES
TAB220402163507	[gen1: fove_municipio13, localidad24, direccion: CALLE RANCHERA SALOYA 1RA SECCION, 86245 SALOYA 1RA SECCION, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE SALOYA NACAJUCA KM10 Y SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL PUENTE PRINCIPAL DE SALOYA 1RA Y ENFRENTA DE LA PRIMARIA DE. [lat: 16.0887114]]	05-11-2022	19-12-2022	\$ 1,699,705.68	\$ 1,699,705.68	\$ 1,699,705.68	\$ 1,699,705.68	\$ 1,699,705.68	[det1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM04/2022, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto: 1700795.53, importe_modificado:1700795.53]	[met1: (unidad_medida: Cantos, avance:1.0)]	(2163507)proyecto_NICIO 2163507/proyecto_PROCESO, 2163507/proyecto_FI	En Ejecución	Validad o avance s	(obs: t: (observación: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: TECHADO, trimestre:5.0, usuarío: lismchavez, fecha: 2023-06-28, obs: 28)	(obs: t: (observación: trimestre:5.0, usuarío: lismchavez, fecha: 2023-06-28, obs: 2)	OBSERVACIONES

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOUO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402186859	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales para el Desarrollo y Bienestar Municipal	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo y Bienestar Municipal				Proyecto de inversión	\$644,074.06	\$637,297.76	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64074.06, modificado:637297.76))	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NACAJUCA LOCALIDAD ISLA GUADALUPE. MUNICIPIO DE NACAJUCA - 277820	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	277820	\$	180	140	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0))
TAB220402187014	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales para el Desarrollo y Bienestar Municipal	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo y Bienestar Municipal				Proyecto de inversión	\$386,236.34	\$344,676.34	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386236.34, modificado:344676.34))	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE REBOMBEO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 1 HUBICADA EN EL POBLADO TUCTA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 278431	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	278431	\$	350	300	0	(meta1: (unidad_medida:Planos), meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB220402170686	2022	33- Apoyos a las Entidades Federales para el Desarrollo y Bienestar Municipal	1004- Apoyos Municipales para el Desarrollo y Bienestar Municipal				Proyecto de inversión	\$ 101,853.71	\$98,577.15	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101853.71, modificado:98577.15))	REHABILITACION DE TAPAS DRENAL SANITARIO Y PUZOS EN LOCALIDAD BOSQUE DE SALOYA - 296604	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	296604	\$	120	100	0	(meta1: (unidad_medida:Pezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M. CICLO DE RECORSO	M. RAMO	M1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2. CICLO DE RECORSO	M2. RAMO	M2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402170740	2022	33- Apoyos Municipales Federales a las Entidades Federales del Distrito Municipal	1004- FAS para Demarcaciones Municipales Federales				Proyecto de Inversión	\$63,961.38	\$62,170.35	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63961.38, modificado:62170.35))	REHABILITACION DE DRENAJE Y TRAZADO DE REGISTRO SANITARIO EN NACAJUCA LOCALIDADES BRISAS DEL CARRIZAL - 296881	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	296881	S	200	150	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0))
TAB220402170608	2022	33- Aportaciones Federales para Demarcaciones Municipales Federales del Distrito Municipal	1004- FAS para Demarcaciones Municipales Federales				Proyecto de Inversión	\$261,969.45	\$270,663.36	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261969.45, modificado:270663.36))	AMPLIACIÓN A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA MUNICIPIO NACAJUCA LOCALIDAD TAPOTZINGO - 297101	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	297101	S	120	100	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0))
TAB220402170638	2022	33- Aportaciones Federales para Demarcaciones Municipales Federales del Distrito Municipal	1004- FAS para Demarcaciones Municipales Federales				Proyecto de Inversión	\$487,924.83	\$459,042.21	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: 1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487924.83, modificado:459042.21))	AMPLIACIÓN A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE NICOLAS MENDEZ MUNICIPIO NACAJUCA LOCALIDAD E.J. LOMITAS - 297184	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	297184	S	95	80	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:190.8))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						ESTADOS			OBSERVACIONES				
FOLIO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB220402170740	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:89, direccion:CALLE FRANCISCO DE MIRANDA BRISAS DEL CARRIZAL, 86246 BRISAS DEL CARRIZAL, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CEBIA Y CALLE COCOHOTE, CALLE CHIFLICO A 300 METROS DE LA CANCHA DEPORTIVA Y DELA ESCUELA PRIMARIA DEL FRACCIONAMIENTO, km: 92.96947369, lat:16.01994735})	01-12-2022	31-12-2022	\$62,170.35	\$62,170.35	\$62,170.35	\$62,170.35	\$62,170.35	(detalle: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-C-CONT-DOOTSMA-0382022-A, contrato:CONCEPTIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:453492.03, importe_modificado:463495.05})	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:18.0))	(2170740/proyecto_1_NICIO, 2170740/proyecto_1_FI, 2170740/proyecto_1_P (ROCESO))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402170608	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOJO MURRIETA PUEBLO TAPOTZINGO, 86230 TABASCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOJO MURRIETA Y CALLE BENITO JUAREZ GAROJA, BRECHA NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL COLEGIO DE BACHI, km: 93.01488839, lat:16.20648314})	01-12-2022	31-12-2022	\$278,693.56	\$278,693.56	\$278,693.56	\$278,693.56	\$278,693.56	(detalle: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-C-CONT-DOOTSMA-0372022, contrato:CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:279982.54, importe_modificado:279825.4})	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0))	(2170808/proyecto_1_NICIO, 2170808/proyecto_1_FI, 2170808/proyecto_1_P (ROCESO))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402170636	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:CALLE NICOLAS MENDEZ EJIDO LOMITAS, 86245 LOMITAS, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE NICOLAS MENDEZ Y CALLE GABRIELA MISTRAL, CALLE DEPORTIVA SE ENCUENTRA ENFRENTA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL EJIDO LOMITAS, km: 92.936384459, lat:16.06268077})	01-12-2022	31-12-2022	\$459,042.21	\$459,042.21	\$459,042.21	\$459,042.21	\$459,042.21	(detalle: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNA-C-CONT-DOOTSMA-0382022, contrato:BARLOMUELO MONTEJO ALCUDIA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:461886.79, importe_modificado:461886.79})	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:190.8))	(2170836/proyecto_1_NICIO, 2170836/proyecto_1_FI, 2170836/proyecto_1_P (ROCESO))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	II - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	III - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II - CICLO DE RECURSO	II - RAMO	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES - FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB22040217058	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales del Distrito Municipal Federal	004- FAS				Proyecto de inversión	\$891,159.38	\$88,105.91	(fii: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891159.38, modificado:81095.91))	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE FRANCISCO RABELO MUNICIPIO NACAJUCA LOCALIDAD EJIDO LOMITAS - 297272	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	297272	9	145	120	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0))
TAB22040217062	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales del Distrito Municipal Federal	004- FAS				Proyecto de inversión	\$499,231.72	\$492,389.94	(fii: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499231.72, modificado:492389.94))	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA LOS PENA MUNICIPIO NACAJUCA LOCALIDAD EJIDO SRRROYO - 297349	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	297349	5	80	60	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0))
TAB22040217063	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Entidades Federales del Distrito Municipal Federal	004- FAS				Proyecto de inversión	\$1,565,804.77	\$1,490,198.23	(fii: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505804.77, modificado: 490198.23))	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO NACAJUCA LOCALIDAD GUAIMO - 297397	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	297397	5	110	100	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:734.0, meta_modificada:734.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES _ RISCOS			FOTOS			ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECALCADO	COMPROBETIO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ RISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
TAB220402170858	[pro1: [pro_municipio:13, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO RABELO EJIDO LOMITAS, REBAS LOMITAS, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO RABELO Y BRENCHA MARGO TRULLILO, CALLE JOSE ANGEL OCANA, SE ENCUENTRA 400 METROS DEL MERCADO DEL EJIDO LOMITAS Y A 600 METROS DEL PARQUE P. SER-92.9062096, lat:18.0598191]]	01-12-2022	31-12-2022	\$881,095.91	\$881,095.91	\$881,095.91	\$881,095.91	\$881,095.91	[cdo1: [pro_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSMA-030/2022, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:182472.85, importe_modificado:88172.85]]	[meta1: [unidad_medida:M, ros lineales, avances:315.0]]	[217085]proyecto_N, [217085]proyecto_FI, [217085]proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Validad o avanza	Sin observaciones	Sin observaciones				
TAB220402170882	[pro1: [pro_municipio:13, localidad:2, direccion:CERRADA LOS PEÑAS EJIDO ARROYO, 86545 ARROYO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CERRADA LOS PEÑAS Y CALLE EJIDO ARROYO LOMITAS, CALLEJON MAXIMINO OVANDO SE ENCUENTRA 600 METROS DE LA CANCHA Y LA DELEGACION DEL EJIDO ARROYO, loc:-92.94033339, lat:18.0918811]]	01-12-2022	31-12-2022	\$492,389.94	\$492,389.94	\$492,389.94	\$492,389.94	\$492,389.94	[cdo1: [pro_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSMA-040/2022, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:492408.89, importe_modificado:492408.89]]	[meta1: [unidad_medida:M, ros lineales, avances:100.0]]	[2170882]proyecto_N, [2170882]proyecto_FI, [2170882]proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Validad o avanza	Sin observaciones	Sin observaciones				
TAB220402170603	[pro1: [pro_municipio:13, localidad:12, direccion:CALLE GUANIMO JIMENEZ PANCHERA EL GUANIMO, 86043 EL GUANIMO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE GUANIMO JIMENEZ Y SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA RANCHERIA JIMENEZ, loc:-92.00015375, lat:18.15233732]]	01-12-2022	31-12-2022	\$1,460,166.23	\$1,460,166.23	\$1,460,166.23	\$1,460,166.23	\$1,460,166.23	[cdo1: [pro_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSMA-053/2022, contratista:JAIRO ERIBOLUE PEREZ HANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1460953.67, importe_modificado:1460953.67]]	[meta1: [unidad_medida:M, ros lineales, avances:734.0]]	[2170603]proyecto_N, [2170603]proyecto_P (ROCESO), [2170603]proyecto_FI (N)	Terminado	Validad o avanza	Sin observaciones	Sin observaciones				

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO

FOUN	II - CICLO DE RECURSO	III - RAMO	II - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFROGADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	META*
TAB220402170635	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Demarcaciones Federales y Territorios Federales del Distrito Federal	004- FAS Municipal	Proyecto de inversión	\$1,498,346.70	\$1,478,444.90	(II - ciclo recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498346.7, modificado:1479444.9)	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION A UN COSTADO DE LA IGLESIA MUNICIPIO NACAJUCA LOCALIDAD CUQUATTIAN- 287595	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	287595	5	110	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales_mets:445.0 meta_modificada:446.0))
TAB22040217031	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Demarcaciones Federales y Territorios Federales del Distrito Federal	004- FAS Municipal	Proyecto de inversión	\$3,096,230.16	\$3,096,946.17	(II - ciclo recurso:2022_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096230.16, modificado:3066946.17)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO NUMERO VEINTISIETE EN COLONIA CENTRO EN NACAJUCA LOCALIDAD CENTRO - 287674	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	287674	5	370	350	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales_mets:718.0 meta_modificada:716.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
FOLIO	GERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	(meta1: (unidad_medida)Metas físicas, avance:(448.0))	(meta1: (unidad_medida)Metas físicas, avance:(448.0))	(2170935/proyecto_N N (PROCESO))	Terminado	Validado o avances	Sin observaciones	(obs1: (observacion)ajustar modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianaplegohe, fecha:2023-06-29), obs2: (observacion)ajustar modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianaplegohe, fecha:2023-06-29), obs3: (observacion)ajustar modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianaplegohe, fecha:2023-06-29), obs4: (observacion)ajustar modificado, trimestre:5.0, usuario:yulianaplegohe, fecha:2023-06-29)
TAB220402170835	(geo1: feve_municipio:13, direccion:CALLE DON EL COSTADO DE LA IGLESIA PUERTO OCUATITÁN, 86237 OCUATITÁN, NACAJUCA, TABASCO, ENTRE CALLE DON DE LA IGLESIA Y CALLE EL PARQUE ENFRENTE DE LA IGLESIA Y EL PARQUE PRINCIPAL DE OCUATITÁN, km: 92.96076228, lat:18.19183719))	01-12-2022	31-12-2022	\$1,479,444.90	\$1,479,444.90	\$1,479,444.90	\$1,479,444.90	\$1,479,444.90	(foto1: foto_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOCTSA/057/2022, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, concepto:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1481879.81, importe_modificado:1481879.81))							
TAB220402171031	(geo1: feve_municipio:13, direccion:CALLE DON LA PREPA CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA, TABASCO, ENTRE CALLE DON DE LA IGLESIA Y CALLE EL PARQUE ENFRENTE AL CUARTOS SEQUENIA ENFRENTE AL PERIFERO DE NACAJUCA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL 27, km: 93.00210336, lat:18.16593377))	01-12-2022	31-12-2022	\$3,068,946.17	\$3,068,946.17	\$3,068,946.17	\$3,068,946.17	\$3,068,946.17	(foto1: foto_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOCTSA/057/2022, contratista:ESDRAS TABASCENA SONEZ, concepto:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3068988.85, importe_modificado:3068988.85))	(meta1: (unidad_medida)Metas físicas, avance:(706.1))	(meta1: (unidad_medida)Metas físicas, avance:(706.1))	(2171031/proyecto_N N (PROCESO))	En Ejecucion	Validado o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																		
FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402171073	2022	33- Apoyos Municipales Federales para la Demarcación y Entidad de los Territorios Federales del Distrito Municipal		004- FAS	Proyecto de inversión	\$594,896.98	\$583,743.44	[ff: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394966.98, modificado:38743.44)]	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE GUADALUPE PONCHA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCCA. - 297998	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	297998	9	130	120	0	(meta:1, [unidad_medida:Aula, meta:10, meta_modificada:1.0])
TAB220402171096	2022	33- Apoyos Municipales Federales para la Demarcación y Entidad de los Territorios Federales del Distrito Municipal		004- FAS	Proyecto de inversión	\$642,453.45	\$840,110.18	[ff: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642453.45, modificado:40110.18)]	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEYES DE REFORMA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCCA, COLONIA CENTRO MUNICIPIO NACAJUCCA. - 298180	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	298180	9	170	150	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.1])
TAB220402171116	2022	33- Apoyos Municipales Federales para la Demarcación y Entidad de los Territorios Federales del Distrito Municipal		004- FAS	Proyecto de inversión	\$695,338.93	\$691,255.61	[ff: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695338.93, modificado:691255.61)]	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS AMERICA MIRQUEZ DE RODRIGUEZ EN LA LOCALIDAD SALCITA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCCA. - 299338	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	299338	9	60	50	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.25])

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022									
DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					
FOLIO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS
TAB220402171073	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMO CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE/JON CUAHUTEMO Y CALLE REVOLUCION, CIRCUITO DEPORTIVA A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, loc: 93.01603142, lat:18.16736692]]	01-12-2022	31-12-2022	\$588,743.44	\$588,743.44	\$588,743.44	\$588,743.44	\$588,743.44	[cbo1: [lipo_obraObr, numero_contrato:MNA-C-CONF-DOOTSM-059/2022, contratista:OMAR PEBALTA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:588743.44, importe_modificado:588743.44]]
TAB220402171096	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE EMETERIO RUIZ, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL PANTON MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, loc:83.01378388, lat:18.17317273]]	01-12-2022	31-12-2022	\$640,110.18	\$640,110.18	\$640,110.18	\$640,110.18	\$640,110.18	[cbo1: [lipo_obraObr, numero_contrato:MNA-C-CONF-DOOTSM-059/2022, contratista:LUIS ARTURO SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:640111.49, importe_modificado:64111.49]]
TAB220402171116	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:24, direccion:CALLE/ENTRADA AL KINDER RANCHERIA SALOYA 1RA. SECCION, IN245 SALOYA 1RA. SECCION, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE/JON ENTRADA AL KINDER Y CALLE SALOYA-NACAJUCA, CALLE SALOYA-TIGRE SE ENCUENTRA FRENTE AL PUENTE PRINCIPAL DE SALOY, loc: 92.84330686, lat:18.09730203]]	01-12-2022	31-12-2022	\$691,255.61	\$691,255.61	\$691,255.61	\$691,255.61	\$691,255.61	[cbo1: [lipo_obraObr, numero_contrato:MNA-C-CONF-DOOTSM-060/2022, contratista:FABIAN RAMOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:691748.85, importe_modificado:691748.85]]

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO

FOJO	M. CICLO DE RECURSO	M. PROGRAMA	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M. CICLO DE RECURSO	M. PROGRAMA	M. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFINCADO	MONTO GLOBAL RECORRIDO	Fuentes: FINANCIAMIENTO	NOMENCLATURA	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB22040214837	2022	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipales	004- FIAS	Proyecto de Inversión	\$2,178,238.71	\$2,138,225.73	(PT: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170288.71, modificado:2138225.73))	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA DE ELECTRIFICACION EN NACAJUCA LOCALIDAD BANDERAS ENTRADA LA BIBLIOTECA, MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO. - 310737	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	310737	9	140	100	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:731.0, meta_modificada:731.0))			
TAB22040215883	2022	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipales	004- FIAS	Proyecto de Inversión	\$207,917.87	\$202,747.55	(PT: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207917.87, modificado:202747.55))	REHABILITACION DE TAPAS DE REGISTROS PLUVIALES Y POZOS SANITARIOS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE NACAJUCA. - 321800	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	321800	8	120	100	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0))			
TAB22040215971	2022	33- Apoyos a las Entidades Federativas y Municipales	004- FIAS	Proyecto de Inversión	\$177,808.57	\$173,566.14	(PT: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177808.57, modificado:173566.14))	REHABILITACION DE RED DE ALICANTARILLADO EN NACAJUCA LOCALIDAD VANILLA. - 322347	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	322347	5	60	60	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0))			

Handwritten marks and numbers: '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '36', '37', '38', '39', '40', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '48', '49', '50', '51', '52', '53', '54', '55', '56', '57', '58', '59', '60', '61', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '68', '69', '70', '71', '72', '73', '74', '75', '76', '77', '78', '79', '80', '81', '82', '83', '84', '85', '86', '87', '88', '89', '90', '91', '92', '93', '94', '95', '96', '97', '98', '99', '100', '101', '102', '103', '104', '105', '106', '107', '108', '109', '110', '111', '112', '113', '114', '115', '116', '117', '118', '119', '120', '121', '122', '123', '124', '125', '126', '127', '128', '129', '130', '131', '132', '133', '134', '135', '136', '137', '138', '139', '140', '141', '142', '143', '144', '145', '146', '147', '148', '149', '150', '151', '152', '153', '154', '155', '156', '157', '158', '159', '160', '161', '162', '163', '164', '165', '166', '167', '168', '169', '170', '171', '172', '173', '174', '175', '176', '177', '178', '179', '180', '181', '182', '183', '184', '185', '186', '187', '188', '189', '190', '191', '192', '193', '194', '195', '196', '197', '198', '199', '200', '201', '202', '203', '204', '205', '206', '207', '208', '209', '210', '211', '212', '213', '214', '215', '216', '217', '218', '219', '220', '221', '222', '223', '224', '225', '226', '227', '228', '229', '230', '231', '232', '233', '234', '235', '236', '237', '238', '239', '240', '241', '242', '243', '244', '245', '246', '247', '248', '249', '250', '251', '252', '253', '254', '255', '256', '257', '258', '259', '260', '261', '262', '263', '264', '265', '266', '267', '268', '269', '270', '271', '272', '273', '274', '275', '276', '277', '278', '279', '280', '281', '282', '283', '284', '285', '286', '287', '288', '289', '290', '291', '292', '293', '294', '295', '296', '297', '298', '299', '300', '301', '302', '303', '304', '305', '306', '307', '308', '309', '310', '311', '312', '313', '314', '315', '316', '317', '318', '319', '320', '321', '322', '323', '324', '325', '326', '327', '328', '329', '330', '331', '332', '333', '334', '335', '336', '337', '338', '339', '340', '341', '342', '343', '344', '345', '346', '347', '348', '349', '350', '351', '352', '353', '354', '355', '356', '357', '358', '359', '360', '361', '362', '363', '364', '365', '366', '367', '368', '369', '370', '371', '372', '373', '374', '375', '376', '377', '378', '379', '380', '381', '382', '383', '384', '385', '386', '387', '388', '389', '390', '391', '392', '393', '394', '395', '396', '397', '398', '399', '400', '401', '402', '403', '404', '405', '406', '407', '408', '409', '410', '411', '412', '413', '414', '415', '416', '417', '418', '419', '420', '421', '422', '423', '424', '425', '426', '427', '428', '429', '430', '431', '432', '433', '434', '435', '436', '437', '438', '439', '440', '441', '442', '443', '444', '445', '446', '447', '448', '449', '450', '451', '452', '453', '454', '455', '456', '457', '458', '459', '460', '461', '462', '463', '464', '465', '466', '467', '468', '469', '470', '471', '472', '473', '474', '475', '476', '477', '478', '479', '480', '481', '482', '483', '484', '485', '486', '487', '488', '489', '490', '491', '492', '493', '494', '495', '496', '497', '498', '499', '500', '501', '502', '503', '504', '505', '506', '507', '508', '509', '510', '511', '512', '513', '514', '515', '516', '517', '518', '519', '520', '521', '522', '523', '524', '525', '526', '527', '528', '529', '530', '531', '532', '533', '534', '535', '536', '537', '538', '539', '540', '541', '542', '543', '544', '545', '546', '547', '548', '549', '550', '551', '552', '553', '554', '555', '556', '557', '558', '559', '560', '561', '562', '563', '564', '565', '566', '567', '568', '569', '570', '571', '572', '573', '574', '575', '576', '577', '578', '579', '580', '581', '582', '583', '584', '585', '586', '587', '588', '589', '590', '591', '592', '593', '594', '595', '596', '597', '598', '599', '600', '601', '602', '603', '604', '605', '606', '607', '608', '609', '610', '611', '612', '613', '614', '615', '616', '617', '618', '619', '620', '621', '622', '623', '624', '625', '626', '627', '628', '629', '630', '631', '632', '633', '634', '635', '636', '637', '638', '639', '640', '641', '642', '643', '644', '645', '646', '647', '648', '649', '650', '651', '652', '653', '654', '655', '656', '657', '658', '659', '660', '661', '662', '663', '664', '665', '666', '667', '668', '669', '670', '671', '672', '673', '674', '675', '676', '677', '678', '679', '680', '681', '682', '683', '684', '685', '686', '687', '688', '689', '690', '691', '692', '693', '694', '695', '696', '697', '698', '699', '700', '701', '702', '703', '704', '705', '706', '707', '708', '709', '710', '711', '712', '713', '714', '715', '716', '717', '718', '719', '720', '721', '722', '723', '724', '725', '726', '727', '728', '729', '730', '731', '732', '733', '734', '735', '736', '737', '738', '739', '740', '741', '742', '743', '744', '745', '746', '747', '748', '749', '750', '751', '752', '753', '754', '755', '756', '757', '758', '759', '760', '761', '762', '763', '764', '765', '766', '767', '768', '769', '770', '771', '772', '773', '774', '775', '776', '777', '778', '779', '780', '781', '782', '783', '784', '785', '786', '787', '788', '789', '790', '791', '792', '793', '794', '795', '796', '797', '798', '799', '800', '801', '802', '803', '804', '805', '806', '807', '808', '809', '810', '811', '812', '813', '814', '815', '816', '817', '818', '819', '820', '821', '822', '823', '824', '825', '826', '827', '828', '829', '830', '831', '832', '833', '834', '835', '836', '837', '838', '839', '840', '841', '842', '843', '844', '845', '846', '847', '848', '849', '850', '851', '852', '853', '854', '855', '856', '857', '858', '859', '860', '861', '862', '863', '864', '865', '866', '867', '868', '869', '870', '871', '872', '873', '874', '875', '876', '877', '878', '879', '880', '881', '882', '883', '884', '885', '886', '887', '888', '889', '890', '891', '892', '893', '894', '895', '896', '897', '898', '899', '900', '901', '902', '903', '904', '905', '906', '907', '908', '909', '910', '911', '912', '913', '914', '915', '916', '917', '918', '919', '920', '921', '922', '923', '924', '925', '926', '927', '928', '929', '930', '931', '932', '933', '934', '935', '936', '937', '938', '939', '940', '941', '942', '943', '944', '945', '946', '947', '948', '949', '950', '951', '952', '953', '954', '955', '956', '957', '958', '959', '960', '961', '962', '963', '964', '965', '966', '967', '968', '969', '970', '971', '972', '973', '974', '975', '976', '977', '978', '979', '980', '981', '982', '983', '984', '985', '986', '987', '988', '989', '990', '991', '992', '993', '994', '995', '996', '997', '998', '999', '1000', '1001', '1002', '1003', '1004', '1005', '1006', '1007', '1008', '1009', '1010', '1011', '1012', '1013', '1014', '1015', '1016', '1017', '1018', '1019', '1020', '1021', '1022', '1023', '1024', '1025', '1026', '1027', '1028', '1029', '1030', '1031', '1032', '1033', '1034', '1035', '1036', '1037', '1038', '1039', '1040', '1041', '1042', '1043', '1044', '1045', '1046', '1047', '1048', '1049', '1050', '1051', '1052', '1053', '1054', '1055', '1056', '1057', '1058', '1059', '1060', '1061', '1062', '1063', '1064', '1065', '1066', '1067', '1068', '1069', '1070', '1071', '1072', '1073', '1074', '1075', '1076', '1077', '1078', '1079', '1080', '1081', '1082', '1083', '1084', '1085', '1086', '1087', '1088', '1089', '1090', '1091', '1092', '1093', '1094', '1095', '1096', '1097', '1098', '1099', '1100', '1101', '1102', '1103', '1104', '1105', '1106', '1107', '1108', '1109', '1110', '1111', '1112', '1113', '1114', '1115', '1116', '1117', '1118', '1119', '1120', '1121', '1122', '1123', '1124', '1125', '1126', '1127', '1128', '1129', '1130', '1131', '1132', '1133', '1134', '1135', '1136', '1137', '1138', '1139', '1140', '1141', '1142', '1143', '1144', '1145', '1146', '1147', '1148', '1149', '1150', '1151', '1152', '1153', '1154', '1155', '1156', '1157', '1158', '1159', '1160', '1161', '1162', '1163', '1164', '1165', '1166', '1167', '1168', '1169', '1170', '1171', '1172', '1173', '1174', '1175', '1176', '1177', '1178', '1179', '1180', '1181', '1182', '1183', '1184', '1185', '1186', '1187', '1188', '1189', '1190', '1191', '1192', '1193', '1194', '1195', '1196', '1197', '1198', '1199', '1200', '1201', '1202', '1203', '1204', '1205', '1206', '1207', '1208', '1209', '1210', '1211', '1212', '1213', '1214', '1215', '1216', '1217', '1218', '1219', '1220', '1221', '1222', '1223', '1224', '1225', '1226', '1227', '1228', '1229', '1230', '1231', '1232', '1233', '1234', '1235', '1236', '1237', '1238', '1239', '1240', '1241', '1242', '1243', '1244', '1245', '1246', '1247', '1248', '1249', '1250', '1251', '1252', '1253', '1254', '1255', '1256', '1257', '1258', '1259', '1260', '1261', '1262', '1263', '1264', '1265', '1266', '1267', '1268', '1269', '1270', '1271', '1272', '1273', '1274', '1275', '1276', '1277', '1278', '1279', '1280', '1281', '1282', '1283', '1284', '1285', '1286', '1287', '1288', '1289', '1290', '1291', '1292', '1293', '1294', '1295', '1296', '1297', '1298', '1299', '1300', '1301', '1302', '1303', '1304', '1305', '1306', '1307', '1308', '1309', '1310', '1311', '1312', '1313', '1314', '1315', '1316', '1317', '1318', '1319', '1320', '1321', '1322', '1323', '1324', '1325', '1326', '1327', '1328', '1329', '1330', '1331', '1332', '1333', '1334', '1335', '1336', '1337', '1338', '1339', '1340', '1341', '1342', '1343', '1344', '1345', '1346', '1347', '1348', '1349', '1350', '1351', '1352', '1353', '1354', '1355', '1356', '1357', '1358', '1359', '1360', '1361', '1362', '1363', '1364', '1365', '1366', '1367', '1368', '1369', '1370', '1371', '1372', '1373', '1374', '1375', '1376', '1377', '1378', '1379', '1380', '1381', '1382', '1383', '1384', '1385', '1386', '1387', '1388', '1389', '1390', '1391', '1392', '1393', '1394', '1395', '1396', '1397', '1398', '1399', '1400', '1401', '1402', '1403', '1404', '1405', '1406', '1407', '1408', '1409', '1410', '1411', '1412', '1413', '1414', '1415', '1416', '1417', '1418', '1419', '1420', '1421', '1422', '1423', '1424', '1425', '1426', '1427', '1428', '1429', '1430', '1431', '1432', '1433', '1434', '1435', '1436', '1437', '1438', '1439', '1440', '1441', '1442', '1443', '1444', '1445', '1446', '1447', '1448', '1449', '1450', '1451', '1452', '1453', '1454', '1455', '1456', '1457', '1458', '1459', '1460', '1461', '1462', '1463', '1464', '1465', '1466', '1467', '1468', '1469', '1470', '1471', '1472', '1473', '1474', '1475', '1476', '1477', '1478', '1479', '1480', '1481', '1482', '1483', '1484', '1485', '1486', '1487', '1488', '1489', '1490', '1491', '1492', '1493', '1494', '1495', '1496', '1497', '1498', '1499', '1500', '1501', '1502', '1503', '1504', '1505', '1506', '1507', '1508', '1509', '1510', '1511', '1512', '1513', '1514', '1515', '1516', '1517', '1518', '1519', '1520', '1521', '1522', '1523', '1524', '1525', '1526', '1527', '1528', '1529', '1530', '1531', '1532', '1533', '1534', '1535', '1536', '1537', '1538', '1539', '1540', '1541', '1542', '1543', '1544', '1545', '1546', '1547', '1548', '1549', '1550', '1551', '1552', '1553', '1554', '1555', '1556', '1557', '1558', '1559', '1560', '1561', '1562', '1563', '1564', '1565', '1566', '1567', '1568', '1569', '1570', '1571', '1572', '1573', '1574', '1575', '1576', '1577', '1578', '1579', '1580', '1581', '1582', '1583', '1584', '1585', '1586', '1587', '1588', '1589', '1590', '1591', '1592', '1593', '1594', '1595', '1596', '1597', '1598', '1599', '1600', '1601', '1602', '1603', '1604', '1605', '1606', '1607', '1608', '1609', '1610', '1611', '1612', '1613', '1614', '1615', '1616', '1617', '1618', '1619', '1620', '1621', '1622', '1623', '1624', '1625', '1626', '1627', '1628', '1629', '1630', '1631', '1632', '1633', '1634', '1635', '1636', '1637', '1638', '1639', '1640', '1641', '1642', '1643', '1644', '1645', '1646', '1647', '1648', '1649', '1650', '1651', '1652', '1653', '1654', '1655', '1656', '1657', '1658', '1659', '1660', '1661', '1662', '1663', '1664', '1665', '1666', '1667', '1668', '1669', '1670', '1671', '1672', '1673', '1674', '1675', '1676', '1677', '1678', '1679', '1680', '1681', '1682', '1683', '1684', '1685', '1686', '1687', '1688', '1689', '1690', '1691', '1692', '1693', '1694', '1695', '1696', '1697', '1698', '1699', '1700', '1701', '1702', '1703', '1704', '1705', '1706', '1707', '1708', '1709', '1710', '1711', '1712', '1713', '1714', '1715', '1716', '1717', '1718', '1719', '1720', '1721', '1722', '1723', '1724', '1725', '1726', '1727', '1728', '1729', '1730', '1731', '1732', '1733', '1734', '1735', '1736', '1737', '1738', '1739', '1740', '1741', '1742', '1743', '1744', '1745', '1746', '1747', '1748', '1749', '1750', '1751', '1752', '1753', '1754', '1755', '1756', '1757', '1758', '1759', '1760', '1761', '1762', '1763', '1764', '1765', '1766', '1767', '1768', '1769', '1770', '1771', '1772', '1773', '1774', '1775', '1776', '1777', '1778', '1779', '1780', '1781', '1782', '1783', '1784', '1785', '1786', '1787', '1788', '1789', '1790', '1791', '1792', '1793', '1794', '1795', '1796', '1797', '1798', '1799', '1800', '1801', '1802', '1803', '1804', '1805', '1806', '1807', '1808', '1809', '1810', '1811', '1812', '1813', '1814', '1815', '1816', '1817', '1818', '1819', '1820', '1821', '1822', '1823', '1824', '1825', '1826', '1827', '1828', '1829', '1830', '1831', '1832', '1833', '1834', '1835', '1836', '1837', '1838', '1839', '1840', '1841', '1842', '1843', '1844', '1845', '1846', '1847', '1848', '1849', '1850', '1851', '1852', '1853', '1854', '1855', '1856', '1857', '1858', '1859', '1860', '1861', '1862', '1863', '1864', '1865', '1866', '1867', '1868', '1869', '1870', '1871', '1872', '1873', '1874', '1875', '1876', '1877', '1878', '1879', '1880', '1881', '1882', '1883', '1884', '1885', '1886', '1887', '1888', '1889', '1890', '1891', '1892', '1893', '1894', '1895', '1896', '1897', '1898', '1899', '1900', '1901', '1902', '1903', '1904', '1905', '1906', '1907', '1908', '1909', '1910', '1911', '1912', '1913', '1914', '1915', '1916', '1917', '1918', '1919', '1920', '1921', '1922', '1923', '1924', '1925', '1926', '1927', '1928', '1929', '1930', '1931', '1932', '1933', '1934', '1935', '1936', '1937', '1938', '1939', '1940', '1941', '1942', '1943', '1944', '1945', '19

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES , RISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
FOLIO	GEORREFERENCIAS	FECHA , INICIO	FECHA , TERMINO	RECLAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTIENES	AVANCES , RISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB20402174837	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE ROVIROSA EDOO BANDERAS (GUATACALCA ZONA SECCION), 86236 BANDERAS (GUATACALCA ZONA SECCION), NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE ROVIROSA Y CALLE BIBLIOTECA, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD ALADO DE LA IGLESIA Y EN, km: 92.89876511, lat:18.15290795}]	20-11-2022	30-12-2022	\$2,138,225.73	\$2,138,225.73	\$2,138,225.73	\$2,138,225.73	\$2,138,225.73	[meta1: {unidad_medida:Metricas, avances:73.0}], [meta2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAAC-CONT-DOOT3M-AR62022-C, contratista:SIDRUS TRUJICENA GOMEZ, comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2141247.97, importe_modificado:2141247.97}]	AVANCES , RISCOS	CARPETA , FOTOS	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	[meta1: {observacion:ajustar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprigade, fecha:2023-06-29}, meta2: {observacion:ajustar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprigade, fecha:2023-06-29}, meta3: {observacion:ajustar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprigade, fecha:2023-06-29}, meta4: {observacion:ajustar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaprigade, fecha:2023-06-29}]
TAB20402175893	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, direccion:CALLE BENITO JUEREZ CIUDAD NACAJUCA, 86229 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUEREZ Y CALLE TUXTEPEC, CALLEJON ACATEMPA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, km:93.01652517, lat:18.17289448}]	01-12-2022	31-12-2022	\$202,747.55	\$202,747.55	\$202,747.55	\$202,747.55	\$202,747.55	[meta1: {unidad_medida:Piezas, avances:33.0}], [meta2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAAC-CONT-DOOT3M-AR62022-C, contratista:COOPERATIVO COCO S.A. DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:453465.05, importe_modificado:453465.05}]	[meta1: {unidad_medida:Piezas, avances:33.0}], [meta2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAAC-CONT-DOOT3M-AR62022-C, contratista:COOPERATIVO COCO S.A. DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:453465.05, importe_modificado:453465.05}]	[2175893/proyecto_P (ROCESO), 2175893/proyecto_N (ROCESO)]	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20402175971	[geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, direccion:CALLE VANILLA RANCHERIA VANILLA, 86240 VANILLA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE VANILLA Y CARRETERA VANILLA-NACAJUCA, CALLE VANILLA-JALPA A 300 METROS DE LA DEPORTIVA Y DEL PARQUE DE LA RANCHERIA VANILLA, km:93.01287824, lat:18.15110721}]	01-12-2022	31-12-2022	\$173,566.14	\$173,566.14	\$173,566.14	\$173,566.14	\$173,566.14	[meta1: {unidad_medida:Metricas, avances:18.0}], [meta2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAAC-CONT-DOOT3M-AR62022-A, contratista:COOPERATIVO COCO S.A. DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:549934.64, importe_modificado:549934.64}]	[meta1: {unidad_medida:Metricas, avances:18.0}], [meta2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAAC-CONT-DOOT3M-AR62022-A, contratista:COOPERATIVO COCO S.A. DE C.V., comocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:549934.64, importe_modificado:549934.64}]	[2175971/proyecto_J (NCO), 2175971/proyecto_N (ROCESO), 2175971/proyecto_P (ROCESO)]	Terminado	Validad o avance	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
TAB22040217608	(geo:1; {ew_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TASCOS CUIDAD NACAJUCA, 8620 NACAJUCA, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE TASCOS Y CALLE BENTO JUERES, CALLE TUXTATEC SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL Y LA IGLESIA CATOLICA DE LA CIUDAD DE NACAJUCA, km:93.01278515, lat:18.17346359})	01-12-2022	31-12-2022	\$648,434.37	\$648,434.37	\$648,434.37	\$648,434.37	\$648,434.37	(foto:1; {ipo_obra:Obrn, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM4502022-A, contrato:COOPORATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:928097.54, importe_modificado:928097.54})	(meta:1; {unidad_medida:Pz (camofe), avanca:1.0})	(2177608)/proyecto_NICIO, 2177608/proyecto_FI, 217608/proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Valido o avances	(obs:1; {observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, trimestre:5.0, usuario:elizabethjime neam, fecha:2023-06-19})	Sin observaciones	OBSERVACIONES CAPTURISTA
TAB22040217623	(geo:1; {ew_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE AVENIDA LA SELVA FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 86248 LA SELVA NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE ANDADOR MAPACHE Y CALLE ANDADOR COCORILO, CALLE ANDADOR CAORASE ENCUENTRA A 100 METROS DEL PARQUE Y LA PRIMARIA DEL FRACCIONAMIENTO, km:92.8627586, lat:18.02376046})	01-12-2022	31-12-2022	\$185,321.58	\$185,321.58	\$185,321.58	\$185,321.58	\$185,321.58	(foto:1; {ipo_obra:Obrn, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM4502022-E, contrato:COOPORATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:928097.54, importe_modificado:928097.54})	(meta:1; {unidad_medida:C4r (camofe), avanca:1.0})	(2177623)/proyecto_NICIO, 2177623/proyecto_INICIO, 2177623/proyecto_FI	Terminado	Valido o avances	(obs:1; {observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, trimestre:5.0, usuario:elizabethjime neam, fecha:2023-06-19})	Sin observaciones	OBSERVACIONES
TAB22040217678	(geo:1; {ew_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE AVENIDA LAS TORRES FRACCIONAMIENTO LIBERTAD, 86248 LIBERTAD, NACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE AV LAS TORRES Y CALLE DIANA LAURA, CALLE ANDADOR LUIS DONALDO SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL AREA VERDE DE LOS TUBOS DE PEMEX, POR LA km:-92.85953714, lat:18.02254042})	01-12-2022	31-12-2022	\$45,634.31	\$45,634.31	\$45,634.31	\$45,634.31	\$45,634.31	(foto:1; {ipo_obra:Obrn, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM4502022-C, contrato:COOPORATIVO COCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:928097.54, importe_modificado:928097.54})	(meta:1; {unidad_medida:C4r (camofe), avanca:1.0})	(2177678)/proyecto_NICIO, 2177678/proyecto_FI, 2177678/proyecto_P (ROCESO)	Terminado	Valido o avances	(obs:1; {observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER: REHABILITACION, trimestre:5.0, usuario:elizabethjime neam, fecha:2023-06-20})	Sin observaciones	OBSERVACIONES

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOUO	m1 CICLO RECURSO	m1 RAMO	m1 PROGRAMA	m2 CICLO DE RECURSO	m2 RAMO	m2 PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402176022	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Demarcaciones Federales del Territorio	1004- Apoyos Municipales Federales para las Demarcaciones Federales del Territorio				Proyecto de Inversión	\$50,536.65	\$49,707.28	(f1: (gdb)_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:50536.65, modificado:49707.28)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ENTRADA PRINCIPAL SECTOR RESIDENCIAL TABASCO. MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD LA SELVA - 330383	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento Sin Identificar		330383	S	180	150	0	(meta1: (unidad_medida:Carcamois), meta1.0, meta_modificada:1.0))
TAB220402176089	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Demarcaciones Federales del Territorio	1004- Apoyos Municipales Federales para las Demarcaciones Federales del Territorio				Proyecto de Inversión	\$377,339.21	\$374,184.16	(f1: (gdb)_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:377339.21, modificado:374184.16))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR EL TINTO DEL FRACCIONAMIENTO DE SALOYA MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD BOSQUE DE SALOYA - 330844	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento Sin Identificar		330844	S	180	150	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta1.45.2, meta_modificada:42.0))
TAB220402178112	2022	33- Apoyos Municipales Federales para las Demarcaciones Federales del Territorio	1004- Apoyos Municipales Federales para las Demarcaciones Federales del Territorio				Proyecto de Inversión	\$288,615.37	\$286,367.56	(f1: (gdb)_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:288615.37, modificado:286367.56))	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS PROLONGACION EUSEBO CASTILLO DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA - 330707	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento Sin Identificar		330707	S	98	80	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0))

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M. CICLO DE RECURSO	M. RAMO	M1. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	M2. CICLO DE RECURSO	M2. RAMO	M2. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL CONCORDADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
7AB220402178134	2022	33-	004- Aporta ciones Municipales al y de las Federaciones para la Demarcación de Territorios Federales y Distrito Municipal				Proyecto de inversión	\$228,845.51	\$228,180.01	(R1; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228845.51, modificado:228180.01))	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA MIGUEL SOBERANES RIVERA EN EL FRACCIONAMIENTO POMCOCA SECTOR VALLE REAL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD POMCOCA - 330772	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	330772	9	160	150	0	(meta:1; (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:0.0))
7AB220402184940	2022	33-	004- Aporta ciones Municipales al y de las Federaciones para la Demarcación de Territorios Federales y Distrito Municipal				Proyecto de inversión	\$761,151.49	\$725,748.35	(R1; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761151.49, modificado:725748.35))	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CAMPO DE BEBECOL PERMITIENDO SUBIR DENNIS EN NACAJUCA LOCALIDAD NACAJUCA - 351921	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	351921	9	110	100	0	(meta:1; (unidad_medida:Pistas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
7AB220402187442	2022	33-	004- Aporta ciones Municipales al y de las Federaciones para la Demarcación de Territorios Federales y Distrito Municipal				Proyecto de inversión	\$603,347.02	\$596,143.00	(R1; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603347.02, modificado:596143.0))	REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN EL KINDER AMERICA RUJZ DE CHAN DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA LOCALIDAD CD. NACAJUCA - 359274	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	359274	9	70	60	0	(meta:1; (unidad_medida:Camcha (s), meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DENACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402187630	2022	33- Apoyos a las acciones Federales para la Demarcación de las Entidades Federales del Distrito Municipal	1004- FIAS Municipios Federales para la Demarcación de las Entidades Federales del Distrito Municipal				Proyecto de inversión	\$701,160.32	\$696,880.36	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701160.32, modificado:696880.36)	REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR VALLE REAL DEL FRACCIONAMIENTO POMOCA EN NACAJUCA LOCALIDAD POMOCA - 360149	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	360149	5	220	160	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0)
TAB220402187790	2022	33- Apoyos a las acciones Federales para la Demarcación de las Entidades Federales del Distrito Municipal	1004- FIAS Municipios Federales para la Demarcación de las Entidades Federales del Distrito Municipal				Proyecto de inversión	\$153,360.88	\$152,414.52	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153360.88, modificado:152414.52)	CONSTRUCCION DE OSA SEPTICA DE DRENAJE SANITARIO EN EL JARDON DE NACA MUJERES VICTORIO CHAN MORALES NACAJUCA LOCALIDAD DEL CEDRO - 360705	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	360705	5	65	60	0	(meta:1: (unidad_medida:Punteo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
TAB220402187862	2022	33- Apoyos a las acciones Federales para la Demarcación de las Entidades Federales del Distrito Municipal	1004- FIAS Municipios Federales para la Demarcación de las Entidades Federales del Distrito Municipal				Proyecto de inversión	\$3,279,492.00		(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3279492.0, modificado:3846534.49))	CONCLUSION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD NACAJUCA -360935	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	360936	5	350	300	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Deslino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES					
FOLIO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402187630	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:CALLE AVENIDA VALLE REAL, FRACCIONAMIENTO POMOCIA VALLE REAL, 86247 POMOCIA, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE AVENIDA VALLE REAL Y CALLE VALLE CENTRAL, CALLE VALLE VERDE SE. ENCUENTRA A 100 METROS DEL OXO QUE ESTA ALADO DE LA DEPORTIVA, km: 92.92085957, lat:18.05877515})	01-12-2022	31-12-2022	\$696,880.36	\$696,880.36	\$696,880.36	\$696,880.36	\$696,880.36	(Ecto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MIMAC-CONT-DOOT/SM406/2022, contratista:COORPORATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:8868807, importe_modificado:868807})	(meta1: {unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:845.0})	(2187630/proyecto_IN, 2187630/proyecto_P, 2187630/proyecto_IN, ROCESO)	Terminado	Validad o avanca s	Sin observaciones
TAB220402187790	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL CEDRO EJIDO EL CEDRO, 86247 EL CEDRO, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL CEDRO, BOSQUE DE SOALOYA Y, ENFRETE DE LA SECUNDARIA Y PRIMARIA DEL EJIDO EL CEDRO, km: 92.94287766, lat:18.04031131})	01-12-2022	31-12-2022	\$152,414.52	\$152,414.52	\$152,414.52	\$152,414.52	\$152,414.52	(Ecto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MIMAC-CONT-DOOT/SM403/2022, contratista:COORPORATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:152414.88, importe_modificado:152414.88})	(meta1: {unidad_medida:Puntes, avance:1.0})	(2187790/proyecto_IN, 2187790/proyecto_P, ROCESO, 2187790/proyecto_IN (IC))	Terminado	Validad o avanca s	Sin observaciones
TAB220402187862	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA CIUDAD NACAJUCA, 86220 NACAJUCA, NACAJUCA, TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE OCATEMPA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA ENFRETE DEL PARQUE Y EL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, km: 83.0192656, lat: 18.18979638})	01-12-2022	31-12-2022	\$3,846,534.49	\$3,846,534.49	\$3,846,534.49	\$3,846,534.49	\$3,846,534.49	(Ecto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MIMAC-CONT-DOOT/SM406/2022, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ MANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3846534.49, importe_modificado:3846534.49})	(meta1: {unidad_medida:Plazas, avance:1.0})	(2187862/proyecto_P, ROCESO, 2187862/proyecto_IN (IC), 2187862/proyecto_P (N))	Terminado	Validad o avanca s	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	#1. CICLO DE RECURSO	#3. RAMO	#1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2. CICLO DE RECURSO	#2. RAMO	#2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB20402201770	2022	33- Apertura para las Federaciones para la Entidad de las Federaciones y Municipios	006- FORTA MUN				Proyecto de inversión	\$392,648.35	\$381,158.05	(#1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392648.35, modificado:361158.05)	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. TAPOTZINGO LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	457-08-K005	S	715	1587	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.7, meta_modificada:468.7))
TAB20402201781	2022	33- Apertura para las Federaciones para la Entidad de las Federaciones y Municipios	006- FORTA MUN				Proyecto de inversión	\$731,983.73	\$727,783.37	(#1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731983.73, modificado:727783.37)	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN EL POB. TECOLUTA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	458-08-K005	S	643	809	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.5, meta_modificada:746.5))
TAB20402201796	2022	33- Apertura para las Federaciones para la Entidad de las Federaciones y Municipios	006- FORTA MUN				Proyecto de inversión	\$2,741,758.45	\$2,733,519.02	(#1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741758.45, modificado:2733519.02)	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN LA RA SAN SIDRO 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	459-08-K005	S	625	811	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3138.9, meta_modificada:3138.9))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022															
DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO											
FOLIO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB200402201770	{geo:1; {cve_municipio:13; localidad:63; direccion:844+66 Tapobzingo, Tabasco, lon: 93.01875, lat:18.20559}}	15-01-2023	14-02-2023	\$361,158.05	\$361,158.05	\$361,158.05	\$361,158.05	\$361,158.05	{foto:1; {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANA-C-CONT-DOOT/SM/07/2022-A, contratista:RVSM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1089488.75, importe_modificado:1089488.75}}	(meta:1; {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.71})	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200402201781	{geo:1; {cve_municipio:13; localidad:33; direccion:7X3JHFF Teoculia, Tabasco, lon: 93.01748, lat:18.25418}}	15-01-2023	20-02-2023	\$727,763.37	\$727,763.37	\$727,763.37	\$727,763.37	\$727,763.37	{foto:1; {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANA-C-CONT-DOOT/SM/07/2022-B, contratista:RVSM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:1089488.75, importe_modificado:1089488.75}}	(meta:1; {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.48})		En Ejecucion	Validad o avance s	{obs:1; {observacion:, trimestre:5.0, usuario:luisenchavez, fecha:2023-06-22}, obs:2; {observacion:, trimestre:5.0, usuario:luisenchavez, fecha:2023-06-22}, obs:3; {observacion:, trimestre:5.0, usuario:luisenchavez, fecha:2023-06-22}, obs:4; {observacion:, trimestre:5.0, usuario:luisenchavez, fecha:2023-06-22}, obs:5; {observacion:, trimestre:5.0, usuario:luisenchavez, fecha:2023-06-22}}	
TAB200402201796	{geo:1; {cve_municipio:13; localidad:29; direccion:8XGF-CV Nacajuca, Tabasco, lon:93.02534, lat:18.22712}}	15-01-2023	28-02-2023	\$2,733,519.02	\$2,733,519.02	\$2,733,519.02	\$2,733,519.02	\$2,733,519.02	{foto:1; {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANA-C-CONT-DOOT/SM/07/2022, contratista:FEVER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2733519.15, importe_modificado:2733519.15}}	(meta:1; {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.98})		En Ejecucion	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

TOTAL DE PROYECTOS: 111

DETALLE DEL PROYECTO

FOLIO	MI_CICLO DE RECURSO	MI_RAMO	MI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MI_CICLO DE RECURSO	MI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO MONTO GLOBAL	MONTO MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402201803	2022	33- Apoyos Federales para la Entidad des Federa lvas y Municipios	1005- FORTA MUN	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	\$239,116.03	\$235,383.63	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239116.03, modificado:235383.63))	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL PASO DE SALOYA CON ALUMBRADO PUBLICO, SERALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA RA. SALOYA 1A. SECCION LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	446-08-4005	S	1677	1479	0	0 (meta: (unidad_medida:Pose, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	
TAB220402201821	2022	33- Apoyos Federales para la Entidad des Federa lvas y Municipios	1005- FORTA MUN	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	\$388,729.72	\$383,194.17	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388729.72, modificado:383194.17))	ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EL PREFIERCO CON ALUMBRADO PUBLICO, SERALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA CIUDAD LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin Identificar	460-08-4005	S	5226	6063	0	0 (meta: (unidad_medida:Pose, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	
TAB220402201861	2022	33- Apoyos Federales para la Entidad des Federa lvas y Municipios	1005- FORTA MUN	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	\$194,106.53	\$193,335.21	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194106.53, modificado:193335.21))	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL FRACC. BOSQUE DE SALOYA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Sin Identificar	431-08-4028	S	4775	4385	0	0 (meta: (unidad_medida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
TAB220402201885	2022	33- Apoyos Federales para la Entidad des Federa lvas y Municipios	1005- FORTA MUN	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	\$60,568.11	\$59,698.07	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60568.11, modificado:59698.07))	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL FRACC. POMOKCA LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Sin Identificar	432-08-4028	S	16672	14920	0	0 (meta: (unidad_medida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							ESTATUS	FOTOS	AVANCES FISICOS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
FOLIO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TAB220402201883	{geo1: {eve_municipio:13, localidad:24, direccion:Car Villaremosa, Saboya 1a Sección, 86245 Nacajuca, Tab., lon:-92.94065, lat:16.09296}}	15-01-2023	15-02-2023	\$235,363.63	\$235,363.63	\$235,363.63	\$235,363.63	\$235,363.63	{meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-08/2022, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCCA, monto:235363.61, importe_modificado:235363.61}}	{meta1: {unidad_medida:Porcentaje, avance:5.0}}	CAPETA_FOTOS	Terminado	Validación de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402201821	{geo1: {eve_municipio:13, localidad:1, direccion:Crisanto Palma 114, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., lon:-93.01885, lat:16.16569}}	15-01-2023	15-02-2023	\$263,194.17	\$263,194.17	\$263,194.17	\$263,194.17	\$263,194.17	{meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-08/2022, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCCA, monto:263194.29, importe_modificado:263194.29}}	{meta1: {unidad_medida:Porcentaje, avance:5.0}}		Terminado	Validación de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402201861	{geo1: {eve_municipio:13, localidad:62, direccion:Z6P+RG Bosque de Saboya, Boques de Saboya, Tab., lon:-92.96376, lat:16.07233}}	15-01-2023	14-02-2023	\$193,335.21	\$193,335.21	\$193,335.21	\$193,335.21	\$193,335.21	{meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-05/2022-A, contratista:COOPERATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCCA, monto:253034.8, importe_modificado:253034.8}}	{meta1: {unidad_medida:Equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validación de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402201865	{geo1: {eve_municipio:13, localidad:88, direccion:Fraccionamiento Pomoca, 86247 Lumbas, Tab., lon:-92.93217, lat:16.0468}}	25-11-2022	19-12-2022	\$59,698.07	\$59,698.07	\$59,698.07	\$59,698.07	\$59,698.07	{meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNAC-CONT-DOOTSM-05/2022-B, contratista:COOPERATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCCA, monto:253034.8, importe_modificado:253034.8}}	{meta1: {unidad_medida:Equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validación de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature and initials]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO																				
FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
TAB220402201902	2022	33- Apoyos Federales para Entidades Federales, Municipales y Estados	1005- FORTA MUN				Proyecto de inversión	\$176,411.58	\$175,824.81	(f1: (ciclo_recurso:2022; ramo:33; modalidad:1; prog_pres:5; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:176411.58; modificado:175824.81))	REHABILITACION DEL ASENTAMIENTO OCASIONADO POR EL DERRAME SANITARIO EN EL POB. CHACACQUE LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	06 Sin identificar	433-08-K003 S	1010	1057	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados; meta:120.0; meta_modificada:120.0))
TAB220402203220	2022	33- Apoyos Federales para Entidades Federales, Municipales y Estados	1005- FORTA MUN				Proyecto de inversión	\$3,026,220.86	\$3,756,390.45	(f1: (ciclo_recurso:2022; ramo:33; modalidad:1; prog_pres:5; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:3826220.86; modificado:3756390.45))	MODERNIZACION DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	06 Sin identificar	425-08-K005 S	5226	6083	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Pose, meta:10.0; meta_modificada:10.0))
TAB220402203228	2022	33- Apoyos Federales para Entidades Federales, Municipales y Estados	1005- FORTA MUN				Proyecto de inversión	\$2,800,092.67	\$2,752,352.89	(f1: (ciclo_recurso:2022; ramo:33; modalidad:1; prog_pres:5; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:2800092.67; modificado:2752352.89))	MODERNIZACION DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMPO DE SOFTBOL DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL LOCALIDAD MUNICIPIO DE NACAJUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	06 Sin identificar	428-08-K005 S	5226	6083	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Pose, meta:0; meta_modificada:0.0))
TAB220402203241	2022	33- Apoyos Federales para Entidades Federales, Municipales y Estados	1005- FORTA MUN				Proyecto de inversión	\$584,186.05	\$576,891.39	(f1: (ciclo_recurso:2022; ramo:33; modalidad:1; prog_pres:5; tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:584186.05; modificado:576891.39))	REHABILITACION DE ACOTAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO AL POB. GUAYMALUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	06 Sin identificar	434-08-K005 S	2001	2035	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros; meta:1.0; meta_modificada:1.0))

Handwritten signature and initials.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS						
TAB220402201992	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:88235 Nacajuca, Tab., km:92.94691, lat:18.21481})	10-12-2022	28-12-2022	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	\$175,824.81	(foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSIM0682022, contralista:COORPORATIVO MARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:175824.99, importe_modificado:175824.99})	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0))		Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402203220	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:C. Revolución 70-229, Centro, 88220 Nacajuca, Tab., km:-93.0163, lat: 18.17075})	01-12-2022	29-01-2023	\$3,756,390.45	\$3,756,390.45	\$3,756,390.45	\$3,756,390.45	\$3,756,390.45	(foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSIM0682022, contralista:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION PERALU S.A DE. V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:3757412.26, importe_modificado:3757412.26})	(meta1: (unidad_medida:Po ste, avance:10.0))		Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402203228	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:437, direccion:C. Tuxtla, km: 88220 Nacajuca, Tab., km: 93.01513, lat:18.16859})	01-12-2022	29-01-2023	\$2,752,352.89	\$2,752,352.89	\$2,752,352.89	\$2,752,352.89	\$2,752,352.89	(foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSIM0682022, contralista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ FINATDO, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:2752352.89, importe_modificado:2752352.89})	(meta1: (unidad_medida:Po ste, avance:0.0))		Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB220402203241	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:Cjon. Cuahilmoc 163, Guatacaza, 88237 Guatacaza, Tab., km: 92.981988, lat:18.16627})	13-01-2023	13-01-2023	\$578,891.36	\$578,891.36	\$578,891.36	\$578,891.36	\$578,891.36	(foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSIM0672022, contralista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto:578891.36, importe_modificado:578891.36})	(meta1: (unidad_medida:Obr os, avance:1.0))	(2203241 proyecto_F IN, 2203241 proyecto_P ROCESO, 2203241 proyecto_IN ICIO)	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	(obst: (observacion:LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA DEBE SER REHABILITACION , trimestre:5.0, usuario:cazaballjme mezm, fecha:2023-08-20))	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA 2021-2024

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

TOTAL DE PROYECTOS: 111

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO

FOUO	m1 - CICLO DE RECURSO	m1 - RAMO	R1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m2 - CICLO DE RECURSO	m2 - RAMO	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TPO. PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
------	-----------------------	-----------	------------------------------	-----------------------	-----------	------------------------------	-----------	-----------------------	-------------------------	------------------------	--------	------------------------	---------------	------------------	-----------------	------------------------	---------	---------	---------------	-------

Handwritten marks: a large 'X' and the number '12'.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACAJUCA 2021-2024
 Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Cierre Definitivo 2022

DETALLE DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	

LAS SIGUIENTES COLUMNAS SE OMITIERON PARA EFECTOS DE PUBLICACIÓN

CICLO: 2022


TRIMESTRE: 5

INSTITUCION EJECUTORA: MUNICIPIO DE MACAJUCA

ENTIDAD RESPONSABLE: 27 TABASCO

MUNICIPIO-RESPONSABLE: 13 MACAJUCA

TIPO GEOREFERENCIA: 1


 L.C.P. JOSEFINA AVALOS LEON
 DIRECTORA DE PROGRAMACION


 LIC. SIBEL DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. ADABERTO RIVERA RAMON
 DIRECTOR DE FINANZAS

Reporte de Recursos Federales Transferidos

**Módulo
Evaluaciones**

(Del Desempeño de los Programas)

**CIERRE DEFINITIVO
2022**





Sistema de Evaluación del Desempeño

Resumen de la Evaluación

NO APLICA

27 - TABASCO

13 - Nacajuca





Sistema de Evaluación del Desempeño

NO APLICA

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

13 - Nacajuca

Programa Evaluado

NO APLICA

Año de la Evaluación

2021

Tipo de Evaluación

Específicas del desempeño

Costo (\$)

661,200.00

Fuente de Financiamiento

Recursos fiscales

Modalidad de Contratación

Adjudicación directa

Evaluador

VISION Y SINERGIAS ESTRATEGICAS DAH7

Coordinador de la Evaluación

L.C.P. JOSEFINA AVALOS LEON

Objetivos de la Evaluación

Determinar las evaluaciones y los tipos de evaluación que se practicarán a los recursos federales municipales de mayor impacto, que se transfirieron en el Ejercicio Fiscal inmediato anterior. Efectuar Evaluaciones Específicas de Desempeño, que permitan evaluar el desempeño de las aportaciones municipales en el Ejercicio Fiscal inmediato anterior, con el objetivo de apoyar a mejorar la gestión, resultados y la rendición de cuentas. Presentar el cronograma de ejecución 2022 de las evaluaciones de los recursos federales municipales de mayor impacto que se transfirieron en el Ejercicio Fiscal inmediato anterior. Establecer los responsables de realizar las evaluaciones que integran el PAEM 2022 de conformidad al marco Jurídico Federal y Estatal que lo mandata y a la Unidad Coordinadora de la Evaluación Municipal.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

La Ley de Coordinación Fiscal (LCF), tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los Municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento, por lo

Handwritten signature and initials



que junto con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), son las principales bases para el manejo, reporte, control y evaluación de los recursos municipales del Ramo General 33 y corresponde a la información financiera que generan las entidades. En el año 1997 se adicionó a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el Capítulo V denominado. De los Fondos de Aportaciones Federales, el cual se instrumentó a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 1998 a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, conformado actualmente por ocho Fondos Federales: 1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); 3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)/ Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM DF); 4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN DF); 5) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); 6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); 7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), y el 8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Los Municipios, en cumplimiento al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) deben anualmente evaluar los resultados del ejercicio de los recursos económicos de que dispongan, a través de Instancias Técnicas que establezcan, respectivamente, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los presupuestos concernientes para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.¹⁴ Evaluación Específica de Desempeño| Nacajuca, Tabasco. Los recursos del Ramo General 33 o Aportaciones Federales, son dinero transferido a los Estados y Municipios para financiar obras y acciones específicas, la característica principal es que es un gasto atado (etiquetado) que no puede ser destinado para un objetivo diferente, por lo que son recursos condicionados, no obstante que el Ramo se compone de 8 Fondos, solo 2 están destinados directamente a los Municipios: FORTAMUN DF, y el Fondo de Infraestructura Social Municipal o FISM DF, objeto de Evaluación en este Informe. En el caso del FORTAMUN DF, los montos y esquemas de distribución de los recursos de este fondo se encuentran establecidos en los Artículos 36, 37 y 38 de la LCF y el del FISM DF en los Artículos 32, 33, 34, 35, 48, 49 y 50 de la misma Ley referenciada. En lo concerniente a este proceso, se evaluarán los recursos municipales del Ejercicio Fiscal inmediato anterior, estipulados en el Programa Anual de Evaluación Municipal (PAEM) de Nacajuca 2022, de los siguientes Programas Presupuestarios (PPs): K003 Drenaje y Alcantarillado- FISM DF; K005 Urbanización-FISM DF-FAIS y P007 Seguridad Pública-FORTAMUN DF, aun con el impacto por la pandemia de la emergencia sanitaria por COVID 19 y un cambio de Administración Municipal. De acuerdo a la CPEUM, las evaluaciones municipales deben ser efectuadas por Instancias Técnicas Independientes a ellos, por lo que cumpliendo este principio es que se emite este informe a través de un Evaluador Externo.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo.pdf	Resumen Ejecutivo
Evaluación integral	Evaluación Específica de Desempeño de los Programas Presupuestarios con Recursos 2021.pdf	Informe Final



Sistema de Evaluación del Desempeño




PRESIDENCIA


L.C.P. JOSEFINA AVALOS LEON
DIRECTORA DE PROGRAMACION


LIC. SHEHER DARLIN ALVAREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. ADALBERTO RIVERA RAMON
DIRECTOR DE FINANZAS





Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original: |00001000000506252927|

Firma Electrónica: nPwatwWzDXLd2N9rpwtrpPwl0yywD8eWJHW9IEE+gyuQJCUilGnE+wql2dXe/s/xKsf1Is9zWvx
u9/NpGV+/f/9dgwOQcpgybGShqIKwJFlkxDEWcJBdH/ULPigh6zavR7OxemjOX1o31fiwpe8ddofJOzVa/m49HpaG
NH34K9G/rPrMAaFrKvdhiUuVWGunD1VeJIAiUAVVdcdND5Yjf6i0U2+TGjHsWxcG6ZavSgj0EhNZU1mqoSDdJsT
WsCC0rmE7dZ3a2BjEyCtv24F7zWES1XDgXHoa4YU9l5dd1u5guB21VyLg8mfm7uH6VBGjjN7eEA5JJr78ARZLm
Vxqw==